Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги от тупика Ыскакова С до конца ул Ыскакова в г.Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№187** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	288	204,80	195,59	58982	56330	25	13078	77825
					9,12	53,95	2627	15538		5765	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	376,992	330,00	--	124407	--		--	134360
					--	--	--	--		9953	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	288	76,17	76,17	21937	21936	--	6057	30234
					--	29,21	--	8412		2240	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	288	36,29	36,29	10452	10452	--	2248	13716
					--	10,84	--	3122		1016	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	288	80,98	69,41	23322	19990	605	5313	30925
					9,47	16,15	2727	4651		2291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				239100	108708	630	26696	287060
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5354	31723	--	21265	
		Материалы	тенге				239100				
		Всего заработная плата	тенге				631				
		Транспортные расходы	тенге					37077			
		Накладные расходы	тенге				124407				
		Сметная прибыль	тенге				26696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				287061				
		Сметная заработная плата	тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					37077			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				287061				
											24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					37077			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	192	32,82	32,82	6301	6301	--	1781	8728
					--	12,88	--	2473		647	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	192	103,90	103,90	19949	19949	--	5636	27632
					--	40,77	--	7828		2047	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,52	4095,79	1037,38	440379	111539	313652	42949	521994
					141,26	228,60	15188	24579		38666	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	168	4824,99	1073,50	810598	180348	606518	68860	949815
					141,26	238,26	23732	40028		70357	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	320	156,70	130,79	50145	41853	39	21148	76990
					25,79	35,40	8253	11328		5703	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,0058	2958,00	--	133127	--	133127	--	143777
					--	--	--	--		10650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1460499	359990	1053336	140374	1728942
							47173	86236	--	128070	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1460499				
	Материалы		тенге				920209				
	Всего заработная плата		тенге					133409			
	Местные материалы		тенге				133127				
		Накладные расходы	тенге				140374				
		Сметная прибыль	тенге				128070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1728943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					133409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1728943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					133409			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4826,68	808,30	4827	808	473	4114	9656
					3545,60	263,37	3546	263		715	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16	4188,94	300,98	670	48	535	97	828
					543,88	101,22	87	16		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,08	27161,24	1147,87	2173	92	1647	415	2795
					5429,20	265,02	434	21		207	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	1	5458,00	--	5458	--	5458	--	5895
					--	--	--	--		437	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	6390,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
					--	--	--	--		541	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км**	т·км	399,94528	3150,00	--	1259828	--		--	1360614
					--	--	--	--		100786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1286105	948	21262	4626	1393989
							4067	300	--	103258	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1286105				
	Материалы		тенге				2655				
	Всего заработная плата		тенге					4367			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18607				
	Транспортные расходы		тенге				1259828				
		Накладные расходы	тенге				4626				
		Сметная прибыль	тенге				103258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1393989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1393989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3409991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				56594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					469646			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					118259			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1075228		
		- Перевозка грузов	тенге				1384235				
		- Накладные расходы	тенге							171696	
		- Сметная прибыль	тенге							252593	

В том числе строительно монтажные работы	**3 409 991**
СМР	**3 409 991**
Всего по главе	**3 409 991**
Временные здания и сооружения 1,04%	**35 464**
ИТОГО	**3 445 455**
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**49 615**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**71 559**
ИТОГО	**3 566 628**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									**69 901**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**3 636 530**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036									**3 818 487**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,969687112									**3 702 738**
		НДС 12%									**444 329**
		ИТОГО ПО АКТУ									**4 147 066,21**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"