Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги от многоэтажного жилого дома Акселеу до конца**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№188** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	279	204,80	195,59	57139	54570	25	12670	75393
					9,12	53,95	2544	15052		5585	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	365,211	330,00	--	120520	--		--	130162
					--	--	--	--		9642	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	279	76,17	76,17	21251	21252	--	5868	29288
					--	29,21	--	8150		2170	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	279	36,29	36,29	10125	10125	--	2178	13287
					--	10,84	--	3024		984	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	279	80,98	69,41	22593	19366	585	5147	29959
					9,47	16,15	2642	4506		2219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				231628	105313	610	25863	278089
							5186	30732	--	20600	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				231628				
	Материалы		тенге				611				
	Всего заработная плата		тенге					35918			
	Транспортные расходы		тенге				120520				
		Накладные расходы	тенге				25863				
		Сметная прибыль	тенге				20600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				278091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					35918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				278091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					35918			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	186	32,82	32,82	6105	6105	--	1725	8456
					--	12,88	--	2396		626	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	186	103,90	103,90	19325	19325	--	5460	26768
					--	40,77	--	7583		1983	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104,16	4095,79	1037,38	426617	108054	303849	41607	505682
					141,26	228,60	14714	23811		37458	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	162,75	4824,99	1073,50	785267	174712	587565	66708	920133
					141,26	238,26	22990	38777		68158	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	310	156,70	130,79	48578	40545	37	20487	74590
					25,79	35,40	7996	10974		5525	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,0058	2958,00	--	133127	--	133127	--	143777
					--	--	--	--		10650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1419019	348741	1024578	135987	1679406
							45700	83541	--	124400	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1419019				
	Материалы		тенге				891452				
	Всего заработная плата		тенге					129241			
	Местные материалы		тенге				133127				
		Накладные расходы	тенге				135987				
		Сметная прибыль	тенге				124400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1679406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	тенге					129241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1679406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	тенге					129241			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4826,68	808,30	4827	808	473	4114	9656
					3545,60	263,37	3546	263		715	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16	4188,94	300,98	670	48	535	97	828
					543,88	101,22	87	16		61	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,32	27161,24	1147,87	8692	368	6587	1658	11178
					5429,20	265,02	1737	85		828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	5458,00	--	5458	--	5458	--	5895
					--	--	--	--		437	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
					--	--	--	--		541	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	389,69728	3150,00	--	1227546	--		--	1325750
					--	--	--	--		98204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1260342	1224	26202	5869	1367508
							5370	364	--	101297	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1260342				
	Материалы		тенге				7595				
	Всего заработная плата		тенге					5734			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18607				
	Транспортные расходы		тенге				1227546				
		Накладные расходы	тенге				5869				
		Сметная прибыль	тенге				101297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1367508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					5734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1367508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					5734			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3325003
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				56256				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					455278			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					114637			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1051390		
		- Перевозка грузов	тенге				1348066				
		- Накладные расходы	тенге							167719	
		- Сметная прибыль	тенге							246297	

В том числе строительно монтажные работы	**3 325 003**
СМР	**3 325 003**
Всего по главе	**3 325 003**
Временные здания и сооружения 1,04%	**34 580**
ИТОГО	**3 359 583**
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**48 378**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**49 228**
ИТОГО	**3 457 189**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**68 159**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3 525 349**
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	**3 701 743**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,976774382	**3 615 768**
НДС 12%	**433 892**
ИТОГО ПО АКТУ	**4 049 659,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"