1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					331377			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1716	32,82	32,82	56319	56319	--	15913	78011
					--	12,88	--	22102		5779	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1716	103,90	103,90	178292	178292	--	50372	246957
					--	40,77	--	69961		18293	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1021,02	4095,79	1037,38	4181884	1059186	2978469	407845	4956908
					141,26	228,60	144229	233405		367178	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1501,5	4824,99	1073,50	7244722	1611860	5420760	615437	8488972
					141,26	238,26	212102	357747		628813	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)**	м2 покрытия обочин	2860	156,70	130,79	448168	374059	344	189010	688152
					25,79	35,40	73765	101244		50974	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	365,8536	2958,00	--	1082195	--	1082195	--	1168771
					--	--	--	--		86576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				13191580	3279716	9481768	1278577	15627771
							430096	784459	--	1157613	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13191580				
	Материалы		тенге				8399571				
	Всего заработная плата		тенге					1214555			
	Местные материалы		тенге				1082195				
		Накладные расходы	тенге				1278577				
		Сметная прибыль	тенге				1157613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15627770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
		Сметная заработная плата	тенге					1214555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15627770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
		Сметная заработная плата	тенге					1214555			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	12	4826,68	808,30	57920	9699	5674	49364	115867
					3545,60	263,37	42547	3160		8583	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,92	4188,94	300,98	8043	578	6421	1164	9944
					543,88	101,22	1044	194		737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,96	27161,24	1147,87	26075	1102	19761	4974	33533
					5429,20	265,02	5212	254		2484	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	5458,00	--	65496	--	65496	--	70736
					--	--	--	--		5240	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6390,00	--	25560	--	25560	--	27605
					--	--	--	--		2045	
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	6759,00	--	54072	--	54072	--	58398
					--	--	--	--		4326	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т*км	3516,29376	3150,00	--	11076325	--		--	11962431
					--	--	--	--		886106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11313491	11379	176984	55502	12278514
							48803	3608	--	909521	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11313491				
	Материалы		тенге				31855				
	Всего заработная плата		тенге					52411			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				145128				
	Транспортные расходы		тенге				11076325				
		Накладные расходы	тенге				55502				
		Сметная прибыль	тенге				909521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12278514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					52411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12278514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					52411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								30471882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				526750				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4262676			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1071593			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9664390		
		- Перевозка грузов	тенге				12188216				
		- Накладные расходы	тенге							1572670	
		- Сметная прибыль	тенге							2257178	

В том числе строительно монтажные работы	**30 471 882**
СМР	**30 471 882**
Всего по главе	**30 471 882**
Временные здания и сооружения 1,04%	**316 908**
ИТОГО	**30 788 790**
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**443 359**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**650 710**
ИТОГО	**31 882 858**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									**624 643**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**32 507 501**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036									**34 134 047**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9932799094									**33 904 663**
		НДС 12%									**4 068 560**
		ИТОГО ПО АКТУ									**37 973 222,21**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги Арай-Шугыла 1 улица**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2574	204,80	195,59	527155	503448	232	116886	695565
					9,12	53,95	23475	138867		51523	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	3369,366	330,00	--	1111891	--		--	1200842
					--	--	--	--		88951	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2574	76,17	76,17	196062	196062	--	54134	270212
					--	29,21	--	75187		20016	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2574	36,29	36,29	93410	93410	--	20090	122580
					--	10,84	--	27902		9080	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2574	80,98	69,41	208443	178661	5406	47481	276398
					9,47	16,15	24376	41570		20474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2136961	971581	5638	238591	2565597
							47851	283526	--	190044	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2136961				
	Материалы		тенге				5637				
	Всего заработная плата		тенге					331377			
	Транспортные расходы		тенге				1111891				
		Накладные расходы	тенге				238591				
		Сметная прибыль	тенге				190044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2565596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	тенге					331377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2565596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204