ҚАЙТАРЫЛ[illegible]Н КӨШІРМЕ
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай Хана, дом № 213** — **130940019940**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, г.Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50** — **921140000443**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 21.09.2021г. к Договору №44 от 13.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
19	22.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района, ул.Жетысай, с.Кыргауылд протяженностью 760м			Работа	1	15 268 735,00	15 268 735,00	1 635 935,89
				Итого	1	x	15 268 735,00	1 635 935,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Тлеубаева П.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2021

М.П.

ҚАЙТАРЫЛАТЫН КӨШІРМЕ
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района », БИН 130940019940

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства", БИН 921140000443

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 21.09.21г к договору № 44 от 13.08.2021г

по специфике:
045 015 159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивир. суммы по выполнен.работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен.аванса по настоящ.акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района, ул.Жетысай с.Кыргауылды протяженностью 760м**	тенге	16 072 355,15	-	-	-	15 268 735,00	-	15 268 735,00
2	**Всего по акту:**		**16 072 355,15**	-	-	-	**15 268 735,00**	-	**15 268 735,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»

_____ Жаканбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Гендиректор ТОО "Механизация строительства"

_____ Тыныбаева Л.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Механизация строительства"**

Объект : **Средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района, ул.Жетысай с.Кыргауылды протяженностью 760м.**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 21.09.21г к договору № 44 от 13.08.2021**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	97,5	3358,38	1354,23	327442	132038	0	278611	654537	
						2004,15	641,73	195405	62569		48484		
2	2	С3414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	175,5	257		45104			3608	48712	
3	3	С3412-102-0216 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	175,5	560		98280			7862	106142	
4	4	Е11-270301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	4920	342,69	273,77	1686035	1346948	3444	812131	2698019	
						68,22	84,62	335642	416330		199853		
5	5	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	630,252	2097,53		1321972		1321972	105758	1427730	
6	6	С1211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	135,054	3746,79		506019		506019	40482	546501	
7	7	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	135,054	3512,55		474384		474384	37951	512335	
8	8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,264	2196,75	2196,75	7170	7170	0	3975	12037	
						0	1127,52	0	3680		892		
9	9	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,36192	131077,14		440671		440671	35254	475925	
10	10	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4080	239,38	211,95	976670	864756	122	247860	1322492	
						27,4	28,85	111792	117708		97962		
11	11	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,044064	131077,14		5776		5776	462	6238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	385,778	13974		5390862		5390862	431269	5822131	
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									13632798	
			ИТОГО:					11280385	2350912	8143250	1342577	13632799	
								642839	600287		1009837		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		1635936				15268735	
			Итого с НДС										

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ Жаканбаев А.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

_____ Нысанбай Н.Г.