Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мынбай LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги по ул Аршалы от ул Ыскакова до ул Независимости 20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№183** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1164	204,80	195,59	238387	227667	104	52858	314544
					9,12	53,95	10616	62798		23300	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1523,676	330,00	--	502813	--		--	543038
					--	--	--	--		40225	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1164	76,17	76,17	88662	88661	--	24480	122194
					--	29,21	--	34000		9051	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1164	36,29	36,29	42242	42242	--	9085	55433
					--	10,84	--	12618		4106	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1164	80,98	69,41	94261	80794	2444	21472	124991
					9,47	16,15	11023	18799		9259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				966365	439364	2548	107895	1160200
							21639	128215	--	85941	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				966365				
	Материалы		тенге				2549				
	Всего заработная плата		тенге					149854			
	Транспортные расходы		тенге				502813				
		Накладные расходы	тенге				107895				
		Сметная прибыль	тенге				85941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1160201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	тенге					149854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1160201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	тенге					149854			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	582	32,82	32,82	19101	19101	--	5397	26458
					--	12,88	--	7496		1960	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	582	103,90	103,90	60470	60470	--	17084	83759
					--	40,77	--	23728		6204	
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3880	6,86	6,86	26617	26617	--	5224	34388
					--	1,87	--	7256		2547	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	407,4	4095,79	1037,38	1668625	422629	1188447	162735	1977869
					141,26	228,60	57549	93132		146509	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	509,25	4824,99	1073,50	2457126	546680	1838509	208732	2879127
					141,26	238,26	71937	121334		213269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4231939	1075497	3026956	399172	5001601
							129486	252946	--	370489	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4231939				
	Материалы		тенге				3026957				
	Всего заработная плата		тенге					382432			
		Накладные расходы	тенге				399172				
		Сметная прибыль	тенге				370489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5001600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	тенге					382432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5001600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	тенге					382432			
		РАЗДЕЛ 3. Укрепление обочины									
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	165	204,80	195,59	33792	32273	14	7493	44587
					9,12	53,95	1505	8902		3303	
12	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	215,985	330,00	--	71275	--		--	76977
					--	--	--	--		5702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	165	76,17	76,17	12568	12568	--	3470	17321
					--	29,21	--	4820		1283	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	165	36,29	36,29	5988	5988	--	1288	7858
					--	10,84	--	1789		582	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	165	80,98	69,41	13362	11453	346	3044	17718
					9,47	16,15	1563	2665		1312	
16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	970	156,70	130,79	152001	126866	117	64105	233394
					25,79	35,40	25018	34338		17288	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,0058	2958,00	--	133127	--	133127	--	143777
					--	--	--	--		10650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				422113	189148	133604	79400	541632
							28086	52514	--	40120	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				422113				
	Материалы		тенге				477				
	Всего заработная плата		тенге					80600			
	Местные материалы		тенге				133127				
	Транспортные расходы		тенге				71275				
		Накладные расходы	тенге				79400				
		Сметная прибыль	тенге				40120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				541633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					80600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				541633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	тенге					80600			
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство улицы и организация движения									
18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	945	8227	19311
					3545,60	263,37	7091	527		1430	
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	4188,94	300,98	1340	96	1070	194	1657
					543,88	101,22	174	32		123	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16	27161,24	1147,87	4346	183	3294	829	5589
					5429,20	265,02	869	42		414	
21	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5458,00	--	10916	--	10916	--	11789
					--	--	--	--		873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	
23	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759,00	--	6759	--	6759	--	7300
					--	--	--	--		541	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
24	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	1066,06528	3150,00	--	3358106	--		--	3626754
					--	--	--	--		268648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3397510	1896	29374	9250	3679301
							8134	601	--	272540	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3397510				
	Материалы		тенге				5309				
	Всего заработная плата		тенге					8735			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				24065				
	Транспортные расходы		тенге				3358106				
		Накладные расходы	тенге				9250				
		Сметная прибыль	тенге				272540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3679300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					8735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3679300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10382735
		Сметная заработная плата	тенге					8735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10382738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				187345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1705905			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					434276			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3192482		
		- Перевозка грузов	тенге				3932194				
		- Накладные расходы	тенге							595717	
		- Сметная прибыль	тенге							769090	

В том числе строительно монтажные работы	**10 382 738**
СМР	**10 382 738**
Всего по главе	**10 382 738**
Временные здания и сооружения 1,04%	**107 980**
ИТОГО	**10 490 718**
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**151 066**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**242 216**
ИТОГО	**10 884 001**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**212 836**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11 096 836**
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	**11 652 078**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9876396335	**11 508 054**
НДС 12%	**1 380 966**
ИТОГО ПО АКТУ	**12 889 020,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мынбай LTD"