ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №56"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор № 28 от 27.04.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ГУ "Отдел образования г.Караганды"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняяшкола № 56" расположенного по адресу:г.Караганда, ул. Днепровская,14.

АКТ № 1

выполненных работ за МАЙ 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	300	1052,60	47,20	315779	14159	--	222353	581183
		НР - 72%; СП - 8%			1005,40	24,01	301620	7204		43051	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	355,2	386,33	2,97	137225	1053	10844	90511	245955
		НР - 72%; СП - 8%			352,84	1,07	125328	381		18219	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	250	664,57	5,06	166141	1266	13142	109576	297774
		НР - 72%; СП - 8%			606,93	1,82	151733	456		22057	
4	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	192,3	845,03	7,17	162499	1378	11598	108042	292185
		НР - 72%; СП - 8%			777,55	2,79	149523	536		21643	
		Отопление									
5	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	384,578	1198,22	15,90	460809	6116	202980	182718	695009
		НР - 72%; СП - 8%			654,52	5,36	251713	2062		51482	
6	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	2071	2475,00	--	5125725	--	5125725	--	5535783
		СП - 8%			--	--	--	--		410058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	121,8	1267,98	17,82	154440	2171	105929	33960	203472
		НР - 72%; СП - 8%			380,46	6,79	46340	827		15072	
8	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	303,4	1869,09	38,55	567082	11696	336433	160696	786001
		НР - 72%; СП - 8%			721,67	13,96	218953	4236		58222	
9	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	133,4	429,00	--	57229	--	57229	--	61807
		СП - 8%			--	--	--	--		4578	
10	С123-010201-0131 2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	170	575,00	--	97750	--	97750	--	105570
		СП - 8%			--	--	--	--		7820	
11	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3024,67	38,55	241973	3084	181156	42372	307093
		НР - 72%; СП - 8%			721,67	13,96	57733	1117		22748	
12	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3663,18	46,25	256423	3238	193259	43969	324423
		НР - 72%; СП - 8%			856,08	16,32	59926	1143		24031	
13	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4073,88	67,40	203694	3370	153018	34896	257678
		НР - 72%; СП - 8%			946,13	23,22	47306	1161		19087	
14	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	72,3	5260,18	67,40	380311	4873	307033	50460	465233
		НР - 72%; СП - 8%			946,13	23,22	68405	1679		34462	
15	С123-020101-2302 2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	120	79,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-020101-2305 2302-0101-2305 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	1	179,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
17	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	287,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
18	С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	18	364,00	--	6552	--	6552	--	7076
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
19	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	565,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
20	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	14	1055,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
21	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1454,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
22	С123-020101-0221 2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	3055,00	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	505,2	83,16	1,22	42011	614	369	29540	77276
		НР - 72%; СП - 8%			81,21	--	41028	--		5724	
24	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	192,3	83,97	1,22	16147	234	296	11244	29583
		НР - 72%; СП - 8%			81,21	--	15617	--		2191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**76,63**	**78,86**	**2,34**	**6043**	**179**	**2577**	**2381**	**9098**
		НР - 72%; СП - 8%			**42,89**	**0,26**	**3287**	**20**		**674**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10320193**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								123 842,32
		Итого:	**Тенге**								**10 444 035,60**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								208 880,71
		Итого с учетом непредвиденных:	**Тенге**								**10 652 916,31**
		Скидка подрядчика	Тенге								1 366 309,17
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								**9 286 607,14**
		НДС 12%	Тенге								1 114 392,86
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								**10 401 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О Директора КГУ "Основная средняя школа №56" — **Бутуонова К.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО «Нурай сервис» — **Рысбек Е.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «Диана Л» — **Демянчик Л.И.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" — **Кульбаев Б.Р.**