Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО БИН000640000893, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1
Подрядчик: ТОО "Аксайбизнеострой" БИН 050640009241, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1
Стройка: ЗКО. Бурлинский р-н г.Аксай. ул.Строительная 3
Объект: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай.
Договор №153 от 06.08.2021г

АКТ выполненных работ №1 за сентябрь 2021года на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п по проекту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-20 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км		10,04503	48056,00	--	482724	--	--	--	482724	
							--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 1. Улица 1														
Дорожная одежда тип I														
2	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади		11200	6,89	6,89	77168	77168	--	15160	99715	
							--	1,88	--	21056		7386		
3	2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1120	62,43	62,43	69922	69921	--	15330	92072	
							--	19,01	--	21291		6820		
4	3	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		4432	45,69	45,69	202498	202498	--	57279	280559	
							--	17,95	--	79554		20782		
5	4	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		4432	9,41	9,41	41705	41705	--	11903	57896	
							--	3,73	--	16531		4289		
6	5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		577	69,27	69,27	39969	39969	--	11292	55361	
							--	27,18	--	15683		4101		
7	6	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		577	417,00	--	240609	--	240609	--	259858	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		19249		
8	7	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	577		45,69	45,69	26363	26363	–	7457	36526	
			НР - 72%; СП - 8%				–	17,95	–	10357		2706		
9	8	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	577		9,41	9,41	5430	5429	–	1550	7538	
			НР - 72%; СП - 8%				–	3,73	–	2152		558		
10	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	1124		205,76	196,30	231274	220641	326	51316	305198	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	10307	60966		22607		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04496	7216,00				324			
11	10	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	9835		56,00	–	550760	–		–	594821	
			СП - 8%				–	–	–	–		44061		
12	11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1512		3537,27	1076,53	5348352	1627713	3585965	622974	6449032	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	214674	362154		477706		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1844,64	1895,00				3495593			
12.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	105,84	98,00				10372			
13	12	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	8960		1477,86	137,58	13241626	1232716	11737870	679698	15835030	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	271040	358310		1113706		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1693,44	6921,00				11720298			
13.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	179,2	98,00				17562			
14	13	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	8960		1807,63	206,08	16196365	1846477	14047667	878653	18441820	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	302221	511347		1366001		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	268,8	98,00				26342			
15	14	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	8960		-745,59	-69,01	-6680486	-618329	-6062157	-198278	-7429065	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				–	-20,49	–	-183590		-558301		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
15.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	790,272	7671,00				6062177			
							Трубы под съезды							
16	25	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,06		2859828,81	951526,89	123590	57092	8507	75665	215195	
			НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	57991	18438		15940		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	4,2	556,00				2335			
16.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0084	211192,00				1774			
16.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	15,12	267,00				4037			
17	26	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60		28503,00	–	1710180	–	1710180	–	1846994	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		136814		
							Съезды. Дорожная одежда тип I							
18	27	Е11-000203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5080		6,89	6,89	35001	35001	–	6876	45227	
			НР - 72%; СП - 8%				–	1,88	–	9550		3350		
19	28	Е11-000104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	508		62,43	62,43	31714	31714	–	6953	41761	
			НР - 72%; СП - 8%				–	19,01	–	9657		3093		
20	29	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1788		45,69	45,69	81694	81694	–	23108	113186	
			НР - 72%; СП - 8%				–	17,95	–	32095		8384		
21	30	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1788		9,41	9,41	16825	16825	–	4802	23357	
			НР - 72%; СП - 8%				–	3,73	–	6669		1730		
22	31	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	508		69,27	69,27	35189	35189	–	9941	48741	
			НР - 72%; СП - 8%				–	27,18	–	13807		3610		
23	32	С121-000103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	508		417,00	–	211836	–	211836	–	228783	
			СП - 8%				–	–	–	–		16947		
24	33	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	508		45,69	45,69	23211	23211	–	6565	32158	
			НР - 72%; СП - 8%				–	17,95	–	9119		2382		
25	34	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	508		9,41	9,41	4780	4780	–	1364	6636	
			НР - 72%; СП - 8%				–	3,73	–	1895		492		
26	35	Е11-000102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	508		285,76	196,30	104526	99720	148	23193	137936	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	4658	27554		10218		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02032	7216,00				147			
27	36	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)											
				т*км	4445		56,00	--	248920	--		--	268834	
			СП - 8%				--	--	--	--		19914		
28	37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	691		3537,27	1076,53	2444254	743882	1602264	284706	2947277	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	98108	165508		218317		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	843,02	1895,00				1597523			
28.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	48,37	98,00				4740			
29	38	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4095		1477,86	137,58	6051837	563390	5364573	310643	6871479	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				38,25	39,99	123874	163759		508998		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
29.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	773,955	6921,00				5356543			
29.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	81,9	98,00				8026			
30	39	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4095		1807,63	206,08	7402245	843898	6428223	401572	8428122	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	138124	233782		624305		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	122,85	98,00				12039			
31	40	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	4095		-745,59	-69,01	-3053191	-282596	-2770595	-90619	-3395315	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-83907		-251505		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	361,179	7671,00				2770604			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45064166	7026071	36017436	3219103	52628656	
									1220997	1883657	--	3862660		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					43353986					
		Материалы		Тенге					33854788					
		Всего заработная плата		Тенге						3104654				
		Местные материалы		Тенге					452445					
		Транспортные расходы		Тенге					799680					
			Накладные расходы	Тенге					3219103					
			Сметная прибыль	Тенге					3725846					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					50298935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2391	
			Сметная заработная плата	Тенге						3104654				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1710180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1710180					
			Сметная прибыль	Тенге				136814					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1846994					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				52145929					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2391	
			Сметная заработная плата	Тенге					3104654				

РАЗДЕЛ 2. Улица 2

Дорожная одежда тип I

32	53	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10450	6,89	6,89	72000	72000	--	14145	93037	
			НР - 72%; СП - 85%			--	1,88	--	19646		6892		
33	54	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	940	62,43	62,43	58684	58684	--	12866	77274	
			НР - 72%; СП - 85%			--	19,01	--	17869		5724		
34	55	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3762	45,69	45,69	171886	171886	--	48620	238147	
			НР - 72%; СП - 85%			--	17,95	--	67528		17640		
35	56	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3762	9,41	9,41	35400	35400	--	10103	49144	
			НР - 72%; СП - 85%			--	3,73	--	14032		3640		
36	57	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1045	69,27	69,27	72387	72387	--	20450	100264	
			НР - 72%; СП - 85%			--	27,18	--	28403		7427		
37	58	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1045	417,00	--	435765	--	435765	--	470626	
			СП - 85%			--	--	--	--		34861		
38	59	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1045	45,69	45,69	47746	47746	--	13586	66152	
			НР - 72%; СП - 85%			--	17,95	--	18758		4900		
39	60	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1045	9,41	9,41	9833	9834	--	2806	13651	
			НР - 72%; СП - 85%			--	3,73	--	3898		1011		
40	61	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	940	205,76	196,30	193414	184522	272	42916	255236	
			НР - 72%; СП - 85%			9,17	54,24	8620	50986		18906		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,0376	7216,00				271			
41	62	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	8225	56,00	--	460600	--		--	497448	
			СП - 85%			--	--	--	--		36848		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
42	63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	648		3537,27	1076,53	2292151	697591	1502557	266989	2763871	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	92003	155209		204731		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	790,56	1895,00				1498111			
42.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	45,36	98,00				4445			
43	64	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3840		1477,86	137,58	5674982	528308	5830514	291299	6443584	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				38,25	39,99	116160	153562		477303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	725,76	6921,00				5022985			
43.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	76,8	98,00				7526			
44	65	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3840		1807,63	206,08	6941299	791347	6828429	376566	7983294	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	129523	219149		585429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	115,2	98,00				11290			
45	66	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3840		-745,59	-69,01	-2863066	-264999	-2598067	-84976	-3183885	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				--	-28,49	--	-78682		-235843		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	338,688	7671,00				2598076			
			Трубы под съезды											
46	77	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,024		2859828,81	951526,89	49436	22836	3404	30266	86078	
			НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	23196	7375		6376		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	1,68	556,00				934			
46.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00336	211192,00				710			
46.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	6,048	267,00				1615			
47	78	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24		28503,00	--	684072	--	684072	--	738798	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		54726		
			Съезды. Дорожная одежда тип I											
48	79	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1440		6,89	6,89	9922	9921	--	1949	12821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,88	--	2707		950		
49	80	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	129	62,43	62,43	8053	8053	--	1766	10604	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	2452		786		
50	81	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	518,4	45,69	45,69	23686	23685	--	6700	32817	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,95	--	9305		2431		
51	82	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	518,4	9,41	9,41	4878	4879	--	1392	6772	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,73	--	1934		502		
52	83	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144	69,27	69,27	9975	9975	--	2818	13816	
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,18	--	3914		1023		
53	84	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	144	417,00	--	60048	--	60048	--	64852	
			СП - 8%			--	--	--	--		4804		
54	85	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	144	45,69	45,69	6579	6580	--	1861	9115	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,95	--	2585		675		
55	86	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	144	9,41	9,41	1355	1355	--	387	1881	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,73	--	537		139		
56	87	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	129	205,76	196,30	26543	25323	37	5890	35027	
			НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	1183	6997		2595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 / 0,00516	7216,00				37			
57	88	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т*км	1128,75	56,00	--	63210	--		--	68267	
			СП - 8%			--	--	--	--		5057		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14550838	2517313	11139831	1068319	16868691	
								370685	708164	--	1249533		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13866766					
		Материалы		Тенге				9959146					
		Всего заработная плата		Тенге					1078849				
		Местные материалы		Тенге				495813					
		Транспортные расходы		Тенге				523810					
			Накладные расходы	Тенге				1068319					
			Сметная прибыль	Тенге				1194807					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16129892					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792	
			Сметная заработная плата	Тенге					1078849				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				684072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				684072					
			Сметная прибыль	Тенге				54726					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				738798					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16868690					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792	
			Сметная заработная плата	Тенге					1078849				

РАЗДЕЛ 3. Улица 3

Дорожная одежда тип I

58	105	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	13880	6,89 –	6,89 1,88	95633 –	95633 26094	–	18788 9154	123575	
59	106	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1250	62,43 –	62,43 19,01	78038 –	78037 23762	–	17109 7612	102759	
60	107	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4996,8	45,69 –	45,69 17,95	228304 –	228304 89693	–	64579 23431	316313	
61	108	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4996,8	9,41 –	9,41 3,73	47020 –	47020 18638	–	13419 4835	65275	
62	109	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1388	69,27 –	69,27 27,18	96147 –	96147 37726	–	27163 9865	133174	
63	110	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *СП - 8%*	м3	1388	417,00 –	– –	578796 –	– –	578796	– 46304	625100	
64	111	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1388	45,69 –	45,69 17,95	63418 –	63418 24915	–	17939 6508	87865	
65	112	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1388	9,41 –	9,41 3,73	13061 –	13061 5177	–	3728 1343	18132	
66	113	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	1250	205,76 9,17	196,30 54,24	257200 11462	245375 67800	363	57069 25142	339411	
66.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,05	7216,00				361			
67	114	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) *СП - 8%*	т·км	10937,5	56,00 –	– –	612500 –	– –		– 49000	661500	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
68	115	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	729		3537,27	1076,53	2578670	784790	1690377	300363	3109355	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	183503	174610		230323		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
68.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	889,38	1895,00				1685375			
68.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	51,03	98,00				5001			
69	116	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4320		1477,86	137,58	6384355	594346	5659329	327712	7249032	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	130680	172757		536965		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
69.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	816,48	6921,00				5650858			
69.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	86,4	98,00				8467			
70	117	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4320		1807,63	206,08	7808962	890265	6772983	423636	8891206	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	145714	246542		658608		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
70.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	129,6	98,00				12701			
71	118	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	4320		-745,59	-69,01	-3220949	-298123	-2922826	-95598	-3581871	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-88517		-265324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
71.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	381,024	7671,00				2922835			
			Съезды. Дорожная одежда тип I											
72	131	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	236		6,89	6,89	1626	1626	--	319	2101	
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	444		156		
73	132	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (скрыто)	м3 грунта	20		62,43	62,43	1249	1248	--	274	1645	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,01	--	380		122		
74	133	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	71,2		45,69	45,69	3253	3253	--	920	4507	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	1278		334		
75	134	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	71,2		9,41	9,41	670	670	--	191	930	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	266		69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	135	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	69,27	69,27	1385	1386	--	391	1919	
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,18	--	544		142		
77	136	С121-000003-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3										
				м3	20	417,00	--	8340	--	8340	--	9007	
			СП - 8%			--	--	--	--		667		
78	137	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	20	45,69	45,69	914	914	--	258	1266	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,95	--	359		94		
79	138	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	20	9,41	9,41	188	189	--	54	261	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,73	--	75		19		
80	139	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	20	205,76	196,30	4115	3926	6	913	5430	
			НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	183	1085		402		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 / 0,0008	7216,00				6			
81	140	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т*км	175	56,00	--	9800	--		--	10584	
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15652695	2851485	11787368	1179227	18178476	
								391542	803628	--	1346555		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15652695					
		Материалы		Тенге				11200230					
		Всего заработная плата		Тенге					1195170				
		Местные материалы		Тенге				587136					
		Транспортные расходы		Тенге				622300					
			Накладные расходы	Тенге				1179227					
			Сметная прибыль	Тенге				1346555					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18178477					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879	
			Сметная заработная плата	Тенге					1195170				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18178477					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879	
			Сметная заработная плата	Тенге					1195170				
РАЗДЕЛ 4. Улица 4													
Дорожная одежда тип I													
82	157	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4280	6,89	6,89	29489	29489	--	5793	38105	
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,88	--	8046		2823		
83	158	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (вскрыто)	м3 грунта	385	62,43	62,43	24036	24036	--	5270	31650	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	7319		2344		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
84	159	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1540,8		45,69	45,69	70399	70399	--	19913	97537	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	27657		7225		
85	160	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1540,8		9,41	9,41	14499	14499	--	4138	20128	
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	5747		1491		
86	161	Е11-000005-0502 1101-0005-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	385		69,27	69,27	26669	26669	--	7534	36940	
			НР - 72%; СП - 8%				--	27,18	--	10464		2736		
87	162	С121-010103-0401 2101-0003-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	385		417,00	--	160545	--	160545	--	173389	
			СП - 8%				--	--	--	--		12844		
88	163	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	385		45,69	45,69	17591	17591	--	4976	24372	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	6911		1805		
89	164	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	385		9,41	9,41	3623	3623	--	1034	5030	
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	1436		373		
90	165	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	385		205,76	196,30	79218	75575	113	17577	104539	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	3530	20882		7744		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
90.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0154	7216,00				111			
91	166	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	3368,75		56,00	--	188650	--		--	203742	
			СП - 8%				--	--	--	--		15092		
92	167	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	578		3537,27	1076,53	2044542	622235	1340243	238148	2465305	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	82064	138443		182615		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
92.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	705,16	1895,00				1336278			
92.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	40,46	98,00				3965			
93	168	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3424		1477,86	137,58	5060193	471074	4485543	259742	5745530	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	103576	136926		425595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
93.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	647,136	6921,00				4478828			
93.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	68,48	98,00				6711			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
94	169	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3424		1807,63	206,08	6189325	705618	5368215	335771	7047104	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	115492	195408		522008		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
94.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	102,72	98,00				10067			
95	170	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3424		-745,59	-69,01	-2552900	-236290	-2316610	-75770	-2838964	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-70158		-210294		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
95.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	301,9968	7671,00				2316617			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11355879	1824518	9038049	824126	13154407	
									304662	489081	--	974401		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					11355879					
		Материалы		Тенге					8877504					
		Всего заработная плата		Тенге						793743				
		Местные материалы		Тенге					160545					
		Транспортные расходы		Тенге					188650					
			Накладные расходы	Тенге					824126					
			Сметная прибыль	Тенге					974401					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13154406					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									614	
			Сметная заработная плата	Тенге						793743				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13154406					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									614	
			Сметная заработная плата	Тенге						793743				
			РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров тип I											
96	413	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	423,75		50,08	50,08	21221	21222	--	5583	28949	
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	7755		2144		
97	414	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1500		45,69	45,69	68535	68535	--	19386	94955	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	26925		7034		
98	415	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1560		9,41	9,41	14680	14680	--	4190	20379	
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	5819		1510		
99	416	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	345,8		3537,27	1076,53	1223188	372264	801827	142477	1474918	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	49097	82826		109253		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
99.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	421,876	1895,00				799455			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
99.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	24,206	98,00				2372			
100	417	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	3900		1544,04	173,62	6021756	677118	5213091	353303	6885063	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%				33,73	50,15	131547	195585		510005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
100.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	117	98,00				11466			
101	418	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	3900		-461,18	-49,29	-1798602	-192231	-1606371	-61664	-2009087	
			НР - 108%; СП - 8%				--	-14,64	--	-57096		-148821		Казахстан
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
101.1		100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	245,7	6538,00				1606387			
102	419	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3900		2391,73	125,94	9327747	491166	8662173	317543	10416913	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	174408	119613		771623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
102.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	376,74	22928,00				8637895			
102.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,02418	216144,00				5226			
102.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,585	25046,00				14652			
102.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,04212	104561,00				4404			
103	420	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44		1657,04	--	72910	--	--	52495	135437	
			НР - 72%; СП - 8%				1657,04	--	72910	--		10032		
104	421	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	91,18		3917,94	1021,58	357238	93148	191405	102092	496076	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%				797,16	406,79	72685	37091		36746		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
104.1		100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	100,298	1895,00				190065			
105	422	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	5200		2380,04	31,54	12376208	164008	8241428	4356556	18071385	
			НР - 108%; СП - 8%				763,61	12,13	3970772	63076		1338621		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
105.1		279240 С	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	263,848	30467,00				8038657			
106	423	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	83,2		57948,00	--	4821274	--	4821274	--	5206976	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		385702		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
107	424	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	485,84		205,76	196,30	99966	95370	141	22181	131919	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	4455	26352		9772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
107.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,019434	7216,00				140			
108	425	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	4251,1		56,00	--	238062	--		--	257107	
			СП - 8%				--	--	--	--		19045		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					32844183	1805280	26324968	5314142	41210990	
									4475874	507946	--	3052666		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					32844183					
		Материалы		Тенге					21313629					
		Всего заработная плата		Тенге						4983820				
		Местные материалы		Тенге					5011339					
		Транспортные расходы		Тенге					238062					
			Накладные расходы	Тенге					5314142					
			Сметная прибыль	Тенге					3052666					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41210991					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4399	
			Сметная заработная плата	Тенге						4983820				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					41210991					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4399	
			Сметная заработная плата	Тенге						4983820				
			РАЗДЕЛ 6. Устройство водосборного лотка											
109	426	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	175,84		205,76	196,30	36181	34518	51	8028	47746	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	1612	9538		3537		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
109.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007034	7216,00				51			
110	427	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,79		1657,04	--	6280	--	--	4522	11666	
			НР - 72%; СП - 8%				1657,04	--	6280	--		864		
111	428	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,42		18,41	18,41	81	81	--	23	112	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,22	--	32		8		
112	429	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1538,6		56,00	--	86162	--		--	93055	
			СП - 8%				--	--	--	--		6893		
113	430	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	201,63		143,71	--	28976	--	--	28863	53826	
			НР - 72%; СП - 8%				143,71	--	28976	--		3987		
114	431	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	16,81		3917,94	1021,58	65861	17173	35288	18822	91457	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%				797,16	406,79	13400	6838		6775		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
114.1		100414 М	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	18,491	1895,00				35040			
115	432	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство											Казахстан
				м3	34,384		56593,19	7049,52	1945900	242390	1157960	575959	2723608	
			НР - 91%; СП - 8%				15866,40	2541,05	545550	87371		201749		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
115.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,89976	27687,00				966270			
115.2		131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	1,856736	45762,00				84968			
116	433	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону											Казахстан
				м2 поверхности	368		874,07	19,81	321658	7290	212090	96029	451102	
			НР - 93%; СП - 8%				277,93	2,66	102278	979		33415		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
116.1		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	883,2	223,00				196954			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2491099	301452	1485389	724246	3472572	
									698096	104758	--	257228		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2491099					
		Материалы		Тенге					1370346					
		Всего заработная плата		Тенге						802854				
		Местные материалы		Тенге					35040					
		Транспортные расходы		Тенге					86162					
			Накладные расходы	Тенге					724246					
			Сметная прибыль	Тенге					257228					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3472573					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									645	
			Сметная заработная плата	Тенге						802854				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3472573					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									645	
			Сметная заработная плата	Тенге						802854				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									145513792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7461856					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16326119				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4497234				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							95712221			
			- Перевозка грузов	Тенге					2458664					
			- Прочие затраты	Тенге					482724					
			- Накладные расходы	Тенге								12329163		
			- Сметная прибыль	Тенге								10743043		

Итого:			145 031 068,00
Прочие затраты			482 724,00
Итого по главам 1-7	145 031 068,00		145 513 792,00
Временные здания и сооружения 1,30%		1 885 403,88	
Итого по главам 1-8	146 916 471,88	482 724,00	147 399 195,88
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%		2 908 946,14	
Итого по главам1-9	149 825 418,03	482 724,00	150 308 142,03
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 996 508,36		2 996 508,36
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	152 821 926,39	482 724,00	153 304 650,39
В текущих ценах на 2021год к=1,050036			160 975 401,87
Скидка	0,90000000041		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой				144 877 861,75						
			НДС 12%				17 385 343,41						
			Всего с НДС				162 263 205,16						

Заказчик: Руководитель ОЖКХ ПТ и АД Акмамбетов Д.Т

Технадзор: ТОО "АДС САПА" Давгалиев Н.М

Авторский надзор: ТОО "М-Проект Астана " Баянов Р.Я

Подрядчик: ТОО "Аксайбизнесстрой" Агаев А.А