Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: "Строительство сетей водоснабжение иканализации мкр. "Кокшокы" в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 28 августа 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	НДС (по графе 1)	ВСЕГО с НДС
			№040740002533 /190085/00	01.04.2019г						
	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	278 041 174,0	43 093 554	45 784 879						5 171 227	48 264 781

Руководитель отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Директор ТОО "Агидель-Ас"

Авторский надзор
Инженер ПК "ИнститутКазгипроводХоз"

Технический надзор
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Д.Е. Жандыбаев — А.И. Брискин — К.К. Кыдырманов — Е.Ш. Ибрагимов

м.п. м.п. м.п. м.п.

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" в Бостандыкском районе г.Алматы

за август месяц 2019 года

№ п/п за текущий месяц	№ п/п с начала строительства	Наименование видов работ по акту	В ценах 2018 года	Итого без НДС	НДС	Всего
1	22	Реконструкция проходной	5 375 352	5 697 796	683 736	6 381 532
2	23	Канализационная сеть	15 262 321	16 186 758	1 942 411	18 129 169
3	24	Канализационные колодцы Тип 1-9	20 276 838	21 505 004	2 580 600	24 085 604
5	25	Восстановление гравийной дороги	3 739 495	3 965 996	475 920	4 441 916
		ИТОГО	44 654 006	43 389 558	5 206 747	53 038 221
		ИТОГО с тендерной скидкой				48 264 781

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №040740002533/190085/00 от 01.04.2019г Объект номер -

Наименование стройки РГП"Строительство систем водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" в Бостандыкском районе г.Алматы".
Наименование объекта Площадка водозаборного сооружения

АКТ №22
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.

на Реконструкция здания проходной
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		150	211,31	--	31697	--	--	26625	62988
						211,31	--	31697	--		4666	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную (откапывание фундаментов)	м3 грунта		30	1644,72	--	49342	--	--	35526	91657
						1644,72	--	49342	--		6789	
3	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		1	23495,11	4399,46	23495	4399	--	15275	41872
						19095,66	2119,83	19096	2120		3102	
4	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		4	705,00	--	2820	--		--	3046
						--	--	--	--		226	
5	С341-020101-1043 4102-0101-1043 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 43 км	т		4	2097,00	--	8388	--		--	9059
						--	--	--	--		671	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		30	858,28	--	25748	--	--	18539	47830
						858,28	--	25748	--		3543	
		Усиление фундаментов										
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		62	868,72	19,16	53861	1188	35573	16056	75510
						275,81	2,64	17100	164		5593	
		Устройство стен										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-9 баллов	м3 кладки		2	37072,10	2392,40	74144	4785	58144	11413	92402
						5607,42	528,80	11215	1058		6845	
9	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство сейсмопояс.	м3		2,93	30484,39	4633,23	89319	13575	46906	28804	127573
						9842,25	960,69	28838	2815		9450	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,137	202255,00	--	27709	--	27709	--	29926
						--	--	--	--		2217	
		Внутренняя отделка помещения.										
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором М150 при толщине до 2 см по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		86,2	1112,18	72,19	95870	6223	21571	58519	166740
						789,75	58,84	68076	5072		12351	
12	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности		13,2	2924,65	42,79	38605	565	8316	24020	67635
						2251,82	22,78	29724	301		5010	
13	Е11-150108-1605 1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2		24,4	9595,28	63,15	234125	1541	56813	141220	405372
						7203,74	30,90	175771	754		30028	
14	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Левкас потолка.	м2 окрашиваемой поверхности		24,4	235,50	1,29	5746	31	953	3822	10333
						195,15	0,64	4762	16		765	
15	Е11-340108-0307 1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Натяжные потолки. Устройство	м2 площади		24,4	2626,70	476,15	64091	11618	--	45901	118791
						2150,55	324,68	52473	7922		8799	
16	СПрайс.лист СПРАЙС.ЛИСТ	Натяжной потолок матовый в комплекте	м2		24,4	1435,00	--	35014	--	35014	--	37815
						--	--	--	--		2801	
17	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		99,4	178,95	1,02	17788	101	3591	11317	31433
						141,81	0,51	14096	50		2328	
18	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		73,7	687,89	4,46	50698	329	16079	27562	84521
						465,27	2,20	34290	162		6261	
19	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен плитками керамическими для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону (стены на всю высоту /санитарно-гигиен.комната/светлых тонов)	м2 поверхности облицовки		25,7	4988,49	19,07	128204	490	64184	51022	193565
						2472,00	9,62	63530	247		14338	
		Наружная отделка.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство цоколя по периметру наружных стен толщиной 6 см из бетона В10F100W4	м3	0,84	19623,72	1276,46	16484	1072	12456	2928	20965
					3519,00	311,00	2956	261		1553	
21	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором ЦРМ150 толщиной до 2см.	оштукатуриваемой поверхности	72,7	516,48	5,19	37548	377	6237	24908	67453
					425,50	2,77	30934	201		4996	
22	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Декоративная штукатурка набрызгом	м2 отделываемой поверхности	64,7	2943,96	8,88	190474	574	140934	39392	248255
					756,82	4,23	48966	274		18389	
23	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	64,7	176,80	1,39	11439	90	6319	4058	16737
					77,74	0,66	5030	43		1240	
		Устройство полов.									
24	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см	м3	7,53	5869,45	930,58	44197	7007	14338	24288	73964
					3034,85	396,60	22852	2986		5479	
25	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см	м3	2,5	6896,49	930,58	17241	2326	7328	8064	27330
					3034,85	396,60	7587	992		2024	
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 100мм	м3	2,5	18818,79	7,20	47047	18	37742	8730	60239
					3714,90	--	9287	--		4462	
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,324м3)	м2	25,1	662,58	27,74	16631	696	7348	8403	27037
					342,12	14,05	8587	353		2003	
28	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм	м2	18,6	1542,47	82,41	28690	1533	14699	11922	43861
					669,76	12,11	12458	225		3249	
29	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума	м2	18,6	3263,89	20,76	60708	386	52862	7196	73337
					401,10	10,48	7460	195		5432	
		Санитарно-гигиеническая комната									
30	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на растворе из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,5	3586,75	72,69	23314	473	14382	8158	33990
					1301,34	33,90	8459	220		2518	
31	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,1	296,26	2,18	7436	55	5241	2032	10225
					85,25	0,86	2140	22		757	
		Устройство полов крыльца.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3	0,2	6896,49	930,58	1379	186	586	645	2186
					3034,85	396,60	607	79		162	
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3 толщ.10см	м3	0,17	18818,79	7,20	3199	1	2566	594	4096
					3714,90	--	632	--		303	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,04м3)	м2	2	662,58	27,74	1325	55	586	670	2154
					342,12	14,05	684	28		160	
		Устройство покрытия (крыша).									
35	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев(мауэрлаты,брусья,обрешетка). Установка	м3 древесины в конструкции	3	98967,98	1021,89	296904	3066	221748	66166	392116
					24030,00	475,92	72090	1428		29046	
36	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15	783,35	25,32	11750	380	8394	2794	15708
					198,40	4,10	2976	61		1164	
37	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	15	646,26	22,04	9694	331	7424	1832	12448
					129,28	3,46	1939	52		922	
38	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	51	5597,00	20,19	285447	1029	249963	32068	342916
					675,60	7,87	34455	402		25401	
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3	10132,21	55,69	30397	167	27590	2444	35468
					879,84	25,30	2640	76		2627	
40	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Обшивка сайдингом.Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27	780,48	28,40	21073	767	--	18613	42861
					752,08	13,88	20306	375		3175	
41	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Сайдинг виниловый	м2	27	1250,00	--	33750	--	33750	--	36450
					--	--	--	--		2700	
42	Е11-150108-1605 1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка плитами OSB по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	38,2	10101,01	63,15	385858	2412	108263	221091	655505
					7203,74	30,90	275183	1181		48556	
43	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	38,2	20773,13	50,80	793534	1941	771565	18852	877376
					524,30	12,10	20028	462		64991	
		ДВЕРИ,ОКНА									
44	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен h-1002x2100мм	м2 проемов	2,1	2293,78	128,37	4817	270	251	3974	9495

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2045,77	57,03	4296	120		703	
45	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2		2,1	30359,00	--	63754	--	63754	--	68854
						--	--	--	--		5100	
46	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (вхh.0,9х2,0м.)	м2 проемов		3,15	3590,58	172,13	11310	542	7691	3004	15459
						976,85	82,70	3077	260		1145	
47	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		1,89	23223,00	--	43891	--	43891	--	47403
						--	--	--	--		3511	
48	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		1,26	26930,00	--	33932	--	33932	--	36646
						--	--	--	--		2715	
49	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара		4	3578,00	--	14312	--	14312	--	15457
						--	--	--	--		1145	
50	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		4,57	4023,19	169,06	18386	773	10765	6495	26871
						1498,45	80,60	6848	368		1990	
51	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		4,57	19335,00	--	88361	--	88361	--	95430
						--	--	--	--		7069	
52	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		3,4	1051,26	4,88	3574	17	2760	725	4643
						234,36	2,43	797	8		344	
53	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		3,4	2079,02	5,15	7069	17	5517	1231	8963
						451,38	1,13	1535	4		664	
		Отмостка										
54	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		50	136,04	--	6802	--	--	4897	12635
						136,04	--	6802	--		936	
55	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3 основания		3	5456,06	1583,86	16368	4752	9028	4456	22491
						862,75	734,52	2588	2204		1666	
56	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство отмостка бетонных толщиной 30мм из бетона В7,5(100мм.объем:1,9м3)	м2 покрытия		20	904,99	92,48	18100	1850	9312	7194	27318
						346,92	35,75	6938	715		2024	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		20	2900,28	56,95	58006	1139	17689	37380	103017
						1958,90	29,42	39178	588		7631	
		ОТОПЛЕНИЕ										
58	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Установка Обогревателя ЭВУБ-1,0/220	шт		3	1480,47	88,86	4441	267	55	3035	8075
						1373,00	32,10	4119	96		598	
59	123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.		3	17284,00	--	51852	--		--	51852
						--	--	--	--	51852	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3877159	79415	2434492	1103860	5375354
								1300194	34960	51852	394333	
	Стоимость оборудования		Тенге					51852				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					51852				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4441				
	Материалы		Тенге					56				
	Всего заработная плата		Тенге						4215			
		Накладные расходы	Тенге					3035				
		Сметная прибыль	Тенге					598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4215			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3806554				
	Материалы		Тенге					2093712				
	Всего заработная плата		Тенге						1330938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					326411				
	Транспортные расходы		Тенге					11208				
		Накладные расходы	Тенге					1100825				
		Сметная прибыль	Тенге					392590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5299969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1103
		Сметная заработная плата	Тенге						1330938			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14312				
		Сметная прибыль	Тенге					1145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5375352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1106
		Сметная заработная плата	Тенге						1335154			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					3877159	79415	2434492	1103860	5375354
								1300194	34960	51852	394333	
	Стоимость оборудования		Тенге					51852				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					51852				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4441				
	Материалы		Тенге					56				
	Всего заработная плата		Тенге						4215			
		Накладные расходы	Тенге					3035				
		Сметная прибыль	Тенге					598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3806554				
	Материалы		Тенге				2093712				
	Всего заработная плата		Тенге					1330938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326411				
	Транспортные расходы		Тенге				11208				
		Накладные расходы	Тенге				1100825				
		Сметная прибыль	Тенге				392590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5299969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
		Сметная заработная плата	Тенге					1330938			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14312				
		Сметная прибыль	Тенге				1145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15457				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				5375352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	Тенге					1335154			
		Временные здания и сооружения	1,60%				85 176				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	2,340%				126 563				
		Непредвиденные затраты	2,000%				110 705				
		НДС	12%				683 736,0				
		ВСЕГО:					6 381 532,0				
		тендерная скидка	8,999998%				574 338				
		ИТОГО:					5 807 194				

Руководитель отдела энергоэффективности и инфраструктурного развития КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2

_____ Д.Е. Жакибаев

«___»_____20___

Директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

М.П.

Авторский надзор
ик
"ИнститутКазгипроводХоз
"

_____ Д.М.Головчанский

М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Е.Ш. Ибрагимов

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №0407400025 33/190085/00 от 01.04.2019г Объект номер -

Наименование стройки РГП"Строительство систем водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" в Бостандыкском районе г.Алматы".
Наименование объекта Внутрипоселковые водопроводная и канализационная сети.

АКТ №23
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.

на Внутрипосельковая канализационная сеть.
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		722,542	451,74	431,64	326401	311877	139	75324	433862
						19,91	124,88	14385	90231		32138	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ручная доработка после экскаватора грунта 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11,048	4724,83	--	52200	--	--	37584	96967
						4724,83	--	52200	--		7183	
3	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		1467,18	111,00	--	162857	--		--	175886
						--	--	--	--		13029	
4	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Работа на отвале	м3 грунта		733,59	51,36	51,14	37680	37519	161	11338	52940
						--	21,47	--	15748		3921	
5	Е11-010203-0107 1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 5	м2 спланированной площади		386,1	230,05	--	88822	--	--	63952	164995
						230,05	--	88822	--		12222	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное толщиной 10 см. Устройство подушки	м3 основания		38,61	4265,68	156,98	164698	6061	118664	41342	222523
						1035,30	46,27	39973	1786		16483	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей песком с подбивкой пазух,выше верха трубопровода 30 см и уплотнением вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		149,688	781,46	--	116974	--	--	84222	217292

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						781,46	--	116974	--		16096	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		125,931	2794,00	--	351851	--	351851	--	379999
						--	--	--	--		28148	
9	Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы.Погрузка грунта из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранспортом для обратной засыпки	м3 грунта		536,62	427,31	407,21	229302	218515	103	53210	305113
						19,91	117,81	10684	63220		22601	
10	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		1073,24	111,00	--	119130	--		--	128660
						--	--	--	--		9530	
11	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 5	м3 грунта		536,62	38,60	38,60	20715	20715	--	4895	27658
						--	12,67	--	6798		2049	
12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт 5 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками спослойным уплотнением (5 ударов)	м3 уплотненного грунта		536,62	2909,84	410,47	1561480	220266	1	1045483	2815521
						2499,38	206,56	1341215	110846		208557	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		536,62	81,37	68,92	43666	36983	1609	9885	57835
						9,46	16,13	5074	8655		4284	
14	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта в отвале бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 5	м3 грунта		196,97	34,31	34,31	6758	6758	--	1317	8722
						--	9,29	--	1830		646	
15	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление огткосов траншей деревянными инвентарными щитами с последующим их извлечением 5-кратным использованием (L-3611м.h-1,8м.2-х сторон) Грунты устойчивые	м2 креплений		4280,8	293,52	25,12	1256499	107551	192566	722992	2137850
						223,41	11,16	956382	47773		158359	
16	С127-010101-0105 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2		142,7264	1256,00	--	179264	--	179264	--	193606
						--	--	--	--		14341	
		Укладка полиэтиленовых труб.										
17	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,9152	451942,88	138774,56	413618	127006	7209	315822	787795
						305292,00	43278,64	279403	39609		58355	
18	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		924,352	3233,00	--	2988430	--	2988430	--	3227504
						--	--	--	--		239074	
19	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,273	546521,96	180255,92	149200	49210	3486	110795	280795
						353496,00	56444,16	96504	15409		20800	
20	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		275,73	6411,00	--	1767705	--	1767705	--	1909121

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		141416	
21	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами толщиной 40 мм из минеральной ваты на синтетическом вязующем(объем.S=П3,14.0,259dx80L=65м2.V=65м2x0,04=2,6м 3.)	м3 изоляции		2,6	72954,43	1119,32	189682	2910	126356	46961	255574
						23236,80	528,80	60416	1375		18931	
22	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	поверхности покрытия изоляции		110	576,49	6,75	63414	742	44507	14082	83695
						165,14	3,31	18165	364		6200	
23	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,048	1111579,18	492844,47	53356	23657	3547	33857	94190
						544824,00	167653,10	26152	8047		6977	
24	С123-010402-0110 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		48,192	23137,00	--	1115018	--	1115018	--	1204220
						--	--	--	--		89201	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					11458720	1169771	6900616	2673061	15262323
								3106348	411690	--	1130541	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5587567				
	Материалы		Тенге					498346				
	Всего заработная плата		Тенге						3518038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179264				
	Местные материалы		Тенге					351851				
	Транспортные расходы		Тенге					281987				
		Накладные расходы	Тенге					2673059				
		Сметная прибыль	Тенге					660850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8921476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2135
		Сметная заработная плата	Тенге						3518038			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5871153				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5871153				
		Сметная прибыль	Тенге					469692				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6340846				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					15262321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2135
		Сметная заработная плата	Тенге						3518038			
		Временные здания и сооружения	1,60%					244 197				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	2,340%					362 853				
		Непредвиденные затраты	2,000%					317 387				
		НДС	12%					1 942 411,0				
		ВСЕГО:						18 129 169,0				
		Тендерная скидка	8,999998%					1 631 625				
		ИТОГО						16 497 544				

Форма №2 АКТі үшін

Руководитель отдела материально-технического снабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

_____ 20__

_____ Д.Е. Жайлыбаев

Директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

Авторский надзор ИнститутКазгипроводХоз ПК "

_____ Е.М.Головчанский

Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Е.Ш. Ибрагимов

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №040740002533/190085/00 от 01.04.2019г Объект номер -

Наименование стройки: РП"Строительство систем водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" в Бостандыкском районе г.Алматы".
Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводная и канализационная сети.

АКТ №24
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.

на Канализационные колодцы диаметром 1,5м.Тип-1(10шт),Тип-2(94шт),Тип-3(7шт),Тип-4(6шт),Тип-5(1шт),Тип-6(4шт),Тип-7(2шт),Тип-8(2шт),Тип-9(2шт).Всего-128шт.

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы.										
1	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Выемка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта		977,5188	541,27	520,31	529101	508611	187	117733	698581
						20,77	146,51	20303	143215		51747	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5 группы. Доработка вручную после экскаватора в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		54,0935	4724,83	--	255583	--	--	184020	474770
						4724,83	--	255583	--		35168	
3	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта 5 группы во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		2063,2245	87,00	--	179501	--		--	193861
						--	--	--	--		14360	
4	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1031,6123	51,36	51,14	52987	52762	225	15945	74447
						--	21,47	--	22145		5515	
5	Е11-010203-0107 1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 5	м2 спланированной площади		271,2346	230,05	--	62397	--	--	44926	115909
						230,05	--	62397	--		8586	
6	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 5 группы. Уплотнение дна траншей пневматическими трамбовками,толщиной 30 см.	м3 уплотненного грунта		81,3704	182,07	82,09	14815	6680	--	8278	24940
						99,98	41,31	8135	3362		1847	
7	Е11-010102-0317 1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 5 группы из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы,для обратной засыпки	м3 грунта		879,5763	541,27	520,31	476088	457651	168	105937	628587

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						20,77	146,51	18269	128866		46562	
8	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Доставка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		1759,1526	87,00	--	153046	--		--	165290
						--	--	--	--		12244	
9	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух вручную. Группа грунтов 5	м3 грунта		54,0935	1736,04	--	93908	--	--	67614	174444
						1736,04	--	93908	--		12922	
10	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 5	м3 грунта		825,4828	38,42	38,42	31718	31718	--	8846	43810
						--	14,88	--	12286		3245	
11	Е11-010107-1303 1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в отвале. Группа грунтов 5	м3 грунта		152,036	74,01	74,01	11252	11252	--	2715	15085
						--	24,81	--	3771		1117	
		Бетонные работы										
12	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания		32,4	5456,06	1583,86	176776	51317	97506	48129	242898
						862,75	734,52	27953	23798		17992	
13	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м.,с установкой бетонного лотка из монолитного бетона кл.бетона В15 и цементным раствором для установки блоков. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		90,856839	24304,27	6786,67	2208209	616615	525768	1315257	3805343
						11730,83	2891,55	1065826	262717		281877	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		88	1696,00	--	149248	--	149248	--	161188
						--	--	--	--		11940	
15	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		50	3113,00	--	155650	--	155650	--	168102
						--	--	--	--		12452	
16	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		19	10524,00	--	199956	--	199956	--	215952
						--	--	--	--		15996	
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		82	16099,00	--	1320118	--	1320118	--	1425727
						--	--	--	--		105609	
18	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		72	18736,00	--	1348992	--	1348992	--	1456911
						--	--	--	--		107919	
19	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		72	20326,00	--	1463472	--	1463472	--	1580550
						--	--	--	--		117078	
20	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	62418,00	--	124836	--	124836	--	134823
						--	--	--	--		9987	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3		12,261	19668,08	1328,55	241150	16289	185859	38851	302402
						3180,96	301,11	39002	3692		22400	
22	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см	м3 основания		16,74	4803,71	934,11	80414	15637	51524	18615	106952
						791,70	404,02	13253	6763		7922	
23	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство отмостка бетонных толщиной 30мм из бетона В7,5(100мм.объем:1,9м3)	м2 покрытия		167,67	904,99	92,48	151739	15506	78065	60313	229017
						346,92	35,75	58168	5995		16964	
24	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		167,67	2900,28	56,95	486291	9549	148293	313379	863643
						1958,90	29,42	328449	4933		63974	
		Металлоконструкции										
25	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки типа С1-01,С1-03,С1-05,С1-06)	т		0,9092	550893,00	--	500872	--	500872	--	540942
						--	--	--	--		40070	
26	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2	21566,00	--	43132	--	43132	--	46583
						--	--	--	--		3451	
27	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		14	4390,00	--	61460	--	61460	--	66377
						--	--	--	--		4917	
28	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект		68	8877,00	--	603636	--	603636	--	651927
						--	--	--	--		48291	
29	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1,84768	692410,00	6306,44	1279352	11652	1155352	135539	1528083
						60804,80	1361,66	112348	2516		113191	
		Установка запорные арматуры.										
30	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		6	6283,61	1951,15	37702	11707	3450	25987	68783
						3757,44	617,42	22545	3705		5095	
31	С123-040104-0107 2304-0104-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.		6	179736,00	--	1078416	--	1078416	--	1164689
						--	--	--	--		86273	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец (10шт.),фланец PE/сталь (10шт.) Установка	шт.		20	1348,19	845,18	26964	16904	--	14922	45237
						503,01	250,65	10060	5013		3351	
33	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	3768,00	--	37680	--	37680	--	40694
						--	--	--	--		3014	
34	С123-020303-7311 2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовая сварная PE/сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	4558,00	--	45580	--	45580	--	49226

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3646	
35	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.		4	5415,00	--	21660	--	21660	--	23393
						--	--	--	--		1733	
36	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 200 мм. Установка чугунных тройников	т фасонных частей		0,1566	75865,42	14337,98	11881	2245	3972	6320	19656
						36166,20	4597,62	5664	720		1456	
37	С123-020803-0116 2302-0803-0116 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х200 ГОСТ 5525-88	шт.		2	151599,00	--	303198	--	303198	--	327454
						--	--	--	--		24256	
38	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0295	404706,00	--	11939	--	11939	--	12894
						--	--	--	--		955	
		Гидроизоляционные работы										
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев и дорожной плиты ПД-6 с двух сторон	м2 поверхности		731,505	868,72	19,16	635475	14018	419699	189434	890902
						275,81	2,64	201758	1934		65993	
40	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза	м2		134,72	317,05	5,05	42713	680	32917	6364	53003
						67,67	0,79	9116	107		3926	
41	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	м2		134,72	275,57	4,83	37125	651	26015	7291	47969
						77,64	0,79	10459	107		3553	
42	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Защита бетонных поверхностей покрытиями, двухкампонентное высокоэластичное водостойкое покрытие Master Seal 588 (компл.А:25кг.Компл.Б:10кг.(комплект 35кг.)	м2		349	52,18	1,88	18212	657	--	12208	32854
						50,30	0,40	17555	138		2434	
43	С122-050105-0401 2205-0105-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе защитное покрытия Master Seal 588 (расход 4кг.на 1м2.Фирма "BASF")	кг		1396	904,00	--	1261984	--	1261984	--	1362943
						--	--	--	--		100959	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					16026228	1852101	11460829	2748623	20276841
								2380751	635783	--	1501987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13330594				
	Материалы		Тенге					2729000				
	Всего заработная плата		Тенге						3016533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1273923				
	Местные материалы		Тенге					4762272				
	Транспортные расходы		Тенге					332547				
		Накладные расходы	Тенге					2748622				
		Сметная прибыль	Тенге					1286337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17365553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2121
		Сметная заработная плата	Тенге						3016533			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					500872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				500872				
		Сметная прибыль	Тенге				40070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				540942				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2194762				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2194762				
		Сметная прибыль	Тенге				175581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2370343				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				20276838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2121
		Сметная заработная плата	Тенге					3016533			
		Временные здания и сооружения	1,60%				324 429				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	2,340%				482 070				
		Непредвиденные затраты	2,000%				421 667				
		НДС	12%				2 580 600,0				
		ВСЕГО:					24 085 604,0				
		тендерная скидка	8,999998%				2 167 704				
		ИТОГО:					21 917 900				

Руководитель отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ Д.Ш. Жанибеков

м.п.

«___» _____ 20___

Директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор ИК "ИнститутКазгипроводХоз"

_____ Д.М. Головчанский

м.п.

Технический надзор Эксперт ТОО "СейсмостройЗащита"

_____ Е.Ш. Ибрагимов

м.п.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №040740002533/190085/00 от 01.04.2019г Объект номер -

Наименование стройки: РП"Строительство систем водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" в Бостандыкском районе г.Алматы".
Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводная и канализационная сети.

АКТ №25
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.

на Восстановление автодороги с гравийным покрытием L-100м.
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда										
		т.ч.27 п.1.37 В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев дорожных одежд, отличная от учтенных в нормах, расход материальных ресурсов при составлении сметной документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины.										
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		3754,76675	831,77	125,06	3123091	469583	2486688	339404	3739495
						44,43	39,27	166820	147444		277000	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					3123091	469583	2486688	339404	3739495
								166820	147444	--	277000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3123091				
	Материалы		Тенге					2486688				
	Всего заработная плата		Тенге						314263			
		Накладные расходы	Тенге					339404				
		Сметная прибыль	Тенге					277000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3739495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
		Сметная заработная плата	Тенге						314263			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					3739495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
		Сметная заработная плата	Тенге						314263			
		Временные здания и сооружения	1,60%					59 832				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	2,340%					88 904				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты	2,000%					77 765				
		НДС	12%					475 920,0				
		ВСЕГО:						4 441 916,0				
		тендерная скидка	8,999998%					399 772				
		ИТОГО:						4 042 144				

Руководитель отдела газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы

_____ Ж.Е. Жанадбаев

м.п.

Директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор ИК "ИнститутКазгипроводХоз"

_____ Д.М.Головчанский

м.п.

Технический надзор Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Б.Ш. Ибрагимов

м.п.