форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Фараб курылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**87 919 643,00**	**98 470 000,16**	**87 919 643,00**	**98 470 000,16**	**87 919 643,00**	**98 470 000,16**
	в т. ч. оборудование	-		-		-	
	Выплачен аванс	**26 375 892,90**	**29 541 000,05**	**26 375 892,90**	**29 541 000,05**	-	-
	Удержание аванса	**26 375 892,90**	**29 541 000,05**	**26 375 892,90**	**29 541 000,05**	**26 375 892,90**	**29 541 000,05**
	Всего к оплате:						**68 929 000,11**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб курылыс"

_____ **Акжігіт Т.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Фараб курылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"

Акт №1
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-3												
РАЗДЕЛ 1.												
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1230,4403	187,94	178,88	231245	220095	–	43642	296878
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	11150	49464		21991	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		38,054854	1681,68	–	63996	–	–	46077	118879
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	–	63996	–		8806	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,2	1401,40	–	4484	–	–	3229	8330
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	–	4484	–		617	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковш овых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1.1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		1710,4036	206,73	196,76	353593	336543	–	66732	453951
		НР - 72%; СП - 8%				9,97	44,22	17050	75634		33626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениям и в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Силь но налипающий на инструменты грунт 2 группы,приме нен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизиров анным способом,применен коэффициент к затратам тр уда - 1,2	м3 грунта	52,899081	2373,46	–	125554	–	–	90399	233229
		НР - 72%; СП - 8%			2373,46	–	125554	–		17276	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	4,48	1611,61	–	7220	–	–	5198	13412
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	–	7220	–		993	
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	125,90487	250,06	241,39	31484	30392	12	6259	40762
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	1080	7612		3019	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1.10. Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскават орами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплу атации машин - 1,1	м3 грунта	188,8573	275,06	265,53	51947	50148	17	10327	67256
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	1782	12560		4982	
9	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	550,83379	138,00	–	76015	–		–	82096
					–	–	–	–		6081	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа вручную	м3 грунта	314,76217	18,17	15,46	5720	4867	30	1929	8261
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	823	1856		612	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунта х 1 группы	м3	287,2	665,52	–	191137	–	–	137619	355057
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	191137	–		26300	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	2752,2778	30,99	30,99	85295	85295	–	21482	115320
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	29837		8542	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2752,2778	135,12	63,84	371888	175705	1	199824	617448
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	196182	81350		45737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3	279,52	3089,43	150,05	863556	41941	575280	254778	1207801
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	246335	11016		89467	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	3,494	306773,03	93610,71	1071865	327076	18149	808459	2030750
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	726640	89985		150426	
16	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 11 0x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3528,94	2122,00	--	7488411	--	7488411	--	8087484
					--	--	--	--		599073	
17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопро вода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3494	-72,61	-1,22	-253691	-4245	-1	-244456	-537999
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-249445	--		-39852	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d110/DN108-7шт /Пр.лис т.8353.05СБ/									
20	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0035	670230,34	219744,50	2346	769	55	1826	4505
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	1522	323		334	
21	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм	м	3,514	2566,00	--	9017	--	9017	--	9738
					--	--	--	--		721	
22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00406	1014485,46	468926,55	4119	1904	330	2440	7084
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	1885	580		525	
23	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,07624	5430,00	--	22134	--	22134	--	23905
					--	--	--	--		1771	
24	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,06	-72,61	-1,22	-295	-5	--	-284	-625
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-290	--		-46	
25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,05558	48582,56	2569,56	2700	143	117	1699	4751
		НР - 6[illegible]; СП - 8%			43897,20	406,90	2440	23		352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,05558	522491,00	–	29040	–	29040	–	31363
					–	–	–	–		2323	
27	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110х10,4 мм	км	0,0077	301679,03	93610,71	2323	721	1	1782	4433
		НР - 99%, СП - 8%			207968,00	25754,26	1601	198		328	
28	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,777	2122,00	–	16503	–	16503	–	17823
					–	–	–	–		1320	
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,7	-72,61	-1,22	-559	-9	–	-539	-1186
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-550	–		-88	
30	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	7,7	470,00	–	3619	–	101	3448	7632
		НР - 98%, СП - 8%			456,88	–	3518	–		565	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	7	1236,51	808,02	8656	5656	1	4449	14153
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2999	1494		1048	
32	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-стальПЭ110/СТ108	шт	7	35240,18	–	246681	–	246681	–	266416
					–	–	–	–		19734	
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт	7	1236,51	808,02	8656	5656	1	4449	14153
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2999	1494		1048	
34	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм	шт	7	3892,86	–	27250	–	27250	–	29430
					–	–	–	–		2180	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	7	1236,51	808,02	8656	5656	1	4449	14153
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2999	1494		1048	
36	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 110мм	шт	7	10443,75	–	73106	–	73106	–	78955
					–	–	–	–		5849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	2971,05	829,97	20797	5810	1	14941	38597
		НР - 99%; СП - 8%			2141,08	14,85	14988	104		2859	
38	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,007	87996,00	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--		49	
39	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	9,7496574	390,00	--	3802	--	3802	--	4107
					--	--	--	--		304	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,35	19266,83	1063,69	6743	372	5999	404	7719
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	372	71		572	
41	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,02198	83330,34	4278,90	1832	94	38	1197	3271
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	1700	35		242	
42	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02198	287890,00	--	6328	--	6328	--	6834
					--	--	--	--		506	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,3	3089,43	150,05	19463	945	12966	5742	27222
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	5552	248		2016	
44	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,494	26140,04	18636,74	91333	65117	1	28159	129051
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	26217	12893		9559	
45	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ	"м	3494	17,86	--	62393	--	62393	--	67384
					--	--	--	--		4991	
46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3546	316,69	147,72	1122975	523828	159939	420895	1667379
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	439208	145368		123510	
47	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,546	89227,00	--	316399	--	316399	--	341711
					--	--	--	--		25312	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 - 8шт									
74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	8	5409,58	1901,37	43277	15211	4173	28889	77939
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	23893	5288		5773	
75	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	524,00	--	2096	--	2096	--	2264
					--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	–	5084	16175
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
77	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.160мм/32	шт	8	10216,96	–	81736	–	81736	–	88275
					–	–	–	–		6539	
78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	–	5084	16175
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
79	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	8	1105,36	–	8843	–	8843	–	9550
					–	–	–	–		707	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	–	5084	16175
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
81	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ППрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)ПЭ32/СТ32	шт	8	6006,25	–	48050	–	48050	–	51894
					–	–	–	–		3844	
82	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,112	22333,24	914,52	2501	102	1991	403	3136
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	408	34		232	
83	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,05336	343444,00	–	18326	–	18326	–	19792
					–	–	–	–		1466	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000344	404706,00	–	139	–	139	–	150
					–	–	–	–		11	
85	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт	8	280,00	–	2240	–	2240	–	2419
					–	–	–	–		179	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм .Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	8	1841,77	514,50	14734	4116	–	10585	27345
		НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	10618	74		2026	
87	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	9,04	278,57	–	2518	–	2518	–	2720
					–	–	–	–		201	
88	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	5,6617664	390,00	–	2208	–	2208	–	2385
					–	–	–	–		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	3089,43	150,05	494	24	329	146	691
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	141	6		51	
90	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	км	0,078	392771,58	132580,26	30636	10341	8	22931	57852
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	20287	2875		4285	
91	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	78,78	4466,00	--	351831	--	351831	--	379978
					--	--	--	--		28147	
92	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	-72,61	-1,22	-5663	-95	-1	-5457	-12010
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-5569	--		-890	
93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	1111,54	7,12	86700	556	12017	73533	173052
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	74127	149		12819	
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленоваяс ЭН/	шт.	13	1236,51	808,02	16075	10504	1	8262	26284
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1947	
101	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм	шт	13	3892,86	--	50607	--	50607	--	54656
					--	--	--	--		4049	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	5	1236,51	808,02	6183	4040	1	3178	10109
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2142	1067		749	
103	Прайс-лист стр.21	Отвод 30° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным э лементом Ду 110мм	шт	1	9821,43	--	9821	--	9821	--	10607
					--	--	--	--		786	
104	Прайс-лист стр.21	Отвод 60° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным э лементом Ду 110мм	шт	2	9821,43	--	19643	--	19643	--	21214
					--	--	--	--		1571	
105	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эл ементом Ду 110мм	шт	2	10443,75	--	20888	--	20888	--	22559
					--	--	--	--		1671	
106	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35	2122,00	--	74270	--	74270	--	80212
					--	--	--	--		5942	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/110х10мм/	стык		295	999,78	36,63	294934	10806	15678	163755	495384
		НР - 61%, СП - 8%				910,00	--	268450	--		36695	
108	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=3	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(Газопровод в футляре в 3 этапа)	км трубопровода		0,078	3792540,02	3247887,33	295818	253335	2072	76448	402047
		НР - 91%, СП - 8%				518085,00	558948,30	40411	43598		29781	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯS=6х1 5=9М2										
109	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		0,72	2444,32	1057,07	1760	761	--	1424	3439
		НР - 108%, СП - 8%				1387,25	444,12	999	320		255	
110	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		2,7	324,73	232,53	877	628	--	405	1384
		НР - 108%, СП - 8%				92,20	46,70	249	126		103	
111	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия		9	141,33	115,10	1272	1036	4	564	1983
		НР - 108%, СП - 8%				25,74	32,28	232	291		147	
112	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных и ли щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство	м2 основания и ли покрытия		9	172,15	123,41	1549	1111	4	790	2526
		НР - 108%, СП - 8%				48,20	33,06	434	298		187	
113	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		3,42	1028,00	--	3516	--	3516	--	3797
						--	--	--	--		281	
114	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		9	1274,09	91,09	11467	820	10306	619	13053
		НР - 108%, СП - 8%				37,83	25,86	341	233		967	
115	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		9	1287,04	91,30	11583	822	10420	620	13180
		НР - 108%, СП - 8%				37,83	25,94	341	233		976	
		Вывоз мусора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,102	71,00	--	433	--		--	468
					--	--	--	--		35	
117	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	6,102	138,00	--	842	--		--	909
					--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14428235	2217985	9828454	2348902	18119306
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2304508	586131	--	1342166	
	Материалы		Тенге				1825642				
	Всего заработная плата		Тенге				175618				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					892135			
		Накладные расходы	Тенге				316399				
		Сметная прибыль	Тенге				612808				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				195076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2633525				
		Сметная заработная плата	Тенге								792
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					892135			
	Материалы		Тенге				4253541				
	Всего заработная плата		Тенге				654165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2246642			
	Местные материалы		Тенге				77389				
	Транспортные расходы		Тенге				3516				
		Накладные расходы	Тенге				77290				
		Сметная прибыль	Тенге				1980484				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				498722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6732747				
		Сметная заработная плата	Тенге								2303
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2246642			
	Материалы		Тенге				33572				
	Всего заработная плата		Тенге				155				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4198			
		Накладные расходы	Тенге				29040				
		Сметная прибыль	Тенге				2896				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39386				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4198			
	Материалы		Тенге				8315480				
	Всего заработная плата		Тенге				101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-252336			
		Накладные расходы	Тенге				8572069				
		Сметная прибыль	Тенге				-247289				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				645455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8713647				
		Сметная заработная плата	Тенге								-177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					252336			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18119304				
		Сметная заработная плата	Тенге								2922
								2890639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 2.							
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4491,0286	187,94	178,88	844030	803333	1	159291	1083587
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	40698	180539		80266	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	138,89779	1681,68	--	233582	--	--	168179	433901
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	233582	--		32141	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	117,2	1401,40	--	164244	--	--	118256	305100
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	164244	--		22600	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн ","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0,5 - 0.63) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6230,5521	206,73	196,76	1288046	1225939	--	243088	1653625
		НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	62107	275515		122491	
5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениям и в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Силь но налипающий на инструменты грунт 2 группы,приме нен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизиров анным способом,применен коэффициент к затратам тр уда - 1,2	м3 грунта	192,69749	2373,46	--	457360	--	--	329299	849592
		НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	457360	--		62933	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	164,08	1611,61	--	264433	--	--	190392	491211
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	264433	--		36386	
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш ом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	586,47361	250,06	241,39	146656	141570	54	29153	189874
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	5032	35459		14065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	879,71041	275,06	265,53	241975	233591	81	48103	313284
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	8303	58507		23206	
9	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	2565,822	138,00	–	354083	–		–	382410
					–	–	–	–		28327	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа наотвале	м3 грунта	1466,184	18,17	15,46	26644	22672	136	8985	38479
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	3836	8643		2850	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1348	665,52	–	897121	–	–	645927	1666492
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	897121	–		123444	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9986,456	30,99	30,99	309487	309487	–	77947	418429
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	108260		30995	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9986,456	135,12	63,84	1349370	637535	–	725047	2240370
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	711835	295175		165953	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1066,72	3089,43	150,05	3295551	160056	2195416	972297	4609277
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	940079	42039		341428	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90х8,2 мм	км	1,584	301679,03	93610,71	477860	148279	160	366514	911923
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	329421	40795		67550	
16	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1599,84	1416,00	–	2265373	–	2265373	–	2446603
					–	–	–	–		181230	
17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1584	-72,61	-1,22	-115010	-1925	-1	-110824	-243901
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-113086	–		-18067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 м м	км	11,75	265817,23	73879,07	3123352	868079	589	2465857	6036346
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	2254684	236080		447137	
19	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11867,5	692,00	--	8212310	--	8212310	--	8869295
					--	--	--	--		656985	
20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11750	-72,61	-1,22	-853138	-14276	--	-822085	-1809241
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-838862	--		-134018	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-1 шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
23	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	670230,34	219744,50	335	110	8	261	644
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	217	46		48	
24	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2190,00	--	1099	--	1099	--	1187
					--	--	--	--		88	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00058	716848,75	214796,59	416	125	33	295	767
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	258	40		57	
26	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х4 мм	м	0,58232	3812,00	--	2220	--	2220	--	2397
					--	--	--	--		178	
27	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснаб жения диам.до 200 мм	м	0,58	-72,61	-1,22	-42	-1	--	-41	-89
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-41	--		-7	
28	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные Ду=150 мм Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровод а	0,00058	1899997,96	181292,56	1102	105	959	63	1258
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	38	26		93	
29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	48582,56	2569,56	416	22	18	262	733
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	522491,00	--	4478	--	4478	--	4836
					--	--	--	--		358	
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90х8,2 мм	км	0,0011	301679,03	93610,71	332	103	--	255	633
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	229	28		47	
32	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,111	1416,00	--	1573	--	1573	--	1699
					--	--	--	--		126	
33	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-72,61	-1,22	-80	-1	--	-77	-169
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-79	--		-13	
34	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1	470,00	--	517	--	14	493	1090
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	503	--		81	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
36	Прайс-лист стр 14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	1	24622,32	--	24622	--	24622	--	26592
					--	--	--	--		1970	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
38	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	1	3196,43	--	3196	--	3196	--	3452
					--	--	--	--		256	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
40	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	1	8611,61	--	8612	--	8612	--	9301
					--	--	--	--		689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2126,20	593,96	2126	594	--	1527	3946
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	1532	11		292	
42	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,001	87996,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
43	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,6307632	390,00	--	246	--	246	--	266
					--	--	--	--		20	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	0,05	19266,83	1063,69	963	53	857	58	1103
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		82	
45	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	83330,34	4278,90	262	13	6	171	467
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	243	5		35	
46	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	287890,00	--	904	--	904	--	976
					--	--	--	--		72	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3089,43	150,05	2780	135	1852	820	3889
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	793	35		288	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-137шт /Пр.лис т.8353.05СБ/									
48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0685	610527,78	184046,88	41821	12607	789	33491	81337
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	28425	5405		6025	
49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,774	1009,00	--	69393	--	69393	--	74944
					--	--	--	--		5551	
50	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,07946	716848,75	214796,59	56961	17068	4565	40382	105130
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	35328	5462		7787	
51	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х4 мм	м	79,77784	3812,00	--	304113	--	304113	--	328442
					--	--	--	--		24329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснаб жения диам.до 200 мм	м	79,46	-72,61	-1,22	-5769	-97	-1	-5559	-12235
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-5673	--		-906	
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	1,17409	48582,56	2569,56	57040	3017	2484	35892	100367
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	51539	478		7435	
54	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,17409	522491,00	--	613451	--	613451	--	662528
55	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,15755	265817,23	73879,07	41880	11640	8	33063	80938
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	30232	3165		5995	
56	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	159,1255	692,00	--	110115	--	110115	--	118924
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	157,55	-72,61	-1,22	-11439	-191	--	-11023	-24259
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-11248	--		-1797	
58	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	157,55	470,00	--	74049	--	2068	70541	156157
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	71981	--		11567	
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	137	1236,51	808,02	169401	110698	--	87070	276989
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	58703	29247		20518	
60	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	137	11360,71	--	1556418	--	1556418	--	1680931
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	137	1236,51	808,02	169401	110698	--	87070	276989
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	58703	29247		20518	
62	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт	137	1512,50	--	207213	--	207213	--	223790
					--	--	--	--		16577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	137	1236,51	808,02	169401	110698	--	87070	276989
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	58703	29247		20518	
64	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эле ментом Ду 63мм	шт	137	3968,75	--	543719	--	543719	--	587216
					--	--	--	--		43498	
65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	137	2126,20	593,96	291289	81372	--	209259	540592
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	209917	1456		40044	
66	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,137	87996,00	--	12055	--	12055	--	13020
					--	--	--	--		964	
67	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	113,54687	390,00	--	44283	--	44283	--	47826
					--	--	--	--		3543	
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м3	6,85	19266,83	1063,69	131978	7286	117405	7904	151072
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	7287	1398		11191	
69	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,43018	83330,34	4278,90	35847	1841	737	23434	64023
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	33269	693		4742	
70	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,43018	287890,00	--	123845	--	123845	--	133752
					--	--	--	--		9908	
71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	123,3	3089,43	150,05	380926	18501	253763	112386	532777
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	108662	4859		39465	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 - 12шт									
72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	12	5409,58	1901,37	64915	22816	6260	43333	116908
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	35839	7932		8660	
73	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	524,00	--	3144	--	3144	--	3396
					--	--	--	--		252	
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
75	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	12	10216,96	--	122604	--	122604	--	132412
					--	--	--	--		9808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
77	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	12	1105,36	--	13264	--	13264	--	14325
					--	--	--	--		1061	
78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
79	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	12	6006,25	--	72075	--	72075	--	77841
					--	--	--	--		5766	
80	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,168	22333,24	914,52	3752	154	2986	604	4704
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	612	51		348	
81	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,08004	343444,00	--	27489	--	27489	--	29688
					--	--	--	--		2199	
82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000516	404706,00	--	209	--	209	--	226
					--	--	--	--		17	
83	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт	12	280,00	--	3360	--	3360	--	3629
					--	--	--	--		269	
84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	12	1841,77	514,50	22101	6174	--	15877	41017
		НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	15927	110		3038	
85	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	13,56	278,57	--	3777	--	3777	--	4080
					--	--	--	--		302	
86	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	15,27505	390,00	--	5957	--	5957	--	6434
					--	--	--	--		477	
87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	3089,43	150,05	741	36	493	219	1037
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	212	9		77	
88	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтилено вых труб диам.150 мм	км	0,101	392771,58	132580,26	39670	13391	10	29692	74911
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	26269	3723		5549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Трубаполиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	102,01	4466,00	--	455577	--	455577	--	492023
					--	--	--	--		36446	
90	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	101	-72,61	-1,22	-7333	-123	-1	-7066	-15552
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-7211	--		-1152	
91	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	101	1111,54	7,12	112265	720	15560	95216	224080
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	95985	193		16599	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 109шт									
92	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	109	5409,58	1901,37	589644	207249	56856	393610	1061915
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	325539	72047		78660	
93	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,5	524,00	--	28558	--	28558	--	30843
					--	--	--	--		2285	
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	109	1236,51	808,02	134779	88074	--	69275	220378
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	46705	23269		16324	
95	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	109	8679,46	--	946062	--	946062	--	1021747
					--	--	--	--		75685	
96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	109	1236,51	808,02	134779	88074	--	69275	220378
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	46705	23269		16324	
97	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	109	1105,36	--	120484	--	120484	--	130123
					--	--	--	--		9639	
98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	109	1236,51	808,02	134779	88074	--	69275	220378
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	46705	23269		16324	
99	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	109	6006,25	--	654681	--	654681	--	707056
					--	--	--	--		52375	
100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	1,526	22333,24	914,52	34081	1396	27123	5486	42732
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5562	467		3165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,72703	343444,00	--	249694	--	249694	--	269670
					--	--	--	--		19976	
102	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004687	404706,00	--	1897	--	1897	--	2049
					--	--	--	--		152	
103	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа,40 мм	шт	109	280,00	--	30520	--	30520	--	32962
					--	--	--	--		2442	
104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	109	1267,27	354,01	138133	38588	--	99233	256355
		НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	99545	690		18989	
105	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	87,2	176,79	--	15416	--	15416	--	16649
					--	--	--	--		1233	
106	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	63,624423	390,00	--	24814	--	24814	--	26799
					--	--	--	--		1985	
107	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,18	3089,43	150,05	6735	327	4487	1987	9420
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1921	86		698	
108	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых тру б диам.110х10,0 мм	км	1,002	301679,03	93610,71	302282	93798	100	231848	576861
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	208384	25806		42730	
109	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэти леновая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГА З SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1012,02	1920,00	--	1943078	--	1943078	--	2098525
					--	--	--	--		155446	
110	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1002	-72,61	-1,22	-72753	-1217	-1	-70105	-154286
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-71535	--		-11429	
111	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1002	1111,54	7,12	1113762	7138	154379	944621	2223054
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	952245	1918		164671	
112	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	13,334	26140,04	18636,74	348551	248502	--	107461	492493
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	100049	49202		36481	
113	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	13334	17,86	--	238107	--	238107	--	257156
					--	--	--	--		19049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13704	316,69	147,72	4339890	2024406	618107	1626605	6443815
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	1697377	561795		477320	
115	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,704	89227,00	--	1222767	--	1222767	--	1320588
					--	--	--	--		97821	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	288	1236,51	808,02	356114	232709	--	183038	582284
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	123405	61482		43132	
117	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	37	3196,43	--	118268	--	118268	--	127729
					--	--	--	--		9461	
118	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	251	1512,50	--	379638	--	379638	--	410009
					--	--	--	--		30371	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	114	1236,51	808,02	140962	92114	--	72453	230487
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	48848	24337		17073	
120	Прайс-лист стр.21	Отвод 30° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эл ементом Ду 90мм	шт	1	8303,57	--	8304	--	8304	--	8968
					--	--	--	--		664	
121	Прайс-лист стр.21	Отвод 45° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эл ементом Ду 90мм	шт	1	8571,43	--	8571	--	8571	--	9257
					--	--	--	--		686	
122	Прайс-лист стр.21	Отвод 60° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эл ементом Ду 90мм	шт	3	8303,57	--	24911	--	24911	--	26904
					--	--	--	--		1993	
123	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эле ментом Ду 90мм	шт	8	8611,61	--	68893	--	68893	--	74404
					--	--	--	--		5511	
124	Прайс-лист стр.21	Отвод 30° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным эл ементом Ду 63мм	шт	9	3571,43	--	32143	--	32143	--	34714
					--	--	--	--		2571	
125	Прайс-лист стр.21	Отвод 45° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным э лементом Ду 63мм	шт	10	3928,57	--	39286	--	39286	--	42429
					--	--	--	--		3143	
126	Прайс-лист стр.21	Отвод 60° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным э лементом Ду 63мм	шт	17	3571,43	--	60714	--	60714	--	65571
					--	--	--	--		4857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным эл ементом Ду 63мм	шт	65	3968,75	--	257969	--	257969	--	278606
					--	--	--	--		20638	
		Установка контрольной трубки с ковером									
154	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	265	5409,58	1901,37	1433539	503863	138227	956943	2581720
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	791449	175160		191239	
155	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	265	524,00	--	138860	--	138860	--	149969
					--	--	--	--		11109	
156	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	3,71	22333,24	914,52	82856	3393	65942	13338	103890
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	13521	1136		7696	
157	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	1,76755	343444,00	--	607054	--	607054	--	655619
					--	--	--	--		48564	
158	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011395	404706,00	--	4612	--	4612	--	4981
					--	--	--	--		369	
159	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа.40 мм	шт	265	280,00	--	74200	--	74200	--	80136
					--	--	--	--		5936	
160	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт	120	1822,17	1189,79	218661	142774	1	112485	357637
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	75886	37735		26492	
161	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90мм	шт	7	5767,86	--	40375	--	40375	--	43605
					--	--	--	--		3230	
162	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	105	2445,54	--	256781	--	256781	--	277324
					--	--	--	--		20542	
163	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	8	6680,36	--	53443	--	53443	--	57718
					--	--	--	--		4275	
164	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	220,8	3089,43	150,05	682145	33130	454428	201255	954073
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	194587	8702		70672	
165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход/	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
166	Прайс-лист стр.13	Переход неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	8	2855,36	--	22843	--	22843	--	24670
					--	--	--	--		1827	
		Установка полиэтиленового крана диам.90 под ковер-1шт (8353.10 СБ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	22333,24	914,52	313	13	249	50	392
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	51	4		29	
168	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм Установка(Установка ковера)	т фасонных частей	0,006713	69820,30	13657,03	469	92	170	231	755
		НР - 99%; СП - 8%			30803,40	3915,82	207	26		56	
169	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
					--	--	--	--		183	
170	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
					--	--	--	--		1	
171	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,091	8841,95	2573,32	805	234	252	456	1361
		НР - 118%, СП - 8%			3506,49	736,34	319	67		101	
172	СТ21-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1	3155,00	--	3155	--	3155	--	3407
					--	--	--	--		252	
173	СТ21-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1	7152,00	--	7152	--	7152	--	7724
					--	--	--	--		572	
174	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	3,62	1152,00	--	4170	--	4170	--	4504
					--	--	--	--		334	
175	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
176	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый крПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)1ан Ду 90мм	шт	1	65656,25	--	65656	--	65656	--	70909
					--	--	--	--		5253	
177	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1700мм	шт	1	36783,04	--	36783	--	36783	--	39726
					--	--	--	--		2943	
178	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
179	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 90мм	шт	2	3196,43	--	6393	--	6393	--	6904
					--	--	--	--		511	
180	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	2,62	3089,43	150,05	8094	393	5392	2388	11321

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	2309	103		839	
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-19шт (8353.10 СБ)										
181	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,266	22333,24	914,52	5941	243	4729	956	7449
		НР - 91%; СП - 8%				3644,50	306,15	969	81		552	
182	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм Установка(Установка ковера)	т фасонных частей		0,127547	69820,30	13657,03	8905	1742	3234	4384	14353
		НР - 99%; СП - 8%				30803,40	3915,82	3929	499		1063	
183	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т		0,12673	343444,00	--	43525	--	43525	--	47007
						--	--	--	--		3482	
184	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000817	404706,00	--	331	--	331	--	357
						--	--	--	--		26	
185	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушекОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций		1,729	8841,95	2573,32	15288	4449	4776	8656	25860
		НР - 118%; СП - 8%				3506,49	736,34	6063	1273		1916	
186	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт		19	3155,00	--	59945	--	59945	--	64741
						--	--	--	--		4796	
187	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.		19	7152,00	--	135888	--	135888	--	146759
						--	--	--	--		10871	
188	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг		68,78	1152,00	--	79235	--	79235	--	85573
						--	--	--	--		6339	
189	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовогокрана	шт.		19	1236,51	808,02	23494	15352	1	12075	38415
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	8141	4056		2846	
190	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт		19	46946,43	--	891982	--	891982	--	963341
						--	--	--	--		71359	
191	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт		19	36783,04	--	698878	--	698878	--	754788
						--	--	--	--		55910	
192	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.		38	1236,51	808,02	46987	30705	1	24151	76829
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	16283	8112		5691	
193	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт		38	1512,50	--	57475	--	57475	--	62073
						--	--	--	--		4598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	49,78	3089,43	150,05	153792	7469	102453	45374	215098
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	43870	1962		15933	
195	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63х5,8мм/	стык	991	576,45	19,80	571260	19622	36318	314345	956453
		НР - 61%; СП - 8%			520,00	–	515320	--		70848	
196	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/90х8,2мм/	стык	134	999,78	36,63	133970	4908	7122	74383	225022
		НР - 61%; СП - 8%			910,00	–	121940	--		16668	
197	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=3	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(Газопровод в футляре в 3 этапа)	км трубопровода	1,109	3792540,02	3247887,33	4205927	3601907	29464	1086931	5716287
		НР - 91%; СП - 8%			518085,00	558948,30	574556	619874		423429	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯS=164х1,5=246М2									
198	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	19,68	2444,32	1057,07	48104	20803	–	38925	93991
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	27301	8740		6962	
199	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	73,8	324,73	232,53	23965	17161	–	11071	37839
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	6804	3447		2803	
200	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	246	141,33	115,10	34766	28313	121	15415	54196
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	32,28	6332	7941		4015	
201	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийныхили щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	246	172,15	123,41	42348	30359	133	21588	69051
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	11856	8133		5115	
202	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	93,48	1028,00	–	96097	–	96097	–	103785
					--	–	–	--		7688	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		246	1274,09	91,09	313426	22409	281710	16922	356776
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,86	9307	6362		26428	
204	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		246	1287,04	91,30	316612	22460	284845	16944	360241
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	9307	6382		26685	
		Вывоз мусора										
205	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		166,788	71,00	--	11842	--		--	12789
						--	--	--	--		947	
206	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т		161,715	138,00	--	22317	--		--	24102
						--	--	--	--		1785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					55201759	12825330	29566630	13423476	74115255
								12421559	3181998	--	5490023	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6616438				
	Материалы		Тенге					661547				
	Всего заработная плата		Тенге						3045684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1222767				
		Накладные расходы	Тенге					2122794				
		Сметная прибыль	Тенге					699139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					9438371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2750
		Сметная заработная плата	Тенге						3045684			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26876881				
	Материалы		Тенге					4221056				
	Всего заработная плата		Тенге						13446518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					753959				
	Местные материалы		Тенге					96097				
	Транспортные расходы		Тенге					388242				
		Накладные расходы	Тенге					12196667				
		Сметная прибыль	Тенге					3125884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42199431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13124
		Сметная заработная плата	Тенге						13446518			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					711495				
	Материалы		Тенге					3245				
	Всего заработная плата		Тенге						86606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					617929				
		Накладные расходы	Тенге					59758				
		Сметная прибыль	Тенге					61700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					832953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						86606			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20996945				
	Материалы		Тенге				2083				
	Всего заработная плата		Тенге					-975251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21987944				
		Накладные расходы	Тенге				-955746				
		Сметная прибыль	Тенге				1603296				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				21644495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-682
		Сметная заработная плата	Тенге					-975251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74115250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15284
		Сметная заработная плата	Тенге					15603558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				69629994	15043315	39395084	15772378	92234561
							14726067	3768130	--	6832189	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8442080				
	Материалы		Тенге				837165				
	Всего заработная плата		Тенге					3937819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1539166				
		Накладные расходы	Тенге				2735601				
		Сметная прибыль	Тенге				894215				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				12071896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3542
		Сметная заработная плата	Тенге					3937819			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31130422				
	Материалы		Тенге				4875222				
	Всего заработная плата		Тенге					15693160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831348				
	Местные материалы		Тенге				99613				
	Транспортные расходы		Тенге				465532				
		Накладные расходы	Тенге				14177150				
		Сметная прибыль	Тенге				3624606				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				48932178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15427
		Сметная заработная плата	Тенге					15693160			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				745066				
	Материалы		Тенге				3400				
	Всего заработная плата		Тенге					90804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				646969				
		Накладные расходы	Тенге				62655				
		Сметная прибыль	Тенге				64618				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				872339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					90804			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29312425				
	Материалы		Тенге				2184				
	Всего заработная плата		Тенге					-1227586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30560013				
		Накладные расходы	Тенге				-1203035				
		Сметная прибыль	Тенге				2248751				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				30358142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-859
		Сметная заработная плата	Тенге					-1227586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				92234555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18206
		Сметная заработная плата	Тенге					18494197			
	ИТОГО						**92 234 555**				
	В том числе оборудование						**0**				
	Итого без оборудования						**92 234 555**				
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**2 674 802**				
	Итого:						**94 909 357**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее						**863 675**				
	Итого						**95 773 032**				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**1 915 461**				
	Итого сметная стоимость						**97 688 492**				
	Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы						**97 688 492**				
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999745						**87 919 643,00**				
	НДС 12%						**10 550 357,16**				
	ИТОГО:						**98 470 000,16**				

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Фараб курылыс"

Торе Айдос

Автор:
Директор ТОО "АТ-Сервисплан"

Махсут М.Б.

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

Кудайбергенов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"

Муталиев М.К.