форма-3

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района**
**Инженер: ТОО "Фараб курылыс"**
**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**
**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2020г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Дополнительное соглашение №2 от 16.11.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Дополнительное соглашение №3 от 16.12.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"**

# СПРАВКА №4
## стоимости выполненных работ
## за ДЕКАБРЬ 2020 года

| № п/п | Наименование объекта комплексов работ | Стоимость выполенных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный | | с начала года по отчетный месяц | | в том числе за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 157 531 104,34 | 176 434 836,86 | 157 531 104,34 | 176 434 836,86 | 46 902 176,27 | 52 530 437,42 |
| | в т. ч. оборудование | - | | - | | - | |
| | Выплачен аванс | 26 731 714,13 | 29 939 519,83 | 26 731 714,13 | 29 939 519,83 | - | - |
| | Удержание аванса | 26 731 714,13 | 29 939 519,83 | 26 731 714,13 | 29 939 519,83 | 14 070 652,88 | 15 759 131,23 |
| | Всего к оплате: | | | | | 32 831 523,39 | 36 771 306,19 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского райвна" акимата Отырарского района**

**_____ Кудайбергенов А.М.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Фараб курылыс"**

**_____ Акжігіт Т.А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Комби-строй-1"**

**_____ Муталиев М.К.**

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района**
**Инженер: ТОО "Фараб курылыс"**
**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**
**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Дополнительное соглашение №2 от 16.11.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Дополнительное соглашение №3 от 16.12.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"**

## Акт №4
## выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3** | | | | | | | | | | |
| 18 | **1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Пневматическое испытание газопроводов** | м | | 3494 | 470,00 | – | 1642192 | – | 45867 | 1564398 | 3463118 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 456,88 | – | 1596325 | – | | 256527 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,333 | 1163,5 | 1372,00 | | 1596325,00 | | | | |
| 1.2 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0045 | 15,723 | 323,00 | | | | 5079,00 | | |
| 1.3 | 2113-0816-3427 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0025 | 8,735 | 128,00 | | | | 1118,00 | | |
| 1.4 | 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 34,94 | 671,00 | | | | 23445,00 | | |
| 1.5 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 31,446 | 516,00 | | | | 16226,00 | | |
| 19 | **1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 к=2** | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(газопровод в 2 этапа)** | км трубопровода | | 3,494 | 1626998,27 | 1379752,50 | 5684732 | 4820855 | 56574 | 1493527 | 7752520 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 231054,00 | 238676,60 | 807303 | 833936 | | 574261 | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) | чел-ч | 194 | 677,84 | 1191,00 | | 807303,00 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 91,05 | 318,13 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 3106-0201-0401 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 45,6 | 159,3264 | | 4200,00 | | 669171,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 45,6 | 159,3264 | | 942,00 | | 150085,47 | | | |
| 2.4 | 3106-0102-0103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 44 | 153,736 | | 4440,00 | | 682588,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 44 | 153,736 | | 1345,00 | | 206774,92 | | | |
| 2.5 | 3204-0102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 44 | 153,736 | | 6604,00 | | 1015273,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 44 | 153,736 | | 1608,00 | | 247207,49 | | | |
| 2.6 | 3204-0105-0202 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 3,2 | 11,1808 | | 5684,00 | | 63552,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,2 | 11,1808 | | 1608,00 | | 17978,73 | | | |
| 2.7 | 3106-0102-0503 | Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин | маш.-ч | 44 | 153,736 | | 15472,00 | | 2378603,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 44 | 153,736 | | 1345,00 | | 206774,92 | | | |
| 2.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,3 | 4,5422 | | 2503,00 | | 11369,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,3 | 4,5422 | | 1126,00 | | 5114,52 | | | |
| 2.9 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 | 11,5302 | | 26,00 | | 300,00 | | | |
| 2.10 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002 | 0,006988 | 404706,00 | | | | 2828,00 | | |
| 2.11 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,06 | 3,70364 | 210,00 | | | | 778,00 | | |
| 2.12 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 3,6 | 12,5784 | 127,00 | | | | 1597,00 | | |
| 2.13 | 2113-0812-1042 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,002795 | 494701,00 | | | | 1383,00 | | |
| 2.14 | 2301-0202-0707 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 5,4 | 18,8676 | 2591,00 | | | | 48886,00 | | |
| 2.15 | 2302-1101-1401 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,2 | 0,6988 | 1577,00 | | | | 1102,00 | | |
| **100** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая ЭН/** | **шт.** | | **246** | **1236,51** | **808,02** | **304180** | **198772** | **1** | **156345** | **497368** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **428,49** | **213,48** | **105409** | **52516** | | **36842** | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,414 | 101,84 | 1035,00 | | 105409,00 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 55,6 | | | | | | | |
| 3.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 55,104 | | 3578,00 | | 197162,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 55,104 | | 942,00 | | 51907,97 | | | |
| 3.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,246 | | 4041,00 | | 994,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,246 | | 1345,00 | | 330,87 | | | |
| 3.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,246 | | 2503,00 | | 616,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,246 | | 1126,00 | | 277,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм | шт | | 246 | 3892,86 | – | 957643 | – | 957643 | – | 1034254 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 76611 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 8588748 | 5019627 | 1060085 | 3214270 | 12747260 |
| | | | | | | | | 2509036 | 886452 | – | 944241 | |
| | | | | | | | | 5988912 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 56574 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | | 1799163 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1649872 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 611103 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8249888 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | | | | 1153 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 1799163 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2599835 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 45867 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | | 1596325 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 957643 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1564398 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 333139 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4497372 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | | | | | 1164 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 1596325 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12747260 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | 2317 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 3395488 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Пневматическое испытание газопроводов | м | | 13334 | 470,00 | – | 6267027 | – | 175042 | 5970145 | 13216145 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 456,88 | – | 6091985 | – | | 978974 | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1) | чел-ч | 0,333 | 4440,22 | 1372,00 | | 6091985,00 | | | | |
| 5.2 | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0045 | 60,003 | 323,00 | | | | 19381,00 | | |
| 5.3 | 2113-0816-3427 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0025 | 33,335 | 128,00 | | | | 4267,00 | | |
| 5.4 | 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 133,34 | 671,00 | | | | 89471,00 | | |
| 5.5 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 120,006 | 516,00 | | | | 61923,00 | | |
| 22 | 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 к=2 | Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)(Газопровод в 2 этапа) | км трубопровода | | 6,763118 | 2528360,01 | 2165258,22 | 17099597 | 14643897 | 119787 | 4419023 | 23240109 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 345370,00 | 372632,20 | 2335913 | 2520156 | | 1721490 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3) | чел-ч | 290 | 1961,3 | 1191,00 | | 2335913,00 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 142,15 | 961,38 | | | | | | | |
| 6.3 | 3106-0201-0401 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 71 | 480,18138 | | 4200,00 | | 2016762,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 71 | 480,18138 | | 942,00 | | 452330,86 | | | |
| 6.4 | 3106-0102-0103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 69,6 | 470,71301 | | 4440,00 | | 2089966,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 69,6 | 470,71301 | | 1345,00 | | 633109,00 | | | |
| 6.5 | 3204-0102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 69,6 | 470,71301 | | 6604,00 | | 3108589,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 69,6 | 470,71301 | | 1608,00 | | 756906,52 | | | |
| 6.6 | 3204-0105-0202 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч | маш.-ч | 3,2 | 21,641978 | | 5684,00 | | 123013,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,2 | 21,641978 | | 1608,00 | | 34800,30 | | | |
| 6.7 | 3106-0102-0503 | Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин | маш.-ч | 69,6 | 470,71301 | | 15472,00 | | 7282872,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 69,6 | 470,71301 | | 1345,00 | | 633109,00 | | | |
| 6.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,3 | 8,792053 | | 2503,00 | | 22007,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,3 | 8,792053 | | 1126,00 | | 9899,85 | | | |
| 6.9 | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,92 | 26,511423 | | 26,00 | | 689,00 | | | |
| 6.10 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002 | 0,013526 | 404706,00 | | | | 5474,00 | | |
| 6.11 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,24 | 8,386266 | 210,00 | | | | 1761,00 | | |
| 6.12 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 3,043403 | 127,00 | | | | 387,00 | | |
| 6.13 | 2113-0812-1042 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,0015 | 0,010145 | 494701,00 | | | | 5019,00 | | |
| 6.14 | 2301-0202-0725 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 3,26 | 22,047765 | 4763,00 | | | | 105014,00 | | |
| 6.15 | 2302-1101-1401 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,2 | 1,352624 | 1577,00 | | | | 2133,00 | | |
| | | **Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ.Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ** | | | | | | | | | | |
| 7 | **1106-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий** | **м3** | | **0,01764** | **23382,68** | **1682,50** | **412** | **30** | **309** | **72** | **523** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **4154,22** | **328,89** | **73** | **6** | | **39** | |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 4,41 | 0,0778 | 938,40 | | 73,00 | | | | |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2905 | 0,0051 | | | | | | | |
| 7.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000048 | | 4287,00 | | 0,20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000048 | | 1126,00 | | 0,05 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,263 | 0,004639 | | 45,00 | | 0,21 | | | |
| 7.5 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2785 | 0,004913 | | 5846,00 | | 29,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2785 | 0,004913 | | 1126,00 | | 5,53 | | | |
| 7.6 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,000065 | | 4383,00 | | 0,29 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 0,000065 | | 1608,00 | | 0,10 | | | |
| 7.7 | 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0084 | 0,000148 | | 89,00 | | 0,01 | | | |
| 7.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,000099 | | 2503,00 | | 0,25 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 0,000099 | | 1126,00 | | 0,11 | | | |
| 7.9 | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 0,006615 | 70,00 | | | | 0,46 | | |
| 7.10 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0068 | 0,00012 | 58366,00 | | | | 7,00 | | |
| 7.11 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000005 | 24659,00 | | | | 0,12 | | |
| 7.12 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,004198 | 310,00 | | | | 1,00 | | |
| 7.13 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,002699 | 6994,00 | | | | 19,00 | | |
| 7.14 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,000078 | 30,00 | | | | 0,00 | | |
| 7.15 | 2701-0101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 0,011307 | 907,00 | | | | 10,00 | | |
| 7.16 | 2102-0101-2413 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,017993 | 15089,00 | | | | 271,00 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **23367036** | **14643927** | **295138** | **10389240** | **36456777** |
| | | | | | | | | **8427971** | **2520161** | **--** | **2700503** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **17100010** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **120096** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **4856148** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **4419095** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1721528** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **23240633** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2923** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **4856148** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **6267027** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **175042** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **6091985** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **5970145** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **978974** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **13216145** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4440** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6091985** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **36456778** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **7363** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **10948133** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | **31955784** | **19663554** | **1355223** | **13603510** | **49204037** |
| | | | | | | | | **10937007** | **3406613** | **--** | **3644744** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **23088922** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **176671** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **6655311** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **6068967** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2332631** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **31490520** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4076** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6655311** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **8866862** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **220910** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **7688309** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **957643** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **7534543** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1312112** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **17713517** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **5604** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **7688309** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | **49204037** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **9680** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **14343620** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | | | | | **49 204 037** | | | | |
| | **В том числе оборудование** | | | | | | | **0** | | | | |
| | **Итого без оборудования** | | | | | | | **49 204 037** | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,9%:** | | | | | | | **1 426 917** | | | | |
| | **Итого:** | | | | | | | **50 630 954** | | | | |
| | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее** | | | | | | | **460 742** | | | | |
| | **Итого** | | | | | | | **51 091 695** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | **1 021 834** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | **52 113 529** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы** | | | | | | | **52 113 529** | | | | |
| | **Поправочнй коэфициент к=0,89999999745** | | | | | | | **46 902 176,27** | | | | |
| | **НДС 12%** | | | | | | | **5 628 261,15** | | | | |
| | **ИТОГО:** | | | | | | | **52 530 437,42** | | | | |

**Технадзор:**
**инженер-эксперт ТОО "Фараб курылыс"**
**_____ Торе Айдос**

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"**
**_____ Кудайбергенов А.М.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Комби-строй-1"**
**_____ Муталиев М.К.**

**Автор:**
**Директор ТОО «АТ-Сервисплан»**
**_____ Махсут М.Б.**