форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Фараб курылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2020г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №2 от 16.11.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 16.12.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2021 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**200 630 304,00**	**224 705 940,48**	**43 099 199,66**	**48 271 103.62**	**7 384 913,95**	**8 271 103,62**
	в т. ч. оборудование	**7 145 713,78**	8 003 199,43	**7 145 713,78**	8 003 199,43		
	Выплачен аванс	**47 259 331,30**	**52 930 451,06**				
	Удержание аванса	**47 259 331,30**	**52 930 451,06**				
	Всего к оплате:					**7 384 913,95**	**8 271 103,62**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб курылыс"
Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Фараб курылыс"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №2 от 16.11.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 16.12.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"

Акт №6
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-3												
РАЗДЕЛ 1												
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d 110/DN108-7шт /Пр лис т 8353 05СБ/										
42	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,02198	287890,00	–	6328	–	6328	–	6834
						–	–	–	–		506	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное Устройство	м3 основания		6,3	3089,43	150,05	19463	945	12966	5742	27222
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	5552	248		2016	
		Установка ковера для провода спутника 26шт./ГСН-66/										
48	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м 50 мм	км		0,00078	250830,33	65337,85	196	51	–	157	381
		НР - 99%; СП - 8%				185456,00	17803,99	145	14		28	
49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам.до 50 мм	м		0,78	-72,61	-1,22	-57	-1	–	-55	-120
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	56	–		-9	
50	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м		0,7878	91,00	–	72	–	72	–	77
						–	–	–	–		6	
51	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3		1,56	5555,22	871,84	8666	1360	3276	4284	13986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	4030	527		1036	
52	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройствоиз бетона кл В12,5,сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,026	22333,24	914,52	581	24	462	93	728
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	95	8		54	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/ Установка	т	0,108732	206113,08	1183,08	22411	129	–	20324	46154
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	22282	52		3419	
54	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,010712	231687,00	–	2482	–	2482	–	2680
					–	–	–	–		199	
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГО СТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,09802	211214,00	–	20703	–	20703	–	22359
					–	–	–	–		1656	
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	т	0,064064	369567,08	1183,08	23676	76	10471	11975	38503
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	13129	31		2852	
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,2375308	893724,56	454333,60	212287	107918	44068	128615	368174
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	99901	30013		27272	
58	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость коверас крышкой	т	0,218972	343444,00	–	75205	–	75205	–	81221
					–	–	–	–		6016	
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм,периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,014326	269649,00	–	3863	–	3863	–	4172
					–	–	–	–		309	
60	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0042328	370009,00	–	1566	–	1566	–	1691
					–	–	–	–		125	
61	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий Постановка болтов строительных с гай ками и шайбами	болт	104	123,92	0,75	12887	78	–	8863	23490
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	12809	35		1740	
62	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004264	404706,00	–	1726	–	1726	–	1864
					–	–	–	–		138	
63	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,52	503,94	203,23	262	106	10	131	425
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	146	36		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,011102	60423,00	-	671	-	671	-	724
					-	-	-	-		54	
65	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2519012	5555,22	871,84	29175	4579	11028	14421	47084
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	13568	1774		3488	
66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм Устройство	м2 покрытия	52,519012	3545,17	263,11	186189	13818	148061	27101	230353
		НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	24310	4521		17063	
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ									
67	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9455	1213,52	-	6001	-	-	4321	11148
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	-	6001	-		826	
68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	4,9455	665,52	-	3291	-	-	2370	6114
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	-	3291	-		453	
69	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройствоиз бетона кл В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	1,512	23382,68	1682,50	35355	2544	26530	6168	44845
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	6281	497		3322	
70	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные Установка	шт	28	1611,41	768,37	45120	21514	7030	27141	78041
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	16576	8555		5781	
71	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки,опоры,рамы изтяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	м 3	1,4	64610,00	-	90454	-	90454	-	97690
					-	-	-	-		7236	
72	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные Установка Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт	28	754,72	-	21132	-	2933	19655	44051
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	-	18199	-		3263	
73	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	28	4536,00	-	127008	-	127008	-	137169
					-	-	-	-		10161	
		Установка контрольной трубки с ковером									
74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт	20	5409,58	1901,37	108192	38027	10433	72222	194847
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	59732	13220		14433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	524.00	-	10480	-	10480	-	11318
					-	-	-	-		838	
96	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Устройство(подушка под ковер из бетона кл В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,28	22333.24	914.52	6253	256	4977	1007	7841
		НР - 91% СП - 8%			3644.50	306.15	1020	86		581	
97	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,1334	343444.00	-	45815	-	45815	-	49481
					-	-	-	-		3665	
98	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00086	404706.00	-	348	-	348	-	376
					-	-	-	-		28	
99	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа.40 мм	шт	20	280.00	-	5600	-	5600	-	6048
					-	-	-	-		448	
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленоваяс ЭН/	шт	36	1236.51	808.02	44514	29089	1	22880	77786
		НР - 99%; СП - 8%			428.49	213.48	15426	7685		5392	
101	Прайс-лист стр 16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм	шт	36	3892.86	-	140143	-	140143	-	151354
					-	-	-	-		11211	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1318058	220513	775110	377415	1831111
							22439	67301	-	135637	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				262				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					182			
		Накладные расходы	Тенге				131				
		Сметная прибыль	Тенге				31				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				425				
		Сметная заработная плата	Тенге					182			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027651				
	Материалы		Тенге				242634				
	Всего заработная плата		Тенге					376768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164695				
	Местные материалы		Тенге				90454				
		Накладные расходы	Тенге				368476				
		Сметная прибыль	Тенге				111690				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					376768			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12887				
	Всего заработная плата		Тенге					12844			
		Накладные расходы	Тенге				8863				
		Сметная прибыль	Тенге				1740				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23490				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12844			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				277258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277315				
		Накладные расходы	Тенге				-55				
		Сметная прибыль	Тенге				22176				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				299380				
		Сметная заработная плата	Тенге					-56			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1797055				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					389739			
				Локальная смета №2-4							
				РАЗДЕЛ 2							
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200									
147	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений	м3 грунта	12.540375	1213,52	--	15218	--	--	10957	28269
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	15218	--		2094	
148	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12.540375	665,52	--	8346	--	--	6009	15503
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	8346	--		1148	
149	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройствоиз бетона кл В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	3.67741	23382,68	1682,50	85988	6187	64524	15002	109069
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	15277	1209		8079	
150	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 10	Столбики сигнальные железобетонные Установка	шт	71	1611,41	768,37	114410	54554	17824	68822	197891
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	42032	21692		14659	
151	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки,опоры,рамы изтяжелого бетона класса В22.5 прямоугольные сплошн ые (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	м43	3,55	64610,00	--	229366	--	229366	--	247715
					--	--	--	--		18349	
152	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 11	Щитки дополнительные Установка Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт	217	754,72	--	163775	--	22729	152329	341392
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	141046	--		25288	
153	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	217	4536,00	--	984312	--	984312	--	1063057
					--	--	--	--		78745	
		Установка контрольной трубки с ковером									
154	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт	106	5409,58	1901,37	573416	201545	55291	382777	1032688
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	316580	70064		76495	
155	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106	524,00	--	55544	--	55544	--	59988
					--	--	--	--		4444	
156	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Устройство(подушка под ковер из бетона кл В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	1,484	22333,24	914,52	33143	1357	26378	5335	41556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	5408	454		3078	
157	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьконера	т	0.70702	343444.00	–	242822	–	242822	–	262248
					–	–	–	–		19426	
158	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.004558	404706.00	–	1845	–	1845	–	1992
					–	–	–	–		148	
159	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа 40 мм	шт	106	280.00	–	29680	–	29680	–	32054
					–	–	–	–		2374	
		Вывоз мусора									
206	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1 Расстояние перевозки 6 км	т	28.815	138.00	–	-3976	–		–	-4295
					–	–	–	–		-318	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2533886	263644	1730315	641231	3429127
							543906	93420	–	254009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2205840				
	Материалы		Тенге				186744				
	Всего заработная плата		Тенге					637326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				986157				
	Местные материалы		Тенге				229366				
	Транспортные расходы		Тенге				-3976				
		Накладные расходы	Тенге				641232				
		Сметная прибыль	Тенге				227766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3074838				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					637326			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				328046				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328046				
		Сметная прибыль	Тенге				26244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				354289				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3429130				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					637326			
				Локальная смета №2-5							
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные,диаметр 100 мм Укладка с пневматически м испытанием	км трубопровода	0.005	670230.34	219744.50	3351	1099	78	2608	6436
		НР - 99%, СП - 8%			434720.00	92198.39	2174	461		477	
2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5.02	2190.00	–	10994	–	10994	–	11873
					–	–	–	–		880	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0.453	610527.78	184046.88	276569	83373	5219	221482	537895
		НР - 99%; СП - 8%			414960.00	78900.64	187977	35742		39844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	454,812	1009,00	—	458905	—	458905	—	495618
					—	—	—	—		36712	
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Фасонныечасти стальные сварные Ду=100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,009	1237168,56	454333,60	11135	4089	3261	4873	17288
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3785	1137		1281	
6	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90° наружным Ду 89 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	947,00	—	947	—	947	—	1023
					—	—	—	—		76	
7	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90° наружным Ду 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	15	403,00	—	6045	—	6045	—	6529
					—	—	—	—		484	
		Крепление гориз газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3ОПЫ-2-2600 (90шт)									
8	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций	0,936	22332,00	10504,27	20903	9832	1856	8112	31336
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	9215	2541		2321	
9	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов(колонны,подкрановые балки) одноэтажных производ твенных зданий Электродуговая сварка при монтаже	т	0,936	2740,11	508,92	2565	476	269	1256	4127
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	1820	1		306	
10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,97344	491547,00	—	478492	—	478492	—	516771
					—	—	—	—		38279	
11	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепле ния трубопроводов внутри зданий и сооружений Монт аж	т конструкций	0,1845	113717,20	1818,53	20981	336	1919	12973	36670
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	18726	75		2716	
12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	184,5	542,00	—	99999	—	99999	—	107999
					—	—	—	—		8000	
13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основаниепод фундаменты песчаное Устройство (ИЗ ПГС)	м3 ос нования	3,24	2683,66	874,44	8695	2833	3678	3067	12703
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	2184	1115		941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройство(Бетон кл В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3	13,59	25517,54	1682,50	346783	22865	267462	55442	434404
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	56456	4470		32178	
15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м Группа грунтов 2	м3 грунта	18,259605	2206,40	–	40288	–	–	29007	74839
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	40288	–		5544	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную. Группа грунтов 1с разравниванием	м3 грунта	18,259605	665,52	–	12152	–	–	8750	22574
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	12152	–		1672	
17	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 3К=0,23143	Контроль методом радиографир ования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории Ду=89х4 мм	стык	1	6923,12	6414,96	6923	6415	–	1564	9166
		НР - 91%; СП - 8%			508,15	1210,57	508	1211		679	
18	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,0736128	321,00	–	666	–	666	–	719
					–	–	–	–		53	
19	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 3К=0,14571	Контроль методом радиографи рования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории Ду=57х3 мм	стык	23	4358,84	4038,91	100253	92895	1	22649	137734
		НР - 91%; СП - 8%			319,94	762,18	7359	17530		9832	
20	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	30,0279168	321,00	–	9639	–	9639	–	10410
					–	–	–	–		771	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раза2 раза газопровода	м2	82,4	169,80	4,48	13992	369	7410	4313	19769
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	6213	37		1464	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разопор	м2	35,4	84,90	2,24	3005	79	1591	926	4246
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1335	8		315	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	м2	117,8	173,92	3,17	20487	374	14919	3620	26036
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	5194	53		1929	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1953769	225035	1373350	380642	2521165
							355385	64381	–	186784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853939				
	Материалы		Тенге				303620				
	Всего заработная плата		Тенге					387387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10305				
		Накладные расходы	Тенге				358302				
		Сметная прибыль	Тенге				96979				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309220				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					387387			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				522940				
	Материалы		Тенге				4043				
	Всего заработная плата		Тенге					32379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478492				
		Накладные расходы	Тенге				22342				
		Сметная прибыль	Тенге				43623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					32379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				576890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				576890				
		Сметная прибыль	Тенге				46151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				623041				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2521165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					419766			
	ИТОГО						**7 747 350**				
	В том числе оборудование										
	Итого без оборудования						**7 747 350**				
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**224 673**				
	Итого:						**7 972 023**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее						**72 545**				
	Итого						**8 044 569**				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**160 891**				
	Итого сметная стоимость						**8 205 460**				
	Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы						**8 205 460**				
	Поправочный коэфициент к=0,89999999745						**7 384 913,95**				
	НДС 12%						**886 189,67**				
	ИТОГО:						**8 271 103,62**				

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Фараб курылыс"

Торе Айдос

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.К.

Автор:
Директор ТОО «АТ-Сервисплан»

Махсут М.Б.