форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Фараб курылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.

Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2020г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.

Дополнительное соглашение №2 от 16.11.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.

Дополнительное соглашение №3 от 16.12.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.

Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ
за ФЕВРАЛЬ 2021 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**193 245 390,05**	**216 434 836,86**	**35 714 285,71**	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**	**40 000 000,00**
	в т. ч. оборудование	7 145 713,78	8 003 199,43	7 145 713,78	8 003 199,43	7 145 713,78	8 003 199,43
	Выплачен аванс	**47 259 331,30**	**52 930 451,06**				
	Удержание аванса	**47 259 331,30**	**52 930 451,06**				
	Всего к оплате:					**35 714 285,71**	**40 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кулайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб курылыс"

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"

Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Фараб курылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №1 от 16.10.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №2 от 16.11.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №3 от 16.12.2020г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 25.02.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Талапты Отырарского района ЮКО"

Акт №5
выполненных работ за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,005	670230,34	219744,50	3351	1099	78	2608	6436
		НР - 99%; СП - 8%				434720,00	92198,39	2174	461		477	
2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,02	2566,00	–	12881	–	12881	–	13912
						–	–	–	–		1031	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0024	893724,56	454333,60	2145	1090	46	1300	3720
		НР - 99%; СП - 8%				420581,50	126353,89	1009	303		276	
4	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	1511,00	–	1511	–	1511	–	1632
						–	–	–	–		121	
5	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,28571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык		1	8546,88	7919,54	8547	7920	–	1931	11316
		НР - 91%; СП - 8%				627,33	1494,50	627	1494		838	
6	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		2,5599616	321,00	–	822	–	822	–	887

7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		1,2	169,80	4,48	204	5	109	63	288
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	90	1		21	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м2		1,2	173,92	3,17	209	4	152	37	265
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	53	1		20	
9	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Газопровод в 2 этапа)	км трубопровода		0,005	1626998,27	1379752,50	8135	6899	81	2137	11094
		НР - 91%; СП - 8%				231054,00	238676,60	1155	1193		822	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					37804	17017	15680	8076	49550
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5109	3453		3672	
	Материалы		Тенге					23412				
	Всего заработная плата		Тенге					465				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						8562			
		Накладные расходы	Тенге					822				
		Сметная прибыль	Тенге					8076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34007				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						8562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14392				
		Сметная прибыль	Тенге					14392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					15544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**49550**				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
									8562			

Локальная смета №2-2

1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	Установка		1	12939,02	932,62	12939	933		12031	26968
		НР - 98%; СП - 8%				12006,40	270,20	12006	270		1998	
2	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДНК-1000	шт		1	205357,14		205357				205357
3	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка шкафного узла учета расхода газа.Устройство	Установка		1	12939,02	932,62	12939	933	205357	12031	26968
		НР - 98%; СП - 8%				12006,40	270,20	12006	270		1998	
4	Прайс-лист стр.7	Узел учета расхода газа ШУУРГ СТГ-80-250 с электронным ко рректором т^ЕЕсог^^8 П2Обвязка ГРПШ и ШУУРГ /высокое давление/			1	2039285,71		2039286		2039286		2039286

5	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода		0,0005	628116,14	198277,77	314	99	7	248	607
		НР - 99%; СП - 8%				416195,00	84539,81	208	42		45	
6	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м		0,502	1855,00	–	931	–	931	–	1006
						–	–	–	–		74	
7	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан		2	2584,16	125,15	5168	250	643	4344	10273
8	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	37023,00	–	74046	–	74046	–	79970
						–	–	–	–		5924	
9	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм Приварка	фланец		1	718,58	53,19	719	53	47	613	1438
		НР - 99%; СП - 8%				618,70	–	619	–		106	
10	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 80 ГОСТ 12816-80	шт.		1	2185,00	–	2185	–	2185	–	2360
						–	–	–	–		175	
11	1122-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		0,0012	893724,56	454333,60	1072	545	22	650	1860
		НР - 99%; СП - 8%				420581,50	126353,89	505	152		138	
12	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	821,00	–	821	–	821	–	887
						–	–	–	–		66	
13	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 5 7 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	502,00	–	502	–	502	–	542
						–	–	–	–		40	
		Обвязка ГРПШ и ШУУРГ /среднее давление/										
14	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода		0,0005	670230,34	219744,50	335	110	8	261	644
		НР - 99%; СП - 8%				434720,00	92198,39	217	46		48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000105		1126,00		0,12			
15	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м		0,502	2190,00	–	1099	–	1099	–	1187

						--	--	--	--		8	
16	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2584,16	125,15	2584	125	321	2172	5137
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	2138	56		380	
17	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	37023,00	--	37023	--	37023	--	39985
					--	--	--	--		296	
18	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	2	718,58	53,19	1437	106	94	1225	2875
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	1237	--		213	
19	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4720
					--	--	--	--		350	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0006	893724,56	454333,60	536	273	11	325	930
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	252	76		69	
21	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	638,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
		Рама под ГРПШ 1шт (ГСН-57)									
22	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,в грунтах 2 группы,глубина ям до 2 м	яма	4	598,44	495,21	2394	1981	--	960	3622
		НР - 72%; СП - 8%			103,23	229,94	413	920		268	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройствоиз бетона кл В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,206	25517,54	1682,50	5257	347	4054	840	6585
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	856	68		488	
24	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорнойрамы	т конструкций	0,08842	39879,24	8504,97	3526	752	1107	1260	5169
		НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	1667	158		383	
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0919568	439279,00	--	40395	--	40395	--	43626
					--	--	--	--		3232	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,56418	84,90	2,24	218	6	115	67	308
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	97	1		23	

27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2		2,56418	173,92	3,17	446	8	325	79	567
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	113	1		42	
28	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,в грунтах 2 группы,глубина ям до 2 м	яма		4	598,44	495,21	2394	1981	--	960	3622
		НР - 72%; СП - 8%				103,23	229,94	413	920		268	
29	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3		0,206	25517,54	1682,50	5257	347	4054	840	6585
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	856	68		488	
30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорнойрамы	конструкций		0,07726	39879,24	8504,97	3081	657	967	1101	4516
		НР - 69%; СП - 8%				18857,00	1792,25	1457	138		335	
31	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0803504	439279,00	--	35296	--	35296	--	38120
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,24054	84,90	2,24	190	5	101	2824	
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	84	1		59	269
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2		2,24054	173,92	3,17	390	7	284	20	
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	99	1		69	495
34	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,вы сотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цокол я.Установка	м оград		23	2562,02	955,76	58926	21983	756	37	
		НР - 118%; СП - 8%				1573,36	339,39	36187	7806		51912	119705
35	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.		1	741,98	31,36	742	31	42	8867	
		НР - 118%; СП - 8%				668,82	3,83	669	4		794	1659
36	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,61	17182,00	--	10481	--	10481	123	
						--	--	--	--		--	11320
37	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		23	1172,00	--	26956	--	26956	838	
						--	--	--	--		--	29112
38	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3332722	439279,00	--	146399	--	146399	2156	
						--	--	--	--		--	158111
											11712	

39	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2,5 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2		35,31	427,00	–	15077	–	15077	–	16284
40	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/поз.7	т		0,0123	226378,00	–	2784	–	2784	–	3007
41	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/МС-11,МС-12/	т		0,00968	584791,00	–	5661	–	5661	–	6114
42	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		2,7	8186,23	1491,81	22103	4028	10843	8370	32910
		НР - 94%; СП - 8%				2678,40	619,30	7232	1672		2438	
43	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		2	598,44	495,21	1197	990	1	480	1811
		НР - 72%; СП - 8%				103,23	229,94	206	460		134	
44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетонакл.В15,F150,W6,сульфатостойкий	м3		0,32	25726,64	1682,50	8233	538	6366	1305	10301
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	1329	105		763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792		1126,00		2,02			
45	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойк и сварные массой до 0,2 т Установка	т		0,037608	146155,34	100385,74	5497	3775	136	1917	8007
		НР - 80%; СП - 8%				42161,40	21569,72	1586	811		593	
46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0091312	491547,00	–	4488	–	4488	–	4847
47	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,004472	438711,00	–	1962	–	1962	–	2119
48	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/металлическая растяжка/	т		0,0255091	439279,00	–	11206	–	11206	–	12102

49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудова ния	шт.		6	1227,37	163,40	7364	980	1806	3462	11692
		НР - 72%; СП - 8%				763,00	38,28	4578	230		866	
50	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 1 4 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0474	198819,00	–	9424	–	9424	–	10178
						–	–	–	–		754	
51	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж о борудования	м		12,6	230,98	23,98	2910	302	685	1439	4697
		НР - 72%; СП - 8%				152,60	6,01	1923	76		348	
52	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,015876	226378,00	–	3594	–	3594	–	3881
						–	–	–	–		288	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2848150	42145	468133	109814	3015030
								93229	14464	2244643	57068	
	Стоимость оборудования		Тенге					2244643				
	Заготов.складские расходы		Тенге					26936				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2271579				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					10275				
	Материалы		Тенге					2491				
	Всего заработная плата		Тенге						6806			
		Накладные расходы	Тенге					4900				
		Сметная прибыль	Тенге					1214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					16389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						6806			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					166768				
	Материалы		Тенге					28228				
	Всего заработная плата		Тенге						72912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30880				
	Местные материалы		Тенге					10481				
		Накладные расходы	Тенге					78488				
		Сметная прибыль	Тенге					19621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					264877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						72912			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					252014				
	Материалы		Тенге					2074				
	Всего заработная плата		Тенге						3421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					245407				
		Накладные расходы	Тенге					2361				
		Сметная прибыль	Тенге					20350				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					274725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3421			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					174450				
	Всего заработная плата		Тенге						24553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					148572				
		Накладные расходы	Тенге					24062				

		Сметная прибыль	Тенге					15881					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					214393					23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						24553				
		Сметная заработная плата	Тенге										97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**3041962**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						107693				
		Сметная заработная плата	Тенге										

Локальная смета №2.4

116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	837	1236,51	808,02	1034956	676309	1	531955	1692263
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	358646	178682		125353	
117	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	97	3196,43	–	310054	–	310054	–	334858
					–	–	–	–		24804	
118	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	740	1512,50	–	1119250	–	1119250	–	1208790
		Установка ковера для провода-спутника - 185шт. [СН-66/			–	–	–	–		89540	
128	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м 50 мм	км	0,00555	250830,33	65337,85	1392	363	–	1117	2710
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	1029	99		201	
129	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам до 50 мм	м	5,55	-72,61	-1,22	-403	-7	–	-388	-855
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-396	–		-63	
130	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,6055	91,00	–	510	–	510	–	551
					–	–	–	–		41	
131	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	11,1	5555,22	871,84	61663	9677	23311	30479	99514
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	28675	3750		7371	
132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5,сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,185	22333,24	914,52	4132	169	3289	665	5180
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	674	57		384	
133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,77367	206113,08	1183,08	159464	915	1	144615	328405
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	158548	370		24326	
134	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,07622	231687,00	–	17659	–	17659	–	19072
					–	–	–	–		1413	

135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГО СТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,69745	211214,00	--	147311	--	147311	--	159096
136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т		0,45584	369567,08	1183,08	168463	539	74509	85206	273963
		НР - 91%; СП - 8%				204930,00	477,66	93415	218		20294	
137	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей		1,690123	893724,56	454333,60	1510504	767880	31790	915144	2619701
		НР - 99%; СП - 8%				420581,50	126353,89	710834	213554		194052	
138	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость коверас крышкой	т		1,55807	343444,00	--	535110	--	535110	--	577919
						--	--	--	--		42809	
139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм,периодического профиля ГОСТ 6727-80	т		0,101935	269649,00	--	27487	--	27487	--	29686
						--	--	--	--		2199	
140	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т		0,030118	370009,00	--	11144	--	11144	--	12035
						--	--	--	--		892	
141	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гай ками и шайбами	болт		740	123,92	0,75	91698	556	--	63061	167139
		НР - 69%; СП - 8%				123,17	0,34	91142	250		12381	
142	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,03034	404706,00	--	12279	--	12279	--	13261
						--	--	--	--		982	
143	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2		3,7	503,94	203,23	1865	752	71	933	3021
		НР - 72%; СП - 8%				281,50	68,62	1042	254		224	
144	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т		0,078995	60423,00	--	4773	--	4773	--	5155
						--	--	--	--		382	
145	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уп лотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		37,369297	5555,22	871,84	207595	32580	78477	102612	335023
		НР - 94%; СП - 8%				2583,36	337,80	96538	12623		24817	
146	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покр ытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Ус тройство	м2 покрытия		373,69297	3545,17	263,11	1324804	98322	1053507	192833	1639048
		НР - 94%; СП - 8%				462,88	86,08	172975	32166		121411	
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200										
147	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		42,39	1213,52	--	51441	--	--	37038	95557
		НР - 72%; СП - 8%				1213,52	--	51441	--		7078	

148	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3		42,39	665,52	--	28211	--	--	20312	52405
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	28211	--		3882	
149	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 Устройствоиз бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		12,96	23382,68	1682,50	303040	21805	227396	52872	384384
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	53839	4262		28473	
150	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт		240	1611,41	768,37	386739	184409	60250	232637	668927
		НР - 108%; СП - 8%				592,00	305,52	142080	73325		49550	
151	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки,опоры,рамы изтяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	м43		12	64610,00	--	775320	--	775320	--	837346
152	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт		240	754,72	--	181133	--	25138	168475	377877
		НР - 108%; СП - 8%				649,98	--	155995	--		27969	
153	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт		240	4536,00	--	1088640	--	1088640	--	1175731
		Вывоз мусора				--	--	--	--		87091	
206	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т		33,888	138,00	--	4677	--		--	5051
						--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					9570909	1794270	5627277	2579566	13122513
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2144690	519609	--	972041	
	Материалы		Тенге					1865				
	Всего заработная плата		Тенге					71				
		Накладные расходы	Тенге						1295			
		Сметная прибыль	Тенге					933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3021				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						1295			
	Материалы		Тенге					7512826				
	Всего заработная плата		Тенге					1577665				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2572007			
	Местные материалы		Тенге					1309293				
	Транспортные расходы		Тенге					775320				
		Накладные расходы	Тенге					4677				
		Сметная прибыль	Тенге					2515960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					802303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10831089				2366

		Сметная заработная плата	Тенге										
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						2572007				
	Всего заработная плата		Тенге					91698					
		Накладные расходы	Тенге						91392				
		Сметная прибыль	Тенге					63061					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12381					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					167139					
		Сметная заработная плата	Тенге										88
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						91392				
	Всего заработная плата		Тенге					1964520					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						-396				
		Накладные расходы	Тенге					1964923					
		Сметная прибыль	Тенге					-388					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					157131					
		Сметная заработная плата	Тенге					2121263					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						-396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**13122512**					
		Сметная заработная плата	Тенге										2455
									2664299				

Локальная смета №2-6

		Установка и обвязка ГРПШ-10 (подземно) - 61шт											
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка		61	12939,02	932,62	789280	56890	--	733895	1645029	
		НР - 98%; СП - 8%				12006,40	270,20	732390	16482		121854		
2	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт		61	50000,00	--	3050000	--		--	3050000	
						--	--	--	--	3050000	--		
3	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,81	2206,40	--	28264	--	--	20350	52503	
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	--	28264	--		3889		
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		12,81	665,52	--	8525	--	--	6138	15837	
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	8525	--		1173		
5	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		12,81	24377,18	1682,50	312272	21553	237503	52260	393694	
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	53216	4213		29163		
6	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций		1,83976	39879,24	8504,97	73368	15647	23029	26213	107548	
		НР - 69%; СП - 8%				18857,00	1792,25	34692	3297		7966		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,349554		1126,00		393,60				
7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,9133504	439279,00	--	840495	--	840495	--	907734	
						--	--	--	--		67240		

8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2		85,4	84,90	2,24	7250	191	3839	2235	10244
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	3220	19		759	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разтруб за2 раза	м2		9,15	169,80	4,48	1554	41	823	479	2195
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	690	4		163	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115подставки и труб за 2 раза	м2		94,55	173,92	3,17	16444	300	11975	2906	20898
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	4169	43		1548	
11	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматич еским испытанием	км		0,1464	610527,78	184046,88	89381	26944	1687	71578	173836
		НР - 99%; СП - 8%				414960,00	78900,64	60750	11551		12877	
12	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		146,9856	347,00	--	51004	--	51004	--	55084
13	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам.20 мм	шт		61	--	--	--	--		4080	
		НР - 99%; СП - 8%				1372,03	75,09	83694	4580	10385	70082	166078
14	2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного амми ака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 576 1-2005	шт.		61	1126,71	33,78	68729	2061		12302	
						20475,00	--	1248975	--	1248975	--	1348893
15	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам.20 мм	шт		122	--	--	--	--		99918	
		НР - 99%; СП - 8%				1372,03	75,09	167387	9161	20767	140164	332155
16	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		122	1126,71	33,78	137459	4121		24604	
						948,00	--	115656	--	115656	--	124908
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.20 мм	фланец		122	--	--	--	--		9252	
		НР - 99%; СП - 8%				487,08	35,46	59424	4326	2589	51984	120321
18	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		122	430,40	--	52509	--		8913	
						532,00	--	64904	--	64904	--	70096
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/переходы/	т фасонных частей		0,0183	--	--	--	--		5192	
		НР - 99%; СП - 8%				893724,56	454333,60	16355	8314	344	9909	28365
						420581,50	126353,89	7697	2312		2101	

20	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт		61	391,00	–	23851	–	2385	–	25759
						–	–	–	–		1908	
		Установка и обвязка ГРПШ-6 (подземно) - 61шт										
21	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редудирования давления газа Устройство	установка		61	12939,02	932,62	789280	56890	–	733895	1645029
		НР - 98%; СП - 8%				12006,40	270,20	732390	16482		121854	
22	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт		61	40178,57	–	2450893	–		–	2450893
						–	–	–	–	2450893	–	
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,81	2206,40	–	28264	–	–	20350	52503
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	28264	–		5889	
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		12,81	665,52	–	8525	–	–	6138	15837
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	8525	–		1175	
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		12,81	24377,18	1682,50	312272	21553	237503	52260	393694
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	53216	4213		29163	
27	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,9133504	439279,00	–	840495	–	840495	–	907734
						–	–	–	–		67240	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2		85,4	84,90	2,24	7250	191	3839	2235	10244
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	3220	19		759	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разтруб за2 раза	м2		7,32	169,80	4,48	1243	33	658	383	1756
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	552	3		130	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115подставки и труб за 2 раза	м2		92,72	173,92	3,17	16125	294	11743	2850	20493
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	4088	42		1518	
31	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм с пневматичес ким испытанием	км		0,1342	610527,78	184046,88	81933	24699	1546	65613	159350
		НР - 99%; СП - 8%				414960,00	78900,64	55688	10588		11804	

32	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		134,7368	347,00	–	46754	–	46754	–	50494
						–	–	–	–		3740	
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам 20 мм	шт		61	1372,03	75,09	83694	4580	10385	70082	166078
		НР - 99%, СП - 8%				1126,71	33,78	68729	2061		12302	
34	2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газа Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		61	20475,00	–	1248975	–	1248975	–	1348893
						–	–	–	–		99918	
35	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам 20 мм	шт		61	1372,03	75,09	83694	4580	10385	70082	166078
		НР - 99%; СП - 8%				1126,71	33,78	68729	2061		12302	
36	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред Т 100 °С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт		61	948,00	–	57828	–	57828	–	62454
						–	–	–	–		4626	
37	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.20 мм	фланец		122	487,08	35,46	59424	4326	2589	51984	120321
		НР - 99%; СП - 8%				430,40	–	52509	–		8913	
38	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		122	532,00	–	64904	–	64904	–	70096
						–	–	–	–		5192	
39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка/переходы	т фасонных частей		0,0122	893724,56	454333,60	10903	5543	229	6606	18910
		НР - 99%; СП - 8%				420581,50	126353,89	5131	1542		1401	
40	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		61	391,00	–	23851	–	23851	–	25759
						–	–	–	–		1908	
		Установка и обвязка ГРПШ-10 (надземно) - 2шт										
41	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа Устройство	у становка		2	12939,02	932,62	25878	1865	–	24062	53935
		НР - 98%; СП - 8%				12006,40	270,20	24013	540		3995	
42	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт		2	50000,00	–	100000	–		–	100000
						–	–	–	–	100000	–	
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,42	2206,40	–	927	–	–	667	1721

		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	927	–		128	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3		0,42	665,52	–	280	–	–	201	519
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	280	–		38	
46	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкции		0,06032	39879,24	8504,97	2406	513	756	859	3526
		НР - 69%; СП - 8%				18857,00	1792,25	1137	108		261	
47	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0627328	439279,00	–	27557	–	27557	–	29762
						–	–	–	–		2205	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2		2,8	84,90	2,24	238	6	126	73	336
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	106	1		25	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К 2	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разгруб за2 раза	м2		0,54	169,80	4,48	92	2	49	28	130
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	41	–		10	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К 2	Поверхности металлические отрунтованные. Окраска эмалями НФ-115подставки и труб за 2 раза	м2		3,34	173,92	3,17	581	11	423	103	738
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	147	2		55	
51	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	км		0,007	610527,78	184046,88	4274	1288	81	3422	8312
		НР - 99%; СП - 8%				414960,00	78900,64	2905	552		616	
52	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		7,028	347,00	–	2439	–	2439	–	2634
						–	–	–	–		195	
53	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам 20 мм	шт		2	1372,03	75,09	2744	150	341	2298	5445
		НР - 99%; СП - 8%				1126,71	33,78	2253	68		403	
54	2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 576 1-2005	шт		2	20475,00	–	40950	–	40950	–	44226
						–	–	–	–		327	
55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных крановдиам.20 мм	шт		4	1372,03	75,09	5488	300	681	4596	10890
		НР - 99%; СП - 8%				1126,71	33,78	4507	135		807	
56	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт		4	948,00	–	3792	–	3792	–	4095
						–	–	–	–		303	

57	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.20 мм	фланец		4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
		НР - 99%; СП - 8%				430,40	–	1722	–		292	
58	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт		4	532,00	–	2128	–	2128	–	2298
						–	–	–	–		170	
		Молниезащита и заземление ГРЩШ-124шт										
59	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т Установка	т		0,980096	146155,34	100385,74	143246	98388	3536	49970	208674
		НР - 80%; СП - 8%				42161,40	21569,72	41322	21140		15457	
60	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 д о 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,980096	198819,00	–	194862	–	194862	–	210451
						–	–	–	–		15589	
61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м		434	230,98	23,98	100246	10407	23611	49564	161794
		НР - 72%; СП - 8%				152,60	6,01	66228	2610		11985	
62	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,54684	226378,00	–	123793	–	123793	–	133696
						–	–	–	–		9903	
63	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм Монтаж обору дования	шт		248	1467,23	188,32	363873	46703	73882	184443	592181
		НР - 72%; СП - 8%				981,00	51,95	243288	12883		43865	
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,80736	211214,00	–	592954	–	592954	–	640390
						–	–	–	–		47436	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					15088690	446767	6342370	2620587	18677947
	Стоимость оборудования		Тенге					2698663	122589	5600893	968670	
	Заготов.складские расходы		Тенге					5600893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					67211				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5668104				
	Материалы		Тенге					464118				
	Всего заработная плата		Тенге					97492				
		Накладные расходы	Тенге						325009			
		Сметная прибыль	Тенге					234007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					55850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					753975				295
		Сметная заработная плата	Тенге						325009			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2565541				
	Материалы		Тенге					581897				

	Всего заработная плата		Тенге						896719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					911608				
		Накладные расходы	Тенге					841444				
		Сметная прибыль	Тенге					272559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3679544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									831
		Сметная заработная плата	Тенге						896719			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1857688				
	Материалы		Тенге					46813				
	Всего заработная плата		Тенге						77225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1708547				
		Накладные расходы	Тенге					53285				
		Сметная прибыль	Тенге					152878				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2063852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						77225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4600449				
	Всего заработная плата		Тенге						1522298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2996010				
		Накладные расходы	Тенге					1491852				
		Сметная прибыль	Тенге					487384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6579685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1415
		Сметная заработная плата	Тенге						1522298			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**18745160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2610
		Сметная заработная плата	Тенге						2821252			
					Локальная смета №2-7							
		Фундаменты - 2шт										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная ло пата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта		22,4796	187,94	178,88	4225	4021	–	797	5424
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	204	904		402	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр -1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 гр унта		0,4004	1681,68	–	673	–	–	485	1251
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	–	673	–		93	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр -1,10, Кэм-1,10	Грунты2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драгл айн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.Вязкие грунты повышенной влажност и,сильно налипающие на стенки и зубья ковша однок овшовых экскаваторов,применен коэффициент к затра там труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		85,3989	206,73	196,76	17655	16803	1	3332	22665
		НР - 72%; СП - 8%				9,97	44,22	851	3776		1679	

4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 176 прим Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы Разработка вручную с креплен иями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м С ильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,15 Дорабо тка вручную,зачистка два и стенок с выкидкой грун та в котлованах и траншеях,разработанных механизи рованным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,5211	2373,46	–	3610	–	–	2599	6706
		НР - 72%; СП - 8%				2373,46	–	3610	–		497	
5	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы Водоотлив	м3 мокрого грунта		41,2	1380,40	1380,40	56872	56872	–	23802	87129
		НР - 72%; СП - 8%				–	802,40	–	33059		6454	
6	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3 (ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ)	м3 грунта		32,58	319,95	308,88	10424	10063	4	2071	13495
		НР - 72%; СП - 8%				10,96	77,34	357	2520		1000	
7	4102-0103-1101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т Класс груза 1 Расстояние перевозки 101 км	т		57,015	1574,00	–	89742	–	–	–	96921
						–	–	–	–		7179	
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах Устройство методом послойной укатки(УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОГО ГРУНТА)	м3 грунтовой подушки		32,58	312,73	311,33	10189	10143	4	2079	13249
		НР - 72%; СП - 8%				1,28	87,33	42	2845		981	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		32,58	135,12	63,84	4402	2080	–	2365	7309
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	2322	963		541	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 5(10) м.Группа грунтов 2	м3 грун та		53,936	30,99	30,99	1672	1672	–	421	2260
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,84	–	585		167	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов ямы Засыпка вручную Группа грунтов 1	м3 грунта		13,484	665,52	–	8974	–	–	6461	16670
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	8974	–		1235	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		53,936	135,12	63,84	7288	3443	–	3916	12100
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	3845	1594		896	
13	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ЛИШНИЙ ГРУНТ)	м3 грунта		42,38	204,80	197,74	8679	8380	3	1725	11237
		НР - 72%; СП - 8%				7,00	49,53	296	2099		832	

14	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т		74,165	138,00	–	10235	–		–	11054
						–	–	–	–		819	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство	м3		1,48	19266,83	1063,69	28515	1574	25367	1708	32640
		НР - 91%, СП - 8%				1063,80	204,14	1574	302		241	
16	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство	м3		8,28	25266,09	1542,27	209203	12770	159384	36010	264830
		НР - 91%, СП - 8%				4474,50	304,64	37049	2522		19617	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,58972	209243,00	–	123395	–	123395	–	133266
						–	–	–	–		9872	
18	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(Монтаж опоры стойки под ферму на газопроводе)	конструкций		1,60148	22332,00	10504,27	35764	16822	3175	13880	53616
		НР - 69%, СП - 8%				9845,55	2715,06	15767	4348		3972	
19	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т		1,60148	2740,11	508,92	4388	815	459	2150	7061
		НР - 69%, СП - 8%				1944,34	1,13	3114	2		523	
20	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/двутавр	т		0,43572	462857,00	–	201676	–	201676	–	217810
						–	–	–	–		16134	
21	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/угловая сталь/	т		0,28456	439279,00	–	125001	–	125001	–	135001
						–	–	–	–		10000	
22	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/труба/	т		0,73392	491547,00	–	360756	–	360756	–	389617
						–	–	–	–		28860	
23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/листовая сталь	т		0,14728	438711,00	–	64613	–	64613	–	69782
						–	–	–	–		5169	
24	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м(Монтаж фермы перехода газопровода)	конструкций		2,22727	49983,04	22766,32	111326	50707	8572	45230	169080

		НР - 69%; СП - 8%				23368,00	6062,88	52047	13504		12524		
25	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /фер м,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т		2,22727	12057,51	1915,36	26855	4266	4079	12777	42803	
		НР - 69%; СП - 8%				8310,75	3,38	18510	8		3171		
26	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/угловая сталь/	т		0,8064	415418,00	—	334993	—	334993	—	361793	
						—	—	—	—		26799		
27	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/угловая сталь/	т		0,70669	439279,00	—	310434	—	310434	—	335269	
						—	—	—	—		24835		
28	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/швеллер/	т		0,06276	439279,00	—	27569	—	27569	—	29775	
						—	—	—	—		2206		
29	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/листовая сталь	т		0,65142	438711,00	—	285785	—	285785	—	308648	
						—	—	—	—		22863		
30	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/болты и шпильки/	болт		142	123,92	0,75	17596	107	—	12101	32073	
		НР - 69%; СП - 8%				123,17	0,34	17489	48		2376		
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты и шпильки строительные с гайками и шайбами	т		0,062596	404706,00	—	25333	—	25333	—	27360	
						—	—	—	—		2027		
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2		150,5	173,92	3,17	26174	477	19061	4625	33264	
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	6636	68		2464		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2558018	201016	2079664	178534	2951158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					173361	69146	—	218605		
	Материалы		Тенге					647260					
	Всего заработная плата		Тенге					203823					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						117671				
	Транспортные расходы		Тенге					148728					
		Накладные расходы	Тенге					99976					
		Сметная прибыль	Тенге					92397					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					59173					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7988,29					
		Сметная заработная плата	Тенге						117671				132

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1906758				
	Материалы		Тенге					16285				
	Всего заработная плата		Тенге						124837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1710828				
		Накладные расходы	Тенге					86137				
		Сметная прибыль	Тенге					159432				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2152327				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						124837			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2951156**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге						242508			
	ИТОГО							**37 910 340**				
	В том числе оборудование							**7 939 683**				
	Итого без оборудования							**29 970 657**				
	Временные здания и сооружения 2,9%:							**869 149**				
	Итого:							**30 839 806**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее							**280 642**				
	Итого							**39 060 131**				
	Непредвиденные работы и затраты -2%							**622 409**				
	Итого сметная стоимость							**39 682 540**				
	Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы							**39 682 540**				
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999745							**35 714 285,71**				
	НДС 12%							**4 285 714,29**				
	ИТОГО:							**40 000 000,00**				

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Фараб курылыс"

Торе Айдос

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ИТ и АД Отырарского района"

Кудайбергенов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"

Муталиев М.К.

Автор:
Директор ТОО «АТ-Сервисплан»

Махсут М.Б.

прораб

Калжан С.