Счет-фактура № 0000000105 от 4 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 258-ОК/НЖ от 23.06.16г. Рек-я маг-ных теп-х сетей от ОН-40 до пав-н №4

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до павильона №4 в городе Кызылорда" за июль 2016 год	тг.	1	26 173 009,82	26 173 009,82	12%	3 140 761,18	29 313 771,00		
Всего по счету:					**26 173 009,82**		**3 140 761,18**	**29 313 771,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр.

(должность)

Маханбетова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	47 016,155	41 978,710	47 016,155	29 313,771	10 033,477	29 313,771	10 033,477	29 313,771	10 033,477
	ИТОГО:	**47 016,155**	**41 978,710**	**47 016,155**	**29 313,771**	**10 033,477**	**29 313,771**	**10 033,477**	**29 313,771**	**10 033,477**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
Директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству

"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

за июль месяц 2016 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	9 557 069			9 557 069
		ИТОГО:	**9 557 069**	**0**	**0**	**9 557 069**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	114 685			114 685
		ИТОГО:	**9 671 754**	**0**	**0**	**9 671 754**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	226 319			226 319
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			96 718	96 718
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			38 687	38 687
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**9 898 073**	**0**	**135 405**	**10 033 477**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**25 313 530**	**0**	**346 284**	**25 659 813**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**513 196**	**513 196**
		ИТОГО:	**25 313 530**	**0**	**859 480**	**26 173 009**
	Решение правительства	НДС 12%			3 140 761	3 140 761
		ИТОГО 2016 г:	**25 313 530**	**0**	**4 000 241**	**29 313 771**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	Е0124-4-14	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм в изоляции	0,176	350681,12	156618,62	61720	27565	48933	1028,10	181
		км		194062,50	43567,93	34155	7668	117	187,06	33
2	Е0124-12-14	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 500 мм в изоляции	2	8874,85	4481,28	17750	8963	12844	24,01	48
		шт		4393,58	1095,44	8787	2191	117	4,17	8
3	С130806-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	33,32	23149,00	--	771325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	196	23149,00	--	4537204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	6	3560,00	--	21360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	6	2999,00	--	17994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								

7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			10,7	678,75	28,23	7263	302	668	0,30	3
		м2		45,80	10,58	490	113	110,7	0,05	1
8	Е0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			1	685,07	456,85	685	457	486	1,39	1
		шт		228,22	157,40	228	157	126	0,60	1
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			5,45	19400,00	--	105730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	-	--	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			5,45	131,00	--	714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			14	251,62	4,39	3523	62	663	0,24	3
		м2		42,95	1,66	601	23	106,2	0,01	--
12	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			252	33,22	32,02	8371	8070	2397	0,01	2
		м3		1,20	9,70	301	2445	87,3	0,04	9
13	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			20	338,96	--	6779	--	6894	2,17	43
		м3		338,96	--	6779	--	101,7	--	--
14	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			104	34,07	32,86	3543	3418	1102	0,01	1
		м3		1,14	11,00	118	1144	87,3	0,04	4
15	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			202,8	111,45	--	22601	--	4547	0,52	106
		т		24,89	--	5047	--	90	--	--
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			64	678,75	28,23	43440	1807	3995	0,30	19
		м2		45,80	10,58	2931	677	110,7	0,05	3

17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	111,68	19400,00	--	2166592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	111,68	131,00	--	14630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	128	251,62	4,39	32207	562	6064	0,24	31
				42,95	1,66	5498	212	106,2	0,01	1
20	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	33	33,22	32,02	1096	1057	314	0,01	--
				1,20	9,70	39	320	87,3	0,04	1
21	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	2	338,96	--	678	--	685	2,17	4
				338,96	--	678	--	101,7	--	--
22	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	17	34,07	32,86	579	559	180	0,01	--
				1,14	11,00	19	187	87,3	0,04	1
23	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	33,15	111,45	--	3694	--	742	0,52	17
				24,89	--	825	--	90	--	--
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	16,8	678,75	28,23	11403	474	1049	0,30	5
				45,80	10,58	770	178	110,7	0,05	1
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,138	50900,00	--	7024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,096	47400,00	--	4550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,051	58700,00	--	2994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	61200,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,057	68200,00	--	3887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	67700,00	--	8124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62000,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,158	64638,01	349,88	10213	55	591	23,00	4
		1т		3829,50	131,96	605	21	94,5	0,64	--
33	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,034	179558,97	616,47	6105	21	1762	332,35	11
		1т		54596,25	232,87	1856	8	94,5	1,14	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,8	251,62	4,39	8505	148	1601	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1452	56	106,2	0,01	--
35	С130806-535	Отводы из стальных электросварных труб д 630х8 мм с индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в спиральной оболочке тонколистовой стали	24	41614,00	--	998736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8920586	53519			490
			Тенге			71182	15400			63

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3572703				
Материалы -	Тенге			93486				
Всего заработная плата -	Тенге				86581			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36146				
Местные материалы -	Тенге			2299210				
Транспортные расходы -	Тенге			26296				
Накладные расходы -	Тенге			95518				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14328			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220093				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3888314				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
Сметная заработная плата -	Тенге				100909			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5347883				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5347883				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320873				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5668756				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9557069				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
Сметная заработная плата -	Тенге				100909			

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"