Счет-фактура № 0000000123 от 19 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 258-ОК/НЖ от 23.06.16г. Рек-я маг-ных теп-х сетей от ОН-40 до пав-н №4

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до павильона №4 в городе Кызылорда" за сентябрь 2016 год	тг.	1	13 728 604,46	13 728 604,46	12%	1 647 432,54	15 376 037,00		
Всего по счету:					**13 728 604,46**		**1 647 432,54**	**15 376 037,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚЫЗЫЛОРДАЖЫЛУЭЛЕКТРОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

ЗАКАЗЧИК КП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	47 016,155	16 092,626	47 016,155	47 016,155	16 092,626	47 016,155	16 092,626	15 376,037	5 262,890
	ИТОГО:	**47 016,155**	**16 092,626**	**47 016,155**	**47 016,155**	**16 092,626**	**47 016,155**	**16 092,626**	**15 376,037**	**5 262,890**

Заказчик _____Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

_____Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Подрядчик _____Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству

"Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

за сентябрь месяц 2016 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	4 896 079	122 747		5 018 826
		ИТОГО:	**4 896 079**	**122 747**	**0**	**5 018 826**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	58 753			58 753
		ИТОГО:	**4 954 832**	**122 747**	**0**	**5 077 579**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	115 943			115 943
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			49 548	49 548
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			19 819	19 819
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**5 070 775**	**122 747**	**69 368**	**5 262 890**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**12 968 101**	**313 913**	**177 402**	**13 459 416**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**269 188**	**269 188**
		ИТОГО:	**12 968 101**	**313 913**	**446 590**	**13 728 604**
	Решение правительства	НДС 12%			1 647 433	1 647 433
		ИТОГО 2016 г:	**12 968 101**	**313 913**	**2 094 022**	**15 376 037**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0124-4-9**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,006	454920,89	130618,76	2730	784	1504	933,80	6
		км		177502,50	36765,32	1065	221	117	178,94	1
2	**Е0124-4-8**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,006	377262,67	114065,17	2264	684	1344	837,20	5
		км		157578,75	33890,60	945	203	117	167,08	1
3	**Е0124-4-7**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,002	291070,00	96918,37	582	194	384	719,90	1
		км		134550,00	29629,46	269	59	117	147,03	--
4	**С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**								
			2	2030,00	--	4060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	**Е0124-4-3**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,004	159059,12	51967,49	636	208	503	489,90	2
		км		88751,25	18827,51	355	75	117	98,67	--
6	**С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм**								
			4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С,д=45мм								
			0,01	150065,92	50680,29	1501	507	1219	476,10	5
		км		85387,50	18806,81	854	188	117	98,57	1
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм								
			3	250,00	--	750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм								
			7	168,00	--	1176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-15-1	Изоляция стыков в оцинкованной оболочке пенопакетом								
			44	1057,45	46,77	46528	2058	25083	3,34	147
		компл		615,83	17,60	27096	774	90	0,09	4
11	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм								
			677	62,00	--	41974	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Пенопакет ОЦ630/775								
			44	2161,23	--	95094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0124-12-14	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм								
			2	15686,92	7468,79	31374	14938	21407	40,02	80
		шт		7322,63	1825,74	14645	3651	117	6,96	14
14	С130809-46	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 600 мм								
			4	6510,00	--	26040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм								
			4	2120,00	--	8480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм								
			8	1780,00	--	14240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм								
			4	1320,00	--	5280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
		шт	8	458,00	–	3664	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	4	330,00	–	1320	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	4	285,00	–	1140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	2	225,00	–	450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	2310-19043	Тройники 600х300								
		ШТ	2	19320,00	–	38640	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С130810-157	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 273х10-219х8 мм								
		шт	4	3930,00	–	15720	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Низкие скользящие опоры ОП5,ОП6,ОП11								
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	18	154,22	–	2776	–	2823	1,12	20
				154,22	–	2776	–	101,7	–	–
25	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона в15								
		м3	18,3	14557,07	5137,57	266394	94018	65300	14,29	262
				2385,68	1390,29	43658	25442	94,5	5,32	97
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	18,666	131,00	–	2445	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,138	50900,00	–	7024	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,096	47400,00	–	4550	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,051	58700,00	–	2994	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	61200,00	–	8078	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,057	68200,00	–	3887	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	67700,00	–	8124	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	218,66	6,11	1531	43	957	0,82	6
		м		149,56	2,33	1047	16	90	0,01	–
34	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,1	17600,00	–	1760	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	7	242,83	14,26	1700	100	1337	1,14	8
		м		206,75	5,44	1447	38	90	0,03	–
36	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	16	62,00	–	992	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	14582,14	6952,39	29164	13905	20813	40,71	81
		компл		7063,88	1830,40	14128	3661	117	7,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	6068,36	2917,23	12137	5834	8230	15,41	31
		компл		2846,25	670,68	5693	1341	117	2,81	6
39	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	4795,84	2253,34	19183	9013	12979	11,96	48
		компл		2277,00	496,28	9108	1985	117	2,07	8
40	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	3429,98	1682,74	6860	3365	4587	8,43	17
		компл		1570,61	389,68	3141	779	117	1,62	3
41	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1393,53	736,63	2787	1473	1766	3,17	6
		компл		577,01	177,50	1154	355	117	0,72	1
42	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1104	1,99	4
		компл		364,84	107,12	730	214	117	0,44	1
43	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 600мм с электроприводом	2	678210,50	--	1356421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 300мм	2	109159,59	--	218319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 250мм	4	79350,63	--	317403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 200мм	2	43017,92	--	86036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	1035	90	715	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	115,2	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460,00	–	12920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	517	45	358	1,69	2
		1шт		292,39	18,11	292	18	115,2	0,08	–
52	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	4760,00	–	4760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 273х8,0 мм	8	666,00	–	5328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 89х3,5 мм	2	215,00	–	430	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Опора под задвижку д=600мм								
55	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,322	19567,71	2519,98	6301	811	3796	84,64	27
		т		14438,25	116,44	4649	37	81	0,56	–
56	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,322	154400,00	–	49717	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Опора под задвижку д=250мм								
57	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,104	19567,71	2519,98	2035	262	1226	84,64	9
		т		14438,25	116,44	1502	12	81	0,56	–
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,104	154400,00	–	16058	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	1945	207	1276	2,99	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		514,91	38,81	1030	78	115 2	0,18	--
60	2307-10772	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ80,РУ25	2	1805,50	--	3611	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	2	3660,00	--	7320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист	Детектор переносной аккумуляторный ДПП-А	1	16427,55	--	16428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист	Коммутационный терминал "КТ-11"	4	5270,66	--	21083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж								
66	Е0107-43-1	Демонтаж ж/бетонных опор	9	1380,53	707,78	12425	6370	10370	4,07	37
		шт		672,75	241,67	6055	2175	126	0,89	8
67	Е0124-13-10	Демонтаж задвижек д=600мм	2	8409,76	4171,43	16820	8343	12488	24,43	49
		компл		4238,33	1098,24	8477	2196	117	4,23	8
68	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм	1	499,58	28,66	500	29	493	3,08	3
		шт		470,93	4,53	471	5	103,68	0,04	--
		РАЗДЕЛ 1.На сети электроснабжения 0,4кВ (изм)								
69	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	329,51	13,46	330	13	166	1,15	1
		шт		192,05	2,64	192	3	85,5	0,02	--
70	СПрайс	Рубильник ВР32-40	1	2978,31	--	2978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0108-572-4	Установка ящика навесного электромеханического габ.200х300х150мм	1	2948,60	204,70	2949	205	518	3,45	3
		шт		558,90	46,58	559	47	85,5	0,27	--
72	СПрайс	Ящик навесной электромеханический ЯН-1	1	10954,71	--	10955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	158	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	85,5	0,02	--
74	СПрайс	Счетчик электроэнергии со встроенным модемом передачи данных по сети PLC 60/50А	1	3220,69	--	3221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	-	--	--
75	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самоскленвающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	625,25	--	1251	--	942	2,30	5
		шт		550,85	--	1102	--	85,5	--	--
76	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1822,60	98,90	1823	99	352	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	85,5	0,14	--
78	СПрайс	Шкаф управления задвижкой 5,5 квт РУСМ5411-1874	1	105593,18	--	105593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	19	121,88	56,24	2316	1068	968	0,25	5
		м		45,54	14,03	865	267	85,5	0,08	2
80	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	3	202,65	105,34	608	316	237	0,38	1
		м		66,01	26,45	198	79	85,5	0,15	--
81	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,019	86200,00	--	1638	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм	0,003	96600,00	--	290	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,727	234184,88	--	170252	--	22720	201,25	146
		кан.-км		31567,50	--	22950	--	99	--	--
84	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	749	50,84	7,71	38075	5771	24892	0,22	164
		м		37,03	1,84	27735	1378	85,5	0,01	8
85	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	200	35,60	8,63	7119	1725	4208	0,14	28
		м		22,77	1,84	4554	368	85,5	0,01	2
86	СПрайс-лист	Кабель силовой сеч.5х10мм ВБбШвнг	873	317,79	--	277431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист	Кабель силовой сеч.5х6мм ВБбШвнг	38	205,72	--	7817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С151603-43	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2	0,038	235200,00	--	8938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	351,12	27,72	2458	194	816	0,81	6
		шт		133,40	2,87	934	20	85,5	0,02	--
90	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	65	65,85	3,80	4280	247	1496	0,16	10
		м		26,45	0,46	1719	30	85,5	--	--
91	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	203	33,22	32,02	6743	6501	1931	0,01	2
		м3		1,20	9,70	243	1969	87,3	0,04	7
92	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	15	338,96	--	5084	--	5177	2,17	33
		м3		338,96	--	5084	--	101,7	--	--
		Завоз песка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			218	34,07	32,86	7427	7164	2310	0,01	2
		м3		1,14	11,00	248	2397	87,3	0,04	9
94	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			348,8	111,45	--	38872	--	7812	0,52	182
		т		24,89	--	8680	--	90	--	--
95	С143008-92	Песок природный								
			218	695,00	--	151510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			153	7,45	7,45	1140	1140	323	--	--
		м3		--	2,42	--	370	87,3	0,01	1
97	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			65	154,22	--	10024	--	10194	1,12	73
		м3		154,22	--	10024	--	101,7	--	--
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			153	24,78	5,19	3791	795	2616	0,12	19
		м3		19,58	--	2996	--	87,3	--	--
99	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			727	42,19	31,97	30672	23242	11223	0,07	50
		м		10,12	7,93	7357	5769	85,5	0,05	33
100	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см								
			432	9,86	--	4258	--	5096	0,07	30
		м2		9,86	--	4258	--	119,7	--	--
101	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			66,75	867,69	78,35	57918	5230	3137	0,17	11
		м3		24,59	14,68	1641	980	119,7	0,05	3
		20см								
102	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			445	311,92	39,43	138806	17548	9069	0,05	20
		м2		6,91	10,11	3076	4501	119,7	0,03	15
103	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2								
			3560	23,43	1,57	83417	5599	2455	--	3
		м2		0,12	0,46	409	1642	119,7	--	5
		5см								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	**Е0127-53-2**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**								
			445	**27,72**	**17,65**	**12333**	**7856**	**6738**	**0,04**	**17**
		м2		**6,83**	**5,82**	**3040**	**2589**	**119,7**	**0,02**	**9**
105	**Е0127-54-1**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			890	**0,02**	**--**	**19**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м2		**0,01**	**--**	**10**	**--**	**119.7**	**--**	**--**
106	**С143010-8**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-II**								
			56,1145	**5170,00**	**--**	**290112**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1490982**	**84718**			**813**
			Тенге			**108446**	**22434**			**97**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**122747**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**122747**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**134008**				
	Материалы -		Тенге			**13398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53772**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41938**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45975**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6896**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10799**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**190782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60668**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1266955**				
	Материалы -		Тенге			**147735**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77108**			
	Местные материалы -		Тенге			**974536**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**38872**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79585**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11938**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80792**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1427332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**628**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89046**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1928				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2043				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2079				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			36735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1706170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				149714			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4414068**	**248896**			**1677**
			Тенге			**259617**	**65997**			**267**
	Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176259				
	Материалы -		Тенге			13398				
	Всего заработная плата -		Тенге				53772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84189				
		Накладные расходы -	Тенге			45975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			235568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3918686				
	Материалы -		Тенге			179126				
	Всего заработная плата -		Тенге				263127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79384				
	Местные материалы -		Тенге			3210118				
	Транспортные расходы -		Тенге			38872				
		Накладные расходы -	Тенге			273783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4444017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				304194			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74110				
	Материалы -		Тенге			1112				
	Всего заработная плата -		Тенге				6200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65774				
		Накладные расходы -	Тенге			5022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4748				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6954			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156921				
	Материалы -		Тенге			1248				
	Всего заработная плата -		Тенге				2514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152924				
		Накладные расходы -	Тенге			2842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2941			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2079				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			36735				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5018826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2108
		Сметная заработная плата -	Тенге				374757			

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"