Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года по договору №76 от 01.07.2021 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области	тенге	424 782 203,33	74 527 346,23		20 974 821,29	53 552 524,94		53 552 524,94
	Всего по акту:		424 782 203,33	74 527 346,23	-	20 974 821,29	53 552 524,94		53 552 524,94

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области
Шифр стройки 1/4000
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области
Шифр объекта 2

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

на Средний ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	50548,086	тыс.тенге
Сметная заработная плата	399,325	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,315	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Искусственные сооружения										
		УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБы Д=0,5м (1 шт)										
1	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт			58010,70	--	116021,40	--	116021,40	--	125303,11
		СП - 8%				--	--	--	--		9281,71	
		РЕМОНТ Ж/б ТРУБ Д=0,5м (7 шт)										
2	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт	8		58010,70	--	464085,60	--	464085,60	--	501212,45
		СП - 8%				--	--	--	--		37126,85	
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,75м (1 шт)										
3	С121-040801-0103 2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11),размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса ВЗО ГОСТ 24547-2016**	шт	11		31124,48	--	342369,28	--	342369,28	--	369758,82
		СП - 8%				--	--	--	--		27389,54	
4	С121-040803-0102 2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт	2		122016,00	--	244032,00	--	244032,00	--	263554,56
		СП - 8%				--	--	--	--		19522,56	
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м (6 шт)										
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	44		158,40	149,29	6969,60	6568,76	--	1567,84	9220,44
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	400,84	1776,72		683,00	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншея х,разработанных механизированным способом,примен ен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,3	2188,03	--	7220,51	--	--	5198,76	13412,82
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	7220,51	--		993,54	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
7	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство**	м3 подушки	3,6	6273,38	210,74	22584,17	758,67	13975,48	6906,57	31850,00
		НР - 84%; СП - 8%			2180,56	103,36	7850,02	372,10		2359,26	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	7,56	26134,12	3555,56	197573,95	26880,03	143820,38	28348,12	243995,83
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	26873,53	6874,23		18073,77	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
9	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб,отверстие труб 1 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	м3 железобетона звеньев	5,04	28338,42	12205,41	142825,64	61515,27	27785,87	59333,65	218332,03
		НР - 84%; СП - 8%			10619,94	3395,00	53524,50	17110,80		16172,74	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									
10	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1 240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт	16	53099,20	--	849587,20	--	849587,20	--	917554,18
		СП - 8%			--	--	--	--		67966,98	
11	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение**	м3 сборных конструкций	6,14	11619,42	3819,81	71343,24	23453,63	24831,82	24874,28	103914,92
		НР - 84%; СП - 8%			3755,34	1067,50	23057,79	6554,45		7697,40	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Устройство бетонного лотка									
12	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1 850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт	4	96591,96	--	386367,84	--	386367,84	--	417277,27
		СП - 8%			--	--	--	--		30909,43	
13	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (С Т 10) СТ РК 937-92**	шт	2	114251,22	--	228502,44	--	228502,44	--	246782,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18280,20	
14	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство лотка из монолитного бетона В20**	м3	1,14	18668,65	1217,46	21282,26	26880,03	18538,65	28348,12	53600,81
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	26873,53	6874,23		3970,43	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
15	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	92	4052,96	142,44	372872,32	13104,48	283513,64	67892,80	476026,33
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	76254,20	4570,56		35261,21	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление мастики 3. Устройство гидроизоляции									
16	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	м2	12	4864,32	212,15	58371,84	2545,80	40341,48	13751,24	77892,92
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	15484,56	885,96		5769,85	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление мастики 3. Подготовка рулонных материалов 4. Устройство гидроизоляции									
17	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка стыков между порталом,открылками и звеньями цементным раствором**	м3	1,2	23323,64	3555,56	27988,37	4266,67	19456,06	4499,70	35087,12
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	4265,64	1091,15		2599,05	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	34,6	951,59	--	32925,01	--	--	23706,01	61161,50
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	32925,01	--		4530,48	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости		4							
19	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение самоходнымивибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	34,6	64,70 --	64,70 26,99	2238,62 --	2238,62 933,85	--	672,37 232,88	3143,87
20	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	23,04	71,79 --	71,79 29,92	1654,04 --	1654,04 689,36	--	496,34 172,03	2322,41
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
21	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой поверхностик	18	3977,60 1323,70	176,41 44,94	71596,80 23826,60	3175,38 808,92	44594,82	17737,57 7146,75	96481,12
22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающиеи набетонки.Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0484	16545,16 15056,80	1457,00 656,80	800,79 728,75	70,52 31,79	1,52	692,09 119,43	1612,31
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0484	226611,00 --	-- --	10967,97 --	-- --	10967,97	-- 877,44	11845,41
24	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой поверхности	10	3977,60 1323,70	176,41 44,94	39776,00 13237,00	1764,10 449,40	24774,90	9854,21 3970,42	53600,62
25	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	3,5	8721,50	27,40	30525,25	95,90	19898,83	7599,31	41174,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)		*НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном		5	3008,72	6,88	10530,52	24,08		3049,96	400020
26	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,026	16545,16 15056,80	1457,00 656,80	430,17 391,48	37,89 17,08	0,80	371,78 64,16	866,11
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,026	226611,00 --	-- --	5891,89 --	-- --	5891,89	-- 471,35	6363,24
28	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитным и при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепляемой поверхности	7	3977,60 1323,70	176,41 44,94	27843,20 9265,90	1234,87 314,58	17342,43	6897,95 2779,29	37520,44
29	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	2	8721,50 3008,72	27,40 6,88	17443,00 6017,44	54,80 13,76	11370,76	4342,46 1742,84	23528,30
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающиеи набетонки.Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0119	16545,16 15056,80	1457,00 656,80	196,89 179,18	17,34 7,82	0,37	170,16 29,36	396,42
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0119	226611,00 --	-- --	2696,67 --	-- --	2696,67	-- 215,73	2912,40
32	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3	2,7	3274,33 3270,84	3,49 1,46	8840,69 8831,27	9,42 3,94	--	6361,35 1216,16	16418,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем		6							400020
33	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	2,727	2444,00	--	6664,79	--	6664,79	--	7197,97
		СП - 8%			--	--	--	--		533,18	
34	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 10 см**	м2	24,5	3977,60	176,41	97451,20	4322,04	60698,51	24142,81	131321,53
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном			1323,70	44,94	32430,65	1101,03		9727,52	
35	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающиеи набетонки.Армирование**	т	0,0447	16545,16	1457,00	739,57	65,13	1,40	639,18	1489,05
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			15056,80	656,80	673,04	29,36		110,30	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0447	226611,00	--	10129,51	--	10129,51	--	10939,87
		СП - 8%			--	--	--	--		810,36	
		РЕМОНТ Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (13 шт)									
37	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт	10	53099,20	--	530992,00	--	530992,00	--	573471,36
		СП - 8%			--	--	--	--		42479,36	
38	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт	52	96591,96	--	5022781,92	--	5022781,92	--	5424604,47
		СП - 8%			--	--	--	--		401822,55	
39	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт	26	114251,22	--	2970531,72	--	2970531,72	--	3208174,26
		СП - 8%			--	--	--	--		237642,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12435658,19	155221,26	11925112,79	317599,49	13821321,64
							355324,14	44000,74	--	1020260,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12435658,19				
	Материалы		Тенге				733490,58				
	Всего заработная плата		Тенге					399324,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29686,04				
	Местные материалы		Тенге				11161936,19				
		Накладные расходы	Тенге				317599,46				
		Сметная прибыль	Тенге				1020260,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13821321,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315,20
		Сметная заработная плата	Тенге					399324,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13821321,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					399324,88			
		РАЗДЕЛ 2.Обустройство автомобильной дороги									
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ									
40	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции элементовдорожного ограждения ГОСТ 26804-2012**	**т**	**51,425**	**662139,53**	**--**	**34050525,33**	**--**	**34050525,33**	**--**	**36774567,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2724042,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**34050525,33**	**--**	**34050525,33**	**--**	**36774567,36**
							--	**--**	**--**	**2724042,00**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34050525,33**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34050525,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2724042,00**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**36774567,36**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**36774567,36**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50595889,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**355324,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**155221,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44001,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45975638,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**317599,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3744303,00**	
		В текущих ценах на 2021 год 100% К=1,050036					**53 127 504,90**				
		Тендерная скидка 10%					**5 312 750,49**				
		Итого с учетом тендерной скидки:					**47 814 754,41**				
		НДС 12%					**5 737 770,53**				
		Итого с учетом НДС					**53 552 524,94**				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.