Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"

Договор № 40 от 28.04.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения. Поселковая сеть. НВ01									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 -грунта	4674,935666	17,89	17,89	92671	92671	--	25274	127381
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	35103		9436	
8	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	4674,935666	50,33	50,33	260765	260765	--	69340	356513
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,59	--	96305		26408	
		Подводки к жилым домам									
9	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	7798,6	98,93	95,28	771544	743053	--	124374	967592
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	18,50	28491	144251		71673	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 -грунта	7798,6	17,89	17,89	139490	139490	--	38044	191737
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	52839		14203	
11	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	7798,6	50,33	50,33	392511	392511	--	104372	536633
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,59	--	144961		39751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 179 856
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,455	339649,88	103984,00	978192	299474	14959	738575	1854108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	663759	82276		137341	
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,069	297116,43	82150,49	20501	5668	160	16049	39474
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	14673	1538		2924	
16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,402	279619,47	72644,15	392026	101847	2034	312675	761078
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	288145	27689		56376	
20	2301-0501-1106 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	137,36	224,00	–	30769	–	30769	–	33230
		СП - 8%			–	–	–	–		2461	
21	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1278,66	130,00	–	166226	–	166226	–	179524
		СП - 8%			–	–	–	–		13298	
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1954,68	78,96	35184	1421	5892	28260	68520
		НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	27871	674		5076	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1172,69	26,32	17590	395	2596	14639	34807
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	14599	187		2578	
30	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2124,80	52,64	2125	53	214	1864	4308
		НР - 99%; СП - 8%			1858,14	24,96	1858	25		319	
31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	2632,11	175,70	36850	2460	7763	27374	69361
		НР - 99%; СП - 8%			1901,90	73,10	26627	1023		5138	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,65779	1327400,27	501131,66	873151	329639	236621	395097	1369707
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	306891	92197		101460	
34	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,65779	341003,00	–	224308	–	224308	–	242253
		СП - 8%			–	–	–	–		17945	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	79	1375,37	900,51	108654	71140	–	55660	177460
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	37514	18709		13145	
48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	23294,47	1133,41	6988	340	5112	1466	9131
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	1536	75		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	14553,00	--	209563	--	209563	--	226328
		СП - 8%			--	--	--	--		16765	
52	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	4358,00	--	6973	--	6973	--	7531
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
55	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	14	615,49	--	8617	--	--	6549	16379
		НР - 76%; СП - 8%			615,49	--	8617	--		1213	
56	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пож.гидранта (прим.)	100 шт.	0,14	110750,00	--	15505	--	15505	--	16745
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5 109 944
		РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел ВУ-1									
57	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	68	542,27	26,32	36874	1790	1377	33864	76398
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	33707	849		5659	
58	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	68	3194,00	--	217192	--	217192	--	234567
		СП - 8%			--	--	--	--		17375	
59	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	68	1098,64	150,26	74708	10218	981	65359	151272
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	63509	3184		11205	
60	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	68	614,00	--	41752	--	41752	--	45092
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	68	2071,89	87,92	140889	5979	20256	113193	274408
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	12,48	114654	849		20327	
62	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	68	575,00	--	39100	--	39100	--	42228
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								823 965
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы ж/бетонные водопроводные									
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	61,976	19496,09	8960,13	1296685	595938	60790	865138	2334768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	639957	233920		172946	
64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	30	17521,00	--	525630	--	525630	--	567680
		СП - 8%			--	--	--	--		42050	
65	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	26349,00	--	131745	--	131745	--	142285
		СП - 8%			--	--	--	--		10540	
66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	31	12180,00	--	377580	--	377580	--	407786
		СП - 8%			--	--	--	--		30206	
67	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	62	16245,00	--	1007190	--	1007190	--	1087765
		СП - 8%			--	--	--	--		80575	
68	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	20396,00	--	101980	--	101980	--	110138
		СП - 8%			--	--	--	--		8158	
69	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	10	23115,00	--	231150	--	231150	--	249642
		СП - 8%			--	--	--	--		18492	
70	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	30	24475,00	--	734250	--	734250	--	792990
		СП - 8%			--	--	--	--		58740	
71	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	36967,00	--	184835	--	184835	--	199622
		СП - 8%			--	--	--	--		14787	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	37	5281,00	--	195397	--	195397	--	211029
		СП - 8%			--	--	--	--		15632	
73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	35	4797,00	--	167895	--	167895	--	181327
		СП - 8%			--	--	--	--		13432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,735	15115,00	--	11110	--	11110	--	11998
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
75	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,68	15620,00	--	26242	--	26242	--	28341
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
76	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	44	18079,00	--	795476	--	795476	--	859114
		СП - 8%			--	--	--	--		63638	
77	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,84452	573703,00	--	484504	--	484504	--	523264
		СП - 8%			--	--	--	--		38760	
79	2302-0101-2712 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	12035,00	--	12035	--	12035	--	12998
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
80	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2190,00	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
81	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
82	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	24,2	164,05	2,57	3970	62	3135	540	4871
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	773	9		361	
83	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	24,2	90,09	1,64	2180	40	1549	412	2800
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	591	6		207	
84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	1327400,27	501131,66	8495	3207	2302	3844	13327
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	2986	897		987	
85	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0064	341003,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7 754 453

РАЗДЕЛ 5.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.1.Нв02.Лист22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	19000,92	8960,13	19001	8960	419	13008	34569
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	9622	3517		2561	
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	–	5281	–	5281	--	5703
		СП - 8%			--	–	–	–		422	
88	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10889,00	–	10889	–	10889	--	11760
		СП - 8%			--	–	–	–		871	
89	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11208,00	–	33624	–	33624	--	36314
		СП - 8%			--	–	–	–		2690	
90	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8049,00	–	8049	–	8049	--	8693
		СП - 8%			--	–	–	–		644	
91	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	16897,00	–	1690	–	1690	--	1825
		СП - 8%			--	–	–	–		135	
92	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,27	1472,00	–	1869	–	1869	--	2019
		СП - 8%			--	–	–	–		150	
95	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	20,4	347,00	–	7079	–	7079	--	7645
		СП - 8%			--	–	–	–		566	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	853,43	19,95	17154	401	11516	4917	23837
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5237	50		1766	
97	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13	164,05	2,57	21	–	17	3	26
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4	–		2	
98	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,13	90,09	1,64	12	–	9	2	15
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	3	–		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								132 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.2.НВ02.Лист23									
99	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,13	19000,92	8960,13	21471	10125	473	14699	39063
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	10873	3974		2894	
100	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	–	5281	–	5281	–	5703
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
101	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10889,00	–	10889	–	10889	–	11760
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
102	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11208,00	–	44832	–	44832	–	48419
		СП - 8%			–	–	–	–		3587	
103	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	–	4797	–	4797	–	5181
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
104	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	16897,00	–	1690	–	1690	–	1825
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
105	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,27	1472,00	–	1869	–	1869	–	2019
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
108	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	20,4	347,00	–	7079	–	7079	–	7645
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	853,43	19,95	17154	401	11516	4917	23837
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5237	50		1766	
110	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13	164,05	2,57	21	–	17	3	26
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4	–		2	
111	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,13	90,09	1,64	12	–	9	2	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	3	--		1	
112	1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	23740,53	10921,92	47481	21844	2249	18861	71649
		НР - 61%; СП - 8%			11693,76	3765,69	23388	7531		5307	
113	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Стоимость захлопки(применительно)	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								226 473
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 227 097
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения. Площадки головного водозабора.Водоводы.НВ02									
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА									
35	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-2009,9	452,00	--	-908475	--	-908475	--	-981153
		СП - 8%			--	--	--	--		-72678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								-981 153
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-981 153
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водоподающая станция. НВ03									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования									
2	Прайс-лист ООО "Завод Адмирал"	Стоимость комплектной водоподающей станции Адмирал - 6987 в блочно-модульном исполнении с наземным и подземным павильонами ,насосами,оборудованием и стоимостью доставки	комплект	1	14025142,86	--	14025143	--		--	14025143
					--	--	--	--	14025143	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								14 025 143
		Стоимость оборудования	Тенге				14 025 143				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под насосную станцию									
3	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	187,625	98,93	95,28	18562	17877	--	2992	23279
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	18,50	685	3471		1724	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,2	17,89	17,89	2758	2758	--	752	3791
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	1045		281	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,2	152,14	73,08	23459	11269	--	12414	38744
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	12190	5052		2870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	33,425	140,11	135,50	4683	4529	2	818	5941
		НР - 72%; СП - 8%			4,54	29,43	152	984		440	
7	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	57,15675	77,00	–	4401	–		–	4753
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,425	20,25	17,25	677	577	3	227	976
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	97	218		72	
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,62	3615,82	989,30	2242	613	1165	651	3124
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	464	236		231	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,51	19409,76	1079,64	29309	1630	25897	1932	33740
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1782	342		2499	
11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7	29768,66	622,04	208381	4354	174940	27845	255124
		НР - 91%; СП - 8%			4155,30	216,02	29087	1512		18898	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24186	241039,00	–	58298	–	58298	–	62962
		СП - 8%			–	–	–	–		4664	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,68	853,43	19,95	14235	333	9556	4080	19781
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	4346	42		1465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								452 215
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								452 215
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14 025 143		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Водонапорная башня 25м3. Архитектурно-строительные решения АС

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16,8	25,89	25,89	435	435	–	119	598
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,81	–	165		44	
2	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	41,2	98,93	95,28	4076	3926	–	657	5112
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	18,50	151	762		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,8	14,97	14,97	251	251	--	69	346
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,67	--	95		26	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	17,89	17,89	501	501	--	137	688
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	190		51	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	152,14	73,08	4260	2046	--	2254	7035
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2214	917		521	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	42,5	6,75	6,75	287	287	--	54	368
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,77	--	75		27	
7	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	350	140,11	135,50	49039	47424	24	8563	62210
		НР - 72%; СП - 8%			4,54	29,43	1591	10302		4608	
8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	560	41,00	--	22960	--		--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	380	67,31	67,31	25578	25578	--	6976	35158
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,50	--	9689		2604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								136 312
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,33124	5465,95	1677,80	1811	556	985	465	2457
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	270	230		182	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,987	19924,86	1079,64	39591	2145	35102	2543	45504
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	2344	450		3371	
12	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,7	25863,78	432,60	250879	4196	216734	28458	301684
		НР - 91%; СП - 8%			3087,54	136,44	29949	1324		22347	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1824	222453,00	--	40575	--	40575	--	43821
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1467	217344,00	--	31884	--	31884	--	34435
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	853,43	19,95	8193	191	5501	2348	11385
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	2501	24		843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								439 286
		РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
16	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	6,4902	84751,50	32423,85	550054	210437	155633	166190	773543
		НР - 69%; СП - 8%			28348,00	8762,47	183984	56870		57299	
17	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	6,4902	589480,00	--	3825843	--	3825843	--	4131911
		СП - 8%			--	--	--	--		306067	
18	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,245	70587,58	25518,66	17294	6252	2482	7235	26491
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	8560	1925		1962	
19	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,245	544426,00	--	133384	--	133384	--	144055
		СП - 8%			--	--	--	--		10671	
20	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	317,6	164,05	2,57	52102	817	41135	7086	63922
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	10150	119		4735	
21	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	317,6	206,06	1,64	65444	520	60006	3448	74403
		НР - 69%; СП - 8%			15,48	0,25	4918	79		5511	
22	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	143,2	164,05	2,57	23492	369	18546	3195	28821
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4577	54		2135	
23	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	143,2	90,09	1,64	12900	235	9166	2439	16566
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	3499	36		1227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5 259 712
		РАЗДЕЛ 4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАШНИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1312-0302-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм. Монтаж оборудования	т	0,0125	449672,31	192666,10	5621	2408	204	2172	8416
		НР - 61%; СП - 8%			240755,00	44033,12	3009	550		623	
25	1312-0302-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж оборудования	т	0,00838	611375,56	269905,69	5123	2262	235	1913	7599
		НР - 61%; СП - 8%			313385,00	60847,66	2626	510		563	
28	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
29	2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
30	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	999,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
31	2302-0101-3414 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	14379,00	--	28758	--	28758	--	31059
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
32	2302-0101-3410 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	8750,00	--	8750	--	8750	--	9450
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
33	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758,00	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1172,69	26,32	2345	53	345	1952	4641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	1947	25		344	
35	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7099,00	--	14198	--	14198	--	15334
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								84 454
		РАЗДЕЛ 5.УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ									
36	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции из сортовой стали. Монтаж	т конструкций	0,328	106563,60	17027,73	34953	5585	2679	18578	57814
		НР - 69%; СП - 8%			81369,60	718,53	26689	236		4282	
37	2106-0410-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 100 до 200 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)	т	0,328	455941,00	--	149549	--	149549	--	161513
		СП - 8%			--	--	--	--		11964	
38	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,7	27300,94	1349,12	155615	7690	13834	104667	281105
		НР - 76%; СП - 8%			23524,80	636,48	134091	3628		20823	
39	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	7,068	5171,00	--	36549	--	36549	--	39473
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
40	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,98	2096,41	163,49	2054	160	41	1418	3751
		НР - 76%; СП - 8%			1890,66	13,48	1853	13		278	
41	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,98	248938,00	--	243959	--	243959	--	263476
		СП - 8%			--	--	--	--		19517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								807 132
		РАЗДЕЛ 6.ОТМОСТКА									
42	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	8	6291,65	1677,80	50333	13422	30390	11224	66482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	6521	5548		4925	
43	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	8	39872,58	3575,38	318981	28603	191202	77956	428692
		НР - 69%; СП - 8%			12397,00	1725,54	99176	13804		31755	
44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытии дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1250,31	2,82	75019	169	64586	11149	93061
		НР - 108%; СП - 8%			171,07	0,98	10264	59		6893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				444333	42195	286178	100329	588 235
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 315 131
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1. Насосные станции над скважинами (2шт). Насосные станции.ТП901-2-177.91(2шт)									
		РАЗДЕЛ 1.АС									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,6	25,89	25,89	1025	1025	--	280	1409
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	388		104	
2	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	92,4	98,93	95,28	9141	8804	--	1474	11464
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	18,50	338	1709		849	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	152,14	73,08	456	219	--	242	754
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	237	98		56	
4	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9,8	128,54	--	1260	--	--	907	2340
		НР - 72%; СП - 8%			128,54	--	1260	--		173	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,6	14,97	14,97	593	593	--	162	815
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,67	--	225		60	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122	17,89	17,89	2182	2182	--	595	3000
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	827		222	
7	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	186,62	183,73	6345	6247	--	1288	8244
		НР - 72%; СП - 8%			2,88	49,75	98	1691		611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	19409,76	1079,64	23292	1296	20580	1536	26813
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1416	272		1986	
9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,8	25336,49	979,81	248298	9602	199080	39079	310367
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	39616	3328		22990	
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,126	21506,38	8960,13	67229	28009	9142	40662	116522
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	30078	10994		8631	
14	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
15	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,6	37201,88	1797,65	59523	2876	42913	13072	78402
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	13734	630		5808	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	222453,00	--	6674	--	6674	--	7207
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,256	217344,00	--	55640	--	55640	--	60091
		СП - 8%			--	--	--	--		4451	
18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0092	676923,27	1278,27	6228	12	5604	561	7332
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	612	5		543	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0612	1327400,27	501131,66	81237	30669	22015	36759	127436
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	28553	8578		9440	
20	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979,00	--	39958	--	39958	--	43155
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,2	853,43	19,95	29187	682	19594	8366	40558
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	8911	85		3004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0038	93814,30	1004,30	356	4	266	79	471
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	86	2		35	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручка. Установка	т	0,00012	837503,27	1278,27	101	–	74	25	135
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	27	–		10	
24	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	0,01125	37635,00	–	423	–	423	–	457
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
25	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,255	89,51	3,29	23	1	6	15	40
		НР - 90%; СП - 8%			62,34	1,41	16	–		3	
26	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,196	92264,50	4552,69	18084	892	376	11844	32322
		НР - 69%; СП - 8%			85794,50	1784,71	16816	350		2394	
27	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,196	589480,00	–	115538	–	115538	–	124781
		СП - 8%			–	–	–	–		9243	
28	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,005	93814,30	1004,30	469	5	350	104	619
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	114	2		46	
29	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных панелей глухие в производственных зданиях с легкими конструкциями. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	6,4	2703,52	774,86	17303	4959	–	16789	36818
		НР - 118%; СП - 8%			1928,66	294,41	12343	1884		2727	
30	2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм	м2	6,4	9575,00	–	61280	–	61280	–	66182
		СП - 8%			–	–	–	–		4902	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,46	22364,21	979,81	10288	451	7977	1834	13092
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	1860	156		970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 129 822
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 129 822

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. Резервуары чистой воды емк.50м3(2шт). Архитектурно-строительные решения.АС

РАЗДЕЛ 2.Ж/б конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0832	1327400,27	501131,66	110440	41694	29929	49973	173246
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	38817	11661		12833	
18	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	15,5	38344,76	1473,98	594344	22847	406422	154753	809025
		НР - 91%; СП - 8%			10650,00	321,52	165075	4984		59928	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16776	209067,00	--	453207	--	453207	--	489464
		СП - 8%			--	--	--	--		36257	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	222453,00	--	17191	--	17191	--	18566
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	1327400,27	501131,66	27610	10424	7482	12493	43312
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	9704	2915		3208	
22	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,034	13200,07	7249,25	53249	29243	1579	38253	98822
		НР - 118%; СП - 8%			5559,49	2476,57	22427	9990		7320	
23	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-6	20396,00	--	-122376	--	-122376	--	-132166
		СП - 8%			--	--	--	--		-9790	
24	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-6	8049,00	--	-48294	--	-48294	--	-52158
		СП - 8%			--	--	--	--		-3864	
25	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	18238,00	--	-36476	--	-36476	--	-39394
		СП - 8%			--	--	--	--		-2918	
26	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	11069,00	--	-22138	--	-22138	--	-23909
		СП - 8%			--	--	--	--		-1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18079,00	--	108474	--	108474	--	117152
		СП - 8%			--	--	--	--		8678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 501 960
		РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы									
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	143,752	853,43	19,95	122683	2867	82362	35166	170477
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	37454	359		12628	
29	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	122,4	409,91	10,53	50173	1289	23	46009	103877
		НР - 93%; СП - 8%			399,19	4,99	48861	611		7695	
30	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	244,8	1339,00	--	327787	--	327787	--	354010
		СП - 8%			--	--	--	--		26223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								628 364
		РАЗДЕЛ 4.Конструкции подающего трубопровода									
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0236	1327400,27	501131,66	31327	11827	8489	14175	49142
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	11011	3308		3640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								49 142
		РАЗДЕЛ 5.Конструкции спускного и переливного трубопроводов									
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0492	1327400,27	501131,66	65308	24656	17698	29552	102448
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	22954	6896		7589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								102 448
		РАЗДЕЛ 6.Конструкции отводящего трубопровода									
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0328	1327400,27	501131,66	43539	16437	11799	19701	68299
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	15303	4597		5059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								68 299
		РАЗДЕЛ 7.Технологическое оборудование									
34	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	424350,90	68058,32	11033	1770	258	9520	22198
		НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	9005	611		1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	495333,00	108232,48	1981	433	69	1617	3887
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	1479	155		288	
39	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)(Колено прим.)	шт.	12	1652,00	–	19824	–	19824	–	21410
		СП - 8%			–	–	–	–		1586	
40	2302-1104-2901 РСНБ РК 2015	Воронки	шт.	2	728,00	–	1456	–	1456	–	1572
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
41	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования	шт.	2	374,40	–	749	–	–	457	1302
		НР - 61%; СП - 8%			374,40	–	749	–		96	
42	2304-1013-1611 РСНБ РК 2015	Фильтр панельный, DN 200	шт.	2	54721,00	–	109442	–	109442	–	118197
		СП - 8%			–	–	–	–		8755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								168 566
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 518 779

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1. Бурение двух эксплуатационных скважин

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	160	4692,98	3215,83	750877	514533	5774	342570	1180922
		НР - 85%; СП - 8%			1441,07	1077,83	230570	172453		87476	
2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	160	5735,87	3930,46	917739	628874	7057	418696	1443350
		НР - 85%; СП - 8%			1761,30	1317,35	281808	210775		106915	
3	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	160	6257,31	4287,78	1001169	686044	7698	456759	1574563
		НР - 85%; СП - 8%			1921,42	1437,10	307427	229937		116634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2403-0101-0110 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	0,86	158736,00	--	136513	--	136513	--	147434
		СП - 8%			--	--	--	--		10921	
5	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	1,332	176176,00	--	234666	--	234666	--	253440
		СП - 8%			--	--	--	--		18773	
6	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	1,42	198759,00	--	282238	--	282238	--	304817
		СП - 8%			--	--	--	--		22579	
7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	19,5	4198,65	1677,80	81874	32717	33262	27358	117971
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	15895	13522		8739	
8	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	10	2074,89	1377,13	20749	13771	328	8495	31584
		НР - 85%; СП - 8%			664,95	334,49	6650	3345		2340	
9	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	4	39812,00	--	159248	--	159248	--	171988
		СП - 8%			--	--	--	--		12740	
10	1104-0201-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	150	2299,16	1345,51	344875	201827	2461	162647	548123
		НР - 85%; СП - 8%			937,25	338,41	140587	50762		40602	
11	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	450220,90	266764,90	900442	533530	--	454424	1463255
		НР - 85%; СП - 8%			183456,00	83852,20	366912	167704		108389	
12	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	19,5	37350,00	--	728325	--	728325	--	786591
		СП - 8%			--	--	--	--		58266	
13	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150	1748,00	--	262200	--	262200	--	283176
		СП - 8%			--	--	--	--		20976	
14	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	334489,47	253295,37	668979	506591	--	259564	1002826
		НР - 85%; СП - 8%			81194,10	71490,48	162388	142981		74283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	2	130099,20	71593,20	260198	143186	–	133641	425346
		НР - 85%; СП - 8%			58506,00	20106,20	117012	40212		31507	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 735 386
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 5.ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (проектируемая линия)									
		Проводниковые изделия									
120	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	4,21	113545,60	574,96	478027	2421	220195	205098	737775
		НР - 80%; СП - 8%			60667,74	228,25	255411	961		54650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								737 775
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								737 775
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1. Генеральный план. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЯ									
		Ограждение из ж/б панелей									
33	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	364,8	2508,57	1479,97	915127	539894	8076	668426	1710237
		НР - 118%; СП - 8%			1006,46	546,34	367157	199306		126684	
34	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	142,4	39750,00	–	5660400	–	5660400	–	6113232
		СП - 8%			–	–	–	–		452832	
35	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	29,904	38357,00	–	1147028	–	1147028	–	1238790
		СП - 8%			–	–	–	–		91762	
36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	47,85	4198,65	1677,80	200905	80283	81617	67133	289481
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	39005	33181		21443	
37	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	71,556	16897,00	–	1209082	–	1209082	–	1305808
		СП - 8%			–	–	–	–		96727	
38	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	21597,59	11370,28	21598	11370	265	16752	41418
		НР - 118%; СП - 8%			9963,04	4233,95	9963	4234		3068	
39	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	15131,69	8913,47	15132	8913	128	11082	28310
		НР - 118%; СП - 8%			6090,57	3300,60	6091	3301		2097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02187	241146,00	–	5274	–	5274	–	5696
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
41	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,9	519,00	–	1505	–	1505	–	1626
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03956	837503,27	1278,27	33132	51	24097	8195	44633
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	8984	21		3306	
43	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,28968	24340,21	11194,62	7051	3243	644	2785	10622
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	3164	872		787	
44	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,28968	589480,00	–	170761	–	170761	–	184421
		СП - 8%			–	–	–	–		13661	
45	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,214	707814,00	–	151472	–	151472	–	163590
		СП - 8%			–	–	–	–		12118	
46	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5504,00	–	11008	–	11008	–	11889
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
47	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	–	7088	–	7088	–	7655
		СП - 8%			–	–	–	–		567	
48	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	4101,12	77,93	0,57	319602	2354	68679	199674	560818
		НР - 80%; СП - 8%			60,61	0,25	248569	1024		41542	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	384,3	853,43	19,95	327975	7666	220180	94012	455745
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	100129	959		33759	
50	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадка из колючей проволоки . Установка	м оград	854,4	1780,78	579,45	1521496	495080	101294	1308812	3056733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1082,77	215,40	925122	184041		226425	
51	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	320,4	641,00	–	205376	–	205376	–	221807
		СП - 8%			–	–	–	–		16430	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1,055184	837503,27	1278,27	883720	1349	642732	218580	1190484
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	239639	559		88184	
		Ограждение из колючей проволоки									
53	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	756	2191,03	579,45	1656416	438062	399777	1158078	3039654
		НР - 118%; СП - 8%			1082,77	215,40	818577	162845		225160	
54	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	13,23	38357,00	–	507463	–	507463	–	548060
		СП - 8%			–	–	–	–		40597	
55	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,48	15115,00	–	97945	–	97945	–	105781
		СП - 8%			–	–	–	–		7836	
56	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	619,164	641,00	–	396884	–	396884	–	428635
		СП - 8%			–	–	–	–		31751	
57	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных**	шт.	1	21597,59	11370,28	21598	11370	265	16752	41418
		НР - 118%; СП - 8%			9963,04	4233,95	9963	4234		3068	
58	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных**	шт.	1	15131,69	8913,47	15132	8913	128	11082	28310
		НР - 118%; СП - 8%			6090,57	3300,60	6091	3301		2097	
59	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывании ГОСТ 31174-2003**	т	0,216	707814,00	–	152888	–	152888	–	165119
		СП - 8%			–	–	–	–		12231	
60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1,5949	837503,27	1278,27	1335734	2039	971484	330381	1799404
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	362211	845		133289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								22 799 376
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 799 376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**59 934 428**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2,9%)		1 738 098,43			61 672 526,92				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)		1 831 674,05			63 504 200,97				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 270 084,02			64 774 284,99				
		Оборудование, мебель, инвентарь		14 025 143,00			78 799 427,99				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (к=1,049901)					82 731 598,25				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		9 927 791,79							
		Всего по сметному расчету					**92 659 390,04**				
		Скидка (10%)		9 265 939,00							
		Итого со скидкой					**83 393 451,03**				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.

Авторский надзор: ТОО "Т-Строй-Проект"

Кусеёков Т.Н.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№40	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство системы водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"	**119 605 192,09**	**82 731 598,25**						**9 265 939,00**	**9 927 791,79**	**83 393 451,03**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"* *Алга, Микрорайон 5,4* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*100440000262*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта,7* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*040340004951*

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *40* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
812	*29.07.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их налични)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительно-монтажные работы "Строительство сетей водоснабжения с.Жеруйык, Алгинского района Актюбинской области"*			*Работа*	*1,000*	*83 393 451,03*	*83 393 451,03*
				Итого	*1*	x	*83 393 451,03*

Итого: *Восемьдесят три миллиона триста девяносто три тысячи четыреста пятьдесят один тенге 03 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	*Директор*	Принял (Заказчик)	*Тирилжеков Ж.С.*
	должность		должность
М.П.		М.П.	
подпись	*Танимов А.К*	подпись	
	расшифровка подписи		расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» © Астана