Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"
Договор № 35 от 27.04.2020 г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Подводящие сети водоснабжения										
63	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,1795	62693,51	–	73947	–	17880	55506	139809
					47534,55	–	56067	–	–	10356	
64	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм -1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	15,8	139,81	132,97	2209	2101	–	424	2844
					6,84	30,44	108	481	–	211	
65	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
66	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	30,83	30,83	148	148	–	37	200
					–	10,63	–	51	–	15	
67	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	4,8	132,92	63,13	638	303	–	341	1057
					69,79	28,96	335	139	–	78	
68	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	248,7	240,2	2487	2402	1	487	3212
					8,4	59,2	84	592	–	238	
69	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18	412		7416		–	–	8009
					–		–		–	593	

70	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10	18	15,3	180	153	1	60	259
					2,6	5,8	26	58	–	19	
71	1101-0105-0312	Восстановление обваловки грунта вокруг колодца НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	40	443,13	434	17725	17360	–	3336	22746
					9,13	106,7	365	4268	–	1685	
72	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм 1шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	2,4	32465,83	8154,58	77918	19571	37934	27594	113953
					8505,42	3108,33	20413	7460	–	8441	
78	1107-0201-0201	Опоры из колец КО6. Установка (1 кольцо на 1 скв.-0,08м3) НР = 118 % К=4,000;	м3	0,32	12040,63	6715,63	3853	2149	132	2681	7057
					4912,5	2187,5	1572	700	–	523	
79	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев	т	0,017	631979		10744		10744	–	11604
					–		–		–	860	
81	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
82	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8	963,75	86,5	7710	692	4702	2401	10920
					289,5	29,75	2316	238	–	809	
83	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	14,7	823,54	18,64	12106	274	8448	3177	16506
					230,2	2,18	3384	32	–	1223	
84	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,5	580		2610		2610	–	2819
					–		–		–	209	
85	1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1774	74,33	5322	223	991	4165	10246
					1369,33	33	4108	99	–	759	
86	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40086		120258		120258	–	129879
					–		–		–	9621	
87	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	911	58,67	5466	352	369	4698	10977

				790,83	–	4745	–	–	813	
88	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4184		25104		25104	–	27112
					–		–		–	2008	
89	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые:втулки под фланцы Ду 100мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
90	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1545		4635		4635	–	5006
					–		–		–	371	
91	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3918	107	3918	107	2508	1299	5634
					1303	22	1303	22	–	417	
92	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151813		151813		151813	–	163958
					–		–		–	12145	
93	1122-0501-0103	Обводная диния -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	302000	92666,67	453	139	8	341	858
					204000	25333,33	306	38	–	64	

Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения

95	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2287	139,82	132,96	319768	304080	–	61387	411647
					6,86	30,42	15689	69571	–	30492	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	169	1648,42	–	278583	–	–	200580	517496
					1648,42	–	278583	–	–	38333	
97	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	69	2212,16	–	152639	–	–	109900	283542
					2212,16	–	152639	–	–	21003	
98	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	248,68	240,19	1741	1681	3	341	2248
					8,41	59,24	59	415	–	167	

99	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12	412		4944		–	–	5340
					–		–		–	396	
100	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7	18	15,35	126	107	3	42	182
					2,57	5,78	18	40	–	13	
101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1710,5	30,77	30,77	52632	52632	–	13079	70968
					–	10,62	–	18166	–	5257	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	569,5	716,36	–	407967	–	–	293736	757840
					716,36	–	407967	–	–	56136	
103	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1710,5	133,11	63,24	227685	108172	–	121715	377352
					69,88	28,95	119530	49519	–	27952	
104	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,706	302236,91	92946,57	213379	65620	20718	160011	403262
					203699,95	25234,48	143812	17816	–	29871	
106	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,706	62694,01	–	232344	–	56181	174401	439285
					47534,54	–	176163	–	–	32540	
107	1106-0101-0113	Упоры бетонные . Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23395	1090	4679	218	3556	864	5986
					4525	220	905	44	–	443	
108	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм -10шт.) НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	158	139,82	132,96	22092	21007	–	4242	28441
					6,87	30,42	1085	4806	–	2107	
109	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	9	1648,44	–	14836	–	–	10682	27559
					1648,44	–	14836	–	–	2041	

110	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	48	30,77	30,77	1477	1477	–	367	1992
					–	10,63	–	510	–	148	
111	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=10,000;	м3	48	133,13	63,25	6390	3036	–	3416	10590
					69,88	28,96	3354	1390	–	784	
112	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	100	248,69	240,19	24869	24019	9	4872	32120
					8,41	59,25	841	5925	–	2379	
113	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т	180	412		74160		–	–	80093
					–		–		–	5933	
114	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	100	18,01	15,35	1801	1535	9	601	2594
					2,57	5,78	257	578	–	192	
115	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -10шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=10,000;	м3	24	32465,75	8154,58	779178	195710	379334	275956	1139545
					8505,58	3108,71	204134	74609	–	84411	
121	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев К=10,000;	т	0,17	631979		107436		107436	–	116031
					–		–		–	8595	
123	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=10,000;	м3	8	7745,5	1479,13	61964	11833	28177	25199	94136
					2744,25	606,63	21954	4853	–	6973	
124	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	80	963,91	86,54	77113	6923	47028	24016	109219
					289,53	29,84	23162	2387	–	8090	
125	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	147	823,56	18,61	121064	2736	84484	31776	165067
					230,23	2,2	33844	324	–	12227	
126	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=10,000;	кг	45	580		26100		26100	–	28188

					–		–		–	2088	
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -83шт.) НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	310,86	139,82	132,96	43464	41332	–	8344	55953
					6,86	30,42	2132	9456	–	4145	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=83,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,79	1648,42	–	34271	–	–	24675	63661
					1648,42	–	34271	–	–	4716	
129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	135,3	30,77	30,77	4163	4163	–	1035	5614
					–	10,62	–	1437	–	416	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=83,000;	м3	135,3	133,11	63,24	18010	8556	–	9628	29848
					69,88	28,95	9455	3917	–	2211	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	211,2	248,69	240,19	52523	50728	–	10290	67839
					8,41	59,26	1776	12516	–	5025	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=83,000;	т	380,16	412		156626		–	–	169156
					–		–		–	12530	
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=83,000;	м3 грунта	211,2	18	15,34	3802	3240	–	1270	5477
					2,57	5,78	543	1221	–	406	
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.Ду1500мм -83шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=83,000;	м3	51,15	52089,93	8256,58	2664400	422324	3761514	897212	3855888
					14595	3122,99	746534	159741	–	284929	
142	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=83,000;	м3	34,45	7745,65	1479,15	266838	50957	–	108513	405379
					2744,28	606,65	94540	20899	–	30028	
143	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=83,000;	м2 покрытия	344,5	963,9	86,53	332064	29810	–	103415	470317
					289,52	29,83	99740	10276	–	34838	

144	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=83,000;	м2 поверхности	779,1	823,56	18,61	641636	14499	–	168417	874857
					230,23	2,21	179372	1722	–	64804	
145	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=83,000;	кг	238,5	580		138330		138330	–	149396
					–		–		–	11066	
146	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для мокрых колодцев Ду 1000мм -3шт.) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	15,3	139,8	132,94	2139	2034	–	410	2753
					6,86	30,39	105	465	–	204	
147	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,2	1648,33	–	1978	–	–	1424	3674
					1648,33	–	1978	–	–	272	
148	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	8,55	30,76	30,76	263	263	–	66	355
					–	10,64	–	91	–	26	
149	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3	8,55	133,1	63,27	1138	541	–	608	1886
					69,82	29,01	597	248	–	140	
150	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	7,5	248,8	240,27	1866	1802	1	365	2409
					8,4	59,2	63	444	–	178	
151	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13,5	412		5562		–	–	6007
					–		–		–	445	
152	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	7,5	18	15,33	135	115	1	45	194
					2,53	5,87	19	44	–	14	
153	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % К=3,000;	м3	2,55	48535,69	9776,08	123766	24929	57807	49758	187406
					16090,2	3620	41030	9231	–	13882	
160	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев К=3,000;	т	0,051	631979		32231		32231	–	34809

				–		–		–	2578	
162 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3	1,65	7744,85	1478,79	12779	2440	5811	5197	19414
				2744,24	606,67	4528	1001	–	1438	
163 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	15,9	963,9	86,54	15326	1376	9347	4772	21706
				289,5	29,81	4603	474	–	1608	
164 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	44,1	823,56	18,62	36319	821	25345	9533	49520
				230,23	2,2	10153	97	–	3668	
165 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=3,000;	кг	13,5	580		7830		7830	–	8456
				–		–		–	626	
166 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	8	2401	161,38	19208	1291	4478	13816	35666
				1679,88	64,63	13439	517	–	2642	
167 2106-0405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка 8шт.)	т	0,16	504755		80761		80761	–	87222
				–		–		–	6461	
168 1122-1201-0103	Фланцы для пожарных гидрантов диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	911	58,67	21864	1408	1477	18789	43905
				790,79	–	18979	–	–	3252	
170 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	16	1803	1183,44	28848	18935	–	14694	47025
				619,56	308,06	9913	4929	–	3483	
172 1116-0601-0102	Вентили, запорные фланцевые (для слива) диаметром 40 мм.-3шт. Установка НР = 98 %	шт.	3	1898	106,67	5694	320	902	4447	10952
				1490,67	22	4472	66	–	811	
174 1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 40мм -6шт. Приварка НР = 99 %	фланец	6	472,33	29,33	2834	176	127	2506	5767
				421,83	–	2531	–	–	427	
176 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
				619,67	308,33	1859	925	–	653	

178	1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	57	1774,02	74,4	101119	4241	18834	79131	194670
					1369,19	33,09	78044	1886	–	14420	
180	1122-1201-0103	Фланцы для пожарных гидрантов диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	114	911,04	58,68	103858	6690	7017	89249	208556
					790,8	–	90151	–	–	15449	
182	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	45	1803	1183,44	81135	53255	–	41328	132260
					619,56	308,11	27880	13865	–	9797	
184	1122-1001-0102	Вантузы . Установка НР = 99 %	шт.	2	62206,5	229,5	124413	459	118986	5099	139873
					2484	91,5	4968	183	–	10361	
185	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1223,5	803,67	7341	4822	–	3737	11964
					419,83	209,33	2519	1256	–	886	
186	2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2415		14490		14490	–	15649
					–		–		–	1159	
187	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройники 100х100х100 -5 шт. 100х63х100-1шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,039	1226179,49	451794,87	47821	17620	14128	20693	73995
					412128,21	123820,51	16073	4829	–	5481	
188	1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	90	2	180	4	102	51	249
					37	–	74	–	–	18	
189	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4	70,5	1,75	282	7	189	59	368
					21,5	–	86	–	–	27	
190	1122-0901-0101	Клапаны предохранительные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					860,5	11	1721	22	–	308	
191	2304-1004-1706	Клапан предохранительный Ду 50мм.ГОСТ 31294-2005	шт.	2	40913		81826		81826	–	88372
					–		–		–	6546	

192	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1061	25	1061	25	175	863	2078
					861	11	861	11	–	154	
194	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	
196	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	
198	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	10	4586,2	–	45862	–	–	33021	85194
					4586,2	–	45862	–	–	6311	
199	1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	1	23964	1657	23964	1657	18237	3997	30198
					4070	322	4070	322	–	2237	
200	1109-0701-0107	Изготовление опознавательных знаков НР = 69 % К=10,000;	т конструкций	0,1372	293389,21	111450,44	40253	15291	1371	17685	62573
					171946,06	14861,52	23591	2039	–	4635	
202	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=10,000;	т	0,068	234710		15960		15960	–	17237
					–		–		–	1277	
203	1109-0304-0101	Монтаж металлических опознавательных знаков НР = 69 % К=10,000;	т конструкций	0,1372	63155,98	23527,7	8665	3228	1202	3580	13225
					30867,35	6946,06	4235	953	–	980	
204	1113-0301-0406	Поверхности металлические-опознавательные знаки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	89,43	2	313	7	177	89	434
					36,86	–	129	–	–	32	
205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-опознавательные знаки Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	7	70,29	1,57	492	11	330	106	646
					21,57	0,29	151	2	–	48	

Раздел 6 Подключение к границам жилых домов

206	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6982	139,82	132,96	976237	928311	–	187413	1256742
					6,86	30,42	47926	212370	–	93092	
207	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	517	1648,42	–	852231	–	–	613606	1583104
					1648,42	–	852231	–	–	117267	
208	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	209	2212,16	–	462341	–	–	332886	858845
					2212,16	–	462341	–	–	63618	
209	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22	248,68	240,18	5471	5284	2	1072	7066
					8,41	59,27	185	1304	–	523	
210	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	39	412		16068		–	–	17353
					–		–		–	1285	
211	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	22	17,95	15,32	395	337	2	132	569
					2,55	5,77	56	127	–	42	
212	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5220	30,77	30,77	160635	160635	–	39925	216605
					–	10,62	–	55452	–	16045	
213	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1740	716,36	–	1246473	–	–	897461	2315449
					716,36	–	1246473	–	–	171515	
214	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	5220	133,11	63,24	694846	330093	–	371442	1151591
					69,88	28,95	364753	151139	–	85303	
215	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	302244,9	92938,78	7405	2277	137	5553	13995
					203714,29	25224,49	4991	618	–	1037	

217	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	56081,63	–	1374	–	209	1153	2729
					47551,02	–	1165	–	–	202	
218	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,13	248094,37	64882,63	528441	138200	3326	419831	1024134
					181650,23	17444,6	386915	37157	–	75862	
221	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-40 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,13	51340,38	–	109355	–	8107	100236	226358
					47534,27	–	101248	–	–	16767	
226	1116-0601-0102	Адаптер диаметром 32мм. Установка НР = 98 %	шт.	368	1897,81	106,65	698394	39247	110614	545518	1343425
					1490,58	22,06	548533	8118	–	99513	
228	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: зажимные седловые отводы. Установка НР = 99 %	шт.	69	1223,51	803,71	84422	55456	–	42965	137578
					419,8	209,17	28966	14433	–	10191	
231	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы Установка НР = 99 %	шт.	60	1223,52	803,72	73411	48223	–	37361	119634
					419,8	209,17	25188	12550	–	8862	
233	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	25	1803	1183,44	45075	29586	–	22960	73478
					619,56	308,12	15489	7703	–	5443	
235	1122-0601-0701	Крепежные детали зажимные седловые детали. Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	м2 трубопровода	4	2531	480	10124	1920	7645	933	11942
					139,75	95,75	559	383	–	885	
236	1122-0301-0102	Гильзы дл 0,3м -88шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0264	399469,7	75492,42	10546	1993	439	8720	20807
					307348,48	26287,88	8114	694	–	1541	
238	1122-0301-0105	Гильзы дл.0,3м-140шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,042	706690,48	212880,95	29681	8941	2445	20913	54642
					435595,24	67357,14	18295	2829	–	4048	

240	1218-0101-2001	Дорожное покрытие из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель (129 плит размером -ширина 3,0м. длина -6,0м. толщина 0,3м.) НР = 72 %	м2 основания	1161	137,67	–	159835	–	–	115081	287703
					137,67	–	159835	–	–	12787	
241	4131-0101-0701	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Погрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
242	4101-0101-1002	Вывоз демонтированных железобетонных плит -129шт.Расстояние перевозки 2 км	т	735	316		232260		–	–	250841
					–		–		–	18581	
243	4131-0101-0702	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Разгрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	

	Итого по смете		**23 533 780**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	376 540,49	23 910 320,90
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	745 643,36	24 655 964,26
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	493 119,29	25 149 083,55
	Оборудование, мебель, инвентарь	0,00	25 149 083,55
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)		26 406 537,72
	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 168 784,53	
	Всего по сметному расчету		**29 575 322,25**
	Скидка (10%)	2 957 532,23	
	Итого со скидкой		**26 617 790,03**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Душкенов А.К.**

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Шайтов Ж.Т.**

Технадзор: ТОО "Строй-мах"

_____ **Имагамбетов О.С.**

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№35	27.04.2020г.	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"	**97 843 005,11**	**26 406 537,72**						**2 957 532,23**	**3 168 784,53**	**26 617 790,03**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Душкенов А.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Изимов С.Б.**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* *Хромтау,Спортивная,2* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*060140011980*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта,7* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*040340004951*

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *35* от *27.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1385	*17.11.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*СМР по объекту "Реконструкция водопроводных сетей с.Тамды Копинского сельского округа"*			*Работа*	*1,000*	*26 617 790,03*	*26 617 790,03*
				Итого	*1*	x	*26 617 790,03*

Итого: *Двадцать шесть миллионов шестьсот семнадцать тысячи семьсот девяносто тенге 03 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *И.о.Директора*
должность
М.П.
подпись *Изимов С.Б.*
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *Руководитель*
должность
М.П.
подпись / *Дюшенов А. К*
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *17.11.2020*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20201124-61617077
1.1. Номер учетной системы 1385
2. Дата выписки 24.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140011980
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с. Хромтау, ул. Спортивная, д. 2
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ66070103KSN0616000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа СМР по объекту "Реконструкция водопроводных сетей с.Тамды Копинского сельского округа"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140011980
26.2 Наименование Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с. Хромтау, ул. Спортивная, д. 2
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 35
27.4. Дата 27.04.2020
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1385
32.2 Дата 17.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР по объекту "Реконструкция водопроводных сетей с.Тамды Копинского сельского округа"			Работа	1	23765883.96	23765883.96			23765883.96	12%	2851906.07	26617790.03			1	
				Всего по счету:				23765883.96		0.00	23765883.96		2851906.07	26617790.03				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

7Uj7/jt/mIVAgormcPN1JMixa96AieB/PoBpgWwsDQvHj787DZoW+Slz24qaXXxR5+/v8C0bfftGqaC0PulzGg==

ТАНИМОВ АЗБЕРГЕН КАМАЛОВИЧ