Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ сентябрь__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет средств местного бюджета	015.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области			**1 813 215**					**99 247**		
в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**5 061 607**		**1 813 215**				**607 393**	**5 669 000**	**5 669 000**

ЗАКАЗЧИК:

Бидашев С.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Кабиев Б.М.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4*	ИНН/БИН	*060140011316*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8 марта, 7*	ИНН/БИН	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках работ* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3443	*12.09.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*Работа*	*1,000*	*5 669 000,00*	*5 669 000,00*
				Итого	*1*	x	*5 669 000,00*

Итого: *Пять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*	Принял (Заказчик) *Руководитель*
должность	должность
М.П.	М.П.
Кабиев Бахитжан Муссаевич	*Кудайбергенов С.К.*
подпись / расшифровка подписи	подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *13.09.2017*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-11 Пруд испаритель.								
1	Е0147-327-1ПРИМ.	Обработка сорняков гербицидами с трактора при ширине междурядий 0,6-0,9 м	2,252	761,78	761,78	1715	1715	708	0	0
		га		0	243,9	0	549	129	1,27	3
2	СПРАЙС лист ООО"Оптима" г.Челябинск от 18.07.2014г	Гербицид "Симазин"	56	422,84		23679				
		кг								
3	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	21517	7,58	1,43	163099	30769	104751	0,03	676
		м2		4,93	0,54	106079	11619	89	0	58
4	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	3,959	184000		728456				
		т								
5	Е0101-22-7	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы до 100 м	10962,67	29,96	29,5	328436	323394	56174	0	35
		м3		0,46	4,82	5043	52868	97	0,02	173
		ИТОГО:				1245385	355877			711
						111122	65036			234
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				161633				
		Всего накладных расходов:				161633				
		Итого с накладными				1407018				
		- заработная плата				24245				
		- трудоемкость				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				84421				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1491439				
		ИТОГО:				1491439				
		Сметная заработная плата				200403				
		Нормативная трудоемкость				1026				
		Всего:				1491440				
		на 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт								
		Раздел: Полы								
1	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,16	103,46	2,62	637	16	87	0,07	0
		м2		10,51	0,99	65	6	123	0	0
2	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4928	11542,68	0	5688	0	344	3,66	2
		м3		567	0	279	0	123	0	0
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,16	291,87	9,95	1798	61	424	0,36	2
		м2		52,2	3,74	322	23	123	0,02	0
4	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,16	338,25	4,69	2084	29	47	0,03	0
		м2		4,41	1,75	27	11	123	0,01	0
5	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	6,16	993	16,79	6117	103	893	0,73	4
		м2		111,6	6,28	687	39	123	0,03	0
6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,222	143,6	0,32	893	2	319	0,24	1
		м		41,63	0,11	259	1	123	0	0
7	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,24	103,46	2,62	1163	29	159	0,07	1
		м2		10,51	0,99	118	11	123	0	0
8	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,281	4600,36	261,86	1293	74	207	3,44	1
		м3		499,5	99	140	28	123	0,48	0
9	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8992	11542,68	0	10379	0	627	3,66	3
		м3		567	0	510	0	123	0	0
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,24	291,87	9,95	3281	112	773	0,36	4
		м2		52,2	3,74	587	42	123	0,02	0
11	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,24	925,06	4,9	10398	55	834	0,38	4
		м2		58,5	1,85	658	21	123	0,01	0
12	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	11,352	109,84	0,46	1247	5	171	0,08	1
		м		12,04	0,18	137	2	123	0	0
		Итого по разделу: Полы				44977				
		Раздел: Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,4	472,81	19	2553	103	1451	1,3	7
		м2		217,73	6,18	1176	33	120	0,03	0
14	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	5,4	6022		32519				
		м2								
15	Е0110-22-2#прим.	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м#/ПВХ/	1,85	110,32	5,58	204	10	213	0,59	1
		м2		94,05	2,12	174	4	120	0,01	0
16	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	3,6	3680		13248				
		м								
17	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	0,9	2030		1827				
		м								
18	Е110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,843	634,99	31,85	1170	59	449	1,15	2
		м2		190,8	12,04	352	22	120	0,06	0
19	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,843	5610		10340				
		м2								
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
21	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		шт								
		Итого по разделу: Проемы				69693				
		Раздел: Внутренняя отделка								
23	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43,1	309,61	3,39	13344	146	5327	0,65	28
		м2		117	0,72	5043	31	105	0,05	2
24	Е115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,887	815,48	6,33	11325	88	4595	1,79	25
		м2		312,75	2,39	4343	33	105	0,01	0
25	Е115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке#/стены/	43,1	17,43	0,12	751	5	624	0,09	4
		м2		13,73	0,05	592	2	105	0	0
26	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	12	56,88	0,07	683	1	892	0,3	4
		м		53,1	0,02	637	0	140	0	0
27	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке (потолок)	16,47	17,43	0,12	287	2	238	0,09	2
		м2		13,73	0,05	226	1	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				26390				
		Раздел: Наружная отделка								
28	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен/цоколь/	1,002	330,1	1,96	331	2	115	0,61	1
		м2		108,9	0,45	109	0	105	0,03	0
29	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1,56	25,35	0,05	40	0	14	0,05	0
		м2		7,7	0,02	12	0	119	0	0
		Итого по разделу: Наружная отделка				370				
		Раздел: Решетка(АС-13)								
30	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1374	27935,09	9375,11	3839	1288	2287	91	13
		т		16380	2107,33	2251	290	90	7,36	1
31	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1374	17937,36	627,68	2465	86	1769	86,5	12
		т		14197,5	101,25	1951	14	90	0,49	0
32	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0516	47200		2436				
		т								
33	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0717	49131		3521				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0084	52400		442				
		т								
35	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0142	154200		2183				
		т								
36	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1374	17937,36	627,68	2465	86	1769	86,5	12
		т		14197,5	101,25	1951	14	90	0,49	0
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,949	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0
		м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,949	20,36	0,02	40	0	7	0,02	0
		м2		4,16	0	8	0	90	0	0
		Итого по разделу: Решетка(АС-13)				17434				
		ИТОГО:				158865	2363			134
						22625	628			5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				18822				
		На металломонтажные работы				5824				
		Всего накладных расходов:				24646				
		Итого с накладными				183511				
		- заработная плата				3697				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11011				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				194522				
		ИТОГО:				194522				
		Сметная заработная плата				26950				
		Нормятивная трудоемкость				151				
		Всего:				194522				
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	1 685 962				
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					Тенге	45 858				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					Тенге	57 150				
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	17 318				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	6 927				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	1 813 215				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г					Тенге	4 962 360				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	99 247				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	5 061 607				
НДС 12%					Тенге	607 393				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	5 669 000				

Заказчик: Имангалиев С.А.

Подрядчик: Таймов А.К.

Технадзор: ТОО "DS&V"

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___ сентябрь__ 2017г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет трансфертов республиканского бюджета	015.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области			**24 350 728**					**1 332 849**		
в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**67 975 274**		**24 350 728**				**8 157 033**	**76 132 307**	**76 132 307**

ЗАКАЗЧИК:
_____ Биашев С.К.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
_____ Кабиев Б.М.
м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4*	ИНН/БИН	*060140011316*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8 марта, 7*	ИНН/БИН	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках работ* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3444	*12.09.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*Работа*	*1,000*	*76 132 307,00*	*76 132 307,00*
				Итого	*1*	x	*76 132 307,00*

Итого: *Семьдесят шесть миллионов сто тридцать две тысячи триста семь тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность
М.П.
подпись *Кабиев Бахитжан Муссаевич*
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *Руководитель*
должность
М.П.
подпись *Бидашев С.К.*
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *13.09.2017*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Актобе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1 Водопроводная сеть								
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях**	**5806**	**29,62**	**28,08**	**171978**	**163060**	**48469**	**0,01**	**62**
		м3		**1,54**	**7,07**	**8918**	**41050**	**97**	**0,02**	**143**
2	**Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**1888,8**	**32,58**	**30,89**	**61542**	**58351**	**17345**	**0,01**	**22**
		м3		**1,69**	**7,78**	**3191**	**14690**	**97**	**0,03**	**51**
3	**Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**76,6**	**423,9**	**0**	**32471**	**0**	**36692**	**2,8**	**214**
		м3		**423,9**	**0**	**32471**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0101-163-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**36**	**487,49**	**0**	**17549**	**0**	**19831**	**3,22**	**116**
		м3		**487,49**	**0**	**17549**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	**Е0101-163-2#т.ч. п-3.181#К=1,3**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	**40,8**	**459,23**	**0**	**18736**	**0**	**21172**	**3,03**	**124**
		м3		**459,23**	**0**	**18736**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**Е0122-49-1**	**Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**	**0,045**	**20732,9**	**424,4**	**933**	**19**	**565**	**59,3**	**3**
		км		**9495**	**159,75**	**427**	**7**	**130**	**0,78**	**0**
7	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**208,2**	**122,18**	**0**	**25438**	**0**	**28745**	**0,89**	**184**
		м3		**122,18**	**0**	**25438**	**0**	**113**	**0**	**0**
8	**Е0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве**	**7381,2**	**5,55**	**5,55**	**41002**	**41002**	**12913**	**0**	**0**
		м3		**0**	**1,8**	**0**	**13312**	**97**	**0,01**	**51**
9	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**2950,084**	**289,15**	**289,15**	**853005**	**853005**	**534014**	**0**	**0**
		м3		**0**	**186,62**	**0**	**550530**	**97**	**0,86**	**2531**
		Итого по разделу: Земляные работы				**1222655**				
		Раздел: Колодцы (Ду.2000 мм-2 шт., Ду.1500 мм-16 шт.)								
10	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**19,5**	**14296,25**	**2104,76**	**278777**	**41043**	**75695**	**13,9**	**271**
		м3		**2362,5**	**623,48**	**46069**	**12158**	**130**	**2,48**	**48**
11	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**8**	**100**		**800**				
		м3								
12	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**105,322**	**245,44**	**3,82**	**25850**	**402**	**4821**	**0,21**	**22**
		м2		**37,35**	**1,44**	**3934**	**152**	**118**	**0,01**	**1**
13	**Е0108-4-5**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**8,001**	**472,28**	**8,23**	**3779**	**66**	**800**	**0,47**	**4**
		м2		**81,68**	**3,08**	**654**	**25**	**118**	**0,02**	**0**
14	**Е0108-4-6**	**Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**8,001**	**243,28**	**4,19**	**-1946**	**-34**	**-387**	**0,23**	**-2**
		м2		**39,38**	**1,58**	**-315**	**-13**	**118**	**0,01**	**0**
15	**С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**8**	**256**		**2048**				
		м2								
16	**СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.3**	**Люк полимерный тип С**	**12**	**2616,56**		**31399**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734#/Пенетроном/	30	8,65	0,12	260	4	220	0,04	1
		м2		8,08	0,05	242	2	90	0	0
18	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	30	488,17		14645				
		кг								
19	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	40	92,69	63,44	3708	2538	2980	0,17	7
		м		29,25	23,96	1170	958	140	0,12	5
20	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"#/расход Пенекрита на 1 м-2 кг/	120	477,52		57303				
		кг								
21	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,68	103,46	2,62	2346	59	321	0,07	2
		м2		10,51	0,99	238	22	123	0	0
22	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	22,68	2311,01	26,34	52414	597	1617	0,3	7
		м2		47,03	6,58	1067	149	133	0,03	1
23	Е0127-39-18 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	22,68	541,23	0,15	-12275	-3	-148	0,03	-1
		м2		4,85	0,05	-110	-1	133	0	0
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	23,7	28900		684930				
		м3								
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90	21,36	4570		97615				
		м								
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90#/высотой 0,59 м/	5,9	5027		29659				
		м								
27	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,38	9160		21801				
		м								
28	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм#/высотой 0,59 м/	1,77	10076		17835				
		м								
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#/высотой 0,59 м/	6,49	8041		52186				
		м								
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	25,81	7310		188671				
		м								
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	1,34	22800		30552				
		м3								
		Итого по разделу: Колодцы (Ду.2000 мм-2 шт., Ду.1500 мм-16 шт.)				1582355				
		Раздел: Трубопроводы								
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,405	58881,69	25695,31	23847	10407	21001	194	79
		км		33075	6813,45	13395	2759	130	26,38	11
33	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	409,05	302		123533				
		м								
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм#/диам.32 мм. 25 мм/	0,7825	47611,09	17877,09	37256	13989	34992	173	135
		км		29700	4698,68	23240	3677	130	18,1	14
35	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	126,755	49		6211				
		м								
36	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	663,57	44		29197				
		м								
37	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0
38	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	10	15504		155040				
		шт.								
39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
40	СПРАЙС лист ТОО	Вентиль дисковый фланцевый Ду.32 мм, Ру-1,6 МПа FAF-2100	3	3644,32		10933				
		шт								
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
		1шт		254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
42	СПРАЙС лист ТОО	Вентиль дисковый фланцевый Ду.25 мм, Ру-1,6 МПа FAF-2100	25	5061,17		126529				
		шт								
43	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	81	156,43	21,43	12671	1736	13268	0,6	49
		фланец		126	0	10206	0	130	0	0
44	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	167	384		64128				
		шт.								
45	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм, диам.32 мм,	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	0	189	0	130	0	0
46	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	171		1026				
		шт.								
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	29	300,57	225,64	8716	6544	4845	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2016	1710	130	0,23	7
48	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46	552		25392				
		шт.								
49	С130804-3403 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	258		774				
		шт.								
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм#/тройники, патрубки, кресты/	0,8108	247994,13	49389,75	201069	40044	85830	312,7	254
		т		62775	18657	50897	15127	130	91,12	74
51	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	3	183		549				
		шт								
52	СПРАЙС лист	Седелка Д.32Х25 мм	5	177,15		886				
		шт								
53	СПРАЙС лист ТОО "Торговый	Седелка Д.100Х25 мм	35	374,57		13110				
		шт								
54	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	18	18075,87	36,99	325366	666	7055	1,82	33
		шт		288	13,5	5184	243	130	0,07	1
		Итого по разделу: Трубопроводы				1183826				
		ИТОГО:				3988838	1234799			1653
						274243	657066			2939
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				976001				
		На сантехнические работы				9677				
		Всего накладных расходов:				985678				
		Итого с накладными				4974516				
		- заработная плата				147852				
		- трудоемкость				493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				298471				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5272987				
		ИТОГО:				5272987				
		Сметная заработная плата				1079161				
		Нормативная трудоемкость				5085				
		Всего:				5272987				

на 2-6 Водонапорная башня емк.50 м3,высотой 18м

1	У4-134-1	Поправки на утепление водонапорных башен. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского, к расценкам 7-1, строительные работы	1	171565,22	4659,65	171565	4660	85094	512,71	513
		башня		83491,07	1603,1	83491	1603	100	16,81	17
2	У4-134-2	Поправки на утепление водонапорных башен. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского, к расценкам 7-1, монтаж металлоконструкций	1	162559,87	7201,37	162560	7201	20016	111,4	111
		башня		20074,5	2165,06	20074	2165	90	16,97	17
		ИТОГО:				334125	11861			624
						103565	3768			34
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				85094				
		На металломонтажные работы				20016				
		Всего накладных расходов:				105110				
		Итого с накладными				439235				
		- заработная плата				15767				
		- трудоемкость				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26354				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				465589				
		ИТОГО:				465589				
		Сметная заработная плата				123100				
		Нормативная трудоемкость				711				
		Всего:				465589				

на 2-8-1 Общестроительные работы

		Раздел: Фундаменты под оборудование ФОМ-1,ФОМ-2, ФОМ-3 /лист АС.18/								
1	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом#/толщ.100 мм/	0,4964	1331,06	49,1	661	24	60	0,53	0
		м2		79,66	18,4	40	9	123	0,09	0
2	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,4	12822,31	260,48	5129	104	296	3,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	246	36	105	0,35	0
3	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,408	410		167				
		м3								
4	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом#/толщ.100 мм/	0,5708	1331,06	49,1	760	28	69	0,53	0
		м2		79,66	18,4	45	11	123	0,09	0
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,46	12822,31	260,48	5898	120	340	3,94	2
		м3		614,25	89,46	283	41	105	0,35	0
6	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,4692	410		192				
		м3								
7	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом#/толщ.100 мм/	0,525	1331,06	49,1	699	26	63	0,53	0
		м2		79,66	18,4	42	10	123	0,09	0
8	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,42	12822,31	260,48	5385	109	310	3,94	2
		м3		614,25	89,46	258	38	105	0,35	0
9	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,4284	410		176				
		м3								
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	31,78	103,46	2,62	3288	83	450	0,07	2
		м2		10,51	0,99	334	31	123	0	0
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,542	11542,68	0	29346	0	1773	3,66	9
		м3		567	0	1442	0	123	0	0
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,78	291,87	9,95	9276	316	2187	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1659	119	123	0,02	1
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	31,78	340,45	18,42	10819	585	3630	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2731	220	123	0,03	1
14	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	31,78	232,19	9,05	7379	288	2121	0,25	8
		м2		50,85	3,4	1616	108	123	0,02	1
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,78	291,87	9,95	9276	316	2187	0,36	11
		м2		52,2	3,74	1659	119	123	0,02	1
16	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	31,78	978,42	11,72	31094	372	6882	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5456	140	123	0,02	1
17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,005	144,57	0,32	4916	11	1746	0,24	8
		м		41,63	0,11	1416	4	123	0	0
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,61	978,42	11,72	8424	101	1865	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1478	38	123	0,02	0
19	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9,213	144,57	0,32	1332	3	473	0,24	2
		м		41,63	0,11	384	1	123	0	0
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,06	103,46	2,62	1558	39	213	0,07	1
		м2		10,51	0,99	158	15	123	0	0
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,205	11542,68	0	13907	0	840	3,66	4
		м3		567	0	683	0	123	0	0
22	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,06	442,47	14,76	6664	222	1074	0,36	5
		м2		52,43	5,54	790	83	123	0,03	0
23	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,06	115,9	1,34	-1745	-20	-72	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-51	-8	123	0	0
24	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	16,114	34,72	0,22	559	4	368	0,1	2
		м		18,5	0,09	298	1	123	0	0
		Итого по разделу: Фундаменты под оборудование ФОМ-1,ФОМ-2, ФОМ-3 /лист АС.18/				155159				
		Раздел: Проемы								
25	Е110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	5,429	1075,24	62,79	5837	341	1467	1,32	7
		м2		202,73	22,52	1101	122	120	0,1	1
26	С12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	5,429	4000		21715				
		м2								
27	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	5,429	1057,75	3,98	5742	22	713	1,18	6
		м2		123,53	1,51	671	8	105	0,01	0
28	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,612	398,48	102,53	2236	575	1262	0,9	5
		м2		151,65	35,67	851	200	120	0,14	1
29	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,612	5610		31486				
		м2								
30	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
31	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,116	14806,01	1133,15	1717	131	1388	82,1	10
		т		12892,5	398,25	1496	46	90	1,95	0
32	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные#прим./ДСН ППН 2.1х1.01 утепленные	2	37400		74800				
		шт								
		Итого по разделу: Проемы				147674				
		Раздел: Внутренняя отделка								
33	Е115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,284	815,48	6,33	8386	65	3403	1,79	18
		м2		312,75	2,39	3216	25	105	0,01	0
34	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	55,45	146,25	1,42	8110	79	4184	0,45	25
		м2		71,33	0,54	3955	30	105	0	0
35	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке#/потолков/	55,45	17,43	0,12	966	7	802	0,09	5
		м2		13,73	0,05	761	3	105	0	0
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	157,67	309,61	3,39	48816	534	19489	0,65	102
		м2		117	0,72	18447	114	105	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке#/стен	121,13	17,43	0,12	2111	15	1753	0,09	11
		м2		13,73	0,05	1663	6	105	0	0
38	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	36,54	173,1	1,88	6325	69	3032	0,47	17
		м2		78,3	0,72	2861	26	105	0	0
39	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	42	56,88	0,07	2389	3	3123	0,3	13
		м		53,1	0,02	2230	1	140	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				77104				
		ИТОГО:				379936	4573			346
						58219	1597			15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				66102				
		На металломонтажные работы				1388				
		Всего накладных расходов:				67490				
		Итого с накладными				447426				
		- заработная плата				10124				
		- трудоемкость				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26846				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				474272				
		ИТОГО:				474272				
		Сметная заработная плата				69940				
		Нормативная трудоемкость				395				
		Всего:				474272				

на 3-2-1 Общестроительные работы и ОВ

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	27,9	35,57	33,63	992	938	281	0,01	0
		м3		1,93	8,47	54	236	97	0,03	1
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,84	467,1	0	3195	0	3610	2,98	20
		м3		467,1	0	3195	0	113	0	0
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,23	134,1	0	1908	0	2156	0,97	14
		м3		134,1	0	1908	0	113	0	0
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,75	6,48	6,48	96	96	30	0	0
		м3		0	2,1	0	31	97	0,01	0
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	57,6	0,28	0,28	16	16	5	0	0
		м2		0	0,09	0	5	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				6207				
		Раздел: Фундаменты								
6	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	4,288	642,84	20,1	2756	86	83	0,06	0
		м2		9,2	5,41	39	23	133	0,02	0
7	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	6,432	163,53	1,15	1052	7	5	0	0
		м2		0,14	0,48	1	3	133	0	0
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	396,16	172,69	2377	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
9	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	568,29	243,37	3410	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
10	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	847,27	389,08	5084	2334	2443	0,94	6
		шт		153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
11	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,258	11100		36164				
		м3								
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,76	12000		33120				
		м3								
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,048	100		605				
		м3								
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных#/Монолитные заделки/	0,03	11823,15	311,32	355	9	18	2,82	0
		м3		441	117,61	13	4	105	0,57	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1243	5239,08	327,33	651	41	263	11,6	1
		1т		1890	123,75	235	15	105	0,6	0
16	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1243	60500		7521				
		т								
17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,288	819,91	11,21	3516	48	181	0,2	1
		м2		31,5	4,21	135	18	118	0,02	0
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,976	245,44	3,82	5394	84	1006	0,21	5
		м2		37,35	1,44	821	32	118	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты				102004				
		Раздел: Стены								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м#/цоколь/	1,61	11477,84	335,84	18479	541	1569	4,54	7
		м3		699,75	126	1127	203	118	0,61	1
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,8	11477,84	335,84	158394	4635	13447	4,54	63
		м3		699,75	126	9657	1739	118	0,61	8
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	111,81	66,43	671	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,156	28100		4384				
		м3								
		Итого по разделу: Стены				181928				
		Раздел: Покрытие								
23	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1655,19	387,22	3310	774	1286	2,06	4
		шт		344,26	115,02	689	230	140	0,46	1
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см#толщ.22см	5,688	2950		16780				
		м2								
25	С143017-70-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	5,688	265		1507				
		м2								
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0041	175710,1	1826,1	724	8	51	42,7	0
		т		8100	690,75	33	3	140	3,37	0
27	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0041	69800		288				
		т								
		Итого по разделу: Покрытие				22609				
		Раздел: Кровля								
28	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	4	222,26	1,19	889	5	131	0,15	1
		м2		27	0,45	108	2	119	0	0
29	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,48	4222,92	245,72	2027	118	271	2,71	1
		м3		382,5	92,25	184	44	119	0,45	0
30	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой#/IOVER OL-УК-50/	4	189,45	4,72	758	19	346	0,4	2
		м2		70,88	1,78	284	7	119	0,01	0
31	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,412	14600		6015				
		м3								
32	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	4	207,96	1,19	832	5	131	0,15	1
		м2		27	0,45	108	2	119	0	0
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4	225,92	15,94	904	64	193	0,24	1
		м2		34,65	5,96	139	24	119	0,03	0
34	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	4	90,32	1,4	361	6	8	0,01	0
		м2		1,1	0,5	4	2	119	0	0
35	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	4	72,27	0,42	289	2	72	0,09	0
		м2		14,92	0,16	60	1	119	0	0
36	Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	4	62,49	27,39	250	110	216	0,2	1
		м2		35,1	10,26	140	41	119	0,05	0
37	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	9,04	202		1826				
		м2								
38	С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	4,6	224		1030				
		м2								
39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,4	575,05	1,24	805	2	256	0,97	1
		м2		153,23	0,47	215	1	119	0	0
40	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	7,8	774,86	4,29	6044	33	664	0,42	3
		м		69,98	1,6	546	12	119	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля				22030				
		ИТОГО:				334779	12877			140
						21859	4514			20
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				31881				
		Всего накладных расходов:				31881				
		Итого с накладными				366660				
		- заработная плата				4782				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22000				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				388660				
		ИТОГО:				388660				
		Сметная заработная плата				31155				
		Нормативная трудоемкость				176				
		Всего:				388660				

на 2-4 Внутриплощадочные сети

		Раздел: Земляные работы								