Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ октябрь__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет трансфертов республиканского бюджета	011.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области			**19 199 852**					**1 050 913**		
в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**53 596 558**		**19 199 852**				**6 431 587**	**60 028 145**	**60 028 145**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Бидашев С.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"* *с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*060140011316*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*040340004951*

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3807	*16.10.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*ЕУ*	*1,000*	*60 028 145,00*	*60 028 145,00*
				Итого	*1*	x	*60 028 145,00*

Итого: *Шестьдесят миллионов двадцать восемь тысяч сто сорок пять тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
подпись — *Кабиев Бахитжан Муссаевич* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность
М.П.
подпись — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *16.10.2017г*

Отв.лицо:КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Актобе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1 Водопроводная сеть								
		Раздел: Трубопроводы								
1	**E0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**440**	**306,2**	**152,52**	**134728**	**67109**	**120595**	**1,02**	**449**
		м3		**153,68**	**57,15**	**67619**	**25146**	**130**	**0,28**	**123**
		Итого по разделу: Трубопроводы				**134728**				
		ИТОГО:				**134728**	**67109**			**449**
						67619	**25146**			**123**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**120595**				
		Всего накладных расходов:				**120595**				
		Итого с накладными				**255323**				
		- заработная плата				**18089**				
		- трудоемкость				**60**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**15319**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**270642**				
		ИТОГО:				**270642**				
		Сметная заработная плата				**110854**				
		Нормативная трудоемкость				**632**				
		Всего:				**270642**				
		на 2-4 Внутриплощадочные сети								
		Раздел: Трубопроводы								
1	**E0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**2**	**1769,2**	**152,52**	**-3538**	**-305**	**-548**	**1,02**	**-2**
		м3		**153,68**	**57,15**	**-307**	**-114**	**130**	**0,28**	**-1**
2	**E0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**2**	**306,2**	**152,52**	**612**	**305**	**548**	**1,02**	**2**
		м3		**153,68**	**57,15**	**307**	**114**	**130**	**0,28**	**1**
		Итого по разделу: Трубопроводы				**-2926**				
		ИТОГО:				**-2926**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**-2925**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**-175**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-3100**				
		ИТОГО:				**-3100**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**-3100**				
		на 2-3 Водовод								
1	**E0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**400**	**306,2**	**152,52**	**122480**	**61008**	**109632**	**1,02**	**408**
		м3		**153,68**	**57,15**	**61472**	**22860**	**130**	**0,28**	**112**
2	**E0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**3667,695**	**289,15**	**289,15**	**1060499**	**1060499**	**663913**	**0**	**0**
		м3		**0**	**186,62**	**0**	**684447**	**97**	**0,86**	**3147**
		ИТОГО:				**1182979**	**1121507**			**408**
						61472	**707307**			**3258**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**773545**				
		Всего накладных расходов:				**773545**				
		Итого с накладными				**1956517**				
		- заработная плата				**116032**				
		- трудоемкость				**387**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**117391**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2073916**				
		ИТОГО:				**2073916**				
		Сметная заработная плата				**884811**				
		Нормативная трудоемкость				**4053**				
		Всего:				**2073916**				
		на 2-7 Контейнер под ЛСО								
		Раздел: ЛСО								
1	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "ЭЙКОС" г.Алматы 16.09.2014г.стр.26 б**	**Стоимость локальной станции очистки воды производительностью 6,7 м3/сут#(С учетом монтажных и пуско-наладочных работ)**	**1**	**5414488,41**		**5414488**				
		шт								
		Отпускная цена		5414488		5414488				
		Сметная стоимость оборудования				***5414488***				
		Итого по разделу: ЛСО				**5414488**				
		Раздел: Общестроительные работы(АС.1-5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,6	23,36	22,08	1042	985	296	0,01	0
		м3		1,28	5,56	57	248	97	0,02	1
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19	262,72	0	4992	0	5641	1,85	35
		м3		262,72	0	4992	0	113	0	0
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	32,5	5,55	5,55	181	181	57	0	0
		м3		0	1,8	0	59	97	0,01	0
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,75	134,1	0	1844	0	2084	0,97	13
		м3		134,1	0	1844	0	113	0	0
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)#/лишний грунт/	173,5	0,28	0,28	49	49	15	0	0
		м2		0	0,09	0	16	97	0	0
7	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,2	103,46	2,62	4056	103	554	0,07	3
		м2		10,51	0,99	412	39	123	0	0
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,92	2472,77	100,89	9693	395	749	0,85	3
		м3		123,75	38,25	485	150	118	0,18	1
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,92	1678,2	97,07	6579	381	687	0,78	3
		м3		112,5	36	441	141	118	0,18	1
10	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	17,35	11745,86	196,62	203791	3411	6313	1,79	31
		м3		272,25	74,27	4724	1289	105	0,36	6
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1078	41200		4441				
		т								
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	17,35	205		3557				
		м3								
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,35	284		4927				
		м3								
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,8	245,44	3,82	4123	64	769	0,21	4
		м2		37,35	1,44	627	24	118	0,01	0
15	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	39,2	775,91	11,21	30416	439	1652	0,2	8
		м2		31,5	4,21	1235	165	118	0,02	1
		Итого по разделу: Общестроительные работы(АС.1-5)				279689				
		ИТОГО:				5694179	6009			100
						14817	2131			10
		Всего прямые затраты:				5694179				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				258865				
		- оборудования				5414488				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				18816				
		Всего накладных расходов:				18816				
		Итого с накладными				5712995				
		- заработная плата				2822				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17910				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5730905				
		ИТОГО:				5730905				
		Сметная заработная плата				19770				
		Нормативная трудоемкость				119				
		Всего:				5730905				

на 2-8-1 Насосная станция второго подъема(1 шт.) Общестроительные работы

		Раздел: Металлоконструкции								
1	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1	8,62	0,02	9	0	8	0,05	0
		отверст		8,6	0	9	0	90	0	0
2	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/ерш, длиной 180мм/	0,0003	50900		14				
		т								
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,256	12323,75	95,97	3155	25	217	4,9	1
		м3		771,75	36,25	198	9	105	0,18	0
4	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,256	615		157				
		м3								
5	С143001-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,256	513		131				
		м3								
6	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,4366	28686,82	5605,29	12525	2447	8892	120	52
		т		21600	1029,79	9431	450	90	4,42	2
7	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,4366	14359,66	5522,03	6269	2411	2907	35,9	16
		т		6075	1322,37	2652	577	90	4,73	2
8	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,1729	69700		12048				
		т								
9	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0728	70000		5097				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0166	49502		822				
		т								
11	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0031	50642		155				
		т								
12	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0712	60200		4286				
		т								
13	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	7,56	230		1739				
		м								
14	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм/анкерный болт/	0,0011	49131		56				
		т								
15	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0011	45500		52				
		т								
16	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/+#25х25х4мм	0,0289	47200		1364				
		т								
17	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235#толщ.4мм	0,0543	86200		4678				
		т								
18	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0018	49389		87				
		т								
19	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,8	28,74	0,02	569	0	104	0,03	1
		м2		5,81	0	115	0	90	0	0
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,8	20,36	0,02	403	0	74	0,02	0
		м2		4,16	0	82	0	90	0	0
21	Е109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам/+ МР-1/	6,47	1032,89	724,23	6683	4686	2978	1,47	10
		м		240,75	270,7	1558	1751	90	1,08	7
22	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,2478	84200		20865				
		т								
23	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0098	59200		579				
		т								
24	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,204	28,74	0,02	178	0	32	0,03	0
		м2		5,81	0	36	0	90	0	0
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#/за два раза/	6,204	40,72	0,04	253	0	46	0,04	0
		м2		8,32	0	52	0	90	0	0
26	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0054	63800		345				
		т								
27	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0011	149300		166				
		т								
28	С11021-19	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	0,001	7050		7				
		м3								
29	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	0,3	15257,8	1092,57	4577	328	641	10,03	3
		м3		1658,25	375,98	497	113	105	1,42	0
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	0
		м2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	0
31	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах/крышка для дренажного приямка/	0,0332	27935,09	9375,11	929	312	553	91	3
		т		16380	2107,33	544	70	90	7,36	0
32	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0087	47200		413				
		т								
33	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0245	63800		1563				
		т								
34	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0332	18564,6	1941,97	617	65	302	42,3	1
		т		6975	726,75	232	24	118	3,55	0
35	Е0113-44-7	Очистка щетками	0,48	60,75	0	29	0	26	0,34	0
		м2		60,75	0	29	0	90	0	0
36	Е0113-44-9	Обеспыливание	0,48	59	47,75	28	23	13	0,07	0
		м2		11,25	18	5	9	90	0,09	0
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,48	21,8	0,05	10	0	3	0,03	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#/за 2 раза/	0,48	40,72	0,04	20	0	4	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0
		Итого по разделу: Металлоконструкции				91172				
		Раздел: Разные работы								
39	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,5	103,46	2,62	3466	88	474	0,07	2
		м2		10,51	0,99	352	33	123	0	0
40	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,5	424,11	14,76	14208	494	2389	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1756	186	123	0,03	1
41	Е0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	33,5	1317,36	16,08	44132	539	1919	0,25	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		40,56	6	1359	201	123	0,03	1
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,025	284		1427				
		м3								
43	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,88	103,46	2,62	298	8	41	0,07	0
		м2		10,51	0,99	30	3	123	0	0
44	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,88	424,11	14,76	1221	43	205	0,36	1
		м2		52,43	5,54	151	16	123	0,03	0
45	Е0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,88	1390,8	16,08	4006	46	165	0,25	1
		м2		40,56	6	117	17	123	0,03	0
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,432	284		123				
		м3								
47	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,066	12323,75	95,97	813	6	56	4,9	0
		м3		771,75	36,25	51	2	105	0,18	0
48	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,0673	410		28				
		м3								
49	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,036	3545,52	365,89	128	13	55	6,66	0
		м3		1154,25	137,25	42	5	118	0,67	0
50	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0034	59500		200				
		т								
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,066	12323,75	95,97	813	6	56	4,9	0
		м3		771,75	36,25	51	2	105	0,18	0
52	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,0673	410		28				
		м3								
53	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,088	3545,52	365,89	312	32	134	6,66	1
		м3		1154,25	137,25	102	12	118	0,67	0
54	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0034	59500		200				
		т								
55	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,132	12323,75	95,97	1627	13	112	4,9	1
		м3		771,75	36,25	102	5	105	0,18	0
56	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1346	410		55				
		м3								
57	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,052	3545,52	365,89	184	19	79	6,66	0
		м3		1154,25	137,25	60	7	118	0,67	0
58	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0067	59500		400				
		т								
59	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,198	12323,75	95,97	2440	19	168	4,9	1
		м3		771,75	36,25	153	7	105	0,18	0
60	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,202	410		83				
		м3								
61	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,432	3545,52	365,89	1532	158	658	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	499	59	118	0,67	0
62	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0101	59500		600				
		т								
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,2	225,92	15,94	949	67	203	0,24	1
		м2		34,65	5,96	146	25	119	0,03	0
64	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0138	121637,97	11119,34	1679	153	170	42,5	1
		1т		7560	4200,75	104	58	105	20,52	0
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0138	41200		569				
		т								
66	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0014	172357,31	536,06	234	1	68	289	0
		1т		47475	202,5	65	0	105	0,99	0
67	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0014	319700		435				
		т								
68	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,488	575,05	1,24	2006	4	638	0,97	3
		м2		153,23	0,47	534	2	119	0	0
69	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0364	48847		1776				
		т								
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,1	225,92	15,94	474	33	101	0,24	1
		м2		34,65	5,96	73	13	119	0,03	0
71	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0069	121637,97	11119,34	839	77	85	42,5	0
		1т		7560	4200,75	52	29	105	20,52	0
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0069	41200		284				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0007	172357,31	536,06	117	0	34	289	0
		1т		47475	202,5	32	0	105	0,99	0
74	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0007	319700		217				
		т								
75	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,5394	575,05	1,24	310	1	99	0,97	1
		м2		153,23	0,47	83	0	119	0	0
76	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0095	48847		462				
		т								
		Итого по разделу: Разные работы				88674				
		ИТОГО:				179848	12121			126
						21406	3687			15
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				9434				
		На металломонтажные работы				15330				
		Всего накладных расходов:				24764				
		Итого с накладными				204612				
		- заработная плата				3715				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12277				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				216889				
		ИТОГО:				216889				
		Сметная заработная плата				28808				
		Нормативная трудоемкость				153				
		Всего:				216889				

на 2-8-2 Технологические решения

		Раздел: Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы								
1	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	4	5925	388	23700	1552	16550	27	108
		шт		4568	29,3	18272	117	90	0,17	1
2	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,2	24,2	1825	97	917	1	4
		шт		239	2,3	956	9	95	0,01	0
3	СКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АИФ"Г.КОСТАНАЙ от 17.09.14г.стр.35	Насос центробежный тип WILO BL 50/150-7,5/2,Q 54,6 м3/ч,Н	1	114003,75		114004				
		шт								
4	СКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АИФ"Г.КОСТАНАЙ от 17.09.14г.стр.35	Насос центробежный тип WILO MHIL 904N-E-3,Q 9,3 м3/ч,Н	3	43235,38		129706				
		шт								
5	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	9	48,96	1,62	441	15	481	0,23	2
		комплект		41,72	0	375	0	128	0	0
6	СПРАЙС ООО"Саранские приборы" "Манотомь" г.Омск от 20.01.14г.стр.54	Мановакуумметр показывающий МВП-4-СМ-Т предеЫы измерений от 0,1-0,5 МПа, класс точности 1,5	4	7932,95		31732				
		шт								
7	СПРАЙС ООО"Саранские приборы" "Манотомь" г.Омск от 20.01.14г.стр.55	Манометр показывающий МП4-У пределы измерений от 0–4 кгс/м2, класс точности 1,5	5	707,2		3536				
		шт								
8	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
9	СПРАЙС ООО "КилоДжоуль"г.Челябинск от 05.09.2014г.стр.65	Мембранный бак, объем 80л, Ру 10 бар	1	5455,5		5455				
		шт								
10	Ц0112-801-2	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	11	433,9	13,2	4773	145	4601	3	33
		шт		416	2,3	4576	25	100	0,01	0
11	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499		499				
		шт								
12	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	945		9450				
		шт								
13	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм#/Вставка демонтажная фланцевая Ду.50 мм/	3	468,8	27,1	1406	81	1331	3	9
		шт		437	6,8	1311	20	100	0,04	0
14	СПРАЙС ТОО "KARLSRONA"г. Кызылорда от 14.09.2014г.стр.66	Вставка демонтажная фланцевая Ду.50 мм, Ру 1,0 МПа, BElgiCAsT	3	21221,93		63666				
		шт								
15	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#/Вставка демонтажная фланцевая Ду.80 мм, Ду.100 мм/	6	645,8	58,9	3875	353	3567	4	24
		шт		581	13,5	3486	81	100	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПРАЙС ТОО "KARLSRONA"г. Кызылорда от 14.09.2014г.стр.66	Вставка демонтажная фланцевая Ду.80 мм, Ру 1,0 МПа, BElgiCAsT	3	27478,84		82437				
		шт								
17	СПРАЙС ТОО "KARLSRONA"г. Кызылорда от 14.09.2014г.стр.66	Вставка демонтажная фланцевая Ду.100 мм, Ру 1,6 МПа, BElgiCAsT	3	27923,53		83771				
		шт								
18	Ц0112-802-3#к=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#/С электроприводом/	1	845,4	55,8	845	56	796	5	5
		шт		782,5	13,5	783	14	100	0,08	0
19	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	277670		277670				
		шт.								
20	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм#/Затвор Ду.50 мм/	3	468,8	27,1	1406	81	1331	3	9
		шт		437	6,8	1311	20	100	0,04	0
21	С130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	6962		20886				
		шт.								
22	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#/Затвор Ду.80 мм, Ду.100 мм/	18	645,8	58,9	11624	1060	10701	4	72
		шт		581	13,5	10458	243	100	0,08	1
23	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	8005		24015				
		шт.								
24	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	15	9137		137055				
		шт.								
25	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм#/Затвор Ду.150 мм/	5	872,3	101	4362	505	3939	5	25
		шт		763	24,8	3815	124	100	0,14	1
26	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	5	15635		78175				
		шт.								
27	Ц0112-801-2	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	3	433,9	13,2	1302	40	1255	3	9
		шт		416	2,3	1248	7	100	0,01	0
28	С130903-770 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91#/BV-05-91/	3	11007		33021				
		шт.								
29	Ц0112-801-4	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	4	622,8	65,9	2491	264	2267	4	16
		шт		551	15,8	2204	63	100	0,09	0
30	С130903-773 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91/BV-05-91/	4	19950		79800				
		шт.								
31	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#/отводы,переходы, тройники, патрубки/	0,1578	126700		19991				
		т								
32	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	3	171		513				
		шт.								
33	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	3	189		567				
		шт.								
34	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	13	202		2626				
		шт.								
35	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	1	268		268				
		шт.								
36	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	272		3264				
		шт.								
37	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	42	384		16128				
		шт.								
38	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	671		8052				
		шт.								
39	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	11	189,9	26,6	2089	293	1705	1	11
		шт		155	0	1705	0	100	0	0
40	СПРАЙС стр.67 ОО "МЕРАТЕК" г.Самара 25.02. 2014г.	Отборное устройство 3кч-274.10-90 С трехходовым краном 11Б 18бк	11	1208,85		13297				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0112-3-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0124	81623	2386	1009	29	964	440	5
		т		77630	360	960	4	100	2,09	0
42	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	4,016	261		1048				
		м								
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм#диам.32 мм	0,004	8097,13	0	32	0	42	51,5	0
		км		8032,5	0	32	0	130	0	0
44	Ц0112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,037	37979	1822	1404	67	1316	200	7
		т		35330	270	1306	10	100	1,57	0
45	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	8,032	284,58		2286				
		м								
46	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,008	8097,13	0	65	0	84	51,5	0
		км		8032,5	0	64	0	130	0	0
47	Ц0112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0148	28371	1664	419	25	386	147	2
		т		25880	270	382	4	100	1,57	0
48	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	2,008	266,22		535				
		м								
49	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	8170,63	0	16	0	21	51,5	0
		км		8032,5	0	16	0	130	0	0
50	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,3078	22035	1585	6782	488	6178	114	35
		т		19800	270	6094	83	100	1,57	0
51	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	30,12	641,58		19324				
		м								
52	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,03	8287,75	0	249	0	313	51,5	2
		км		8032,5	0	241	0	130	0	0
53	Ц0112-3-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,107	13890	1452	1487	155	1303	47	5
		т		11930	248	1277	27	100	1,44	0
54	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,028	969		6810				
		м								
55	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,007	10216,13	0	72	0	88	61,8	0
		км		9630	0	67	0	130	0	0
56	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26	100,7	0,07	2618	2	1647	0,37	10
		м2		60,3	0,02	1568	1	105	0	0
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы				1344636				
		Раздел: Водомерные узлы (хозяйственно-питьевых и противопожарных насосов)								
57	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	0	954	0	90	0	0
58	ССТР.68ПРАЙС ООО "Альфаснаб" г.Екатеринбург от 13.10.2014г.	Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 Ду.50мм	2	26119,37		52239				
		шт								
59	Ц0112-1208-5	Фильтр сетчатый 16-250-2#/ВС-03-20/	2	59,7	0	119	0	117	0,3	1
		шт		58,5	0	117	0	100	0	0
60	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	5637		11274				
		шт								
61	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
62	СПРАЙС ООО"Саранские приборы" "Манотомь" г.Омск от 20.01.14г.стр.55	Манометр показывающий МП4-У пределы измерений от 0-4 кгс/м2, класс точности 1,5	2	707,2		1414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
63	Ц0112-801-2	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2	433,9	13,2	868	26	837	3	6
		шт		416	2,3	832	5	100	0,01	0
64	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	702		1404				
		шт								
65	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#/переходы,патрубки/	0,0056	126700		704				
		т								
66	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
		шт.								
67	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	310	1	2
		шт		155	0	310	0	100	0	0
68	СПРАЙС стр.67 ОО "МЕРАТЕК" г.Самара 25.02. 2014г.	Отборное устройство 3кч-274.10-90 С трехходовым краном 11Б 186к	2	1208,85		2418				
		шт								
69	Ц0112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0098	37979	1822	371	18	347	200	2
		т		35330	270	345	3	100	1,57	0
70	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	2,008	396,78		797				
		м								
		Итого по разделу: Водомерные узлы (хозяйственно-питьевых и противопожарных насосов)				74763				
		Раздел: Насосы повышения давления с водомерным узлом								
71	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
72	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,01	0
73	СКОМ.ПРЕДЛ.Т ОО"АИФ"Г.КОСТАНАЙ от 17.09.14г.стр.35	Насос центробежный тип WILO MHIL 506 N 3,Q 6,3 м3/ч, Н	2	32377,45		64755				
		шт								
74	Ц0112-802-3#к=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#/С электроприводом/	1	845,4	55,8	845	56	796	5	5
		шт		782,5	13,5	783	14	100	0,08	0
75	С130902-463 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	273299		273299				
		шт.								
76	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм#/Затвор Ду.50 мм/	3	468,8	27,1	1406	81	1331	3	9
		шт		437	6,8	1311	20	100	0,04	0
77	С130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	6962		20886				
		шт.								
78	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#/Затвор Ду.80 мм/	3	645,8	58,9	1937	177	1783	4	12
		шт		581	13,5	1743	40	100	0,08	0
79	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	8005		24015				
		шт.								
80	Ц0112-801-2	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2	433,9	13,2	868	26	837	3	6
		шт		416	2,3	832	5	100	0,01	0
81	С130903-770 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91#/BV-05-91/	2	11007		22014				
		шт.								
82	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	48,96	1,62	245	8	267	0,23	1
		комплект		41,72	0	209	0	128	0	0
83	СПРАЙС ООО"Саранские приборы" "Манотомь" г.Омск от 20.01.14г.стр.54	Мановакуумметр показывающий МВП-4-СМ-Т пределы измерений от 0,1-0,5 МПа, класс точности 1,5	2	7572,36		15145				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	СПРАЙС ООО"Сараиские приборы" "Манотомь" г.Омск от 20.01.14г.стр.55	Манометр показывающий МП4-У пределы измерений от 0-4 кгс/м2, класс точности 1,5	3	1007,69		3023				
		шт								
85	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	5	189,9	26,6	950	133	775	1	5
		шт		155	0	775	0	100	0	0
86	СПРАЙС стр.67 ОО "МЕРАТЕК" г.Самара 25.02. 2014г.	Отборное устройство 3кч-274.10-90 С трехходовым краном 11Б 18бк	5	1208,85		6044				
		шт								
87	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	0	477	0	90	0	0
88	СПРАЙС ООО "Спецарматура" г.Ростов на Дону от 05.05.2014г.стр.58	Счетчик холодной воды СКБи 40 с импульсным выходом	1	9617,6		9618				
		шт								
89	Ц0112-852-2	Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	333,4	18,8	333	19	304	2	2
		шт		304	0	304	0	100	0	0
90	С130905-13 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	4503		4503				
		шт								
91	Ц0112-801-1	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	2	395,9	5,4	792	11	779	3	6
		шт		387	2,3	774	5	100	0,01	0
92	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499		998				
		шт								
93	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм#/Вставка демонтажная фланцевая Ду.50 мм/	2	468,8	27,1	938	54	799	3	6
		шт		437	6,8	874	14	90	0,04	0
94	СПРАЙС ТОО "KARLSRONA"г. Кызылорда от 15.09.2014г.стр.66	Вставка демонтажная фланцевая Ду.50 мм, Ру 1,0 МПа, BElgiCAsT	2	21221,93		42444				
		шт								
95	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#/Вставка демонтажная фланцевая Ду.80 мм/	2	645,8	58,9	1292	118	1189	4	8
		шт		581	13,5	1162	27	100	0,08	0
96	СПРАЙС ТОО "KARLSRONA"г. Кызылорда от 14.09.2014г.стр.66	Вставка демонтажная фланцевая Ду.80 мм, Ру 1,0 МПа, BElgiCAsT	2	27478,84		54958				
		шт								
97	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#/отводы,переходы,патрубки/	0,0143	126700		1814				
		т								
98	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	139		278				
		шт.								
99	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	171		342				
		шт.								
100	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	202		2828				
		шт.								
101	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	272		3264				
		шт.								
102	Ц0112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0277	37979	1822	1053	51	987	200	6
		т		35330	270	979	7	100	1,57	0
103	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,024	284,58		1714				
		м								
104	Ц0112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0443	28371	1664	1256	74	1158	147	7
		т		25880	270	1146	12	100	1,57	0
105	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,024	461,04		2777				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Ц0112-3-5#книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0038	56862,96	2130,78	218	8	186	302	1
		т		53478,6	321,3	205	1	90	1,86	0
107	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	1,004	326		327				
		м								
		Итого по разделу: Насосы повышения давления с водомерным узлом				580472				
		ИТОГО:				1999873	7125			548
						86974	1094			6
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				81664				
		На общестроительные работы				2194				
		На сантехнические работы				1706				
		Всего накладных расходов:				85564				
		Итого с накладными				2085437				
		- заработная плата				12835				
		- трудоемкость				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				125126				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2210563				
		ИТОГО:				2210563				
		Сметная заработная плата				100903				
		Нормативная трудоемкость				597				
		Всего:				2210563				

на 2-8-3 Электроосвещение и силовое оборудование

		Раздел: Электроосвещение								
1	Ц108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
2	СПРАЙС лист ТОО"ДиН ВА" г.Астана от 21.04.2014г	Корпус КРН-6	1	1121,95		1122				
		шт								
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
4	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 19.03.2014г	Выключатель модульного типа Iн.р.16А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1	2	73,21		146				
		шт								
5	Ц108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
6	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
7	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,21	1
8	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 19.03.2014г	Светильник СФЕРА 11	3	2695,43		8086				
		шт								
9	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	357,5	164	2860	1312	1350	0,82	7
		шт		131	46,6	1048	373	95	0,27	2
10	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 19.03.2014г	Светильник ССП-456	8	7886,63		63093				
		шт								
11	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		19				
		шт								
12	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
13	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108				
		шт								
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	110	175,2	75,7	19272	8327	9750	0,44	48
		м		72,7	20,6	7997	2266	95	0,12	13
15	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,051	26000		1326				
		1000м								
16	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0204	33800		690				
		1000м								
17	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0153	16900		259				
		1000м								
18	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,0255	23700		604				
		1000м								
19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	7	134,8	3,6	944	25	766	0,68	5
		шт		115	0,2	805	1	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215		1505				
		шт								
21	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
		шт		58,5	0,2	117	0	95	0	0
22	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	2	66		132				
		шт								
		Итого по разделу: Электроосвещение				115044				
		Раздел: Силовое электрооборудование.								
23	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	4	3385	223	13540	892	2327	3	12
		шт		563	49,5	2252	198	95	0,29	1
24	СПРАЙС личт ТОО"АиФ" г.Костанай от от 14.08.2014г	Шкаф управления насосом ШУН-1х7,5х0,4	1	149746,16		149746				
		шт								
		Отпускная цена		149746		149746				
		Сметная стоимость оборудования				*149746*				
25	СПРАЙС личт ТОО"АиФ" г.Костанай от от 14.08.2014г	Шкаф управления насосом ШУН-2х1,5х0,4	1	168048,47		168048				
		шт								
		Отпускная цена		168048		168048				
		Сметная стоимость оборудования				*168048*				
26	СПРАЙС личт ТОО"АиФ" г.Костанай от от 14.08.2014г	Шкаф управления насосом ШУН-3х1,5х0,4	1	459221,56		459222				
		шт								
		Отпускная цена		459222		459222				
		Сметная стоимость оборудования				*459222*				
27	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 30.10.2014г	Шкаф АВР ЩАП-43"шт	1	8984,77		8985				
		Отпускная цена		8985		8985				
		Сметная стоимость оборудования				*8985*				
28	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	5	1514,6	39,6	7573	198	1956	2	10
		шт		405	6,8	2025	34	95	0,04	0
29	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 08.09.2014г.	Ящик РУСМ 8105-44АОБ	1	20132,54		20133				
		шт								
		Отпускная цена		20133		20133				
		Сметная стоимость оборудования				*20133*				
30	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 30.10.2014г.	Ящик Я5430-2674	2	10116,19		20232				
		шт								
		Отпускная цена		10116		20232				
		Сметная стоимость оборудования				*20232*				
31	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 30.10.2014г.	Ящик Я5131-3274	2	10116,19		20232				
		шт								
		Отпускная цена		10116		20232				
		Сметная стоимость оборудования				*20232*				
32	Ц0108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3
		шт		513	9	513	9	95	0,05	0
33	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 30.10.2014г.	Стоимость ЯРП-25	1	2329,38		2329				
		шт								
		Отпускная цена		2329		2329				
		Сметная стоимость оборудования				*2329*				
34	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	6	467,4	9,4	2804	56	1499	2	12
		шт		263	0	1578	0	95	0	0
35	СПРАЙС лист ООО"Уралспецтехника" г.Челябинск от 05.09.2014г	Пост ПКУ 15-21.121-54 У2	6	789,72		4738				
		шт								
36	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
		шт		394	2,3	788	5	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПРАЙС лист ООО"Ирбис-3" от 04.02.2014г	Пускатель ПМ12-010620	2	1550,42		3101				
		шт								
38	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
39	СПРАЙС лист ТОО"ДиН ВА" г.Астана от 21.04.2014г	Корпус КРН-48	1	2725,38		2725				
		шт								
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
		шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
41	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Выключатель 47-29-3,Iн 16А,25А	5	229,61		1148				
		шт								
42	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Выключатель 47-29-1,Iн 4А,10А,16А	4	76,54		306				
		шт								
43	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Выключатель диф.тока АД-2,Iн 10А	2	765,37		1531				
		шт								
44	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
45	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 17.09.2014г	Выключатель 47-29-3,Iн 80А	1	1064,86		1065				
		шт								
46	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 02.04.2014г	Выключатель 47-29-1,Iн 40А	1	221,29		221				
		шт								
47	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
48	СПРАЙС лист ТОО"ДиН ВА" г.Астана от 21.04.2014г	Корпус КРН-36	1	2498,27		2498				
		шт								
49	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
50	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Выключатель 47-29-1,Iн 10А	1	76,54		77				
		шт								
51	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Выключатель 47-29-3,Iн 10А,16А	4	229,61		918				
		шт								
52	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Выключатель 47-29-3,Iн 25А	1	229,61		230				
		шт								
53	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
54	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 17.09.2014г	Выключатель 47-29-3,Iн 63А	1	1064,86		1065				
		шт								
55	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	387	175,2	75,7	67802	29296	34302	0,44	170
		м		72,7	20,6	28135	7972	95	0,12	46
56	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	60	14,6	0,2	876	12	678	0,07	4
		м		11,8	0,1	708	6	95	0	0
57	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6
		м		48,8	0,5	976	10	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 22.01.2014г	Металлорукав диам.20мм	10	39,93		399				
		шт								
59	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 31.07.2014г	Металлорукав диам.32мм	10	134,77		1348				
		шт								
60	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,1102	26000		2864				
		1000м								
61	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,0102	36200		369				
		1000м								
62	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0898	33800		3034				
		1000м								
63	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0143	47500		678				
		1000м								
64	С151601-935ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0255	30790		785				
		км								
65	С151601-928ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0632	35629		2253				
		км								
66	С151601-929ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	43830		134				
		км								
67	СПРАЙС лист АО"Казэнергокабель"г.Павлодар от 21.07.2014г	Кабель ВВГ сечением 4х70мм2	0,001	2161629,56		2205				
		1000м.п.								
68	С151601-1020ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 4Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	143420		293				
		км								
69	СПРАЙС лист АО"Казэнергокабель"г.Павлодар от 21.07.2014г	Кабель АВВГ сечением 4х70мм2	0,001	259691,92		265				
		1000м.п.								
70	С151603-577 Изм. и доп.вып.19	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4Х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0908	23854		2165				
		км								
71	С151603-605ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 14Х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0306	57934		1773				
		км								
72	С151602-61	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0173	82300		1427				
		1000м								
73	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
		шт		58,5	0,2	117	0	95	0	0
74	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90		180				
		шт								
75	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509		2545				
		шт								
76	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	39,5	3,5	1422	126	910	0,16	6
		м		25,9	0,7	932	25	95	0	0
77	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	4	49,4	4,9	198	20	128	0,2	1
		м		32,6	1	130	4	95	0,01	0
78	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	36	148		5328				
		м								
79	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	4	232		928				
		м								
80	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,4	389,25	0	545	0	616	2,48	3
		м3		389,25	0	545	0	113	0	0
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	134,1	0	188	0	212	0,97	1
		м3		134,1	0	188	0	113	0	0
82	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
83	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9	3,3	867	46	311	0,14	2
		м		23	0,4	322	6	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,9	3,1	8890	310	2679	0,16	16
		м		27,9	0,3	2790	30	95	0	0
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование.				1022321				
		Раздел: Автоматизация насосной станции								
85	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	76	175,2	75,7	13315	5753	6736	0,44	33
		м		72,7	20,6	5525	1566	95	0,12	9
86	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0163	26000		424				
		1000м								
87	С151603-577 Изм. и доп.вып.19	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4Х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0459	23854		1095				
		км								
88	С151603-584ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 5Х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0051	27156		138				
		км								
89	С151603-591ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7Х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0102	33480		341				
		км								
90	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	0	855	0	761	2	4
		шт		423	0	846	0	90	0	0
91	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 22.01.2014г	Датчие температуры ДТКБ-53	2	1530,74		3061				
		шт								
92	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	3	64,86	0	195	0	134	0,29	1
		шт		49,5	0	149	0	90	0	0
93	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 04.04.2014г	Датчик- реле уровня РОС-101	1	12944,72		12945				
		шт								
94	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 30.10.2014г.	Сигнализатор уровня САУ-М7Е	2	4492,38		8985				
		шт								
95	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		115	0,2	230	0	95	0	0
96	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
		шт								
97	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
		шт		49,5	0	99	0	90	0	0
98	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 30.10.2014г.	Манометр ДМ Метер ДМ 02-V-100	2	3959,95		7920				
		шт								
99	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0029	102170	1870	296	5	24	52	0
		т		8280	270,01	24	1	95	1,57	0
		Итого по разделу: Автоматизация насосной станции				50401				
		ИТОГО:				1187763	47654			389
						66032	12725			74
		Всего прямые затраты:				1187763				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				225150				
		- оборудования				848927				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				74069				
		На общестроительные работы				828				
		Всего накладных расходов:				74897				
		Итого с накладными				1262660				
		- заработная плата				11235				
		- трудоемкость				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24824				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1287484				
		ИТОГО:				1287484				
		Сметная заработная плата				89992				
		Нормативная трудоемкость				503				
		Всего:				1287484				

на 2-8-4 Отопление и вентиляция

		Раздел: Отопление								
1	Ц108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	8	763,4	5,4	6107	43	4775	2	16
		шт		626	2,3	5008	18	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПРАЙС лист "Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 22.01.2014г.стр.25	Печь ПЭТ-4, мощностью 1 кВт	6	831,92		4992				
		шт								
3	СПРАЙС лист "Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 22.01.2014г.стр.25	Печь ПЭТ-4а, мощностью 1,5 кВт	2	1066,53		2133				
		шт								
		Итого по разделу: Отопление				13232				
		Раздел: Вентиляция								
4	Е120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,3	7
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	0
5	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм#/диам.129 мм/	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
6	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,391	310,91	13,82	744	33	811	1,62	4
		м2		259,88	5,18	621	12	128	0,03	0
7	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,4	1751		2451				
		м								
8	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,4	2145		3003				
		м								
9	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,5583	310,91	13,82	174	8	189	1,62	1
		м2		259,88	5,18	145	3	128	0,03	0
10	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм#прим./D 127 мм/	1,4	806		1128				
		м								
11	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	2	319,4	12,95	639	26	641	1,49	3
		шт		245,7	4,73	491	9	128	0,02	0
12	СПРАЙС лист ООО "В-П-К" г.Екатеринбург от 11.11.2014г.стр.82	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 122.000 с площадкой под эл.привод	2	2047,88		4096				
		шт								
13	СПРАЙС лист ООО "Весталин" г.Челябинск от 12.11.2014г.стр.83	Электропривод МЭО-16/63-0,25	2	16167,51		32335				
		шт								
14	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,4	602,19	13,56	843	19	106	0,42	1
		м		70,88	4,95	99	7	100	0,03	0
15	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,4	844,8	17,64	1183	25	131	0,51	1
		м		86,85	6,53	122	9	100	0,03	0
16	Е0126-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	1,4	1445,39	63,25	2024	89	1145	4,47	6
		м		794,25	23,63	1112	33	100	0,12	0
17	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,2292	4590		1052				
		м3								
18	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2,8	360,6	26,66	1010	75	828	1,58	4
		м		285,75	9,9	800	28	100	0,05	0
19	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	1,4	293,7	19,95	411	28	341	1,3	2
		м		236,25	7,43	331	10	100	0,04	0
		Итого по разделу: Вентиляция				58702				
		ИТОГО:				71935	374			45
						9861	140			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4775				
		На общестроительные работы				2551				
		На сантехнические работы				3105				
		Всего накладных расходов:				10431				
		Итого с накладными				82366				
		- заработная плата				1565				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4942				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				87308				
		ИТОГО:				87308				
		Сметная заработная плата				11566				
		Нормативная трудоемкость				51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				87308				

на 2-8-5 Водопровод, канализация

		Раздел: Водопровод								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
2	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм#/диам.15 мм/	3	10,99	0	33	0	41	0,05	0
		м		10,69	0	32	0	128	0	0
3	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#/переходы/	0,0002	126700		25				
		т								
		Итого по разделу: Водопровод				1047				
		Раздел: Противопожарные мероприятия								
4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 05, п. 306	Огнетушитель порошковый ОП-2#/ОП-5/	2	2940		5880				
		шт.								
		Отпускная цена		2940		5880				
		Сметная стоимость оборудования				*5880*				
		Итого по разделу: Противопожарные мероприятия				5880				
		Раздел: Канализация								
5	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,01	0
6	СЦЕН.ПРЕДЛ. ТОО"АиФ"г.Костанай от 17.09.2014г.Стр.35	Насос погружной дренажный TMW 32/11, Q 9 м3/ч,Н	2	26390,93		52782				
		шт								
7	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144	4,5	144	5	128	0,02	0
8	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
9	СПРАЙС лист ООО"Саранские приборы" от 20.01.2014г.стр.55	Манометр показывающий МП4-У	2	1007,69		2015				
		шт								
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
11	СПрайс ТОО "SIGMETEX" г.Алматы от 01.04.2014г.стр.74	Задвижки фланцевые чугунные с обрезиненным клином Ру 1,0 МПа DN 50, SM-KZ(F4)Co штурвалом	2	8128,8		16258				
		шт.								
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
13	СПрайс ТОО "SIGMETEX" г.Алматы от 01.04.2014г.стр.74	Задвижки фланцевые чугунные с обрезиненным клином Ру 1,0 МПа DN 100, SM-KZ(F4)Co штурвалом	1	14875,33		14875				
		шт.								
14	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282	1,36	1
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128	0,01	0
15	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0314	49326,74	16388,64	1549	515	917	161	5
		т		28980	3478,9	910	109	90	13,02	0
16	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями#/Воронка 150х150х200(Н)/	0,0314	138200		4339				
		т								
17	СПрайс ООО "GidrOsisTEMA" г.Пермь от 15.10.2014г.стр.75	Заглушка Ду.50 мм ГОСТ 6942-98	3	165,82		497				
		шт.								
18	СПРАЙС лист ООО"МЕРАТЭК "г.Самара от 25.02.2014г.стр.56	Отборное устройство 3к4-274-10-90 с краном 11Б 18бк	2	1208,85		2418				
		шт								
19	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм#/отводы,переходы,тройники/	0,0032	126700		405				
		т								
20	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм#/отводы, тройники/	0,0219	93100		2039				
		т								
21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт.								
22	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт.								
23	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-17-4	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 100 мм#/Клапан-захлопка/	1	1441,74	61,65	1442	62	668	2,94	3
		1шт		499,5	22,5	500	23	128	0,11	0
25	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций#/Клапан-захлопка/	0,0249	122100		3040				
		т								
26	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	415,7	14,12	2910	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	0
27	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	9	781,79	7,07	7036	64	1534	0,7	6
		м		130,5	2,66	1175	24	128	0,01	0
28	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16	1218,62	10,58	19498	169	3030	0,77	12
		м		144	3,96	2304	63	128	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация				139013				
		ИТОГО:				145939	1161			42
						7681	338			2
		Всего прямые затраты:				145939				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				131217				
		- оборудования				5880				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				458				
		На металломонтажные работы				917				
		На сантехнические работы				8342				
		Всего накладных расходов:				9718				
		Итого с накладными				155656				
		- заработная плата				1458				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8987				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				164643				
		ИТОГО:				164643				
		Сметная заработная плата				9477				
		Нормативная трудоемкость				49				
		Всего:				164643				

на 2-10-1 общестроительные работы по камере на 2шт

		Раздел: Канализационный трубопровод								
1	Е101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44	23,36	22,08	1028	971	292	0,01	0
		м3		1,28	5,56	56	245	97	0,02	1
2	Е101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	0	1314	0	1484	1,54	9
		м3		218,93	0	1314	0	113	0	0
3	Е101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	50	122,18	0	6109	0	6903	0,89	44
		м3		122,18	0	6109	0	113	0	0
4	Е101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1436	32,26	30,77	46327	44186	13602	0,01	14
		м3		1,42	8,34	2039	11983	97	0,03	41
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2513	35,53	35,53	89287	89287	17857	0	0
		т		0	7,11	0	17857	100	0,15	375
6	Е101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры)	1738	6,48	6,48	11261	11261	3546	0	0
		м3		0	2,1	0	3656	97	0,01	14
7	Е101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1738	3,2	3,2	5561	5561	1751	0	0
		м3		0	1,04	0	1805	97	0	7
8	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1738	21,55	4,52	37447	7849	28710	0,11	188
		м3		17,03	0	29598	0	97	0	0
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,133	2472,77	100,89	12692	518	981	0,85	4
		м3		123,75	38,25	635	196	118	0,18	1
10	Е107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
		шт		104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
11	Е107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,82	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	6,86	22800		156408				
		м3								
13	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	120	568,29	243,37	68195	29205	32249	0,67	80
		шт		106,88	85,08	12826	10210	140	0,34	41
14	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	64	1228,94	598,4	78652	38298	36708	1,18	76
		шт		195,53	214,16	12514	13706	140	0,91	58
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	21,682	12000		260184				
		м3								
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	18,308	11500		210542				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	52,16	11100		578976				
		м3								
18	Е106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,549	72939,08	327,33	40044	180	1161	11,6	6
		1т		1890	123,75	1038	68	105	0,6	0
19	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	11,6	10300		119480				
		м3								
20	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	19,8	173		3425				
		м								
21	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм/сальник диам.200мм/	1,2	1623		1948				
		м								
22	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм/сальник диам.100мм/	1,2	629		755				
		м								
23	Е122-48-1#К=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм	4	1260,9	152,83	5044	611	1888	2,18	9
		футляр		360,56	2,54	1442	10	130	0,01	0
24	Е122-48-1#К=0,135	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=108 мм	4	623,52	75,57	2494	302	934	1,08	4
		футляр		178,3	1,25	713	5	130	0	0
25	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734/огрунтовка/	315,992	102,33	0,12	32334	38	2312	0,04	13
		м2		8,08	0,05	2553	16	90	0	0
26	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734/окраска/	315,992	102,33	0,12	32334	38	2312	0,04	13
		м2		8,08	0,05	2553	16	90	0	0
27	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке(МП-1)	16	14197,72	316,01	227164	5056	24988	8,25	132
		м3		1368	119,39	21888	1910	105	0,58	9
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1063	55620		5914				
		т								
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1281	53000		6791				
		т								
30	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0464	51000		2366				
		т								
31	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,153	63600		9731				
		т								
32	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	3	173		519				
		м								
33	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/АС-5/	0,0705	114900		8098				
		т								
34	Е107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1655,19	387,22	9931	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
35	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	5,7	29600		168720				
		м3								
36	Е107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1937,56	924,97	3875	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
37	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,6	15500		9300				
		м3								
38	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,88	103,46	2,62	4954	125	677	0,07	3
		м2		10,51	0,99	503	47	123	0	0
39	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,576	11950,68	0	114440	0	6678	3,66	35
		м3		567	0	5430	0	123	0	0
40	Е111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	47,88	295,29	9,95	14138	476	2552	0,27	13
		м2		39,6	3,74	1896	179	123	0,02	1
41	Е111-15-4#К=4 к обьему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	95,76	53,2	0,67	5094	64	210	0,01	1
		м2		1,53	0,25	147	24	123	0	0
42	Е106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов/под задвижки и клапаны/	0,08	12731,75	95,97	1019	8	68	4,9	0
		м3		771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
43	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,452	416,28	102,53	1853	456	1001	0,9	4
		м2		151,65	35,67	675	159	120	0,14	1
44	Е110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,452	104,4	0,09	465	0	302	0,36	2
		м2		56,48	0,05	251	0	120	0	0
45	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,452	5610		24976				
		м2								
46	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				