Типовая межведомственная форма КС-3

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
**ПОДРЯДЧИК :** ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за ___ август__ 2017г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| № 23 | 30.05.2017 | за счет средств местного бюджета | 015. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате: |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | | на приобретение материал | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области** | | | **1 813 535** | | | | | **99 265** | | |
| **в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области** | | **5 062 500** | | **1 813 535** | | | | **607 500** | **5 670 000** | **5 670 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

_____ Бидашев С.К.

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

_____ Кабиев Б.М.

М.П.

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Актобе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

**Договор №23 от 2017-05-30**

**А К Т**

**приемки выполненных работ**

за август 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | на 2-8-1 Насосная станция второго подъема(1 шт.) | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Стены** | | | | | | | | |
| 1 | E0108-6-7 | **Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М-50** | 6,943 | 10334,66 | 337,41 | 71749 | 2343 | 6525 | 4,38 | 30 |
| | | м3 | | 670,5 | 126 | 4655 | 875 | 118 | 0,62 | 4 |
| 2 | E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | **Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м** | 7,56 | 1389,11 | 34,37 | 10502 | 260 | 1801 | 1,21 | 9 |
| | | м2 | | 189 | 12,87 | 1429 | 97 | 118 | 0,06 | 0 |
| 3 | E107-44-10 | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | 28 | 111,81 | 66,43 | 3131 | 1860 | 1870 | 0,15 | 4 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 668 | 668 | 140 | 0,11 | 3 |
| 4 | C143015-64 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)** | 0,733 | 28100 | | 20597 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Стены** | | | | 105979 | | | | |
| | | **Раздел: Покрытие** | | | | | | | | |
| 5 | E107-13-1 | **Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** | 7 | 1655,19 | 387,22 | 11586 | 2711 | 4501 | 2,06 | 14 |
| | | шт | | 344,25 | 115,02 | 2410 | 805 | 140 | 0,46 | 3 |
| 6 | C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | 62,371 | 2950 | | 183996 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | C143017-8-А К=11 | **Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов** | 62,371 | 45 | | 2807 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | E0107-53-11 | **Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т#/ОП-1/** | 14 | 480,18 | 24,15 | 6722 | 338 | 3542 | 1,03 | 14 |
| | | шт | | 171,9 | 8,83 | 2407 | 124 | 140 | 0,04 | 1 |
| 9 | C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/** | 0,392 | 22800 | | 8938 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | E0107-20-3 | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг#/Анкера МС-2,МС-5/** | 0,0031 | 13010,1 | 1826,1 | 41 | 6 | 39 | 42,7 | 0 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 25 | 2 | 140 | 3,37 | 0 |
| 11 | C12041-46 | **Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно** | 0,0031 | 69800 | | 218 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | E0169-2-1 | **Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм** | 1 | 341,53 | 229,14 | 342 | 229 | 181 | 0,73 | 1 |
| | | отверст | | 112,39 | 88,29 | 112 | 88 | 90 | 0,48 | 0 |
| 13 | E0169-2-2 | **Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм** | 2 | 951,46 | 638,8 | 1903 | 1278 | 1006 | 2,01 | 4 |
| | | отверст | | 312,66 | 246,28 | 625 | 493 | 90 | 1,35 | 3 |
| | | **Итого по разделу: Покрытие** | | | | 216552 | | | | |
| | | **Раздел: Кровля** | | | | | | | | |
| 14 | E0112-15-1 | **Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** | 56,34 | 207,96 | 1,19 | 11716 | 67 | 1840 | 0,15 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 1521 | 25 | 119 | 0 | 0 |
| 15 | Е112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 6,197 | 4222,92 | 245,72 | 26171 | 1523 | 3501 | 2,71 | 17 |
| | | м3 | | 382,5 | 92,25 | 2371 | 572 | 119 | 0,45 | 3 |
| 16 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 56,34 | 220,11 | 15,94 | 12401 | 898 | 2723 | 0,24 | 14 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 1952 | 336 | 119 | 0,03 | 2 |
| 17 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 56,34 | 86,45 | 1,4 | 4870 | 79 | 107 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,1 | 0,5 | 62 | 28 | 119 | 0 | 0 |
| 18 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0558 | 5239,08 | 327,33 | 292 | 18 | 118 | 11,6 | 1 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 105 | 7 | 105 | 0,6 | 0 |
| 19 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0558 | 64100 | | 3575 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 20 | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 56,34 | 24,75 | 0,22 | 1394 | 12 | 489 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | 7,2 | 0,09 | 406 | 5 | 119 | 0 | 0 |
| 21 | Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | 56,34 | 62,49 | 27,39 | 3521 | 1543 | 3041 | 0,2 | 11 |
| | | м2 | | 35,1 | 10,26 | 1978 | 578 | 119 | 0,05 | 3 |
| 22 | С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3.0 | 127,328 | 202 | | 25720 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4.0 | 64,791 | 224 | | 14513 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | | 153.23 | 0.47 | 2764 | 8 | 119 | 0 | 0 |
| 26 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/+ Кровельный костыль КР-1-49 шт. | 0,0377 | 46400 | | 1751 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | 132771 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 455303 | 13277 | | | 158 |
| | | | | | | 24978 | 4745 | | | 23 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 36394 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 36394 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 491697 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 5459 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 18 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 29502 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 521199 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 521199 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 35182 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 199 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 521199 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | на 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт | | | | | | | | |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 0,003 | 11477,84 | 335,84 | 34 | 1 | 3 | 4,54 | 0 |
| | | м3 | | 699,75 | 126 | 2 | 0 | 118 | 0,61 | 0 |
| 2 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 1,122 | 11436,66 | 337,41 | 12832 | 379 | 1055 | 4,38 | 5 |
| | | м3 | | 670,5 | 126 | 752 | 141 | 118 | 0,62 | 1 |
| 3 | Е107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 29 | 111,81 | 66,43 | 3242 | 1927 | 1937 | 0,15 | 4 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 692 | 692 | 140 | 0,11 | 3 |
| 4 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,721 | 28100 | | 20260 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | 36369 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Покрытие | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е107-13-1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 3 | 1655,19 | 387,22 | 4966 | 1162 | 1929 | 2,06 | 6 |
| | | шт | | 344,25 | 115,02 | 1033 | 345 | 140 | 0,46 | 1 |
| 6 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 17,761 | 2950 | | 52394 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | С143017-71-4 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м | 17,761 | 121 | | 2149 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг#/МС-2,МС-3,МС-5/ | 0,0091 | 13010,1 | 1826,1 | 119 | 17 | 112 | 42,7 | 0 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 74 | 6 | 140 | 3,37 | 0 |
| 9 | С12041-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно#/ МС-2,МС-3,МС-5/ | 0,0091 | 69800 | | 638 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0016 | 52400 | | 85 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Покрытие | | | | 60350 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 11 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 18 | 220,06 | 1,19 | 3961 | 21 | 588 | 0,15 | 3 |
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 486 | 8 | 119 | 0 | 0 |
| 12 | Е112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом#/разуклонка/ | 2,038 | 4222,92 | 245,72 | 8604 | 501 | 1151 | 2,71 | 6 |
| | | м3 | | 382,5 | 92,25 | 779 | 188 | 119 | 0,45 | 1 |
| 13 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | 20,375 | 189,45 | 4,72 | 3860 | 96 | 1762 | 0,4 | 8 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 1444 | 36 | 119 | 0,01 | 0 |
| 14 | С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие#IsOvEr OL-P-150 | 3,148 | 18500 | | 58237 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 20,375 | 220,11 | 15,94 | 4485 | 325 | 985 | 0,24 | 5 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 706 | 121 | 119 | 0,03 | 1 |
| 16 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 20,375 | 86,45 | 1,4 | 1761 | 29 | 39 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,1 | 0,5 | 22 | 10 | 119 | 0 | 0 |
| 17 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0202 | 5239,08 | 327,33 | 106 | 7 | 43 | 11,6 | 0 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 38 | 2 | 105 | 0,6 | 0 |
| 18 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0202 | 64100 | | 1293 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | 20,375 | 72,27 | 0,42 | 1472 | 9 | 366 | 0,09 | 2 |
| | | м2 | | 14,92 | 0,16 | 304 | 3 | 119 | 0 | 0 |
| 20 | Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | 20,375 | 62,49 | 27,39 | 1273 | 558 | 1100 | 0,2 | 4 |
| | | м2 | | 35,1 | 10,26 | 715 | 209 | 119 | 0,05 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3.0 | 46,047 | 202 | | 9302 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 22 | С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4.0 | 23,431 | 224 | | 5249 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 16,5 | 774,86 | 4,29 | 12785 | 71 | 1405 | 0,42 | 7 |
| | | м | | 69,98 | 1,6 | 1155 | 26 | 119 | 0,01 | 0 |
| 24 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 17,938 | 575,05 | 1,24 | 10316 | 22 | 3281 | 0,97 | 17 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 2749 | 8 | 119 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | 122703 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 219423 | 5118 | | | 68 |
| | | | | | | 10951 | 1795 | | | 8 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 15754 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 15754 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 235177 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 2363 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 8 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 14111 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 249288 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 249288 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 15109 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 84 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 249288 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ | | | Тенге | 770 487 | | | | |
| Временные здания и сооружения 3,4.0,8% | | | Тенге | 20 957 | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3% | | | Тенге | 26 118 | | | | |
| Затраты на выслугу лет,1% | | | Тенге | 7 914 | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска-0,4% | | | Тенге | 3 166 | | | | |
| Транспорт привозных материалов | | | Тенге | | | | | |
| Разница в стоимости электроэнергии 0,1744% | | | Тенге | | | | | |
| Средства,связанные с командированием работников | | | Тенге | 984 893 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г | | | Тенге | 1 813 535 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г | | | Тенге | 4 963 236 | | | | |
| Налоги, сборы,объязательные платежи 2% | | | Тенге | 99 265 | | | | |
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМУРОВНЕ ЦЕН | | | Тенге | 5 062 500 | | | | |
| НДС 12% | | | Тенге | 607 500 | | | | |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | Тенге | 5 670 000 | | | | |

**Заказчик:** _____ **Имаитжанов А.**

**Подрядчик:** _____ **Тарибов А.К.**

**Технадзор:** _____ **ТОО "DS&V"**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"*
*с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4* ИНН/БИН *060140011316*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
*г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках работ* № *23* от *30.05.2017* года

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| *3128* | *11.08.2017* |

| Номер п/п | Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | Цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1* | *Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области* | | | *Работа* | *1,000* | *5 670 000,00* | *5 670 000,00* |
| | | | | Итого | *1* | x | *5 670 000,00* |

Итого: *Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность

М.П.

*Кабиев Бахитжан Муссаевич*
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность

М.П.

подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *14.08.2017г*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана