Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет трансфертов из республиканского бюджета	011.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области	**64 330 000**		**20 575 789**							
в том числе за отчетном месяце:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**57 437 500**		**19 842 099**	**733 690**			**337 393**	**6 892 500**	**64 330 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ Бидашев С.К.
м.п.

ПОДРЯДЧИК: _____ Кабиев Б.М.
м.п.

Заказчик: **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО"Теміржолсу-Актобе"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на 2-1 Водопроводная сеть									
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях	10160,5	29,62	28,08	300962	285355	84821	0,01	108
		м3		1,54	7,07	15607	71838	97	0,02	249
2	E0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3305,4	32,58	30,89	107699	102114	30353	0,01	39
		м3		1,69	7,78	5585	25707	97	0,03	89
3	E0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	134,05	423,9	0	56824	0	64211	2,8	375
		м3		423,9	0	56824	0	113	0	0
4	E0101-163-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63	487,49	0	30712	0	34704	3,22	203
		м3		487,49	0	30712	0	113	0	0
5	E0101-163-2#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	71,4	459,23	0	32789	0	37051	3,03	216
		м3		459,23	0	32789	0	113	0	0
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	364,35	122,18	0	44516	0	50303	0,89	322
		м3		122,18	0	44516	0	113	0	0
7	E0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	12917,1	5,55	5,55	71754	71754	22597	0	0
		м3		0	1,8	0	23296	97	0,01	89
		Итого по разделу: Земляные работы				645255				
		Раздел: Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт., Ду.1500 мм-21 шт.Ду.1000 мм - 5 шт)								
8	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26	5346,26	1879,87	139003	48877	66719	8,86	230
		м3		1435,5	538,43	37323	13999	130	2,06	54
9	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	19,67	14296,25	2104,76	281207	41401	76354	13,9	273
		м3		2362,5	623,48	46470	12264	130	2,48	49
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,67	100		4567				
		м3								
11	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	284,368	245,44	3,82	69795	1086	13016	0,21	60
		м2		37,35	1,44	10621	409	118	0,01	2
12	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	50,928	472,28	8,23	24052	419	5094	0,47	24
		м2		81,68	3,08	4160	157	118	0,02	1
13	E0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	50,928	243,28	4,19	-12390	-213	-2462	0,23	-12
		м2		39,38	1,58	-2006	-80	118	0,01	0
14	C11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	60,068	256		15377				
		м2								
15	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гетр.3	Люк полимерный тип С	55	2616,56		143911				
		шт								
16	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734#/Пенетроном/	53,432	8,65	0,12	462	6	391	0,04	2
		м2		8,08	0,05	432	3	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	53,432	488,17		26084				
		кг								
18	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	87,06	92,69	63,44	8070	5523	6485	0,17	15
		м		29,25	23,96	2547	2086	140	0,12	10
19	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"#/расход Пенекрита на 1 м-2 кг/	174,12	477,52		83146				
		кг								
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	103,95	103,46	2,62	10755	272	1470	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1093	103	123	0	0
21	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	103,95	2311,01	26,34	240230	2738	7412	0,3	31
		м2		47,03	6,58	4889	684	133	0,03	3
22	Е0127-39-18 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	103,95	541,23	0,15	-56261	-16	-677	0,03	-3
		м2		4,85	0,05	-504	-5	133	0	0
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	30,06	28900		868734				
		м3								
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,19	9160		10900				
		м								
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90#/высотой 0,29 м/	2,32	5712,5		13253				
		м								
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90#/высотой 0,59 м/	32,45	5027		163126				
		м								
27	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм#/высотой 0,59 м/	2,95	10076		29724				
		м								
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#/высотой 0,59 м/	11,8	8041		94884				
		м								
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	31,15	7310		227707				
		м								
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	1,1	22800		25080				
		м3								
		Итого по разделу: Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт., Ду.1500 мм-21 шт.,Ду.1000 мм - 5 шт)				2411417				
		Раздел: Трубопроводы								
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
32	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2020	302		610040				
		м								
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18	411,46	17,71	7406	319	5581	1,4	25
		шт		231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
34	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	18	15504		279072				
		шт.								
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144	2,25	1152	18	130	0,01	0
36	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	8	7386		59088				
		шт.								
37	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	38	473,47	39,24	17992	1491	13133	1,47	56
		1шт		254,25	15,75	9662	598	128	0,07	3
38	СПРАЙС лист ТОО "Эргономика" г.Караганда от 14.02.2014гстр.12	Вентиль дисковый фланцевый Ду.25 мм, Ру-1,6 МПа FAF-2100	38	5061,17		192324				
		шт								
39	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	36	156,43	21,43	5632	772	5897	0,6	22
		фланец		126	0	4536	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	36	384		13824				
		шт.								
41	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм, диам.32 мм,	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63	0	1008	0	130	0	0
42	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	202		3232				
		шт.								
43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	52	300,57	225,64	15630	11733	8687	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3616	3067	130	0,23	12
44	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	552		22080				
		шт.								
45	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	244		2928				
		шт.								
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм#/гильзы/	0,1613	247994,13	49389,75	39991	7964	17071	312,7	50
		т		62775	18657	10123	3009	130	91,12	15
47	Е0122-48-1#к=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм#д.159 мм	11	914,5	110,84	10059	1219	3766	1,58	17
		футляр		261,51	1,84	2877	20	130	0	0
48	Е0122-48-1#к=0,166	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм#д.133 мм	3	766,7	92,93	2300	279	861	1,33	4
		футляр		219,24	1,54	658	5	130	0	0
49	Е0122-48-1#к=0,158	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм#д.127 мм	66	729,75	88,45	48164	5838	18031	1,26	83
		футляр		208,68	1,47	13773	97	130	0	0
50	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3919	1,82	18
		шт		288	13,5	2880	135	130	0,07	1
51	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
52	СПРАЙС лист ТОО "KARLSKRONA" г.Шымкент от 16.10.2014г	Вантуз с двумя отверстиями для чистой воды Ду.50, Ру1,6 МПа BElgiCAsT, BV-05-60	1	55313,34		55313				
		шт								
53	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм#затвор	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
54	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	7386		7386				
		шт.								
55	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
56	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
		шт								
57	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец		126	0	126	0	130	0	0
58	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384		384				
		шт.								
59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,0045	247994,13	49389,75	1120	223	478	312,7	1
		т		62775	18657	283	84	130	91,12	0
60	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	5637		5637				
		шт								
61	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя#прим./мастика "Изобитен-30"/	0,9	175,07	0,14	158	0	5	0,03	0
		м2		6,01	0,05	5	0	90	0	0
62	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя#прим./мастика "Изобитен-30"/(фасонных частей)	5,18	175,07	0,14	907	1	28	0,03	0
		м2		6,01	0,05	31	0	90	0	0
63	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	16,013	166		2658				
		кг								
		Итого по разделу: Трубопроводы				1706297				
		ИТОГО:				4762969	641198			2596
						412652	171252			630
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				669589				
		На сантехнические работы				13133				
		Всего накладных расходов:				682722				
		Итого с накладными				5445691				
		- заработная плата				102408				
		- трудоемкость				341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				326741				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5772432				
		ИТОГО:				5772432				
		Сметная заработная плата				686312				
		Нормативная трудоемкость				3567				
		Всего:				5772432				

на 2-3 Водовод

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях	12975,68	29,62	28,08	384349	364419	108322	0,01	138
		м3		1,54	7,07	19931	91742	97	0,02	319
2	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	223,56	32,58	30,89	7284	6906	2053	0,01	3
		м3		1,69	7,78	378	1739	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	125,58	423,9	0	53233	0	60154	2,8	351
		м3		423,9	0	53233	0	113	0	0
4	Е0101-163-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73,14	487,49	0	35655	0	40290	3,22	235
		м3		487,49	0	35655	0	113	0	0
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	596,773	122,18	0	72914	0	82393	0,89	528
		м3		122,18	0	72914	0	113	0	0
6	Е0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	12312,36	5,55	5,55	68395	68395	21539	0	0
		м3		0	1,8	0	22205	97	0,01	85
		Итого по разделу: Земляные работы				621830				
		Раздел: Колодцы (Ду.1500 мм-5 шт.)								
7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,827	5346,26	1879,87	20458	7194	9820	8,86	34
		м3		1435,5	538,43	5493	2060	130	2,06	8
8	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,615	14296,25	2104,76	80273	11818	21796	13,9	78
		м3		2362,5	623,48	13265	3501	130	2,48	14
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,497	100		950				
		м3								
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,767	245,44	3,82	18596	289	3468	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2830	109	118	0,01	1
11	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	9,495	472,28	8,23	4484	78	950	0,47	4
		м2		81,68	3,08	776	29	118	0,02	0
12	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	9,495	243,28	4,19	-2310	-40	-459	0,23	-2
		м2		39,38	1,58	-374	-15	118	0,01	0
13	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	10,92	256		2795				
		м2								
14	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.3	Люк полимерный тип С	8	2616,56		20933				
		шт								
15	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734#/Пенетроном/	15,453	8,65	0,12	134	2	113	0,04	1
		м2		8,08	0,05	125	1	90	0	0
16	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	15,453	488,17		7544				
		кг								
17	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	62,8	92,69	63,44	5821	3984	4678	0,17	11
		м		29,25	23,96	1837	1505	140	0,12	7
18	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"#/раеход Пенекрита на 1 м-0,96 кг/	60,478	477,52		28880				
		кг								
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,12	103,46	2,62	1564	40	214	0,07	1
		м2		10,51	0,99	159	15	123	0	0
20	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	15,12	2311,01	26,34	34942	398	1078	0,3	5
		м2		47,03	6,58	711	99	133	0,03	0
21	Е0127-39-18 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	15,12	541,23	0,15	-8183	-2	-99	0,03	0
		м2		4,85	0,05	-73	-1	133	0	0
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,75	28900		108375				
		м3								
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#/высотой 0,59 м/	2,36	8041		18977				
		м								
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,68	7310		78071				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90#/высотой 0,29 м/	1,45	5712,5		8283				
		м								
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	0,14	22800		3192				
		м3								
		Итого по разделу: Колодцы (Ду.1500 мм-5 шт.)				433779				
		Раздел: Трубопроводы								
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,183	58881,69	25695,31	128539	56093	113199	194	424
		км		33075	6813,45	72203	14874	130	26,38	58
28	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2204,83	212		467424				
		м								
29	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
		шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	0
30	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	11886		35658				
		шт.								
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм#/тройники/	0,0252	247994,13	49389,75	6249	1245	2668	312,7	8
		т		62775	18657	1582	470	130	91,12	2
32	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	14	118,85	16,47	1664	231	1761	0,46	6
		фланец		96,75	0	1355	0	130	0	0
33	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	30	272		8160				
		шт.								
34	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	9	74,06	9,93	667	89	737	0,32	3
		фланец		63	0	567	0	130	0	0
35	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	9	202		1818				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопроводы				651395				
		Раздел: Водовыпуск д.50 мм (7 шт.)								
36	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0223	62566,88	6788,5	1392	151	1395	253	6
		км		45675	2565	1016	57	130	12,52	0
37	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,0223	250		6				
		м								
38	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
		шт		144	2,25	720	11	130	0,01	0
39	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	5	3500		17500				
		шт								
40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	15	74,06	9,93	1111	149	1229	0,32	5
		фланец		63	0	945	0	130	0	0
41	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	15	202		3030				
		шт								
42	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм#/Заглушки/	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63	0	630	0	130	0	0
43	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	10	190		1900				
		шт								
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводы/	0,008	247994,13	49389,75	1984	395	847	312,7	3
		т		62775	18657	502	149	130	91,12	1
45	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-слащевым составом ЭСД-2 без растворителя#прим./мастика "Изобитен-30"/	6,25	175,07	0,14	1094	1	34	0,03	0
		м2		6,01	0,05	38	0	90	0	0
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов#/втулок/	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
47	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	475		7600				
49	С130804-3564 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010#отвод полиэтиленовый сварной Ру 1.0 МПа д.90 мм, 12 град..6 град.	6	1109		6654				
		шт.								
50	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	3,034	166		504				
		кг								
51	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /гильзы/	0,0893	247994,13	49389,75	22136	4409	9449	312,7	28
		т		62775	18657	5603	1665	130	91,12	8
52	Е0122-48-1#к=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм#диам=219 мм	16	1260,9	152,83	20174	2445	7552	2,18	35
53	Е0122-48-1#к=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм#диам=159 мм	7	914,5	110,84	6401	776	2396	1,58	11
		футляр		261,51	1,84	1831	13	130	0	0
54	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
55	СПРАЙС лист ТОО "KARLSKRONA" г.Шымкент от 16.10.2014г	Вантуз с двумя отверстиями для чистой воды Ду.50, Ру1,6 МПа BElgiCAsT, BV-05-60	2	55313,34		110627				
		шт								
56	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
57	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
58	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	0	252	0	130	0	0
59	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202		808				
		шт								
60	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм#/заглушка/	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
62	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	5637		11274				
		шт								
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,0067	247994,13	49389,75	1652	329	705	312,7	2
		т		62775	18657	418	124	130	91,12	1
64	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя#прим./мастика "Изобитен-30"/	0,4	175,07	0,14	70	0	2	0,03	0
		м2		6,01	0,05	2	0	90	0	0
65	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя#прим./мастика "Изобитен-30"/	0,25	175,07	0,14	44	0	1	0,03	0
		м2		6,01	0,05	2	0	90	0	0
		Итого по разделу: Водовыпуск д.50 мм (7 шт.)				243321				
		ИТОГО:				1950326	535614			1964
						304256	141861			515
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				507441				
		Всего накладных расходов:				507441				
		Итого с накладными				2457767				
		- заработная плата				76116				
		- трудоемкость				254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				147466				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2605233				
		ИТОГО:				2605233				
		Сметная заработная плата				522233				
		Нормативная трудоемкость				2733				
		Всего:				2605233				

на 2-5 РЧВ емк.200м3 /2шт/

		Раздел: Трубопроводы								
1	У4-1551-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	2	87948	50362	175896	100724	98584	257	514
		резерв.		31250	16146	62500	32292	104	54	108
2	У4-1551-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	2	1418769	44233	2837538	88466	188397	356	712
		резерв.		58430	16929	116860	33858	125	83	166
		Итого по разделу: Трубопроводы				3013434				
		ИТОГО:				3013434	189190			1226
						179360	66150			274
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				286981				
		Всего накладных расходов:				286981				
		Итого с накладными				3300415				
		- заработная плата				43047				
		- трудоемкость				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				198025				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3498440				
		ИТОГО:				3498440				
		Сметная заработная плата				288557				
		Нормативная трудоемкость				1643				
		Всего:				3498440				

на 2-6 Водонапорная башня емк.50 м3,высотой 18м

		Раздел: Трубопроводы								
1	У4-75-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Земляные работы	1	14579	5079	14579	5079	11545	63	63
		башня		9500	1601	9500	1601	104	5	5
2	У4-75-3	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Фундаменты	1	187422	8198	187422	8198	17249	93	93
		башня		14755	2846	14755	2846	98	13	13
3	У4-75-4	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Укрепление обвалования дерном	1	12169	43	12169	43	5364	44	44
		башня		5525	5	5525	5	97	0,02	0
4	У4-75-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие работы	1	112340	15553	112340	15553	22172	91	91
		башня		15213	4583	15213	4583	112	16	16
5	У4-75-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж металлоконструкций	1	171783	45730	171783	45730	36559	143	143
		башня		26016	14605	26016	14605	90	52	52
6	У4-75-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж технологических трубопроводов	1	63703	1147	63703	1147	9277	53,9	54
		башня		9853	455	9853	455	90	2	2
		Итого по разделу: Трубопроводы				561996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				561996	75750			488
						80862	24095			88
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				9277				
		На общестроительные работы				56330				
		На металлюмонтажные работы				36559				
		Всего накладных расходов:				102166				
		Итого с накладными				664162				
		- заработная плата				15325				
		- трудоемкость				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39850				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				704012				
		ИТОГО:				704012				
		Сметная заработная плата				120282				
		Нормативная трудоемкость				627				
		Всего:				704012				

на 7-2 Ограждение водозабора

		Раздел: Ограждение								
1	E0107-24-12	**Установка оград металлических высотой до 2,2 м**	396,645	550,18	243,27	218226	96491	181878	1,49	591
		м		261	66,53	103524	26389	140	0,24	95
2	C143001-4 Изм. и доп. вып.19	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/**	49,5	10300		509850				
		м3								
3	C143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	49,5	410		20295				
		м3								
4	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	49,5	103,46	2,62	5121	130	700	0,07	3
		м2		10,51	0,99	520	49	123	0	0
5	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	4,95	2472,77	100,89	12240	499	946	0,85	4
		м3		123,75	38,25	613	189	118	0,18	1
6	C12021-117	**Стойки фахверка/СТ1/**	4,946	113100		559378				
		т								
7	C11011-3940 Изм. и доп. вып.17	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	1142,813	745		851395				
		м2								
8	C11011-145	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	0,0358	899500		32180				
		т								
9	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	324,483	21,8	0,05	7073	16	1703	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1885	6	90	0	0
10	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	324,483	20,36	0,02	6606	6	1215	0,02	7
		м2		4,16	0	1350	0	90	0	0
		Итого по разделу: Ограждение				2222365				
		ИТОГО:				2222364	97143			615
						107892	26633			97
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				186442				
		Всего накладных расходов:				186442				
		Итого с накладными				2408806				
		- заработная плата				27966				
		- трудоемкость				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				144528				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2553334				
		ИТОГО:				2553334				
		Сметная заработная плата				162491				
		Нормативная трудоемкость				805				
		Всего:				2553334				

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	15 133 451				
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					Тенге	411 630				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					Тенге	512 988				
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	155 451				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	62 180				
Транспорт привозных материалов					Тенге	733 068				
Средства,связанные с командированием работников					Тенге	3 567 022				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	20 575 789				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г					Тенге	56 311 275				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	1 126 225				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	57 437 500				
НДС 12%					Тенге	6 892 500				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	64 330 000				

Заказчик: Имангалиев А.С.

Подрядчик: Пашуров А.К.

Технадзор: ТОО "DS&V"

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4* ИНН/БИН *060140011316*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках работ* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3129	*11.08.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*Работа*	*1,000*	*64 330 000,00*	*64 330 000,00*
				Итого	*1*	x	*64 330 000,00*

Итого: *Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* должность

М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ должность

М.П.

_____ подпись _____ расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *14.08.2017г*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана