Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___ июль__ 2017г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет трансфертов из республиканского бюджета	011.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области	**39 720 000**		**12 704 343**							
в том числе за отчетном месяце:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**35 464 286**		**11 970 653**	**733 690**			**337 393**	**4 255 714**	**39 720 000**

ЗАКАЗЧИК:
_____ Бидашев С.К.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
_____ Кабиев Б.М.
м.п.

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 1-1 Вынос проекта в натуру					1195	2265	0,85	10
1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.10	**РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**	0,0848	34749	0	2947	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				2947	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				2947				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2947				
		ИТОГО:				2947				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Всего:				2947				
		на 2-1 Водопроводная сеть								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях**	7547,8	29,62	28,08	223571	211978	63010	0,01	80
		м3		1,54	7,07	11593	53365	97	0,02	185
2	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	2455,44	32,58	30,89	80005	75856	22548	0,01	29
		м3		1,69	7,78	4149	19097	97	0,03	66
3	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	99,58	423,9	0	42212	0	47700	2,8	278
		м3		423,9	0	42212	0	113	0	0
4	Е0101-163-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	46,8	487,49	0	22814	0	25780	3,22	150
		м3		487,49	0	22814	0	113	0	0
5	Е0101-163-2#т.ч. п-3.181#К=1,3	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	53,04	459,23	0	24357	0	27524	3,03	161
		м3		459,23	0	24357	0	113	0	0
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	270,66	122,18	0	33069	0	37368	0,89	240
		м3		122,18	0	33069	0	113	0	0
7	Е0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве**	9595,56	5,55	5,55	53303	53303	16787	0	0
		м3		0	1,8	0	17306	97	0,01	66
		Итого по разделу: Земляные работы				479332				
		Раздел: Колодцы (Ду.2000 мм-4 шт., Ду.1500 мм-24 шт.)								
8	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	68,605	5346,26	1879,87	366780	128968	176048	8,86	608
		м3		1435,5	538,43	98482	36939	130	2,06	141
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	68,605	100		6861				
		м3								
10	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	294,9	245,44	3,82	72380	1127	13498	0,21	63
		м2		37,35	1,44	11015	425	118	0,01	2
11	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	47,477	472,28	8,23	22422	391	4748	0,47	22
		м2		81,68	3,08	3878	146	118	0,02	1
12	Е0108-4-6	**Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	47,477	243,28	4,19	-11550	-199	-2295	0,23	-11
		м2		39,38	1,58	-1870	-75	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	54,598	256		13977				
		м2								
14	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734#/Пенетроном/	58,52	8,65	0,12	506	7	428	0,04	2
		м2		8,08	0,05	473	3	90	0	0
15	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	58,52	488,17		28568				
		кг								
16	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	97,86	92,69	63,44	9071	6208	7290	0,17	17
		м		29,25	23,96	2862	2345	140	0,12	11
17	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"#/расход Пенекрита на 1 м-2 кг/	195,72	477,52		93461				
		кг								
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	29,84	28900		862376				
		м3								
19	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,65	9160		51754				
		м								
20	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм#/высотой 0,59 м/	2,95	10076		29724				
		м								
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#/высотой 0,59 м/	14,16	8041		113861				
		м								
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	40,94	7310		299271				
		м								
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	0,96	22800		21888				
		м3								
		Итого по разделу: Колодцы (Ду.2000 мм-4 шт., Ду.1500 мм-24 шт.)				1981350				
		Раздел: Трубопроводы								
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
25	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2020	302		610040				
		м								
		Итого по разделу: Трубопроводы				727803				
		ИТОГО:				3188483	529032			2028
						319184	143178			526
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				544144				
		Всего накладных расходов:				544144				
		Итого с накладными				3732627				
		- заработная плата				81622				
		- трудоемкость				272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				223958				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3956585				
		ИТОГО:				3956585				
		Сметная заработная плата				543984				
		Нормативная трудоемкость				2826				
		Всего:				3956585				
		на 2-3 Водовод								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях	12975,68	29,62	28,08	384349	364419	108322	0,01	138
		м3		1,54	7,07	19931	91742	97	0,02	319
2	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	223,56	32,58	30,89	7284	6906	2053	0,01	3
		м3		1,69	7,78	378	1739	97	0,03	6
3	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	125,58	423,9	0	53233	0	60154	2,8	351
		м3		423,9	0	53233	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-163-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73,14	487,49	0	35655	0	40290	3,22	235
		м3		487,49	0	35655	0	113	0	0
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	596,773	122,18	0	72914	0	82393	0,89	528
		м3		122,18	0	72914	0	113	0	0
6	Е0101-27-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	12312,36	5,55	5,55	68395	68395	21539	0	0
		м3		0	1,8	0	22205	97	0,01	85
		Итого по разделу: Земляные работы				621830				
		Раздел: Колодцы (Ду.1500 мм-3 шт.)								
7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,74	5346,26	1879,87	30688	10790	14729	8,86	51
		м3		1435,5	538,43	8240	3091	130	2,06	12
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,698	100		570				
		м3								
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,883	245,44	3,82	9298	145	1734	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1415	55	118	0,01	0
10	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	4,748	472,28	8,23	2242	39	475	0,47	2
		м2		81,68	3,08	388	15	118	0,02	0
11	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	4,748	243,28	4,19	-1155	-20	-229	0,23	-1
		м2		39,38	1,58	-187	-8	118	0,01	0
12	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	5,46	256		1398				
		м2								
13	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734#/Пенетроном/	8,477	8,65	0,12	73	1	62	0,04	0
		м2		8,08	0,05	68	0	90	0	0
14	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	8,477	488,17		4138				
		кг								
15	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	25,12	92,69	63,44	2328	1594	1871	0,17	4
		м		29,25	23,96	735	602	140	0,12	3
16	СПРАЙС лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г.Костанай от 06.01.2014гстр.4	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"#/расход Пенекрита на 1 м-0,96 кг/	24,191	477,52		11552				
		кг								
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,25	28900		65025				
		м3								
18	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#/высотой 0,59 м/	1,77	8041		14233				
		м								
19	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7310		39035				
		м								
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#Техн.ч.кн.4 п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90#/высотой 0,29 м/	0,87	5712,5		4970				
		м								
21	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с окальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	0,06	22800		1368				
		м3								
		Итого по разделу: Колодцы (Ду.1500 мм-3 шт.)				185763				
		Раздел: Трубопроводы								
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
		км		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
23	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2020	212		428240				
		м								
		Итого по разделу: Трубопроводы				546003				
		Раздел: Водовыпуск д.50 мм (2 шт.)								
24	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0089	62566,88	6788,5	557	60	558	253	2
		км		45675	2565	407	23	130	12,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,0089	250		2				
		м								
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
28	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63	0	378	0	130	0	0
29	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202		1212				
		шт								
30	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм#/Заглушки/	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	0	252	0	130	0	0
31	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	4	190		760				
		шт								
32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводы/	0,0032	247994,13	49389,75	794	158	339	312,7	1
		т		62775	18657	201	60	130	91,12	0
33	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя#прим./мастика "Изобитеп-30"/	2,5	175,07	0,14	438	0	14	0,03	0
		м2		6,01	0,05	15	0	90	0	0
		Итого по разделу: Водовыпуск д.50 мм (2 шт.)				11987				
		ИТОГО:				1365583	503994			1716
						260461	133156			478
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				439212				
		Всего накладных расходов:				439212				
		Итого с накладными				1804795				
		- заработная плата				65882				
		- трудоемкость				220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				108288				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1913083				
		ИТОГО:				1913083				
		Сметная заработная плата				459499				
		Нормативная трудоемкость				2414				
		Всего:				1913083				
		на 2-8-1 Насосная станция 2 подъема (Общестроительные работы)								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	310,08	33,87	32,01	10503	9927	2982	0,01	4
		м3		1,86	8,06	576	2499	97	0,03	9
2	Е0101-12-8#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	310,08	33,87	32,01	10503	9927	2982	0,01	4
		м3		1,86	8,06	576	2499	97	0,03	9
3	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	78	30,83	29,14	2405	2273	683	0,01	1
		м3		1,69	7,34	132	572	97	0,03	2
4	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,92	302,12	0	3903	0	4411	2,13	27
		м3		302,12	0	3903	0	113	0	0
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20	122,18	0	2444	0	2761	0,89	18
		м3		122,18	0	2444	0	113	0	0
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м#лишний грунт на обвалование РЧВ	170	5,55	5,55	944	944	297	0	0
		м3		0	1,8	0	307	97	0,01	1
7	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м# лишний грунт на обвалование РЧВ	211	7,91	7,91	1669	1669	526	0	0
		м3		0	2,57	0	542	97	0,01	2
8	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м# лишний грунт на обвалование РЧВ	211	7,32	7,32	1545	1545	487	0	0
		м3		0	2,38	0	502	97	0,01	2
		Итого по разделу: Земляные работы				33916				
		Раздел: Фундаменты								
9	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом#/толщ.100 мм/	40,23	1331,06	49,1	53549	1975	4852	0,53	21
		м2		79,66	18,4	3205	740	123	0,09	4
10	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	408,67	272,99	3269	2184	2578	0,82	7
		шт		135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
11	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	10	626,36	424,53	6264	4245	4918	1,21	12
		шт		201,83	149,49	2018	1495	140	0,61	6
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	9,44	22800		215232				
		м3								
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,456	100		946				
		м3								
14	Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	396,16	172,69	2377	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	847,27	389,08	3389	1556	1629	0,94	4
		шт		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
16	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	568,29	243,37	13071	5598	6181	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
17	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	17	1228,94	598,4	20892	10173	9751	1,18	20
		шт		195,53	214,16	3324	3641	140	0,91	15
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,935	12000		59220				
		м3								
19	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,98	11500		45770				
		м3								
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	16,027	11100		177900				
		м3								
21	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм#/монолитные заделки)	4,5	11512,48	208,34	51806	938	2381	2,6	12
		м3		425,25	78,71	1914	354	105	0,38	2
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,031	100		3003				
		м3								
23	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм/гильза-1шт/	0,74	3730		2760				
		м								
24	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/гильза-6шт/	4,44	3560		15806				
		м								
25	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм/гильза-2шт/	1,48	2999		4439				
		м								
26	Е122-48-1#К=0,406	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=325 мм	6	1875,18	227,28	11251	1364	4212	3,24	19
		футляр		536,22	3,77	3217	23	130	0,01	0
27	Е122-48-1#К=0,471	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=377 мм	1	2175,4	263,67	2175	264	814	3,76	4
		футляр		622,07	4,38	622	4	130	0,01	0
28	Е122-48-1#К=0,341	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=273 мм	2	1574,97	190,89	3150	382	1179	2,72	5
		футляр		450,38	3,17	901	6	130	0,01	0
29	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/гидроизол на отм.-0,080/	45,99	819,91	11,21	37708	516	1938	0,2	9
		м2		31,5	4,21	1449	194	118	0,02	1
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94,88	245,44	3,82	23287	362	4343	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3544	137	118	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты				757263				
		Раздел: Стены								
31	Е108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	32	11477,84	335,84	367291	10747	31180	4,54	145
		м3		699,75	126	22392	4032	118	0,61	20
		Итого по разделу: Стены				367291				
		ИТОГО:				1158471	67626			351
						54834	21169			87
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				92233				
		Всего накладных расходов:				92233				
		Итого с накладными				1250704				
		- заработная плата				13835				
		- трудоемкость				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75042				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1325746				
		ИТОГО:				1325746				
		Сметная заработная плата				89838				
		Нормативная трудоемкость				484				
		Всего:				1325746				
		на 2-11 Пруд испаритель.								
		Раздел:								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м +в отвал	594,6	7,91	7,91	4704	4704	1481	0	0
		м3		0	2,57	0	1527	97	0,01	6
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м+ в отвал	594,6	29,29	29,29	17418	17418	5485	0	0
		м3		0	9,51	0	5655	97	0,04	22
3	Е0101-12-8#т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	8007,6	24,68	23,4	197659	187409	55707	0,01	71
		м3		1,28	5,89	10250	47180	97	0,02	164
4	Е0101-22-7	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы до 100 м	1267,2	29,96	29,5	37965	37382	6493	0	4
		м3		0,46	4,82	583	6111	97	0,02	20
5	Е0101-22-19 К=20	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м	1267,2	32,25	31,65	40870	40110	6605	0	5
		м3		0,6	4,77	760	6049	97	0,02	20
6	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	1267,2	38,64	34,4	48967	43594	15783	0,03	33
		м3		3,74	9,1	4739	11532	97	0,03	39
7	Е0101-22-7	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы до 100 м	5919,6	29,96	29,5	177348	174625	30333	0	19
		м3		0,46	4,82	2723	28548	97	0,02	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-22-19 К=40	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м	5919,6	64,5	63,3	381843	374739	61711	0,01	45
		м3		1,2	9,55	7104	56516	97	0,03	185
9	Е0136-6-2#т.ч. п-1.9 и п-3.24 К=1,06 и К=0,96	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами/откос/	2834,4	4,99	4,99	14147	14147	3576	0	0
		м2		0	1,3	0	3686	97	0,01	15
10	Е0101-30-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве/гребень+дно/	4497,9	0,28	0,28	1266	1266	399	0	0
		м2		0	0,09	0	411	97	0	2
11	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+ из отвала ППС	594,6	7,91	7,91	4704	4704	1481	0	0
		м3		0	2,57	0	1527	97	0,01	6
12	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м+ из отвала ППС	594,6	29,29	29,29	17418	17418	5485	0	0
		м3		0	9,51	0	5655	97	0,04	22
13	Е0101-24-9#т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%+ надвигание ППС на откосы и гребень	396,4	8,79	8,79	3484	3484	1097	0	0
		м3		0	2,85	0	1131	97	0,01	4
		Итого по разделу:				947793				
		ИТОГО:				947793	921000			177
						26159	175528			597
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				195636				
		Всего накладных расходов:				195636				
		Итого с накладными				1143429				
		- заработная плата				29345				
		- трудоемкость				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				68606				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1212035				
		ИТОГО:				1212035				
		Сметная заработная плата				231032				
		Нормативная трудоемкость				872				
		Всего:				1212035				
		на 3-1-1Контрольно-пропускной пункт (общестроительные работы)								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	46	28,03	26,5	1289	1219	366	0,01	0
		м3		1,54	6,67	71	307	97	0,02	1
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
		м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	0	489	0	552	0,89	4
		м3		122,18	0	489	0	113	0	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,3	134,1	0	5270	0	5955	0,97	38
		м3		134,1	0	5270	0	113	0	0
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м лишний грунт на обвалование КВС	7,7	9,24	9,24	71	71	22	0	0
		м3		0	3	0	23	97	0,01	0
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м лишний грунт на обвалование КВС	7,7	7,91	7,91	61	61	19	0	0
		м3		0	2,57	0	20	97	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы				8494				
		Раздел: Фундаменты								
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,693	1678,2	97,07	1163	67	121	0,78	1
		м3		112,5	36	78	25	118	0,18	0
8	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	568,29	243,37	13071	5598	6181	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
9	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1228,94	598,4	9832	4787	4589	1,18	9
		шт		195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
10	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,367	12000		40404				
		м3								
11	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,59	11500		41285				
		м3								
12	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,52	11100		72372				
		м3								
13	Е106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных местные заделки	0,41	11823,15	311,32	4847	128	240	2,82	1
		м3		441	117,61	181	48	105	0,57	0
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,887	284		3944				
		м3								
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0662	5239,08	327,33	347	22	140	11,6	1
		1т		1890	123,75	125	8	105	0,6	0
16	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0662	73000		4836				
		т								
17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,05/	13,416	819,91	11,21	11000	150	565	0,2	3
		м2		31,5	4,21	423	56	118	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,304	245,44	3,82	7683	120	1433	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1169	45	118	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты				210783				
		Раздел: Стены								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	22,65	11477,84	335,84	259973	7607	22070	4,54	103
		м3		699,75	126	15849	2854	118	0,61	14
		Итого по разделу: Стены				259973				
		ИТОГО:				479251	19828			191
						28991	7056			31
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				43739				
		Всего накладных расходов:				43739				
		Итого с накладными				522990				
		- заработная плата				6561				
		- трудоемкость				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31379				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				554369				
		ИТОГО:				554369				
		Сметная заработная плата				42608				
		Нормативная трудоемкость				244				
		Всего:				554369				
		на 4-1 Электроснабжение 1-го подъема.								
		Раздел: Энергоснабжение ВЛ-10кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/-П10-1	27	1534,11	878,23	41421	23712	21338	3,06	83
		опора		506,25	246,42	13669	6653	105	1,03	28
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/-А10-1	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
3	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	31	20100		623100				
		шт								
4	Е0133-107-2	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	4	550,52	359,27	2202	1437	1213	1,09	4
		шт		191,25	97,65	765	391	105	0,36	1
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	0,2	22800		4560				
		м3								
6	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,5968	154400		92146				
		т								
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/А10-1/	11,182	245,44	3,82	2745	43	512	0,21	2
		м2		37,35	1,44	418	16	118	0,01	0
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/П10-1/	51,3	245,44	3,82	12591	196	2348	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1916	74	118	0,01	0
9	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 30.10.2014г	изолятор ШФ-20	83	432,6		35906				
		шт								
10	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	83	12		996				
		шт.								
11	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
		шт.								
12	С151804-1997ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	31	163		5053				
		шт.								
13	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	42,599	81		3451				
		кг								
14	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	27	365,59	47,94	9871	1294	2233	0,45	12
		шт		72	6,75	1944	182	105	0,03	1
15	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	2	119,94	47,94	240	96	165	0,45	1
		шт		72	6,75	144	14	105	0,03	0
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0222	50642		1125				
		т								
17	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	49131		1553				
		т								
18	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,796	7259,41	4310,78	13038	7742	7382	16,1	29
		1км		2745	1169,46	4930	2100	105	4,45	8
19	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,112	165875		184370				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151804-1082ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	72	603		43416				
		шт.								
21	С151804-1373ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	36	241		8676				
		шт.								
22	С151804-1836ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	36	389		14004				
		шт.								
23	С151804-1530ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	36	145		5220				
		шт.								
24	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	36	133		4788				
		шт.								
25	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0996	154400		15378				
		т								
27	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 30.10.2014г	изолятор ШФ-20	8	432,6		3461				
		шт								
28	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	12		96				
		шт.								
29	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
		шт.								
30	С151804-2446ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	334		4008				
		шт.								
31	СПРАЙС лист ООО"Импульс"г.Челябинск от 20.08.2014г	Разъединитель РЛНД 1-10/400с приводом ПРНЗ-10	2	13820,23		27640				
		шт								
		Отпускная цена		13820		27640				
		Сметная стоимость оборудования				*27640*				
32	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	1,026	81		83				
		кг								
33	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	0,0016	313700		495				
		т								
34	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/+ (УОК)	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	0
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0127	154400		1961				
		т								
36	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 30.10.2014г	изолятор ШФ-20	3	432,6		1298				
		шт								
37	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12		36				
		шт.								
38	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	1,026	81		83				
		кг								
39	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
		шт.								
40	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	2472,77	100,89	297	12	23	0,85	0
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	0
41	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной#отмостка у стоек опор КТП	0,8	1928,67	274,19	1543	219	1037	6,93	6
		м3		994,5	103,5	796	83	118	0,5	0
42	Е0133-117-1#г.ч. п-3.83 К=0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,8	2
		шт		297	272,65	297	273	105	1,09	1
43	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
44	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0394	114900		4525				
		т								
45	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	2	8610		17220				
		шт								
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	0
47	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	166100		166100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		166100		166100				
		Сметная стоимость оборудования				*166100*				
48	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400		135400				
		шт								
		Отпускная цена		135400		135400				
		Сметная стоимость оборудования				*135400*				
49	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
50	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 30.10.2014г	Счетчик Меркурий 230ART	1	14924,7		14925				
		шт								
		Отпускная цена		14925		14925				
		Сметная стоимость оборудования				*14925*				
		Итого по разделу: Энергоснабжение ВЛ-10кВ				1523498				
		Раздел: Энергоснабжение ВЛ-0,4кВ								
51	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,16	7259,41	4310,78	1162	690	658	16,1	3
		1км		2745	1169,46	439	187	105	4,45	1
52	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,1632	69895		11407				
		км								
53	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/+опора П1	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
54	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+ЗП6/	0,0015	154400		232				
		т								
55	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	3	13600		40800				
		шт								
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,89	245,44	3,82	1200	19	224	0,21	1
		м2		37,35	1,44	183	7	118	0,01	0
57	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	3	367,45	47,94	1102	144	248	0,45	1
		шт		72	6,75	216	20	105	0,03	0
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Крюк SOT 21.1	3	715,45		2146				
		шт								
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим SO 130	3	941,74		2825				
		шт								
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	3	532,43		1597				
		шт								
61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим натяжной SM 2.21	3	439,26		1318				
		шт								
62	С151607-1307 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015	113828		171				
		км								
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 17.09.2014г	Заземляющий проводник ЗР	3	224,62		674				
		м								
64	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/-К1	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
65	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	20100		40200				
		шт								
66	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	13600		27200				
		шт								
67	Е0133-107-2	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	4	550,52	359,27	2202	1437	1213	1,09	4
		шт		191,25	97,65	765	391	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3и	0,2	22800		4560				
		м3								
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,591	245,44	3,82	1372	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	0
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Крюк SOT 21.1	2	715,45		1431				
		шт								
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим SO 234	2	1655,53		3311				
		шт								
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Бандаж пластиковый PER15	4	16,64		67				
		шт								
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим ответвительный SLIP 22.127	2	532,43		1065				
		шт								
74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим натяжной SM 2.21	2	439,26		879				
		шт								
75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим плашечный SL 37.2	2	399,32		799				
		шт								
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Концевой колпачек РК 99.2595	8	101,49		812				
		шт								
77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+ЗП6,Г1/	0,0318	154400		4910				
		т								
78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 17.09.2014г	Кронштей У4	2	648,9		1298				
		шт								
79	С151607-1307 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	113828		228				
		км								
80	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Крюк SOT 29	4	465,88		1864				
		шт								
81	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 17.09.2014г	Скрепа СОТ36	4	36,6		146				
		шт								
82	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 17.09.2014г	Бандажная лента СОТ37	6	159,73		958				
		м.п.								
83	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим натяжной SO 157.1	2	259,56		519				
		шт								
84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим прокалывающий SLIP 32.2	4	632,26		2529				
		шт								
85	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Крюк SOT 28.2	2	931,75		1864				
		шт								
86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Зажим натяжной SO 157.1	2	259,56		519				
		шт								
87	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 13.10.2014г	Фиксатор дистанционный SO 70	2	106,49		213				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Энергоснабжение ВЛ-0,4кВ				174492				
		ИТОГО:				1697996	51879			223
						37637	14297			59
		Всего прямые затраты:				1697996				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1264415				
		- оборудования				344065				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				14962				
		На общестроительные работы				40053				
		Всего накладных расходов:				55015				
		Итого с накладными				1753011				
		- заработная плата				8252				
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				84536				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1837547				
		ИТОГО:				1837547				
		Сметная заработная плата				60186				
		Нормативная трудоемкость				310				
		Всего:				1837547				
							144	133	0,02	1
		на 4-2 Электроснабжение КВС с.Аралбай								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	2472,77	100,89	297	12	23	0,85	0
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	0
2	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной#отмостка у стоек опор КТП	0,8	1928,67	274,19	1543	219	1037	6,93	6
		м3		994,5	103,5	796	83	118	0,5	0
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	0
4	Е0133-117-1#т.ч. п-3.83 К=0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,8	2
		шт		297	272,65	297	273	105	1,09	1
5	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
6	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0394	114900		4525				
		т								
7	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	2	8610		17220				
		шт								
8	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры	1	175300		175300				
		шт								
		Отпускная цена		175300		175300				
		Сметная стоимость оборудования				*175300*				
9	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400		199400				
		шт								
		Отпускная цена		199400		199400				
		Сметная стоимость оборудования				*199400*				
10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
11	СПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 30.10.2014г	Счетчик Меркурий 230ART	1	14924,7		14925				
		шт								
		Отпускная цена		14925		14925				
		Сметная стоимость оборудования				*14925*				
		ИТОГО:				419800	2760			21
						3607	811			3
		Всего прямые затраты:				419800				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				23808				
		- оборудования				389625				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3515				
		На общестроительные работы				1243				
		Всего накладных расходов:				4758				
		Итого с накладными				424558				
		- заработная плата				714				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2096				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				426654				
		ИТОГО:				426654				
		Сметная заработная плата				5132				
		Нормативная трудоемкость				26				
		Всего:				426654				

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ				Тенге	11 228 966			
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				Тенге	285 391			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				Тенге	355 665			
Затраты на выслугу лет,1%				Тенге	107 777			
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%				Тенге	43 111			
Транспорт привозных материалов				Тенге	683 433			
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г				Тенге	12 704 343			
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г				Тенге	34 768 908			
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%				Тенге	695 378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	**35 464 286**				
НДС 12%					Тенге	**4 255 714**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**39 720 000**				

Заказчик:

Имангалиев А.С.

Подрядчик:

Таниев А.К.

Технадзор:

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"*
с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *060140011316*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках работ* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1811	*12.07.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*Работа*	*1,000*	*39 720 000,00*	*39 720 000,00*
				Итого	*1*	x	*39 720 000,00*

Итого: *Тридцать девять миллионов семьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах.

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность
М.П.
подпись / *Кабиев Бахитжан Муссаевич*
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность
М.П.
Руководитель / *Бидашев С.К.*
подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ июль__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 23	30.05.2017	за счет средств местного бюджета	015.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них			на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области	**3 149 000**		**1 007 200**					**55 130**		
в том числе за отчетном месяце: Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области		**2 811 607**		**1 007 200**				**337 393**	**3 149 000**	**3 149 000**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Биташев С.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

Заказчик — **Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Актобе"**

Наименование строительства и его адрес: — **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

Договор №23 от 2017-05-30

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-8-1 Насосная станция второго подъема(1 шт.)								
		Раздел: Стены								
1	**Е108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/цоколь/**	**14,393**	**11477,84**	**335,84**	**165200**	**4834**	**14024**	**4,54**	**65**
		м3		**699,75**	**126**	**10071**	**1814**	**118**	**0,61**	**9**
2	**Е108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**40,43**	**11477,84**	**335,84**	**464049**	**13578**	**39394**	**4,54**	**184**
		м3		**699,75**	**126**	**28291**	**5094**	**118**	**0,61**	**25**
		Итого по разделу: Стены				**629249**				
		ИТОГО:				**629249**	**18412**			**249**
						38362	**6908**			**33**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**53419**				
		Всего накладных расходов:				**53419**				
		Итого с накладными				**682668**				
		- заработная плата				**8013**				
		- трудоемкость				**27**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**40960**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**723628**				
		ИТОГО:				**723628**				
		Сметная заработная плата				**53283**				
		Нормативная трудоемкость				**309**				
		Всего:				**723628**				
		на 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт								
		Раздел: Стены								
1	**Е108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м цоколь**	**3,661**	**11477,84**	**335,84**	**42018**	**1229**	**3567**	**4,54**	**17**
		м3		**699,75**	**126**	**2562**	**461**	**118**	**0,61**	**2**
2	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**12,468**	**11477,84**	**335,84**	**143103**	**4187**	**12148**	**4,54**	**57**
		м3		**699,75**	**126**	**8724**	**1571**	**118**	**0,61**	**8**
		Итого по разделу: Стены				**185121**				
		ИТОГО:				**185121**	**5416**			**73**
						11286	**2032**			**10**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**15715**				
		Всего накладных расходов:				**15715**				
		Итого с накладными				**200836**				
		- заработная плата				**2357**				
		- трудоемкость				**8**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**12050**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**212886**				
		ИТОГО:				**212886**				
		Сметная заработная плата				**15675**				
		Нормативная трудоемкость				**91**				
		Всего:				**212885**				
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	**936 513**				
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					Тенге	**25 473**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					Тенге	**31 746**				
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	**9 620**				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	**3 848**				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	**1 007 200**				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г					Тенге	**2 756 478**				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	**55 130**				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	**2 811 607**				
НДС 12%					Тенге	**337 393**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**3 149 000**				

Заказчик: **Имангалиев А.**

Подрядчик: **Танимов А.К.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" с.Торгай (Торгайский с.о.), ул. Ы.Алтынсарина 4* ИНН/БИН *060140011316*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Договор о государственных закупках работ* № *23* от *30.05.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1810	*12.07.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области*			*Работа*	*1,000*	*3 149 000,00*	*3 149 000,00*
				Итого	*1*	x	*3 149 000,00*

Итого: *Три миллиона сто сорок девять тысяч тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик)

должность должность

М.П. М.П.

/ *Кабиев Бахитжан Муссаевич* *Руководитель* / *Бидайбеков С.К.*

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана