Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Актобе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№36	17.07.2019г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетном месяце: Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук		**6 233 780**							**766 328**	**7 152 393**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства** **ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Теміржолсу-Актобе"**

_____ **Биалиев А.Т.** _____ **Танимов А.К**

м.п. **м.п.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"*
п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,8
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *100140014846*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Темiржолсу-Актобе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) _____ № *36* от *17.07.2019* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1074	*26.08.2019*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализаций для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук*			*Работа*	*1,000*	*7 152 393,07*	*7 152 393,07*
				Итого	*1*	x	*7 152 393,07*

Итого: *Семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста девяносто три тенге 07тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность
М.П.
подпись / *Таниев Азберген Камалович*
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность
М.П.
подпись / _____
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фидуциа» © Астана

Заказчик — **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик — **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Наружные сети водопровода				
1	1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	414,029	122,89	50880,05
2	2	341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. расстояние перевозки 5 км	т	745,253	140,94	105035,9
3	3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	4555,962	87,67	399421,19
4	4	11-0100205-0302	Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	149,105	1378,15	205488,88
5	5	11-0100205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,105	658,98	98257,21
6	6	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4555,962	24,03	109479,77
7	7	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4555,962	120,24	547808,87
8	8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	140,669	2957,79	416069,8
			трубопроводы				
9	9	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам 100 мм.км. Укладка	км трубопровода	0,750	226626,61	169969,96
10	10	123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	757,500	975,07	738615,53
11	16	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	1262,39	2524,78
12	17	123-020303-2409	Тройник полиэтиленовый сварной 90 ПЭ 100	шт	2,000	2562,53	5125,06
			задвижка с обрезным клином				
13	18	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметрром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1468,75	2937,5
14	19	123-040102-0105	Здвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10 , DN 100, Типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	2,000	35331,73	70663,46
15	20	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметрром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	876,19	876,19
16	21	123-040102-0101	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугунка, PN 10, DN 40, типа ГОГСТ 5762-25002	шт	1,000	15125,48	15125,48
			тройники,переходы,втулки				

17	22	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	1,000	1262,39	1262,39
18	23	123-020302-3110	Тройник полиэтиленовый сварной литой 90 Пэ 100 SDR 17 DN 110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,000	2642,53	2642,53
19	24	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт	1,000	856,58	856,58
20	25	123-020303-5425	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 55214347-2010	шт	1,000	1243,55	1243,55
		втулки,фланцы				
21	26	11-220801-0201	Фасоновые части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт	6,000	856,58	5139,5
22	27	123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,000	1459,18	8755,08
23	28	123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	6,000	1715,08	10290,48
24	29	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	грунта	17,660	122,89	2170,32
25	30	341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. расстояние перевозки 5 км	т	31,788	140,94	4480,2
26	31	11-010101-0380	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	грунта	122,580	87.67	10747,14
27	32	11-010205-0302	Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда-1,2	грунта	4,210	1378,15	5801,99
28	33	11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	грунта	4,210	658,98	2774,29
29	34	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	грунта	122,580	24,03	2945,64
30	35	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	122,580	120,24	14738,42
31	36	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,760	28709,85	194078,58
32	37	121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 15	шт	4,000	18151,15	72604,6
33	38	121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.9	шт	4,000	15209,36	60837,44
34	39	121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.6	шт	8,000	12295,93	98367,44
35	40	121-040302-0109	Плитты перекрытияй железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1пп15-1, 2пп15-1	шт	4,000	17387,86	69551,44
36	41	121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	8,000	4103,76	32830,08
37	44	123-030101-0504	Люк примерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 57 кг	комплект	4,000	6096,36	24385,44
38	45	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, по выравненной поверхности	м2	52,800	730,75	38583,48
39	46	11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,560	221,35	2780,13
40	47	11-110101-0209	Устройство бетонной отмостки шириной 0,5 м; толщ.5 см	м3	0,628	21160,28	13288,66
		Стальной футляр при пересечении				
41	48	11-220301-0209	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,038	1212069,44	46058,64

42	49	123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 63,87 кг	м	38,000	19818,55	753104,9
43	50	11-220601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальтн,ой антикорозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	2562374,82	97370,24
44	51	11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,000	1428,53	54284,08
45	52	11-161201-0104	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. До 400 мм	отверстие	3,000	7566,98	22700,93
		Итого по локальной ресурсной смете				Тенге	**4592953,75**
		Накладные расходы I уровня, тенге				Тенге	840246,0701
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				Тенге	5 433 199,82
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				Тенге	217 328,00
		Итого, тенге				Тенге	5 650 527,82
		Сметная прибыль (8 %), тенге				Тенге	452 042,23
		Перевозка грузов				Тенге	131 209,50
		Итого по смете				Тенге	**6 233 779,55**
		Временные здания и сооружения 1,3%				Тенге	44 398
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр				Тенге	107 888
		Итого				Тенге	6 386 065
		НДС 12%				Тенге	766327,8294
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НДС				Тенге	**7152393,07**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Биалиев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
_____ Изимов С.Б.

Технадзор:
ТОО "Оразбай-2005"
_____ Катыбрагин Г.А.

Авторский надзор :
ТОО "Маст Инж Проект"
_____ Балмагамбетов М.К.