Заказчик ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		(6-2) Наружная канализация самотечная					
19	1	11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскалаторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м;	м3	23,800	122,89	2924,89
20	2	341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км.	т	42,840	140,94	6038
21	3	11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,63м3	м3	151,000	87,67	13239
22	4	11-010205-0302	Доработка грунта вручную после разработки ихмеханизированным способом	м3	5,260	1378,15	7249
23	5	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов, в грунтах м3 2 группы	м3	5,260	658,98	3466
24	6	11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью м3 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	151,000	22,18	3349
25	7	11-010201-0501	Уплатнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	151,000	120,24	18156
26	8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство	м3	24,000	2957,79	70987
27	9	11-220501-0103	Трубопроводы из пилипропилена гофрированные двухслойные, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,003	226626,61	680

28	10	123-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 0,95кг	м	3,030	1093,25	3313
29	11	11-220501-0105	Трубопроводы из полипропилена гофрированные двухслойные, диаметр 150мм. Укладка	км трубопровода	0,035	301303,10	10546
30	12	123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 1,7кг	м	35,350	1337,95	47297
31	13	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сбоные железобетонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	1,340	24042,84	32217
32	14	121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66Т	шт.	1,000	12295,93	12296
33	15	121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1Т	шт.	1,000	15209,36	15209
34	16	121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50КГ	шт.	1,000	3225,20	3225
35	17	121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 15 0,94Т	шт.	1,000	18151,15	18151
36	18	121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68Т	шт.	1,000	17387,86	17388
37	19	121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(стремянка для колодцев)	т	0,017	329951,32	5636
38	20	11-150403-1004	Масляная окраска стремянки за 2 раза	м2	4,500	610,64	2748
39	21	123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 57КГ	комплект	1,000	6096,36	6096
40	22	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	13,200	730,75	9646
41	23	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.	м3 подстилающего слоя	0,157	7626,11	1197
42	24	11-110101-0209	Бетонная отмостка.	м3	0,031	21160,28	664
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					**311717,39**
		Накладные расходы-				Тенге	60236,59
		в т.ч. накладные первого уровня-				Тенге	45930,66

		в т.ч. накладные второго уровня-			Тенге	14305,93
		Сметная прибыль-			Тенге	29756,32
		ВСЕГО , стоимость общестроительных работ-			Тенге	401710,29
		Нормативная трудоемкость-			Тенге	99,16
		Сметная заработная плата-			Тенге	76173,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	**401710,29**
		Всего по смете на подряд, тенге			тенге	**401 710,29**
		Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге	**1 926,54**
		Дополнительные затраты при производстве работ			Тенге	**4 681,55**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г			Тенге	**408 318**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018Г			Тенге	**432 792,30**
		НДС 12%			Тенге	**51 935,08**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге	**484 727,38**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,
_____ Биалиев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Актобе"
_____ Изимов С.Б.

Технадзор:
ТОО "Оразбай-2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор :
ТОО "Маст Инж Проект"
_____ Балмагамбетов М.К.

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Актөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___октябрь__ 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№36	17.07.2019г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетном месяце: Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук		**432 792**							**51 935**	**484 727**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Биалиев А.Т.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Актөбе"**

_____ **Танимов А.К**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"* ИНН/БИН *100140014846*
п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,8
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) _____ № *36* от *17.07.2019* года

Номер документа	Дата составления
1391	*25.10.2019*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук*			*Работа*	*1,000*	*484 727,38*	*484 727,38*
				Итого	*1*	x	*484 727,38*

Итого: *Четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь тенге 38 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* _____ Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

_____ / *Танимов Азберген Камалович* / _____ / _____
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана