С П Р А В К А от 29.12.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Генподрядчик: ТОО "Железобетонный комбинат"
Субподрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"
Договор субподряда № 137 от 25.08.2016г.

БИН 011140003597
Филиал АО "АТФ Банк"
ИИК KZ36826FOKZTD2001586
БИК ALMNKZKA

Наименование строительства и его адрес: АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-заказчику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с начала года					В том числе стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц				
	ВСЕГО	в том числе:			из.гр.3	ВСЕГО	в том числе:			из гр.9
		СМР	прочие	стоимость оборудо-вания	монтаж оборудо-вания		СМР	прочие	стоимость оборудо-вания	монтаж оборудо-вания
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.	7 917 719	7 917 719	0			3 595 967	3 595 967			
Итого :	**7 917 719**	**7 917 719**	**0**			**3 595 967**	**3 595 967**	**0**		
НДС 12%	950 126					431 516				
Итого с НДС-12%	**8 867 845**					**4 027 483**				

Генподрядчик:
Генеральный директор
_____ А.Н. Бородин

Субподрядчик:
Директор
_____ А.Ф. Шиляев

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"

Генподрядчик:: ТОО "Железобетонный комбинат"

Субподрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"

Наименование строительства: АО "УМЗ" Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.

Договор субподряда № 137 от 25.08.2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ

№№ п/п	АКТ №	по смете №	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Всего с начала строительства без НДС, тенге	Выполнено за отчетный месяц,тенге						Шифр
					ВСЕГО	в том числе					
						СМР	прочие	оборудо-вание	в том числе из гр.7		
									монтаж оборудо-вания	пуско-наладочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0209.В-815.1-ЭССМ	Сети электроснабжения	**2 556 860**	0						
2		0209.В-815.1-НСССМ	Наружные системы связи	**1 611 744**	0						
3	**№5**	№ 0209-0.28-НСССМ	Наружные системы связи	**3 595 967**	3 595 967	3 595 967					
4		0209.В-0.69-ЭССМ	Электроснабжение (вынос сетей)	**153 148**	0						
5			**ИТОГО:**	**7 917 719**	**3 595 967**	**3 595 967**	**0**	**0**	**0**		
6			НДС 12%	950 126	431 516						
7			**ИТОГО с НДС:**	**8 867 845**	**4 027 483**						

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Форма 2-В

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод",

Генподрядчик: ТОО "Железобетонный комбинат"

Субподрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"

Стройка: АО "УМЗ". Северная площадка. Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогрск.

Объект: АО "УМЗ". Северная площадка. Здание 815. Склад НОУ МАГАТЭ.

Договор субподряда № 137 от 25.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 29.12.2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 0209-0.28-НССМ. Наружные системы связи				
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы				
1	1	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу (от колодца К2 до колодца К3)	м кабеля	60,00	488,68	29 321
2	2	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	2945,00	407,40	1 199 792
3	3	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	365,00	300,47	109 670
4	4	Ц13-080201-0601 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Выкладка в колодцах	м кабеля	170,00	192,30	32 691
5	5	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140,00	785,13	109 918
6	6	ТОО ТТОО "Интегра Кабель" РФ	Кабель волоконно-оптический ИКСН-М4П-А4-2,5, 4 оптических волокна, бронированный стальной гофрированной ламинированной лентой , с внешней оболочкой не распространяющей горение, с промежуточной оболочкой, тип сердечника - повив модулей (4элемента повива), осевой элемент - стеклопластиковый пруток, тип оптического волокна - одномодовое (ITU-TG.652.CCD), допустимое растягивающее усилие -2,5кН наружный диаметр от 11,2мм	м.	3753,66	196,43	737 331
7	7	С341-010201-4902 41-010201-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	тенге за 1 тонну	0,508	18052,52	9 171
8	8	С341-010201-4991 41-010201-4991 РСНБ РК 2015 К=900	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4.За каждый следующий км	тенге за 1 тонну	0,508	66627,10	33 847
9	10	Ц13-080206-1908 13-080206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	120,00	436,46	52 375
10	11	С123-010501-1412 23-010501-1412 РСНБ РК 2015	Труба жесткая двухстенная гофрированная ПНД, d 110мм, толщина стенки 8 мм, длина 6м, ТУ 2248-019-47022248-2008 код 160911 ЗАО "ДКС" г.Москва	м	122,40	1955,50	239 353
11	12	С123-020401-0109 23-020401-0109 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для труб d 110мм код 015110 ЗАО "ДКС" г.Москва	шт.	19,00	830,35	15 777
12	13	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	23359,56	3 504
13	14	ТОО ТТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб" г.У-Ка РК	Лента сигнальная,шириной 150мм	м	150,00	38,33	5 749
14	15	Ц13-080206-2107 13-080206-2107 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий. Установка	ввод	6,00	1410,05	8 460
15	16	С123-010501-1412 23-010501-1412 РСНБ РК 2015	Термоусаживающая трубка для труб d 110мм ТУ 95 1613-01 ТУТ 110/55 1.5	м	6,00	1955,50	11 733

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	17	Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	50,00	891,02	44 551
17	18	Е11-340201-0803 11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	50,00	1450,02	72 501
18	19	С124-040207-2303 24-040207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50,00	1089,53	54 476
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы				
			Траншея кабельная Т-3				
19	22	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27	3473,10	93 774
20	23	Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	776,68	6 835
21	24	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	15,84	68,13	1 079
22	25	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,8	20,04	176
23	26	Е11-010102-0404 11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /просеянная земля/	м3 грунта	8,8	224,11	1 972
24	27	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	15,84	68,13	1 079
25	28	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /просеянная земля/	м3 грунта	8,8	1126,71	9 915
26	29	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,6	1237,47	21 780
			РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия				
27	30	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	36,0000	3256,77	117 244
28	31	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	43,2000	81,99	3 542
29	32	С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	43,2000	305,17	13 183
30	33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,6000	2716,58	69 544
			РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и востоновление бетонной отмостки				
31	38	Е11-460401-0801 11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Разборка	м3	2,0000	16786,08	33 572
32	39	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	12,0000	1177,32	14 128
33	40	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	12,0000	-216,62	-2 599
			РАЗДЕЛ 5. Строительные работы				
34	41	Е11-460302-0402 11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	6,0000	633,69	3 802
35	42	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0060	142549,95	855
36	43	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0950	1754066,43	166 636
			РАЗДЕЛ 6. Восстановление колодца № 1521				
37	44	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4,0000	1034,90	4 140

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	45	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,2300	3256,77	4 006
39	46	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Основания ПГС. Разборка	м3 конструкции	1,4400	345,44	497
40	47	Е11-460401-0208 11-460401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, перекрытия. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,1000	88930,09	97 823
41	48	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Очистка колодцев. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3000	2006,87	12 643
42	49	Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,6000	12865,98	7 720
43	50	Е11-460201-0601 11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,6000	38768,26	23 261
44	51	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,0000	7098,58	14 197
45	52	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 201	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,7600	57328,04	43 569
46	53	Е11-460101-0605 11-460101-0605 РСНБ РК 2015	Обетонирование. Устройство на месте разобранных	м3	0,8600	43251,10	37 196
47	54	Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Горловина люка колодца. Устройство	м3	0,8000	48856,27	39 085
48	55	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,0000	41131,38	41 131
49	56	Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Огрунтовка, праймер	м2	6,3000	139,86	881
50	57	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой по плитам перекрытия	м2 поверхности	6,3000	1373,78	8 655
51	58	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности в 2 слоя	м2 поверхности	3,3000	2367,51	7 813
			ИТОГО:				**3 669 354**
			Итого с К=0,98				**3 595 967**
			НДС=12%				**431 516**
			Итого с НДС				**4 027 483**

Генподрядчик:
Генеральный директор
_____ А.Н. Бородин

Субподрядчик:
Директор
_____ А.Ф. Шиляев