«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 181
25.11.16ж
бет

90 км Абылхаир

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № 20 «24» 11 2016 г.

Заказчик ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Казахстан, город Кызылорда, ул.Ыбырай Жахаева 16

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора №18 от 31 марта 2016 г. и доп.согл.№02 от 29.06.16г., доп.согл.№03 от 09.11.16г.

Декларации о соответствии от «19» сентября 2016 года ,
ТОО «Управление автомобильных дорог», Генеральный директор Удербаев М.П., РК г. Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «19 » сентября 2016 г. ТОО «СК КорганСтрой» Рысбаев Б., номер аттестата №KZ87VJE00014345 от 29.12.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей; номер аттестата № 01971 от 18.05.2012 года, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «19» сентября 2016 года, ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» Эксперт авторского надзора Кусбаева К

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул. Абылхайырхана; вид строительства - новое .

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" от 13.07.2016г_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по приказу №01-6/13-1 от 06.06.2016 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «13» июля 2016 года;

(месяц, год)

окончание работ «13» сентября 2016 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяц;

фактически июль-сентябрь_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	1500		1500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		II	II
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	9,0	9,0
Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы	%	15	15

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : Устройство насыпи земляного полотна дороги; Устройство дренирующих слоев из бутового камня ,толщ.70см; укладка геотекстиля; Устройство слоев основания из ГПС, толщ.-20см; Устройство подгрунтовки из битума; Устройство верхнего слоя из черного щебня, толщ.8см; Устройство покрытия из горячей пористой к/з асфальтобетонной смесей толщ.6см; Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 4 см; обустройство улицы и организация движения, устройство дорожных знаков на металлическим стойке; Уличное электроосвещения-77 шт светильников; Устройство дорожных бордюр – 4000шт; Устройство автопавильонов – 4шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 361 938,50 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 344 329,59 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 952,92 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 361 938,50 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 344 329,59 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 952,92 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул. Абылхайырхана принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель Айкупешов М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК КорганСтрой»
Директор Беккызы И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»
Директор Шаханов Ш.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Управление автомобильных дорог»
Генеральный директор Удербаев М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Счет-фактура № 48 от 22.07.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ62914152203KZ000A6 в ДБ АО Сбербанк России, , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп. соглашение №02 от 29.06.16 к договору №18 от 31.03.16г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Жакаева №16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС *		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Абулхаирхана за июль 2016г	-	0	175 263 362,00	175 263 362,00	12%	21 031 603,00	196 294 965,00		
Всего по счету:					**175 263 362,00**		**21 031 603,00**	**196 294 965,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — ИИН/БИН **140140004787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. соглашение №02 от 29.06.16 к договору №18 от 31.03.16г

Номер документа	Дата составления
30	22.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Абулхаирхана за июль 2016г			-	0	196 294 965,00	196 294 965,00
				Итого	0	x	196 294 965,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2016

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

согласно доп согл.№2 от 29.06.16г к договору №18 от 31.03.2016г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Абылхайырхана

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр8)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	307 437 132	175 263 361	175 263 361	175 263 361				175 263 361	175 263 361	132 173 771
НДС	36 892 456	21 031 603	21 031 603	21 031 603				21 031 603	21 031 603	15 860 852
Всего с НДС	**344 329 588**	**196 294 965**	**196 294 965**	**196 294 965**				**196 294 965**	**196 294 965**	148 034 623

К оплате: **сто девяносто шесть миллионов двести девяносто четыре тысяча девятьсот шестьдесят пять тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева-ул. Абылхайырхана (Корректировка)

№1. АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы ПК67+18-ПК57+43, L=975 п.м					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Снятие земполотна Н=0,2 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**8775,0000**		**28,05**	**246127,61**
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	56761,10
		НР второго уровня	%	4,24		1,46	12842,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	25258,49
		Сметная стоимость:				**38,86**	**340989,68**
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**8775,0000**		**24,00**	**210599,62**
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	48567,76
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	10988,70
		Накладные расходы	%	--		6,79	59556,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	21612,49
		Сметная стоимость:				**33,25**	**291768,56**
3	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**12187,5000**		**4,10**	**49926,63**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	7904,62
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	2452,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,40	4822,66
		Сметная стоимость:				**5,34**	**65105,96**
4	**Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3046,8750**		**38,03**	**115870,75**
		НР первого уровня	%	59,1		8,51	25931,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	6012,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	11825,19
		Сметная стоимость:				**52,39**	**159640,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3046,8750		18,58	56625,26
		НР первого уровня	%	59,1		4,88	14881,91
		НР второго уровня	%	4,24		1,00	3031,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,96	5963,13
		Сметная стоимость:				26,42	80502,20
6	Е11-010203-0402 11-010203-0402 РСНБ РК 2015	Устройство уступов в основании насыпей из грунтов 2 группы	м2	975,0000		253,48	247143,84
		НР первого уровня	%	59,1		143,60	140011,10
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	16415,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,11	32285,62
		Сметная стоимость:				447,03	435855,94
7	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10202,4000		87,62	893887,05
		НР первого уровня	%	59,1		18,37	187371,02
		НР второго уровня	%	4,24		4,49	45845,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	90168,27
		Сметная стоимость:				119,31	1217271,68
8	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16833,9600		193,94	3264778,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	261182,26
		Сметная стоимость:				209,46	3525960,46
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10202,4000		24,00	244857,16
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	56468,11
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	12776,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	25128,12
		Сметная стоимость:				33,25	339229,58
10	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10202,4000		22,22	226691,94
		НР первого уровня	%	59,1		5,12	52278,91
		НР второго уровня	%	4,24		1,16	11828,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,28	23263,94
		Сметная стоимость:				**30,78**	**314063,15**
11	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9360,0000**		**41,85**	**391671,41**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	84703,53
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	20198,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,24	39725,86
		Сметная стоимость:				**57,30**	**536299,09**
12	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9360,0000**		**23,00**	**215262,68**
		НР первого уровня	%	59,1		4,22	39485,98
		НР второго уровня	%	4,24		1,15	10801,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	21244,00
		Сметная стоимость:				**30,64**	**286794,01**
13	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**936,0000**		**47,51**	**44469,43**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	9742,90
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	2298,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	4520,87
		Сметная стоимость:				**65,20**	**61031,80**
14	**Е11-010107-1601 11-010107-1601 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	**м2**	**11700,0000**		**50,54**	**591345,66**
		НР первого уровня	%	59,1		9,51	111296,73
		НР второго уровня	%	4,24		2,55	29792,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,01	58594,75
		Сметная стоимость:				**67,61**	**791029,18**
15	**Е11-270403-1204 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	**м2**	**8775,0000**		**31,09**	**272832,28**
		НР первого уровня	%	60,3		13,91	122039,38
		НР второго уровня	%	4,24		1,91	16742,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,75	32929,14
		Сметная стоимость:				**50,66**	**444543,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-080102-1108 21-080102-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Геотекстиль KGS-500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м**	**м2**	**8775,0000**		**360,77**	**3165756,75**
		НР второго уровня	%	4,24		15,30	134228,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,09	263998,79
		Сметная стоимость:				**406,15**	**3563983,62**
		Фрезерирование, расчистка и рыхление (ПК57+42-ПК58+49)					
17	**Е11-270302-0404 11-270302-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**729,0000**		**220,93**	**161057,30**
		НР первого уровня	%	60,3		18,81	13713,57
		НР второго уровня	%	4,24		10,17	7410,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	14574,49
		Сметная стоимость:				**269,90**	**196755,65**
18	**Е11-010203-0606 11-010203-0606 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**819,0000**		**3,76**	**3079,77**
		НР первого уровня	%	59,1		0,57	466,80
		НР второго уровня	%	4,24		0,18	150,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,36	295,76
		Сметная стоимость:				**4,88**	**3992,70**
19	**Е11-010201-0303 11-010201-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см**	**м3 уплотненного грунта**	**819,0000**		**31,26**	**25601,07**
		НР первого уровня	%	59,1		6,99	5726,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,62	1328,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,19	2612,48
		Сметная стоимость:				**43,06**	**35268,43**
20	**Е11-010201-0309 11-010201-0309 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 35 см**	**м3 уплотненного грунта**	**819,0000**		**14,87**	**12176,70**
		НР первого уровня	%	59,1		3,91	3200,21
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	651,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	1282,31
		Сметная стоимость:				**21,14**	**17311,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	204,1200		180,00	36741,60
		НР второго уровня	%	4,24		7,63	1557,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,01	3063,96
		Сметная стоимость:				**202,64**	**41363,40**
22	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	204,1200		228,84	46710,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,31	3736,87
		Сметная стоимость:				**247,15**	**50447,69**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПК67+18-ПК57+43, L=975 п.м					
23	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)**	м3	2367,5000		720,43	1705611,00
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	344943,53
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	86943,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,23	170999,84
		Сметная стоимость:				**975,08**	**2308497,88**
24	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	2367,5000		1057,39	2503370,83
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	106142,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,18	208761,10
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**2818274,85**
25	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	13,0000		99311,19	1291045,49
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	4327,20
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	54923,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	108023,72
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**1458320,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**	м2	8775,0000		3098,97	27193447,69
		НР первого уровня	%	60,3		36,37	319155,02
		НР второго уровня	%	4,24		132,94	1166534,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,46	2294331,00
		Сметная стоимость:				**3529,74**	**30973468,03**
27	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,7000		99311,19	268140,22
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	898,73
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	11407,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	22435,70
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**302881,89**
28	Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ, Марки I**	м2	9775,0000		1459,89	14270436,39
		НР первого уровня	%	60,3		27,59	269723,10
		НР второго уровня	%	4,24		63,07	616502,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,04	1212533,00
		Сметная стоимость:				**1674,60**	**16369195,24**
29	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, Марки I плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	9775,0000		685,17	6697566,61
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	1753,69
		НР второго уровня	%	4,24		29,06	284051,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,15	558669,72
		Сметная стоимость:				**771,56**	**7542041,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**64452831,76**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1921353,18**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2673858,32**
Сметная прибыль -			Тенге				**5523843,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**74571886,71**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**74571886,71**
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы ПК57+43-ПК52+43, L=500 п.м							
31	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие земполотна Н=0,2 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	6000,0000		28,05	168292,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	38811,01
		НР второго уровня	%	4,24		1,46	8781,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	17270,77
		Сметная стоимость:				**38,86**	**233155,33**
32	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**6000,0000**		**24,00**	**143999,74**
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	33208,72
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	7513,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	14777,77
		Сметная стоимость:				**33,25**	**199499,87**
33	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**6250,0000**		**4,10**	**25603,40**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	4053,65
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	1257,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,40	2473,16
		Сметная стоимость:				**5,34**	**33387,67**
34	**Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1562,5000**		**38,03**	**59420,90**
		НР первого уровня	%	59,1		8,51	13298,31
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	3083,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	6064,20
		Сметная стоимость:				**52,39**	**81866,71**
35	**Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1562,5000**		**18,58**	**29038,59**
		НР первого уровня	%	59,1		4,88	7631,75
		НР второго уровня	%	4,24		1,00	1554,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,96	3058,01
		Сметная стоимость:				**26,42**	**41283,18**
36	**С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**7875,0000**		**2655,75**	**20914031,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,46	1673122,50
		Сметная стоимость:				**2868,21**	**22587153,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**157500,0000**		**11,71**	**1844325,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,94	147546,00
		Сметная стоимость:				**12,65**	**1991871,00**
38	Е11-270501-0101 11-270501-0101 РСНБ РК 2015	**Мостовые из колотого и булыжного камня, толщиной 14 см. Устройство с уплотнением при трех проходах катка**	**м2 покрытия**	**6250,0000**		**543,20**	**3395011,44**
		НР первого уровня	%	60,3		252,28	1576730,63
		НР второго уровня	%	4,24		33,73	210801,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,34	414603,51
		Сметная стоимость:				**895,54**	**5597147,45**
39	Е11-270501-0102 11-270501-0102 РСНБ РК 2015 К=56	**Мостовые из колотого и булыжного камня. Устройство с уплотнением при трех проходах катка. добавлять к норме 11-270501-0101 на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**м2 покрытия**	**6250,0000**		**379,24**	**2370223,66**
		НР первого уровня	%	60,3		176,61	1103842,89
		НР второго уровня	%	4,24		23,57	147300,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,35	289709,36
		Сметная стоимость:				**625,77**	**3911076,33**
40	С121-010701-0201 21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Камень бутовый**	**м3**	**4375,0000**		**1599,39**	**6997331,25**
		НР второго уровня	%	4,24		67,81	296686,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,38	583521,45
		Сметная стоимость:				**1800,58**	**7877539,54**
41	Е11-010203-0402 11-010203-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство уступов в основании насыпей из грунтов 2 группы**	**м2**	**520,0000**		**253,48**	**131810,05**
		НР первого уровня	%	59,1		143,60	74672,59
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	8754,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,11	17219,00
		Сметная стоимость:				**447,03**	**232456,50**
42	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5232,0000**		**87,62**	**458403,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		18,37	96087,70
		НР второго уровня	%	4,24		4,49	23510,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	46240,14
		Сметная стоимость:				**119,31**	**624241,89**
43	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8632,8000**		**193,94**	**1674245,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	133939,62
		Сметная стоимость:				**209,46**	**1808184,85**
44	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4800,0000**		**41,85**	**200857,13**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	43437,71
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	10358,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,24	20372,24
		Сметная стоимость:				**57,30**	**275025,17**
45	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4800,0000**		**23,00**	**110391,12**
		НР первого уровня	%	59,1		4,22	20249,22
		НР второго уровня	%	4,24		1,15	5539,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	10894,36
		Сметная стоимость:				**30,64**	**147073,85**
46	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**480,0000**		**47,51**	**22804,83**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	4996,36
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	1178,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	2318,40
		Сметная стоимость:				**65,20**	**31298,36**
47	**Е11-010107-1601 11-010107-1601 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	**м2**	**6000,0000**		**50,54**	**303254,18**
		НР первого уровня	%	59,1		9,51	57075,25
		НР второго уровня	%	4,24		2,55	15277,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,01	30048,59
		Сметная стоимость:				**67,61**	**405655,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-270403-1204 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	**м2**	**4500,0000**		**31,09**	**139913,99**
		НР первого уровня	%	60,3		13,91	62584,30
		НР второго уровня	%	4,24		1,91	8585,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,75	16886,74
		Сметная стоимость:				**50,66**	**227970,96**
49	**С121-080102-1108 21-080102-1108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Геотекстиль KGS-500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м**	**м2**	**4500,0000**		**360,77**	**1623465,00**
		НР второго уровня	%	4,24		15,30	68834,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,09	135383,99
		Сметная стоимость:				**406,15**	**1827683,91**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПК52+43-ПК57+43					
50	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)**	**м3**	**1040,0000**		**720,43**	**749244,11**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	151527,46
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	38192,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,23	75117,14
		Сметная стоимость:				**975,08**	**1014081,44**
51	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**1040,0000**		**1057,39**	**1099685,60**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	46626,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,18	91704,98
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**1238017,25**
52	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,5000**		**99311,19**	**446900,36**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	1497,88
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	19012,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	37392,83
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**504803,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**	**м2**	**2610,1216**		**3098,97**	**8088684,21**
		НР первого уровня	%	60,3		36,37	94932,58
		НР второго уровня	%	4,24		132,94	346985,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,46	682448,18
		Сметная стоимость:				**3529,74**	**9213050,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**50996937,04**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3384638,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1269836,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4452112,90**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**60103524,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**60103524,27**
		РАЗДЕЛ 5.ул. ЕСЕНОВА от магистральной улицы до ул. Демесинова, L=200 м					
		Земляные работы ПК00+00-ПК20+00					
78	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие земполотна Н=0,2 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1000,0000**		**28,05**	**28048,73**
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	6468,50
		НР второго уровня	%	4,24		1,46	1463,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	2878,46
		Сметная стоимость:				**38,86**	**38859,22**
79	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**1000,0000**		**24,00**	**23999,96**
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	5534,79
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	1252,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	2462,96
		Сметная стоимость:				**33,25**	**33249,98**
80	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2000,0000**		**4,10**	**8193,09**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1297,17
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	402,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,40	791,41
		Сметная стоимость:				**5,34**	**10684,05**
81	Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**500,0000**		**38,03**	**19014,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		8,51	4255,46
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	986,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	1940,54
		Сметная стоимость:				**52,39**	**26197,35**
82	**Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**500,0000**		**18,58**	**9292,35**
		НР первого уровня	%	59,1		4,88	2442,16
		НР второго уровня	%	4,24		1,00	497,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,96	978,56
		Сметная стоимость:				**26,42**	**13210,62**
83	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1090,0000**		**87,62**	**95500,75**
		НР первого уровня	%	59,1		18,37	20018,27
		НР второго уровня	%	4,24		4,49	4898,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	9633,36
		Сметная стоимость:				**119,31**	**130050,39**
84	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1798,5000**		**193,94**	**348801,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	27904,09
		Сметная стоимость:				**209,46**	**376705,18**
85	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1090,0000**		**28,05**	**30573,12**
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	7050,67
		НР второго уровня	%	4,24		1,46	1595,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3137,52
		Сметная стоимость:				**38,86**	**42356,55**
86	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1090,0000**		**24,00**	**26159,95**
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	6032,92
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	1364,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	2684,63
		Сметная стоимость:				**33,25**	**36242,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0000**		**41,85**	**41845,24**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	9049,52
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	2157,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,24	4244,22
		Сметная стоимость:				**57,30**	**57296,91**
88	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0000**		**23,00**	**22998,15**
		НР первого уровня	%	59,1		4,22	4218,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,15	1153,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	2269,66
		Сметная стоимость:				**30,64**	**30640,39**
89	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**100,0000**		**47,51**	**4751,01**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	1040,91
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	245,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	483,00
		Сметная стоимость:				**65,20**	**6520,49**
		Фрезерирование, расчистка и рыхление					
90	**Е11-270302-0404 11-270302-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**450,0000**		**220,93**	**99418,09**
		НР первого уровня	%	60,3		18,81	8465,17
		НР второго уровня	%	4,24		10,17	4574,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	8996,60
		Сметная стоимость:				**269,90**	**121454,11**
91	**Е11-010203-0606 11-010203-0606 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м** Состав работ: 1. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления 2. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта	**м3 грунта**	**630,0000**		**3,76**	**2369,05**
		НР первого уровня	%	59,1		0,57	359,08
		НР второго уровня	%	4,24		0,18	115,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,36	227,50
		Сметная стоимость:				**4,88**	**3071,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**1008,0000**		**180,00**	**181440,00**
		НР второго уровня	%	4,24		7,63	7693,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,01	15130,64
		Сметная стоимость:				**202,64**	**204263,70**
93	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1008,0000**		**228,84**	**230670,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,31	18453,66
		Сметная стоимость:				**247,15**	**249124,38**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПК00+00-ПК20+00, L=200 м					
94	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)**	**м3**	**400,0000**		**720,43**	**288170,81**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	58279,79
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	14689,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,23	28891,21
		Сметная стоимость:				**975,08**	**390031,32**
95	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**400,0000**		**1057,39**	**422956,00**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	17933,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,18	35271,15
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**476160,48**
96	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2000**		**99311,19**	**218484,62**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	732,30
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	9294,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	18280,94
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**246792,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**	**м2**	**1800,0000**		**3098,97**	**5578143,12**
		НР первого уровня	%	60,3		36,37	65467,70
		НР второго уровня	%	4,24		132,94	239289,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,46	470631,99
		Сметная стоимость:				**3529,74**	**6353531,90**
98	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0800**		**99311,19**	**107256,09**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	359,49
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	4562,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	8974,28
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**121152,76**
99	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ, Марки I**	**м2**	**1800,0000**		**1459,89**	**2627804,14**
		НР первого уровня	%	60,3		27,59	49667,68
		НР второго уровня	%	4,24		63,07	113524,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,04	223279,73
		Сметная стоимость:				**1674,60**	**3014276,36**
100	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, Марки I плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1800,0000**		**685,17**	**1233311,50**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	322,93
		НР второго уровня	%	4,24		29,06	52306,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,15	102875,24
		Сметная стоимость:				**771,56**	**1388815,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**11649202,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251063,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**480001,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**990421,36**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13370688,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13370688,34**

РАЗДЕЛ 6.ул. Алтынсарина от магистральной улицы до ул. Демесинова, L=250 м

Земляные работы ПК00+00-ПК20+50

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие земполотна Н=0,2 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1000,0000**		**28,05**	**28048,73**
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	6468,50
		НР второго уровня	%	4,24		1,46	1463,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	2878,46
		Сметная стоимость:				**38,86**	**38859,22**
103	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**1000,0000**		**24,00**	**23999,96**
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	5534,79
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	1252,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	2462,96
		Сметная стоимость:				**33,25**	**33249,98**
104	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2250,0000**		**4,10**	**9217,22**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1459,31
		НР второго уровня	%	4,24		0,20	452,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,40	890,34
		Сметная стоимость:				**5,34**	**12019,56**
105	Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**562,5000**		**38,03**	**21391,52**
		НР первого уровня	%	59,1		8,51	4787,39
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	1109,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	2183,11
		Сметная стоимость:				**52,39**	**29472,01**
106	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**562,5000**		**18,58**	**10453,89**
		НР первого уровня	%	59,1		4,88	2747,43
		НР второго уровня	%	4,24		1,00	559,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,96	1100,88
		Сметная стоимость:				**26,42**	**14861,94**
107	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1090,0000**		**87,62**	**95500,75**
		НР первого уровня	%	59,1		18,37	20018,27
		НР второго уровня	%	4,24		4,49	4898,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,84	9633,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**119,31**	**130050,39**
108	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1798,5000**		**193,94**	**348801,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	27904,09
		Сметная стоимость:				**209,46**	**376705,18**
109	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1090,0000**		**28,05**	**30573,12**
		НР первого уровня	%	59,1		6,47	7050,67
		НР второго уровня	%	4,24		1,46	1595,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3137,52
		Сметная стоимость:				**38,86**	**42356,55**
110	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1090,0000**		**24,00**	**26159,95**
		НР первого уровня	%	59,1		5,53	6032,92
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	1364,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	2684,63
		Сметная стоимость:				**33,25**	**36242,48**
111	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0000**		**41,85**	**41845,24**
		НР первого уровня	%	59,1		9,05	9049,52
		НР второго уровня	%	4,24		2,16	2157,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,24	4244,22
		Сметная стоимость:				**57,30**	**57296,91**
112	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0000**		**23,00**	**22998,15**
		НР первого уровня	%	59,1		4,22	4218,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,15	1153,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	2269,66
		Сметная стоимость:				**30,64**	**30640,39**
113	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**100,0000**		**47,51**	**4751,01**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	1040,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2,46	245,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	483,00
		Сметная стоимость:				**65,20**	**6520,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**663740,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**68408,30**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16253,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59872,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**808275,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**808275,11**
		РАЗДЕЛ 7.Фрезерирование, расчистка и рыхление					
114	**Е11-270302-0404 11-270302-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**875,0000**		**220,93**	**193312,95**
		НР первого уровня	%	60,3		18,81	16460,05
		НР второго уровня	%	4,24		10,17	8894,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	17493,39
		Сметная стоимость:				**269,90**	**236160,76**
115	**Е11-010203-0606 11-010203-0606 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**612,5000**		**3,76**	**2303,25**
		НР первого уровня	%	59,1		0,57	349,11
		НР второго уровня	%	4,24		0,18	112,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,36	221,18
		Сметная стоимость:				**4,88**	**2986,00**
116	**Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**450,0000**		**527,84**	**237528,78**
		НР первого уровня	%	60,3		318,29	143229,85
		НР второго уровня	%	4,24		35,88	16144,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,56	31752,22
		Сметная стоимость:				**952,57**	**428655,02**
117	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**245,0000**		**228,84**	**56065,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,31	4485,26
		Сметная стоимость:				**247,15**	**60551,06**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПК 00+00-ПК20+50, L=250 м					

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)**	**м3**	**500,0000**		**720,43**	**360213,52**
		НР первого уровня	%	60,3		145,70	72849,74
		НР второго уровня	%	4,24		36,72	18361,88
		Накладные расходы	%	--		182,42	91211,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,23	36114,01
		Сметная стоимость:				**975,08**	**487539,15**
119	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**500,0000**		**1057,39**	**528695,00**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	22416,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,18	44088,93
		Сметная стоимость:				**1190,40**	**595200,60**
120	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,9000**		**99311,19**	**188691,26**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	632,44
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	8027,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	15788,08
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**213139,11**
121	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**	**м2**	**1750,0000**		**3098,97**	**5423194,70**
		НР первого уровня	%	60,3		36,37	63649,15
		НР второго уровня	%	4,24		132,94	232642,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,46	457558,88
		Сметная стоимость:				**3529,74**	**6177044,91**
122	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0500**		**99311,19**	**104276,75**
		НР первого уровня	%	60,3		332,86	349,50
		НР второго уровня	%	4,24		4224,91	4436,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8309,52	8724,99
		Сметная стоимость:				**112178,48**	**117787,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ, Марки I**	**м2**	**1750,0000**		**1459,89**	**2554809,58**
		НР первого уровня	%	60,3		27,59	48288,02
		НР второго уровня	%	4,24		63,07	110371,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,04	217077,52
		Сметная стоимость:				**1674,60**	**2930546,46**
124	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, Марки I плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1750,0000**		**685,17**	**1199052,85**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	313,96
		НР второго уровня	%	4,24		29,06	50853,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,15	100017,60
		Сметная стоимость:				**771,56**	**1350237,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**10848144,43**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**346121,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**472259,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**933322,08**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12599848,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**12599848,07**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**138610856**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**5971584**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**4912210**
		Сметная прибыль	Тенге				**11959572**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**161454223**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ для Демонтажа					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**621,8780**		**77,93**	**48463**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	10049
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	2481
		Сметная прибыль	%	8		7,85	4879
		Сметная стоимость:				**105,92**	**65872**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**69,0976**		**2141,74**	**147989**
		НР первого уровня	%	59,1		1265,77	87461
		НР второго уровня	%	4,24		144,48	9983
		Сметная прибыль	%	8		284,16	19635
		Сметная стоимость:				**3836,14**	**265068**
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**487,4735**		**19,66**	**9583**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	2210
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	500
		Сметная прибыль	%	8		2,02	983
		Сметная стоимость:				**27,24**	**13276**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**54,1637**		**635,93**	**34444**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	20357
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	2324
		Сметная прибыль	%	8		84,37	4570
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**61695**
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**541,6372**		**111,67**	**60483**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	28282
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	3764
		Сметная прибыль	%	8		13,67	7402
		Сметная стоимость:				**184,50**	**99932**
		Демонтаж					
6	12-160101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м**	**291,0000**		**837,50**	**243713**
		НР первого уровня	%	59,1		494,96	144034
		НР второго уровня	%	4,24		56,50	16440
		Сметная прибыль	%	8		111,12	32335
		Сметная стоимость:				**1500,08**	**436523**
7	12-160101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**10,0000**		**620,12**	**6201**
		НР первого уровня	%	59,1		366,49	3665
		НР второго уровня	%	4,24		41,83	418
		Сметная прибыль	%	8		82,28	823
		Сметная стоимость:				**1110,73**	**11107**
8	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**1,0000**		**1011,95**	**1012**
		НР первого уровня	%	59,1		548,27	548
		НР второго уровня	%	4,24		66,15	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		130,11	130
		Сметная стоимость:				**1756,48**	**1756**
9	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015)**	**Гидранты пожарные. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**863,07**	**863**
		НР первого уровня	%	62,1		513,90	514
		НР второго уровня	%	4,24		58,38	58
		Сметная прибыль	%	8		114,83	115
		Сметная стоимость:				**1550,19**	**1550**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ для МОНТАЖА					
		Сухой грунт					
10	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**511,9558**		**77,93**	**39897**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	8273
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	2042
		Сметная прибыль	%	8		7,85	4017
		Сметная стоимость:				**105,92**	**54228**
11	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**56,8840**		**2141,74**	**121831**
		НР первого уровня	%	59,1		1265,77	72002
		НР второго уровня	%	4,24		144,48	8218
		Сметная прибыль	%	8		284,16	16164
		Сметная стоимость:				**3836,14**	**218215**
		Мокрый грунт					
12	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12,7432**		**77,93**	**993**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	206
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	51
		Сметная прибыль	%	8		7,85	100
		Сметная стоимость:				**105,92**	**1350**
13	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1,4159**		**2141,74**	**3033**
		НР первого уровня	%	59,1		1265,77	1792
		НР второго уровня	%	4,24		144,48	205
		Сметная прибыль	%	8		284,16	402
		Сметная стоимость:				**3836,14**	**5432**
14	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**393,9460**		**19,66**	**7744**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	1786
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	404
		Сметная прибыль	%	8		2,02	795
		Сметная стоимость:				**27,24**	**10729**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**43,7718**		**635,93**	**27836**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	16451
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	1878
		Сметная прибыль	%	8		84,37	3693
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**49858**
16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**437,7178**		**111,67**	**48879**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	22856
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	3042
		Сметная прибыль	%	8		13,67	5982
		Сметная стоимость:				**184,50**	**80759**
17	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**13,1500**		**2741,57**	**36052**
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	6077
		НР второго уровня	%	4,24		135,84	1786
		Сметная прибыль	%	8		267,16	3513
		Сметная стоимость:				**3606,65**	**47427**
		ВОДООТЛИВ					
18	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**14,1591**		**901,56**	**12765**
		НР первого уровня	%	59,1		339,57	4808
		НР второго уровня	%	4,24		52,62	745
		Сметная прибыль	%	8		103,50	1465
		Сметная стоимость:				**1397,26**	**19784**
		Трубопроводы					
19	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2150**		**350152,79**	**75283**
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	29809
		НР второго уровня	%	4,24		20725,09	4456
		Сметная прибыль	%	8		40761,95	8764
		Сметная стоимость:				**550286,31**	**118312**
20	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**265,6300**		**2941,16**	**781260**
		НР второго уровня	%	4,24		124,71	33125
		Сметная прибыль	%	8		245,27	65151
		Сметная стоимость:				**3311,13**	**879537**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**1,0000**		**1425,20**	**1425**
		НР первого уровня	%	62,1		676,50	676
		НР второго уровня	%	4,24		89,11	89
		Сметная прибыль	%	8		175,27	175
		Сметная стоимость:				**2366,08**	**2366**
22	**23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**67742,79**	**67743**
		НР второго уровня	%	4,24		2872,29	2872
		Сметная прибыль	%	8		5649,21	5649
		Сметная стоимость:				**76264,29**	**76264**
23	**23-020103-1710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**14299,36**	**28599**
		НР второго уровня	%	4,24		606,29	1213
		Сметная прибыль	%	8		1192,45	2385
		Сметная стоимость:				**16098,11**	**32196**
24	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2066,45**	**4133**
		НР первого уровня	%	62,1		970,23	1940
		НР второго уровня	%	4,24		128,76	258
		Сметная прибыль	%	8		253,23	506
		Сметная стоимость:				**3418,67**	**6837**
25	**23-040102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**123490,38**	**246981**
		НР второго уровня	%	4,24		5235,99	10472
		Накладные расходы	%	--		5235,99	10472
		Сметная прибыль	%	8		10298,11	20596
		Сметная стоимость:				**139024,48**	**278049**
26	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3120,10**	**12480**
		НР второго уровня	%	4,24		132,29	529
		Сметная прибыль	%	8		260,19	1041
		Сметная стоимость:				**3512,58**	**14050**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**4221,28**	**8443**
		НР первого уровня	%	62,1		1643,19	3286
		НР второго уровня	%	4,24		248,65	497
		Сметная прибыль	%	8		489,05	978
		Сметная стоимость:				**6602,17**	**13204**
28	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм**	**врезка**	**1,0000**		**6781,48**	**6781**
		НР первого уровня	%	62,1		2446,72	2447
		НР второго уровня	%	4,24		391,28	391
		Сметная прибыль	%	8		769,56	770
		Сметная стоимость:				**10389,04**	**10389**
29	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,2630**		**61777,87**	**16248**
		НР первого уровня	%	62,1		28093,32	7389
		НР второго уровня	%	4,24		3810,54	1002
		Сметная прибыль	%	8		7494,54	1971
		Сметная стоимость:				**101176,26**	**26609**
		Футляр труба д-530х5 мм, L=13 м 2 шт; L=11м -2 шт					
30	**11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0480**		**1497559,55**	**71883**
		НР первого уровня	%	62,1		616464,92	29590
		НР второго уровня	%	4,24		89634,64	4302
		Сметная прибыль	%	8		176292,73	8462
		Сметная стоимость:				**2379951,83**	**114238**
31	**11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0480**		**3935638,34**	**188911**
		НР первого уровня	%	62,1		294585,95	14140
		НР второго уровня	%	4,24		179361,51	8609
		Сметная прибыль	%	8		352766,86	16933
		Сметная стоимость:				**4762352,67**	**228593**
32	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,0000**		**17810,47**	**854903**
		НР второго уровня	%	4,24		755,16	36248
		Сметная прибыль	%	8		1485,25	71292
		Сметная стоимость:				**20050,88**	**962442**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,0000**		**22514,79**	**90059**
		НР первого уровня	%	62,1		3844,60	15378
		НР второго уровня	%	4,24		1117,64	4471
		Сметная прибыль	%	8		2198,16	8793
		Сметная стоимость:				**29675,20**	**118701**
34	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**48,0000**		**946,82**	**45448**
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	22144
		НР второго уровня	%	4,24		59,71	2866
		Сметная прибыль	%	8		117,43	5637
		Сметная стоимость:				**1585,30**	**76094**
35	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,7200**		**39649,93**	**107848**
		НР первого уровня	%	62,1		8279,01	22519
		НР второго уровня	%	4,24		2032,19	5528
		Сметная прибыль	%	8		3996,89	10872
		Сметная стоимость:				**53958,02**	**146766**
36	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**13659,33**	**54637**
		НР второго уровня	%	4,24		579,16	2317
		Сметная прибыль	%	8		1139,08	4556
		Сметная стоимость:				**15377,56**	**61510**
37	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**12442,70**	**24885**
		НР второго уровня	%	4,24		527,57	1055
		Сметная прибыль	%	8		1037,62	2075
		Сметная стоимость:				**14007,89**	**28016**
38	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**		**14289,38**	**28579**
		НР второго уровня	%	4,24		605,87	1212
		Накладные расходы	%	--		605,87	1212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1191,62	2383
		Сметная стоимость:				**16086,87**	**32174**
39	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1348,15**	**2696**
		НР второго уровня	%	4,24		57,16	114
		Сметная прибыль	%	8		112,42	225
		Сметная стоимость:				**1517,74**	**3035**
40	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2241,42**	**4483**
		НР второго уровня	%	4,24		95,04	190
		Сметная прибыль	%	8		186,92	374
		Сметная стоимость:				**2523,37**	**5047**
41	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство упора**	**м3**	**0,2000**		**24400,30**	**4880**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54	242
		НР второго уровня	%	4,24		1085,81	217
		Сметная прибыль	%	8		2135,57	427
		Сметная стоимость:				**28830,23**	**5766**
42	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**7283,04**	**14566**
		НР второго уровня	%	4,24		308,80	618
		Сметная прибыль	%	8		607,35	1215
		Сметная стоимость:				**8199,19**	**16398**
43	**11-460301-0116 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм**	**отверстие**	**2,0000**		**916,82**	**1834**
		НР первого уровня	%	50,8		384,99	770
		НР второго уровня	%	4,24		55,20	110
		Сметная прибыль	%	8		108,56	217
		Сметная стоимость:				**1465,56**	**2931**
44	**23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (ГИЛЬЗА)**	**м**	**1,2000**		**3293,92**	**3953**
		НР второго уровня	%	4,24		139,66	168
		Сметная прибыль	%	8		274,69	330
		Сметная стоимость:				**3708,27**	**4450**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**3,0000**		**498,78**	**1496**
		НР второго уровня	%	4,24		21,15	63
		Сметная прибыль	%	8		41,59	125
		Сметная стоимость:				**561,52**	**1685**
46	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт**	**1,0000**		**46718,95**	**46719**
		НР первого уровня	%	62,1		856,51	857
		НР второго уровня	%	4,24		2017,20	2017
		Сметная прибыль	%	8		3967,41	3967
		Сметная стоимость:				**53560,08**	**53560**
47	**24-040207-5110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Табличка для пожарного гидранта**	**шт.**	**1,0000**		**5234,65**	**5235**
		НР второго уровня	%	4,24		221,95	222
		Сметная прибыль	%	8		436,53	437
		Сметная стоимость:				**5893,13**	**5893**
48	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**3120,10**	**3120**
		НР второго уровня	%	4,24		132,29	132
		Сметная прибыль	%	8		260,19	260
		Сметная стоимость:				**3512,58**	**3513**
49	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство (для углов поворота), бетон В15**	**м3**	**0,3360**		**24400,30**	**8198**
		НР первого уровня	%	48,5		1208,54	406
		НР второго уровня	%	4,24		1085,81	365
		Сметная прибыль	%	8		2135,57	718
		Сметная стоимость:				**28830,23**	**9687**
50	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Стремянка**	**т**	**0,0406**		**397748,27**	**16149**
		НР второго уровня	%	4,24		16864,53	685
		Сметная прибыль	%	8		33169,02	1347
		Сметная стоимость:				**447781,82**	**18180**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	23-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (ГИЛЬЗА)	м	1,2000		3293,92	3953
		Сметная стоимость:				3708,27	4450
45	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,0000		498,78	1496
		Сметная стоимость:				561,52	1685
46	11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	1,0000		46718,95	46719
		Сметная стоимость:				53560,08	53560
47	24-040207-5110	Табличка для пожарного гидранта	шт.	1,0000		5234,65	5235
		Сметная стоимость:				5893,13	5893
48	23-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000		3120,10	3120
		Сметная стоимость:				3512,58	3513
49	11-060401-0101	Устройство (для углов поварота), бетон В15	м3	0,3360		24400,30	8198
		Сметная стоимость:				28830,23	9687
50	21-060510-0101	Стремянка	т	0,0406		397748,27	16149
		Сметная стоимость:				447781,82	18180
51	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных	0,0306		555731,73	16994
		Сметная стоимость:				896255,13	27407
52	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		1930,85	3862
		Сметная стоимость:				2173,74	4347
53	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0020		1212401,94	2425
		Сметная стоимость:				1525336,57	3051
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3704918
Накладные расходы I уровня			Тенге				590601
Накладные расходы II уровня			Тенге				182130
Сметная прибыль			Тенге				358212
ИТОГО по смете:			Тенге				4835860

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					166290083
Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге					6485313
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге					172775396
Удорожание строительства в зимнее время 1,44%	Тенге					2487966
Дополнительные затраты на эколог.	Тенге					4835860
Итого	Тенге					175263361
НДС 12%	Тенге					21031603
Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге	Тенге					196294965

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"