АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «18» 10 2015г. № 6 г. Кызылорда

«Реконструкция ул. Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда»

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **«7 » сентября 2015 года № 1882/ Ө акимата города Кызылорда**
в составе:
Председателя Государственной приемочной комиссии:
Шаменов А. – заместитель акима г. Кызылорда.
Заместитель председателя:
Мынбаев К. - Руководитель ГУ «Управления государственного архитектурно строительного контроля» Кызылординской области
Члены комиссии-представители:

Молдабаев М. Р. - Начальник городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Ержанов Ж . - Начальник ГУ «Городского отдела земельных отношений»

Келесов М. - И.О.руководителя ГУ«Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области » (по согласованию)
Алсериков М. - Руководитель ГУ «Городского отдела строительства»

Шамуратов П. – Руководитель ГУ «Городского отдела архитектуры и градостроительства»

Жолдасбаев Н. - Руководитель «Управления по контролю в сфере труда Кызылординской области» (по согласованию)
Дулыбаев А. – Руководитель ГЭС «Кызылорда»
Калыков С.Б. - И.О.генерального директора Кызылординской областной Дирекции филиала телекоммуникации АО «Қазақтелеком» (по согласованию)
Шукиров К. - Заместитель начальника ГУВД г. Кызылорда

Байзаков С. - Директор Кызылординского производственного филиала АО «Каз ТрансГаз Аймақ»
Дихамбаев Н. - Руководитель ГКП «Қызылорда Су жүйесі»

Бекмагамбетов А.-Руководитель ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»

Еркасымов Г. - Директор ТОО «ТМ Проект Строй»

Рысбаев Б. - технический надзор ТОО «ЕрДан и К»

Удербаев М.П. – Генеральный директор ТОО «Управление автомобильных дорог»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция ул. Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда».**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20____г. №_____
ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «22» июня 2015 г. №139 выданным **ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области».**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Управление автомобильных дорог»,** выполнившим **общестроительные работы по разборку существующего дорожного одежды, демонтажные работы и монтажные работы по искусственных сооружении, наращивание колодцев, устройство дорожной одежды, в т.ч. подстилающих слоев основании из песка, ГПС, основании из ЩПС, черного щебня, покрытия из мелкозернистого асфальтобетона и ЩМА, устройство тротуаров, обустройство улицы и организация движения, устройство автобусных павильонов, устройство уличной освещений.**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ТМ ПРОЕКТ СТРОЙ»,** выполнившим **ПСД, строительную часть, техническую часть**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): **Рабочий «Реконструкция ул. Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До» в г. Кызылорда» по техническим параметрам согласно СНиП РК 3.01-01-2008, СНиП РК 1.02-01-2007, СН РК 3.03-19-2006, СНиП 2.05.03-84, СТ РК 1125-2002, СТ РК 1124-2003, СТ РК 1412-2005, СНиП РК 1ю.04.03-2008.**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,** приказ _____ «___» «_____» **2015 г**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015г.; окончание работ сентябрь 2015г.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **Заключение рабочей комиссии, ПСД, перечень исполнительной документации.**

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Длина участка – 4,8 км
Ширина проезжей части – 9 м
Число полос движения – 2.
Покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены. Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **1 160 881,98** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **954 163,66** тыс. тенге, прочие – **206 718,33** тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 126 457, 36** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительной - монтажных работ **954 163,66** тыс. тенге, прочие – **172 293,7** тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Технологических - **хорошо**

архитектурно-строительных (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - **удовлетворительно**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Реконструкция ул. Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До» в г. Кызылорда»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

аместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Члены Государственной приемочной комиссии:

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ

АКИМАТ
ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Қызылорда қаласы,
М. Шоқай көшесі, № 147
факс: 8 (7242) 24-65-33,

г. Қызылорда,
ул. М. Шокай, № 147
факс: 8 (7242) 24-65-33,

30.09.2015 № 2508

Қалалық коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы М.Молдабаевқа

Сіздің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 01-3/1075 санды хатыңызда көрсетілген Қызылорда қаласындағы С.Торайғыров көшесінен Қорқыт ата көшесінен Хон Бен До көшесі аралығына қайта жаңғырту жұмыстарының аяқталуына байланысты мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатыстыруды сұраған болатынсыз.

Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органының құрылымдық бөлімшелері тек жұмысшы комиссия құрамына қатысады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 қарашадағы № 1277 қаулысына сәйкес, сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органының құрылымдық бөлімшелері жұмысшы комиссия құрамында көрсетілген.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» № 242 Заңының 78 бабының 7, 9 тармақтарына сәйкес, сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамында көрсетілмегенін назарыңызға жеткіземіз.

Берілген жауапқа келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Заңының 12 бабына сәйкес жоғары тұрған лауазымды тұлға немесе басқа да уәкілетті органдарға шағым беруге құқығыңыз бар екендігін хабарлаймыз.

Бөлім басшысы **П. Шамұратов**

Орынд: Г.Пірімбет
Тел.: 24-49-20

4518

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

№5

г. Кызылорда «29» сентября 2015г.

Рабочая комиссия, назначенная Городским отделом коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кызылорда приказом за №01-6/47 от 14.09.2015 года в составе:

Председателя рабочей комиссии:
М.Айкупешов – руководитель сектора ГУ «Городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Заместитель председателя комиссии:
Е.Купенов – статист ГУ «Городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Члены рабочей комиссии:
С.Алмаганбетов – главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля» Кызылординской области
Б.Еркебаев – главный специалист городского отдела строительства

Б.Турсынов – главный специалист городского отдела архитектуры и градостроительства

Г.Карабаев – Заведующий сектора ГУ «Городского отдела земельных отношений»

С.Молдакараев – и.о.руководителя ГУ «Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области»
Е. Рахметов – Госавтоинспектор ст.лейтенант ГУВД г.Кызылорда

У.Хасанов – и.о. руководителя «Управления по контролю в сфере труда Кызылординской области»
Е.Каракулов – Начальник ПТО горэлектросети «Кызылорда»
М.Муратов – специалист по инженерно-техническому надзору Кызылординской областной Дирекции филиала телекоммуникации АО «Қазақтелеком»
С.Байзаков – директор Кызылординского пройзводственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»
Р.А.Байкунаков – главный инженер ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
Н.Дихамбаев – руководитель ГКП «Қызылорда Су жүйесі»
А.Алибаев - директор ТОО «ТМ Проект Строй»
Б.Рысбаев – специалист по технадзору ТОО «Ер-Дан и К»

М.П. Удербаев - Генеральный директор ТОО «Управление автомобильных дорог»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Управление автомобильных дорог»** предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До» в г.Кызылорда**
2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***«Управление автомобильных дорог», выполнившим общестроительные работы по фрезерованию существующего дорожного покрытия, демонтажные работы, устройство подстилающего слоя из песка, укладка геосинтетического материала устройство основания из ГПС и ЩПС, устройство покрытие из черного щебня, мелкозернистого горячего асфальта и щебеночно-мастичного асфальтобетона, устройство тротуаров, обустройство улицы и организация движения, устройство автобусных павильонов, устройство уличной освещений.***
3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией **ТОО «ТМ Проект Строй»** на основании технического задания, утвержденного отделом КХ, ПТ и АД г.Кызылорда
4. Строительство осуществлялось по проекту: **Рабочий проект «Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До» выполненный по техническим параметрам согласно СНиП РК 1.02-01-2007, СНиП РК 3.01-01-2008, СН РК 3.03-19-2006, СНиП 2.05.03-84, СТ РК 1125-2002, СТ РК 1124-2003, СТ РК 1412-2005,СНиП РК 1.04.03-2008**
5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена городским отделом КХ, ПТ и АД г. Кызылорда приказ **№_____ «____» « _____ » 2015г.**
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ **июнь 2015г**.; окончание работ **сентябрь 2015г**.
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
   - проектная документация.
   - перечень исполнительной документации
   - перечень сертификатов на материалы и оборудование
8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

   Длина участка – 4,8 км.
   Ширина проезжей части – 9,0 м.
   Число полос движения – 2
   Покрытие –щебеночно-мастичный асфальтобетон
9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуется следующими данными: **Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До** выполнено согласно СН и П РК 3.01-01-2008г.
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены.
11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего **1 126 457,36** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажные работы **954 163,66** тыс. тенге, прочие **172 293,7** тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Строительства объекта **«Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До»**
г.Кызылорда

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель рабочей комиссии: _____

Заместитель председателя комиссии: _____

Члены рабочей комиссии: _____

_____

_____

_

ЖШС «АВТОМОБИЛЬ ЖОЛ БАСКАРМАСЫ»
ТОО «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
LLP «ROAD CONSTRUCTION MANAGEMENT»

120008 г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан. №180 Тел: 8(7242) 26-29-06, 26-29-12. Факс: 8(7242) 26-14-92
E-mail cjsc_uad@asdc.kz РНН 331 000 044 960 Р/С KZ104322203398T00078 БИК VTBAKZKZ
БИН 050140010603 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

г.Кызылорда **№** 434 **«** 20 **»** октября **2015 г.**

Руководителю
ГУ «Городского отдела
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог»
г-ну Молдабаеву М.Р.

ТОО «Управление автомобильных дорог» в связи с вводом в эксплуатацию объекта «Ркеонструкция ул.Торайгырова от ул.Коркыт ата до ул.Хон Бен До» в г.Кызылорда, гарантирует в течение 2-х лет устранять выявленные дефекты за счет собственных средств.

Генеральный директор
ТОО «Управление ватомобильных дорог» **Удербаев М.П.**

20.10.2015 ж.
ш. мұрағаншы

Счет-фактура № 25 от 24.06.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ1043222033398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 19.06.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Жакаева №16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда	-	0	191 331 048,00	191 331 048,00	12%	22 959 726,00	214 290 774,00		
Всего по счету:					191 331 048,00		22 959 726,00	214 290 774,00		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зульфия

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140140004787**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) Договор №52 от 19.06.2015г

Номер документа	Дата составления
21	**24.06.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда			-	0	214 290 774,00	214 290 774,00
				Итого	0	x	**214 290 774,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* Куренков *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг) 24.06.2015

М.П. «УАД» ТОО

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 005 765 500	191 331 048	191 331 048	191 331 048				191 331 048	191 331 048	814 434 452
НДС	120 691 860	22 959 726	22 959 726	22 959 726				22 959 726	22 959 726	97 732 134
Всего с НДС	**1 126 457 360**	**214 290 774**	**214 290 774**	**214 290 774**				**214 290 774**	**214 290 774**	912 166 586

К оплате: **двести четырнадцать миллионов двести девяноста тысяч семьсот семьдесят четыре тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

Заказчик: **ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассаж. ого транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование стройки: **Реконструкция ул.ул.Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	к-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зкспл. Машин	Всего	Зкспл. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды								
1	Е27-101-2	Фрезерование а/б покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN, ширина фрезерного барабана 350-1000мм, толщина слоя 10см м2	32 576,3	337,30	326,99	10 988 044	10 652 019	1 033 770	0,06	1 899
				10,05	13,81	327 392	449 879	133	0,06	1 805
2	Е27-101-8 к=10	на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2 м2	32 576,3	333,24	323,12	10 855 725	10 525 890	1 018 172	0,06	1 889
				10	13,5	325 763	439 780	133	0,05	1 759
3	Е10332-А15-2 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	8 215,00	124,43	124,43	1 022 192	1 022 192	204 438	0	0
				0	24,89	0	204 438	100	0,52	4 293
		Замена пучинистого грунта								
4	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	11 271	48,94	47,46	551542	534956	83859	0,01	87
				1,27	6,40	14314	72140	97	0,02	247
5	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз пучинистого грунта на 15 км, 1 класс груза, т	21 076	124,43	0	2622511	0	524502	0,52	11015
				24,89	0	524502	0	100	0	0
6	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	22 762	48,94	47,46	1113890	1080394	169362	0,01	176
				1,27	6,40	28908	145692	97	0,02	498
7	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, т	31 842	124,43	0	3962064	0	792413	0,52	16640
				24,89	0	792413	0	100	0	0
8	Е1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с), при перемещении грунта 2 группы до 10 м, м3	12 060	12,34	12,34	148833	148833	40912	0	0
				0	3,50	0	42177	97	0,01	162
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	11 271	14,01	14,01	157853	157853	52422	0	0
				0	4,80	0	54044	97	0,02	177
10	Е1-130-7 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см, *м3*	11 271	9,75	9,75	109902	109902	32081	0	0
				0	2,93	0	33074	97	0,01	109

11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	11 271	14,12	12,0	159113	135219	47721	0,01	138
				1,62	2,75	18259	30938	97	0,01	138
		Устройство дорожной одежды ПК0+00 - ПК 48+00								
12	Е27-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала м2	32 398	20,40	15,65	660 974	506 921	386 081	0,03	1 001
				4,68	4,28	151 623	138 664	133	0,02	508
13	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	9 719	12,51	12,51	121568	121568	40360	0	0
				0	4,28	0	41608	97	0,01	135
14	Е1-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см, *м3*	9 719	8,9	8,9	86474	86474	25243	0	0
				0	2,68	0	26024	97	0,01	86
15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, *м3*	4859,7	854,26	68,13	4151466	331100	220668	0,14	700
				21,38	12,761	103901	62015	133	0,04	212
16	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	21 806	16,35	5,64	356505	122958	363089	0,07	1581
				10,69	1,83	233110	39888	133	0,01	130
17	Спрайс-лист	Геотекстиль ГТ KGS 400 *м2*	21 806	113,21	0	2 468 706				
				0	0	0				
18	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	19 370	173,59	22,28	3362424	431599	369613	0,05	1007
				8,01	6,33	155205	122699	133	0,02	442
19	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из ЩПС С 4 фракции 0-80 мм, м2	15 192	531,09	33,28	8068322	505615	333120	0,03	501
				5	11,49	75960	174506	133	0,04	613
20	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	10,635	40097,59	339,59	426438	3612	1994	0,58	6
				0	140,94	0	1499	133	0,58	6
21	Е27-48-3 к=1,667	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	13 968	746,98	26,68	10433773	372707	328886	0,06	885
				10,8	6,90	150885	96398	133	0,02	328
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по смете				**61 828 318**	**26 849 811**	**6 068 704**		**37 527**
						2 902 234	**2 175 463**			**11 648**
		Стоимость общестроительных работ				61 828 318				
		Всего заработная плата					5 077 697			
		Накладные расходы				6 068 704				
		Нормативная трудоемкость в НР								3 034
		Нормативная заработная плата в НР					910 306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 073 821				
		Всего стоимость общестроительных работ				**71 970 843**				
		Нормативная трудоемкость								52 209
		Сметная заработная плата					5 988 003			

		ИТОГО по Акту				**7[illegible]0 843**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				863 650				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**72 834 493**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				1 048 817				
		Затраты на выслугу лет 1%				728 345				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				291 338				
		Экол.коэф.30%				1 448 940				
		В базовых ценах 2001 года				**76 351 933**				
		Распределение по годам строительства в базовых ценах 2001г								
		2014г - 60%				**45 811 160**				
		2015г - 40%				**30 540 773**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.МРП=1852:775				**109 473 894**				
		Налоги, сборы, платежи - 2%				**2 189 478**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2014г				**111 663 372**				
		НДС 12%				13 399 605				
		Итого стоимость строительства 2014г.				**125 062 977**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.МРП=1982:775				78 105 565				
		Налоги, сборы, платежи - 2%				1 562 111				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г				**79 667 676**				
		НДС 12%				9 560 121				
		Итого **стоимость строительства 2015 г. тенге**				**89 227 797**				
		Всего НДС, тенге				22 959 726				
		ВСЕГО стоимость строительства, тенге				214 290 774				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Ер-Дан и К"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 32 от 14.07.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 19.06.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Жакаева №16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда, за июль 2015г	-	0	309 207 160,00	309 207 160,00	12%	37 104 859,00	346 312 019,00		
Всего по счету:					**309 207 160,00**		**37 104 859,00**	**346 312 019,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **140140004787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 19.06.2015г

Номер документа	Дата составления
26	14.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях; маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда, за июль 2015г			-	0	346 312 019,00	346 312 019,00
				Итого	0	x	346 312 019,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2015

М.П. М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 005 765 500	500 538 208	500 538 208	309 207 160				500 538 208	309 207 160	505 227 292
НДС	120 691 860	60 064 585	60 064 585	37 104 859				60 064 585	37 104 859	60 627 275
Всего с НДС	1 126 457 360	560 602 793	560 602 793	346 312 019				560 602 793	346 312 019	565 854 567

К оплате: **триста сорок шесть миллионов триста двенадцать тысяча девятнадцать тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Ер-Дан и К"

Заказчик: **ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование стройки: **Реконструкция ул.ул.Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда**

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	к-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зкспл. Машин	Всего	Зкспл. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Наращивание колодцев								
1	Е23-24-1 к=0,6	Демонтаж люков *шт*	21	146,8	21,25	3083	446	3649	0,79	17
				125,55	8,1	2637	170	130	0,04	1
2	Е7-14-11 к=0,8	Демонтаж опорного кольца КЦО 1 *шт*	21	411,18	159,18	8635	3343	8744	1,44	30
				252	45,4	5292	953	140	0,17	4
3	Е7-3-4 к=0,8	Демонтаж плит перекрытий *шт*	21	453,4	248,2	9522	5212	8249	1,22	26
				205,2	75,42	4309	1584	140	0,31	7
4	Е7-14-11	Установка опорного кольца КЦО-1, *шт*	21	674,98	198,98	14175	4179	10929	1,8	38
				315	56,75	6615	1192	140	0,22	5
5	30-18-40	Кольца опорные, марка К-7-1,5, *шт*	21	957		20097				
				0		0				
6	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, *шт*	21	1926,77	310,26	40462	6514	10313	1,53	32
				256,5	94,27	5387	1980	140	0,39	8
7	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные, м3	20,58	21700		446586				
				0		0				
8	Е34-108-1	Установка люка на проезжей части, *шт*	21	18671,02	0	392091	0	15229	3,96	83
				659,25	0	13844	0	110	0	0
9	Е46-33-1	Заделка ниши в железобетонных перекрытиях, м3 заделки	4,2	20765,75	208,73	87216	877	34899	55,16	232
				8230,5	78,75	34568	331	100	0,39	2
10	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты, м3 основания	1,89	1114,62	100,89	2107	191	361	0,85	2
				123,75	38,25	234	72	118	0,18	0
11	Е6-34-3	Наращивание колодцев монолитным бетоном м3	5,88	11649,09	1302,32	68497	7658	17551	13,88	82
				2407,5	435,2	14156	2559	105	1,71	9
		Демонтаж водопропускных труб								
12	Е1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместим. 0,25 м3, м3	72	33,67	32,1	2425	2312	970	0,01	1
				1,57	12,33	113	887	97	0,05	4
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, м3	29	262,72	0	7619	0	8608	1,85	54
				262,72	0	7619	0	113	0	0

14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м, м3	72	6,48	6,48	467	467	148	0	0
				0	2,1	0	152	97	0,01	0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы, м3	29	134,1	0	3889	0	4394	0,97	28
				134,1	0	3889	0	113	0	0
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, м3	72	21,55	4,52	1552	324	1189	0,11	8
				17,03	0	1226	0	97	0	0
17	Е22-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.300 мм, *км*	0,1	117645,01	60135,01	11765	6014	10429	302,4	30
				57510	22716,23	5751	2272	130	111,0	11
18	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт, *дерево*	20	54,9	45,11	1098	902	370	0,07	1
				9,79	16,59	196	331	70	0,05	1
19	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт(108л.с.), яма	20	18,7	18,7	374	374	91	0	0
					6,49		129	70	0,02	0
		Монтаж водопропускных труб								
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм, км	0,086	58881,69	25695,31	5064	2210	4460	194	17
				33075	6813,45	2844	586	130	26,38	2
21	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм, км	0,176	78245	36133,62	13771	6360	11775	247	43
				41850	9612,9	7366	1692	130	37,3	7
22	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм, *км*	0,445	155788,86	103471,23	69326	46045	43084	306	136
				51300	23175,85	22829	10313	130	98,32	44
23	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных, *шт*	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	2	7
				288	13,5	1152	54	130	0,07	0
24	С130804-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 СТ РК ИСО 4427-2004, *м*	86	228,00		19 608				
25	С130804-918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-140x8,0 СТ РК ИСО 4427-2004, *м*	176	700,00		123 200				
26	С130804-924	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-280x15,9 СТ РК ИСО 4427-2004, *м*	444,5	2 848,00		1 265 936				
27	С131103-18	Гидранты, *шт*	4	14 675,00		58 700				
		Транспортировка демонтированных конструкций								
28	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б, бетона , керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	49,41	152,80	152,80	7 549	7 549	5 284	0	0
				0	107	0	5 284	100	2,25	111
29	Е1031-А18-2	то же, разгрузка т	49,41	140	140	6 917	6 917	4 842	0	0
				0	98,0	0	4 842	100	2,06	102
30	Е1031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках-люки чугунные. т	2,358	122,8	122,8	290	290	203	0	0
				0	86,0	0	203	100	1,81	4
31	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	2,358	102,8	102,8	242	242	170	0	0
				0	71,96	0	170	100	1,51	4
32	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	5,17	27,1	27,1	140	140	98	0	0
				0	18,97	0	98	100	0,4	2

33	Е1031-А26-2	то же, разгрузка т	5,17	38,6	38,6	200	200	140	0	0
				0	27,02	0	140	100	0,57	3
34	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	49,41	125,24	125,24	6 186	6 187	1 238	0	0
				0	25,1	0	1 238	100	0,53	26
35	Е10332-А15-2 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 т	2,358	156,75	156,75	370	370	74	0	0
				0	31,4	0	74	100	0,66	2
36	Е10332-А15-2 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	5,17	124,43	124,43	643	643	129	0	0
				0	24,89	0	129	100	0,52	3
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды								
37	Е27-101-2	Фрезерование а/б покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN, ширина фрезерного барабана 350-1000мм, толщина слоя 10см м2	10 479,2	337,30	326,99	3 534 654	3 426 561	332 545	0,06	611
				10,05	13,81	105 316	144 718	133	0,06	581
38	Е27-101-8 к=10	на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2 м2	10 479,2	333,24	323,12	3 492 090	3 385 988	327 527	0,06	608
				10	13,5	104 792	141 469	133	0,05	566
39	Е10332-А15-2 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	2 053,74	124,43	124,43	255 547	255 547	51 109	0	0
				0	24,89	0	51 109	100	0,52	1 073
		Замена пучинистого грунта								
40	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	20 829	48,94	47,46	1019301	988648	154980	0,01	161
				1,27	6,40	26453	133321	97	0,02	456
41	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз пучинистого грунта на 15 км, 1 класс груза, т	38 951	124,43	0	4846648	0	969330	0,52	20357
				24,89	0	969330	0	100	0	0
42	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	42 067	48,94	47,46	2058574	1996669	312998	0,01	326
				1,27	6,40	53425	269254	97	0,02	921
43	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, т	58 846	124,43	0	7322268	0	1464454	0,52	30753
				24,89	0	1464454	0	100	0	0
44	Е1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с), при перемещении грунта 2 группы до 10 м, м3	22 287	12,34	12,34	275057	275057	75609	0	0
				0	3,50	0	77948	97	0,01	299
45	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	20 829	14,01	14,01	291728	291728	96880	0	0
				0	4,80	0	99878	97	0,02	327
46	Е1-130-7 к=7	Добавлять за каждый послед. проход по одному следу катка на пневмокол. ходу массой 25 т при толщ.сл. 25 см, *м3*	20 829	9,75	9,75	203110	203110	59290	0	0
				0	2,93	0	61125	97	0,01	200
47	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	20 829	14,12	12,0	294057	249899	88192	0,01	254
				1,62	2,75	33743	57176	97	0,01	254
		Уширение земполотна на ПК 35+00 - ПК 48+00								
48	Е1-17-25	Разработка грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вмест-ю 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы, *м3*	4 085	25,26	24,43	103170	99787	15668	0	16
				0,66	3,29	2696	13456	97	0,01	46

49	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, *т*	7 639	124,43	0	950546	0	190109	0,52	3992
				24,89	0	190109	0	100	0	0
50	Е01-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м *м3*	3 780	10,85	10,85	41008	41008	13800		0
				0	3,76	0	14227	97	0,01	46
51	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	3 780	12,51	12,51	47279	47279	15697	0	0
				0	4,28	0	16182	97	0,01	53
52	Е1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см, *м3*	3 780	6,36	6,36	24022	24022	7012	0	0
				0	1,91	0	7229	97	0,01	24
53	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	3 780	14,12	12,0	53363	45350	16005	0,01	46
				1,62	2,75	6124	10376	97	0,01	46
54	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом, м2	2 340	7,29	3,96	17070	9277	9073	0,02	53
				3,33	0,67	7792	1562	97	0	5
		Устройство дорожной одежды ПК0+00 - ПК 48+00								
55	Е27-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала м2	29 906	20,40	15,65	610 130	467 927	356 383	0,03	924
				4,68	4,28	139 960	127 997	133	0,02	469
56	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	8 972	12,51	12,51	112216	112216	37255	0	0
				0	4,28	0	38407	97	0,01	125
57	Е1-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см, *м3*	8 972	8,9	8,9	79822	79822	23301	0	0
				0	2,68	0	24022	97	0,01	79
58	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, *м3*	4485,9	854,26	68,13	3832122	305631	203693	0,14	646
				21,38	12,761	95908	57244	133	0,04	195
59	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	40 498	16,35	5,64	662080	228350	674307	0,07	2936
				10,69	1,83	432919	74079	133	0,01	242
60	Спрайс-лист	Геотекстиль ГТ KGS 400 *м2*	39 394	113,21	0	4 459 755				
61	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	35 974	173,59	22,28	6244502	801540	686424	0,05	1871
				8,01	6,33	288238	227870	133	0,02	822
62	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из ЩПС С 4 фракции 0-80 мм, м2	35 448	531,09	33,28	18826084	1179768	777279	0,03	1170
				5	11,49	177240	407180	133	0,04	1431
63	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	24,815	40097,59	339,59	995022	8427	4652	0,58	14
				0	140,94	0	3497	133	0,58	14
64	Е27-48-3 к=1,667	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	32 592	746,98	26,68	24345470	869648	767401	0,06	2064
				10,8	6,90	352064	224930	133	0,02	767

65	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	3,77	40097,59	339,59	151244	1281	707	0,58	2
				0	140,94	0	532	133	0,58	2
66	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" , толщина слоя 8 см, *м2*	11664	553,79	13,29	6459350	154982	121468	0,04	437
				6,51	1,32	75933	15396	133	0	56
67	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	11664	515,61	4,35	6014069	50685	6839	0	8
				0,16	0,28	1866	3276	133	0	11
	Пересечения и примыкания									
68	Е1-145-2	Планировка верхнего земляного полотна автогрейдером в грунтах 2 группы *м2*	3 629	1,41	1,41	5 119	5 119	1 056	0	0
				0	0,30	0	1 090	97	0	4
69	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см на первый прход по одному следу *м3*	1 089	12,51	12,51	13 615	13 615	4 520	0	0
				0	4,28	0	4 660	97	0,01	15
70	Е1-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками массой 25 тн за 8 проходов *м3*	1 089	8,9	8,9	9 685	9 685	2 827	0	0
				0	2,68	0	2 915	97	0,01	10
71	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, *м3*	343,49	854,26	68,13	293432	23404	15597	0,14	49
				21,38	12,761	7344	4383	133	0,04	14

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 кВ

		раздел 1. Вскрытие существующего кабеля								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3*	436,59	28,89	27,85	12 611	12 157	4 013	0,01	3
				1,04	8,4	454	3 683	97	0,03	14
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 гр. вручную в траншеях глуб. до 2 м без креплений с откосами *м3*	187,1	218,93	0	40 964	0	46 289	1,54	288
				218,93	0	40 964	0	113	0	0
3	Ц8-148-3 к=0,4	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *м*	2 475	15,56	2,68	38 511	6 633	31 789	0,08	188
				12,88	0,64	31 878	1 584	95	0	9
4	Е22-11-2 к=0,6	Деионтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	2,228	30 690,61	12 195,61	68 363	27 166	62 858	107,40	239
				18 495,00	3 212,06	41 198	7 155	130	12,38	28
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 59 кВт с перемещением до 5 м *м3*	467,78	6,48	6,48	3 031	3 031	955	0	0
				0	2,1	0	984	97	0,01	4
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3*	155,93	134,10	0	20 910	0	23 628	0,97	151
				134,10	0	20 910	0	113	0	0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, *м3*	467,8	21,55	4,52	10079	2112	7727	0,11	51
				17,03	0	7966	0	97	0	0
		Прокладка КЛ-0,4 кВ								
8	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3*	362,993	28,89	27,85	10 485	10 108	3 336	0,01	3
				1,04	8,4	378	3 062	97	0,03	11
9	Е1-164-2 к=1,2	Разработка вручную траншей гл до 2 м без креплений с откосами в гр 2 гр/ доработка грунта вручную *м3*	11,2	262,72	0	2 949	0	3 332	1,85	21
				262,72	0	2 949	0	113	0	0

10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 59 кВт с перемещением до 5 м *м3*	212,27	6,48	6,48	1 375	1 375	433	0	0
				0	2,1	0	447	97	0,01	2
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3*	70,76	134,1	0	9 488	0	10 722	0,97	69
				134,1	0	9 488	0	113	0	0
12	30-8-92	Песок природный для постели *м3*	91	695		63 384				
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, *м3*	303,47	21,55	4,52	6538	1370	5013	0,11	33
				17,03	0	5168	0	97	0	0
14	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковш экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автосамосвалы *м3*	91	47,43	44,84	4 325	4 089	1 451	0,02	2
				2,59	13,81	236	1 259	97	0,05	5
15	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	160	124,43	0	19 859	0	3 972	0,52	83
				24,89	0	3 972	0	100	0	0
16	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	1 337	36,7	27,8	49 050	37 155	19 934	0,06	80
				8,8	6,9	11 761	9 221	95	0,04	53
17	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	1 337	45	6,7	60 143	8 955	42 915	0,19	254
				32,2	1,6	43 035	2 138	95	0,01	12
18	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 -30% от общей длины	0,446	179 800		80 101				
19	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км*	1,337	51 202,26	20 326,01	68 432	27 166	62 858	179,00	239
				30 825,00	5 353,43	41 198	7 155	130	20,64	28
		Демонтаж проводов								
20	Е33-109-6 к=0,4	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) 1 *км*	0,35	16105,02	12442,03	5637	4355	2289	20,44	7
				3663	2565,83	1282	898	105	9,09	3
21	Е33-108-1 к=0,4	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 1 *км*	0,93	2822,31	1724,31	2625	1604	1529	6,44	6
				1098	467,78	1021	435	105	1,78	2
		Транспортировка демонтированных конструкций								
22	Е31-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках -кабели, провода,светильники, т	0,453753	122,8	122,8	56	56	39	0	0
				0	85,96	0	39	100	1,81	1
23	Е31-А37-2	То же, разгрузка т	0,453753	102,8	102,8	47	47	33	0	0
				0	71,96	0	33	100	1,51	1
24	Е010332-А15-2 к=1,15	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс груза *т*	0,45375	156,75	156,75	71	71	14	0	0
				0	31,35	0	14	100	0,66	0
25	Е31-А11-11	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка, т	7,08	152,8	152,8	1082	1082	757	0	0
				0	106,96	0	757	100	2,25	16
26	Е31-А11-21	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка, т	7,08	140	140	991	991	694	0	0
				0	98	0	694	100	2,06	15
27	Е010332-А15-1 к=1,25	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза *т*	7,1	136,13	136,13	964	964	193	0	0
				0	27,23	0	193	100	0,57	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**101 297 382**	**15 918 628**	**8 429 946**		**69 884**
						4 939 590	**2 393 691**			**9 721**
		Стоимость общестроительных работ				101 297 382				
		Всего заработная плата					7 333 282			
		Накладные расходы				8 429 946				
		Нормативная трудоемкость в НР								4 215

		Нормативная заработная плата в НР					1 264 492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				6 583 640				
		Всего стоимость общестроительных работ				**116 310 970**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**116 310 970**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				1 395 732				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**117 706 703**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				1 694 977				
		Затраты на выслугу лет 1%				1 177 067				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				470 827				
		Экол.коэф.30%				2 341 610				
		В базовых ценах 2001 года				123 391 183				
		Распределение по годам строительства в базовых ценах 2001г								
		2014г - 60%				74 034 710				
		2015г - 40%				49 356 473				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.МРП=1852:775				176 919 074				
		Налоги, сборы, платежи - 2%				3 538 381				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2014г				180 457 456				
		НДС 12%				21 654 895				
		Итого стоимость строительства 2014г.				**202 112 350**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.МРП=1982:775				126 225 200				
		Налоги, сборы, платежи - 2%				2 524 504				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г				128 749 704				
		НДС 12%				15 449 964				
		Итого **стоимость строительства 2015 г. тенге**				**144 199 668**				
		Всего НДС, тенге				37 104 859				
		ВСЕГО стоимость строительства, тенге				**346 312 019**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ,ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Ер-Дан и К"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 41 от 21.08.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ62914152203KZ000A6 в ДБ АО Сбербанк России, , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 19.06.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Жакаева №16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда	-	0	206 196 589,00	206 196 589,00	12%	24 743 591,00	230 940 180,00		
Всего по счету:					**206 196 589,00**		**24 743 591,00**	**230 940 180,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140140004787
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140010603

Договор (контракт) Договор №52 от 19.06.2015г

Номер документа	Дата составления
32	21.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда			-	0	230 940 180,00	230 940 180,00
				Итого	0	x	230 940 180,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* *подпись* Куленов. Е. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2015

М.П.

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 005 765 500	706 734 797	706 734 797	206 196 589				706 734 797	206 196 589	299 030 703
НДС	120 691 860	84 808 176	84 808 176	24 743 591				84 808 176	24 743 591	35 883 684
Всего с НДС	**1 126 457 360**	**791 542 973**	**791 542 973**	**230 940 180**				**791 542 973**	**230 940 180**	334 914 387

К оплате: двести тридцать миллион девятьсот сорок тысяча сто восемьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Ер-Дан и К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД, г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140140004787
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140010603

Договор (контракт) доп. соглашене №1 от 22.07.15г к договору №52 от 19.06.2015г

Номер документа	Дата составления
32	21.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ул. Торайгырова от ул. Коркыт Ата до ул. Хон Бен До в г. Кызылорда			-	0	230 940 180,00	230 940 180,00
				Итого	0	x	230 940 180,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кулешов.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2015

М.П.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование стройки: **Реконструкция ул.ул.Торайгырова от ул.Коркыт Ата до ул.Хон Бен До в г.Кызылорда**

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	к-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зкспл. Машин	Всего	Зкспл. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Наращивание колодцев								
1	Е23-24-1 к=0,6	Демонтаж люков *шт*	21	146,8	21,25	3083	446	3649	0,79	17
				125,55	8,1	2637	170	130	0,04	1
2	Е7-14-11 к=0,8	Демонтаж опорного кольца КЦО 1 *шт*	21	411,18	159,18	8635	3343	8744	1,44	30
				252	45,4	5292	953	140	0,17	4
3	Е7-3-4 к=0,8	Демонтаж плит перекрытий *шт*	21	453,4	248,2	9522	5212	8249	1,22	26
				205,2	75,42	4309	1584	140	0,31	7
4	Е7-14-11	Установка опорного кольца КЦО-1, *шт*	21	674,98	198,98	14175	4179	10929	1,8	38
				315	56,75	6615	1192	140	0,22	5
5	30-18-40	Кольца опорные, марка К-7-1,5, *шт*	21	957		20097				
				0		0				
6	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, *шт*	21	1926,77	310,26	40462	6514	10313	1,53	32
				256,5	94,27	5387	1980	140	0,39	8
7	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, м3	20,58	21700		446586				
				0		0				
8	Е34-108-1	Установка люка на проезжей части, *шт*	21	18671,02	0	392091	0	15229	3,96	83
				659,25	0	13844	0	110	0	0
9	Е46-33-1	Заделка ниши в железобетонных перекрытиях, м3 заделки	4,2	20765,75	208,73	87216	877	34899	55,16	232
				8230,5	78,75	34568	331	100	0,39	2
10	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты, м3 основания	1,89	1114,62	100,89	2107	191	361	0,85	2
				123,75	38,25	234	72	118	0,18	0
11	Е6-34-3	Наращивание колодцев монолитным бетоном м3	5,88	11649,09	1302,32	68497	7658	17551	13,88	82
				2407,5	435,2	14156	2559	105	1,71	9
		Демонтаж водопропускных труб								
12	Е1-13-5	Разработка гр. 2 гр. в отвал экск. "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом 0,25 м3, м3	72	33,67	32,1	2425	2312	970	0,01	1
				1,57	12,33	113	887	97	0,05	4

13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, м3	29	262,72	0	7619	0	8608	1,85	54
				262,72	0	7619	0	113	0	0
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов гр. 2 гр. бульдозерами . 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м, м3	72	6,48	6,48	467	467	148	0	0
				0	2,1	0	152	97	0,01	0
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гр 2 гр, м3	29	134,1	0	3889	0	4394	0,97	28
				134,1	0	3889	0	113	0	0
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, м3	72	21,55	4,52	1552	324	1189	0,11	8
				17,03	0	1226	0	97	0	0
17	Е22-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.300 мм *км*	0,1	117645,01	60135,01	11765	6014	10429	302,4	30
				57510	22716,23	5751	2272	130	111,0	11
18	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт, *дерево*	20	54,9	45,11	1098	902	370	0,07	1
				9,79	16,59	196	331	70	0,05	1
19	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт(108л.с.), яма	20	18,7	18,7	374	374	91	0	0
					6,49		129	70	0,02	0
20	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, м	100	607,44	6,63	60744	663	14688	0,7	70
				108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
21	с1430-3-10	Камни бетонные бортовые М-400, м3	4,5	27300		122850				
		Транспортировка демонтированных конструкций								
22	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б, бетона , керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	49,41	152,80	152,80	7 549	7 549	5 284	0	0
				0	107	0	5 284	100	2,25	111
23	Е1031-А18-2	то же, разгрузка т	49,41	140	140	6 917	6 917	4 842	0	0
				0	98,0	0	4 842	100	2,06	102
24	Е1031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках-люки чугунные	2,358	122,8	122,8	290	290	203	0	0
				0	86,0	0	203	100	1,81	4
25	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	2,358	102,8	102,8	242	242	170	0	0
				0	71,96	0	170	100	1,51	4
26	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	5,17	27,1	27,1	140	140	98	0	0
				0	18,97	0	98	100	0,4	2
27	Е1031-А26-2	то же, разгрузка т	5,17	38,6	38,6	200	200	140	0	0
				0	27,02	0	140	100	0,57	3
28	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	49,41	125,24	125,24	6 186	6 187	1 238	0	0
				0	25,1	0	1 238	100	0,53	26
29	Е10332-А15-2 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 т	2,358	156,75	156,75	370	370	74	0	0
				0	31,4	0	74	100	0,66	2
30	Е10332-А15-2 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	5,17	124,43	124,43	643	643	129	0	0
				0	24,89	0	129	100	0,52	3

		Уширение земполотна на ПК 35+00 - ПК 48+00								
31	Е1-17-25	Разработка гр 1 гр. экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы, м3	9 532	25,26	24,43	240729	232837	36558	0	38
				0,66	3,29	6291	31396	97	0,01	108
32	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, т	17 825	124,43	0	2217940	0	443588	0,52	9315
				24,89	0	443588	0	100	0	0
33	Е01-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м *м3*	8 820	10,85	10,85	95685	95685	32201		0
				0	3,76	0	33197	97	0,01	108
34	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщ. 30 см одним проходом по 1 следу прицепного катка на пневмо.ходу 25 т, *м3*	8 820	12,51	12,51	110318	110318	36626	0	0
				0	4,28	0	37758	97	0,01	123
35	Е1-130-8 к=5	Добавлять за каждый послед проход по 1 следу прицепного катка на пневмокол.ходу 25 т при толщ. 30 см, *м3*	8 820	6,36	6,36	56051	56051	16362	0	0
				0	1,91	0	16868	97	0,01	56
36	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	8 820	14,12	12,0	124515	105817	37344	0,01	108
				1,62	2,75	14288	24211	97	0,01	108
37	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом, м2	5 460	7,29	3,96	39829	21647	21171	0,02	124
				3,33	0,67	18182	3644	97	0	13
		Устройство дорожной одежды ПК0+00 - ПК 48+00								
38	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	9,48	40097,59	339,59	380265	3220	1778	0,58	6
				0	140,94	0	1337	133	0,58	6
39	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" , толщина слоя 8 см, *м2*	29326	553,79	13,29	16240390	389662	305400	0,04	1100
				6,51	1,32	190913	38711	133	0	140
40	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	29326	515,61	4,35	15120844	127436	17194	0	21
				0,16	0,28	4692	8236	133	0	28
		Пересечения и примыкания								
41	Е1-145-2	Планировка верхнего земполотна автогрейдером в гр.2 группы *м2*	3 629	1,41	1,41	5 119	5 119	1 056	0	0
				0	0,30	0	1 090	97	0	4
42	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепн. катками на пневмкол.ходу 25 тн при толщ. 30 см на первый проход по 1 следу, *м3*	1 089	12,51	12,51	13 615	13 615	4 520	0	0
				0	4,28	0	4 660	97	0,01	15
43	Е1-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками массой 25 тн за 8 проходов, *м3*	1 089	8,9	8,9	9 685	9 685	2 827	0	0
				0	2,68	0	2 915	97	0,01	10
44	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, *м3*	745,06	854,26	68,13	636476	50763	33831	0,14	107
				21,38	12,761	15929	9508	133	0,04	32
45	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	7 257	16,35	5,64	118642	40919	120833	0,07	526
				10,69	1,83	77577	13275	133	0,01	43
46	С11011-140	Геотекстиль ГТ KGS 400 *м2*	7 257	113,21	0	821 566				
47	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	7 257	173,59	22,28	1259711	161695	138474	0,05	377
				8,01	6,33	58147	45969	133	0,02	166

48	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	2,18	40097,59	339,59	87413	740	409	0,58	1
				0	140,94	0	307	133	0,58	1
49	Е27-48-3 к=1,667	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	3 629	746,98	26,68	2710406	96819	85435	0,06	230
				10,8	6,90	39196	25042	133	0,02	85
		Укрепление обочин								
50	Е1-17-25	Разработка грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	2 860	25,26	24,43	72217	69849	10967	0	11
				0,66	3,29	1887	9419	97	0,01	32
51	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза, т	5 347	124,43	0	665365	0	133073	0,52	2794
				24,89	0	133073	0	100	0	0
52	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м *м3*	2 860	10,85	10,85	31 022	31 022	10 439	0	0
				0	3,76	0	10 763	97	0	3
53	Е1-130-2	Уплотнение грунта катками на пневмкол. ходу 25 тн при толщ.сл.30 см на первый порход по одному следу, *м3*	2 860	12,51	12,51	35 766	35 766	11 874	0	0
				0	4,28	0	12 241	97	0,01	40
54	Е1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками массой 25 тн за 6 проходов *м3*	2 860	6,36	6,36	18 172	18 172	5 305	0	0
				0	1,91	0	5 469	97	0,01	25
55	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	2 860	14,12	12,0	40369	34307	12107	0,01	35
				1,62	2,75	4632	7849	97	0,01	35
56	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом, м2	20160	7,29	3,96	147062	79929	78170	0,02	458
				3,33	0,67	67133	13455	97	0	46
57	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью , 15 см, *м2*	6885,9	168,23	20,37	1158412	140270	93289	0,03	218
				4,79	5,40	32983	37159	133	0,02	140
		Устройство автобусных остановок - 23 шт								
		Земляные работы под остановочные и посадочные площадки								
58	Е1-17-25	Разработка грунта 1 гр. Экскав. "HITACHI" с ковшом 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	1 914	25,26	24,43	48337	46753	7341	0	8
				0,66	3,29	1263	6305	97	0,01	21
59	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта самосвалами на 15 км, 1 класс груза, т	3 579,0	124,43	0	445335	0	89067	0,52	1870
				24,89	0	89067	0	100	0	0
60	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м *м3*	1 789	10,85	10,85	19 408	19 408	6 531	0	0
				0	3,76	0	6 733	97	0,01	22
61	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см на первый прход по одному следу *м3*	1 789	12,51	12,51	22 376	22 376	7 429	0	0
				0	4,28	0	7 659	97	0,01	25
62	Е1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками массой 25 тн за 6 проходов *м3*	1 789	6,36	6,36	11 369	11 369	3 319	0	0
				0	1,91	0	3 421	97	0,01	16
63	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	1 789	14,12	12,0	25256	21463	7575	0,01	22
				1,62	2,75	2898	4911	97	0,01	22
64	Е1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом, м2	1540	7,29	3,96	11234	6106	5971	0,02	35
				3,33	0,67	5128	1028	97	0	4

		Дорожная одежда								
65	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ *м2*	3826	33,43	29,06	127903	111184	57450	0,01	36
				1,03	10,26	3941	39255	133	0,05	191
66	Е1-18-11	Разработка грунта экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	530,76	106,00	102,22	56261	54253	10650	0,02	12
				3,58	17,11	1900	9080	97	0,06	32
67	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза, т	992,52	124,43	0	123499	0	24700	0,52	519
				24,89	0	24700	0	100	0	0
68	Е1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	2832	1,41	1,41	3996	3996	825		0
					0,3	0	851	97	0	3
69	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см на первый прход по одному следу *м3*	2 832	12,51	12,51	35 422	35 422	11 760	0	0
				0	4,28	0	12 124	97	0,01	40
70	Е1-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками массой 25 тн за 6 проходов *м3*	2 832	6,36	6,36	17 997	17 997	5 254	0	0
				0	1,91	0	5 416	97	0,01	25
71	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, *м3*	424,8	854,26	68,13	362890	28942	19289	0,14	61
				21,38	12,761	9082	5421	133	0,04	19
72	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	2 832	16,35	5,64	46299	15969	47154	0,07	205
				10,69	1,83	30274	5180	133	0,01	16
73	С11011-140	Геотекстиль ГТ KGS 400 *м2*	2 832	113,21	0	320 611				
				0	0	0				
74	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	2 832	173,59	22,28	491595	63101	54038	0,05	147
				8,01	6,33	22691	17939	133	0,02	65
75	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из ЩПС С 4 фракции 0-80 мм, м2	2 832	531,09	33,28	1504047	94254	62099	0,03	93
				5	11,49	14160	32530	133	0,04	114
76	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	1,98	40097,59	339,59	79393	672	371	0,58	1
				0	140,94	0	279	133	0,58	1
77	Е27-48-3 к=1,667	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	2 832	746,98	26,68	2115439	75566	66680	0,06	179
				10,8	6,90	30592	19545	133	0,02	66
78	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" , толщина слоя 8 см, *м2*	2 832	553,79	13,29	1568320	37629	29492	0,04	106
				6,51	1,32	18436	3738	133	0	13
79	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	2 832	515,61	4,35	1460206	12306	1660	0	1
				0,16	0,28	453	795	133	0	3
80	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,85	40097,59	339,59	34083	289	159	0,58	0
				0	140,94	0	120	133	0,58	0

		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				930 752				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**78 493 398**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				1 130 305				
		Затраты на выслугу лет 1%				784 934				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				313 974				
		Экол.коэф.30%				1 561 516				
		В базовых ценах 2001 года				82 284 127				
		Распределение по годам строительства в базовых ценах 2001г								
		2014г - 60%				49 370 476				
		2015г - 40%				32 913 651				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.МРП=1852:775				117 979 512				
		Налоги, сборы, платежи - 2%				2 359 590				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2014г				120 339 102				
		НДС 12%				14 440 692,26				
		Итого стоимость строительства 2014г.				**134 779 794**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.МРП=1982:775				84 174 007				
		Налоги, сборы, платежи - 2%				1 683 480				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015г				85 857 488				
		НДС 12%				10 302 899				
		Итого **стоимость строительства 2015 г. тенге**				**96 160 386**				
		Всего НДС, тенге				24 743 591				
		ВСЕГО стоимость строительства, тенге				**230 940 180**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Ер-Дан и К"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"