АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «26» 11 2014 г. № 7 г. Кызылорда

«Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда»

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от 04.12.2013 года № 408-ө, 27.03.14 года №530/Ө и 20.11.2014 года №855/Ө акимата города Кызылорда**
в составе:

Председателя Государственной приемочной комиссии:

Тлеумбетов Мұрат Жолкелдіұлы – заместитель акима г. Кызылорда.

Заместитель председателя:

Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович – Руководитель ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Члены комиссии-представители:

Молдабаев Марсбек Рустемович – Начальник городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Дүйсебаев Мырзахмет Құлымбетұлы – Начальник ГУ «Городского отдела земельных отношений»

Мұртазаев Болат Ділдаханұлы – Директор Кызылординского производственного филиала АО «Қаз ТрансГаз Аймақ»

Өмірзақов Сағынбек Сиратұлы – Начальник ГУ«Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области »(по согласованию)

Әлсеріков Мұхамедиса Абдрахманұлы – Начальник ГУ «Городского отдела строительства»

Жолдасбаев Нурлыбек Қалжатайұлы – Руководитель «Управления по контролю в сфере труда Кызылординской области» (по согласованию)

Балтабайұлы Сәдібек – Генеральный директор Кызылординской областной Дирекции телекоммуникации (по согласованию)

Сатжанов Алтынбек Ақбердыұлы – Зам начальника отдел административной полиции УВД г. Кызылорда

Бекмаганбетов Асқар – Директор тепловых сетей ГКП «КТЭЦ»

Абдреев Динмуханбет Сейдуллаевич – Зам директора ГЭС «Кызылорда»

Джарболов Нуриддин Мусирович – Руководитель ГКП «Қызылорда Су жүйесі»

Бекиш Жаксылык Жүсіпбекұлы – технический надзор ТОО «Барс и К»

Нурмаганбетов Даурен Демесинович – Директор ТОО «ЭнергоМонтажСтройСервис»

Удербаев Мурат Пірмағанбетович – Генеральный директор ТОО «Управление автомобильных дорог»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г. Кызылорда»** по адресу: **г. Кызылорда**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «**15**» **01** 2014г. №**1507** **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «**22**» **04** 2014 г. №**116**
выданным **ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Управление автомобильных дорог»**, выполнившим **общестроительные работы по фрезерованию существующего дорожного покрытия, демонтажные работы, устройство дорожной одежды, устройство тротуаров, обустройство улицы и организация движения, устройство автобусных павильонов, устройство уличной освещений.**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ЭНЕРГОМОНТАЖСТРОЙСЕРВИС»**, выполнившим **ПСД, строительную часть, техническую часть**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): **Рабочий «Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г. Кызылорда» по техническим параметрам согласно СНиП РК 3.01-01-2008, СНиП РК 3.03-19-2006, СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.06.03-85, СНиП 1.03-05-2001, ГОСТ Р 21.1701-97, ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 51256-99, СТ РК 1125-2002, ВСН 25-86, ВСН 103-74**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**, приказ **№ 01-6/10** **«17» «02» 2014 г**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**май**__ 2014 г.; окончание работ _**ноябрь**__2014г.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **Заключение рабочей комиссии, ПСД, перечень исполнительной документации.**

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Длина участка – 5,275 км
Ширина проезжей части – 9 – 14 м
Число полос движения – 2-3-4
Покрытие – асфальтобетонное

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены. Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **1 176 565, 60** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **958 022,78** тыс. тенге, оборудование -**1 141,31** тыс. тенге, прочие – **217 401,5** тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 142 075,69** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительной - монтажных работ **958 022,78** тыс. тенге, оборудование -**1 141,31** тыс. тенге, прочие – **182 911,59** тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических- **удовлетворительно**
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - **удовлетворительно**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предьявленный к приемке **«Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г. Кызылорда»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Члены Государственной приемочной комиссии:

Счет-фактура № 29 от 26.04.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 28.03.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за апрель 2014 года	-	0	60 928 203,00	60 928 203,00	12%	7 311 384,00	68 239 587,00		
Всего по счету:					**60 928 203,00**		**7 311 384,00**	**68 239 587,00**		

Руководитель организации Удербаев М. М.П. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К. Зульфия

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** ИИН/БИН **140140004787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 28.03.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	26.04.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда за апрель месяц 2014 года		-	0		68 239 587,00	7 311 384,00	68 239 587,00
			Итого	0	x	68 239 587,00	7 311 384,00	68 239 587,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуревневой развязки до ул.Желтоксан в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	610 683 277	60 928 203	60 928 203	60 928 203	183 204 983			60 928 203	60 928 203	366 550 091
	73 281 993	7 311 384	7 311 384	7 311 384	21 984 598			7 311 384	7 311 384	43 986 011
Всего с НДС	683 965 270	68 239 587	68 239 587	68 239 587	205 189 581			68 239 587	68 239 587	410 536 102
Итого	**683 965 270**	**68 239 587**	**68 239 587**	**68 239 587**	**205 189 581**			**68 239 587**	**68 239 587**	**410 536 102**

К оплате: шестьдесят восемь миллионов двесто тридцать девять тысяча пятьсот восемьдесят семь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование объекта: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневого моста по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2014г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Наращивание колодцев								
1	Е23-24-1	Демонтаж люков *шт*	20	168,82	24,44	3376	489	3995	0,9	18
				144,38	9,32	2888	186	130	0,05	1
2	Е7-14-11	Демонтаж опорного кольца КЦО 1 *шт*	20	472,86	183,06	9457	3661	9576	1,66	33
				289,8	52,21	5796	1044	140	0,2	4
3	Е7-3-4	Демонтаж плит перекрытий *шт*	20	521,41	285,43	10428	5709	9036	1,41	28
				235,98	86,73	4720	1735	140	0,36	7
4	Е7-14-11	Установка опорного кольца КЦО-1, *шт*	20	752,07	228,82	15041	4576	11970	2,07	41
				362,25	65,26	7245	1305	140	0,25	5
5	30-18-40	Кольца опорные, марка КЦО-1, *шт*	20	957		19140				
6	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, *шт*	20	2011,78	356,79	40236	7136	11295	1,76	35
				294,98	108,41	5900	2168	140	0,44	9
7	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	19,60	21700		425320				
8	Е34-108-1	Разные работы при установке колодцев, люка на проезжей части, *шт*	20	18769,9		375398		16679	4,55	91
				758,14		15163		110		
9	Е46-33-1	Заделка ниши в железобетонных перекрытиях, *м3*	4,0	22031,63	240,04	88127	960	38223	63,43	254
				9465,08	90,56	37860	362	100	0,45	2
10	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты, *м3*	4,59	1148,32	116,02	5271	533	1009	0,98	4
				142,31	43,99	653	202	118	0,21	1
11	Е6-34-3	Наращивание колодцев монолитным бетоном м3	71,81	12205,57	1497,67	876482	107548	246493	15,96	1146
				2768,63	500,48	198815	35939	105	1,96	141

		Раздел 2. Устройство дорожной одежды								
12	Е27-101-2	Фрезерование а/б покрытия фрезами шириной 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	14 305	387,86	376,03	5 548 241	5 379 122	522 039	0,07	956
				11,56	15,88	165 328	227 182	133	0,06	911
13	Е27-101-8 к=10	на каждый 1 см изменения толщины фрезерованного материала м2	14 305	383,2	371,58	5 481 722	5 315 428	514 164	0,07	954
				11,50	15,52	164 506	222 083	133	0,06	888
14	Е10333-А15-1 к=1,15	Вывоз материала от разборки, на 15 км, 1 кл.груза, т	6 866	143,09	143,09	982 534	982 534	196507		
					28,62		196 507	100	0,6	4 127
		Замена пучинистого грунта на непучинистый грунт								
15	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	6 972	56,25	54,58	392 147	380 560	59656	0,01	62
				1,46	7,36	10 183	51 319	97	0,03	176
16	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз пучинистого грунта на 15 км, 1 класс груза, т	13 038	128,16		1 670 937		373122	0,60	7 836
				28,62		373 122		100		
17	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, м3	6 325,2	56,25	54,58	355 767	345 255	54122	0,01	56
				1,46	7,36	9 238	46 558	97	0,03	159
18	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, т	11 828	128,16		1 515 927		338508	0,6	7 109
				28,62		338 508		100		
19	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, м3	6 325,2	12,48	12,48	78 913	78 913	26557		
					4,33		27 378	97	0,01	90
20	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	6 325,2	16,11	16,11	101 876	101 876	33832		
					5,51		34 879	97	0,02	114
21	Е1-130-7 к=7	Добавлять за каждый послед. проход по одному следу катка на пневмо.ходу м. 25 т при толщ.сл.25 см, *м3*	6 325,2	11,21	11,21	70 929	70 929	20705		
					3,37		21 346	97	0,01	70
22	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	6 325,2	16,16	13,8	102 216	87 269	30798	0,01	89
				1,86	3,16	11 784	19 967	97	0,01	89
23	Е1-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС, м3	1 141,3	1047,93	84,82	1 196 031	96 803	57692	0,17	189
				24,59	13,42	28 062	15 316	133	0,05	54
24	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	6 200	9,83	5,09	60 931	31 555	33631	0,03	199
				4,74	0,85	29 376	5 296	97	0	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**19 426 446**	**13 000 855**	**2 609 608**		**19 100**
						1 409 145	**910 772**			**6 864**
		Стоимость общестроительных работ				19 426 446				
		Всего заработная плата					2 319 917			
		Накладные расходы				2 609 608				
		Нормативная трудоемкость в НР								1 305
		Нормативная заработная плата в НР					391 441			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 322 163				
		Всего стоимость общестроительных работ				**23 358 217**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				280 299				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**23 638 517**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				340 395				
		Затраты на выслугу лет 1%				236 385				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				94 554				
		Экологическая надбавка - расчет				683 258				
		В базовых ценах 2001 года				**24 993 110**				
		В текущих ценах 2014 года: МРП=2,39				59 733 532				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1 194 671				
		Итого				**60 928 203**				
		НДС 12%				7 311 384				
		Сметная стоимость 2014 г. с НДС 12%,	тенге			68 239 587				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 47 от 31.05.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 28.03.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 **(10)**

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за май 2014 года	-	0	133 635 491,00	133 635 491,00	12%	16 036 259,00	149 671 750,00		
Всего по счету:					**133 635 491,00**		**16 036 259,00**	**149 671 750,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зульфия

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** **140140004787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 28.03.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
31	31.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за май 2014 года		-	0		149 671 750,00	16 036 259,00	149 671 750,00
			Итого	0	x	149 671 750,00	16 036 259,00	149 671 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксана в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	610 683 277	194 563 694	194 563 694	133 635 491	183 204 983		61 068 328	60 928 203	72 567 163	416 119 583
НДС	73 281 993	23 347 643	23 347 643	16 036 259	21 984 598		7 328 199	7 311 384	8 708 060	49 934 350
Всего с НДС	**683 965 270**	**217 911 337**	**217 911 337**	**149 671 750**	**205 189 581**		**68 396 527**	**68 239 587**	**81 275 223**	466 053 933

К оплате: **сто сорок девять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование объекта: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневого моста по ул.Саламатова в г.Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Наращивание колодцев								
1	Е23-24-1	Демонтаж люков *шт*	40	168,82 144,38	24,44 9,32	6753 5775	978 373	7992 130	0,9 0,05	36 2
2	Е7-14-11	Демонтаж опорного кольца КЦО 1 *шт*	40	472,86 289,8	183,06 52,21	18914 11592	7322 2088	19153 140	1,66 0,2	66 8
3	Е7-3-4	Демонтаж плит перекрытий *шт*	40	521,41 235,98	285,43 86,73	20856 9439	11417 3469	18072 140	1,41 0,36	56 14
4	Е7-14-11	Установка опорного кольца КЦО-1, *шт*	40	752,07 362,25	228,82 65,26	30083 14490	9153 2610	23941 140	2,07 0,25	83 10
5	30-18-40	Кольца опорные, марка КЦО-1, *шт*	40	957		38280				
6	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, *шт*	40	2011,78 294,98	356,79 108,41	80471 11799	14272 4336	22590 140	1,76 0,44	70 18
7	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	39,40	21700		854893				
8	Е34-108-1	Разные работы при установке колодцев, люка на проезжей части, *шт*	40	18769,9 758,14		750796 30326		33358 110	4,55	182
9	Е46-33-1	Заделка ниши в железобетонных перекрытиях, *м3*	8,0	22031,63 9465,08	240,04 90,56	177134 76099	1930 728	76827 100	63,43 0,45	510 4
10	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты, *м3*	1,94	1148,32 142,31	116,02 43,99	2232 277	226 86	427 118	0,98 0,21	2 0
11	Е6-34-3	Наращивание колодцев монолитным бетоном м3	30,41	12205,57 2768,63	1497,67 500,48	371147 84189	45541 15219	104377 105	15,96 1,96	485 60
		Транспортировка демонтированных конструкций								
12	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б, бетона , керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	125,80	175,72	175,72 123	22 106	22 106 15 474	15 474 100	2,59	326
13	Е1031-11-21	то же, разгрузка т	125,80	161	161 112,7	20 254	20 254 14 178	14 178 100	2,37	298

14	Е1031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках-люки чугунные	6,00	141,22	141,22	848	848	593		
					98,85		593	100	2,08	12
15	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	6,00	118,22	118,22	710	710	497		
					82,75		497	100	1,74	10
16	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	125,80	144,02	144,02	18 119	18 119	3 623		
					28,8		3 623	100	0,6	75
17	Е10332-А15-2 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	6,00	180,26	180,26	1 082	1 082	216		
					36,05		216	100	0,76	5
		Демонтажные работы								
18	Е27-83-1 к=0,6	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках *шт*	90,00	467	117,68	42 029	10 591	44 532	2,21	199
				349,31	22,71	31 438	2 044	133	0,09	8
19	Е27-20-1	Разборка бетонных бортовых камней на бетонном основании *м*	2 280,00	141,28		322 113		428 410	0,88	2 011
				141,28		322 113		133		
20	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см *м2*	5 700,00	9,86		56 176		74 715	0,07	390
				9,86		56 176		133		
21	Е27-18-2	Разборка оснований под тротуары *м3*	1 539,00	76,77	58,94	118 145	90 712	59 130	0,13	207
				17,83	11,06	27 433	17 026	133	0,04	63
		Транспортировка демонтированных конструкций								
22	Е1031-А18-1	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках т	1,17	284,17	284,17	332	332	233		
					198,92		233	100	4,17	5
23	Е1031-А18-2	то же, разгрузка т	1,17	269,45	269,45	315	315	221		
					188,61		221	100	3,96	5
24	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	246,24	175,72	175,72	43 269	43 269	30 289		
					123		30 289	100	2,59	637
25	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	246,24	161	161	39 645	39 645	27 751		
					112,7		27 751	100	2,37	583
26	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	2 804,40	31,17	31,17	87 399	87 399	61 179		
					21,82		61 179	100	0,46	1 290
27	Е1031-А26-2	то же, разгрузка т	2 804,40	44,39	44,39	124 487	124 487	87 141		
					31,07		87 141	100	0,66	1 840
28	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	247,41	144,02	144,02	35 632	35 632	7 126		
					28,8		7 126	100	0,6	150
29	Е10332-А15-1 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	2 804,40	143,09	143,09	401 294	401 294	80 259		
					28,62		80 259	100	0,6	1 685
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды								
30	Е27-101-2	Фрезерование а/б покрытия фрезами шириной 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	11 646	387,86	376,03	4 517 084	4 379 396	425 017	0,07	778
				11,56	15,88	134 602	184 960	133	0,06	742

31	Е27-101-8 к=10	на каждый 1 см изменения толщины фрезерованного материала м2	11 646	383,2	371,58	4 462 927	4 327 540	418 605	0,07	777
				11,50	15,52	133 932	180 808	133	0,06	723
32	Е10333-А15-1 к=1,15	Вывоз материала от разборки, на 15 км, 1 кл.груза, т	5 590	143,09	143,09	799 927	799 927	159985		
					28,62		159 985	100	0,6	3 360
		Исправление профиля основания с использованием фрезеров.материала								
33	Е1031-А26-1	Погрузка фрез.материала при авто перевозках, т	11 472	31,17	31,17	357 525	357 525	250 267		
					21,82		250 267	100	0,46	5 277
34	Е1031-А18-2	то же, разгрузка т	11 472	44,39	44,39	509 242	509 242	356 469		
					31,07		356 469	100	0,66	7 520
35	Е10333-А15-1 к=1,15	Подвоз фрез. материала строй участок, расстояние 15 км, 1 класс груза, т	11 472	143,09	143,09	1 641 580	1 641 580	328316		
					28,62		328 316	100	0,6	6 895
36	Е27-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных, м2	40 605	71,03	36,72	2 884 291	1 490 951	1 134 044	0,06	2 595
				9,58	11,42	388 976	463 689	133	0,04	1 636
37	Е1-132-1	Уплотнение грунта самоходными виброкатками на массой 2,2 тн при ширине слоя 25 см , *м3*	7 215	12,79	12,79	92 260	92 260	31 908		
					4,56		32 895	97	0,02	112
38	Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками массой 2,2 тн *м3*	7 215	7,86	7,86	56 710	56 710	25 104		
					3,59		25 881	97	0,02	116
39	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	7 215	16,16	13,8	116 595	99 546	35131	0,01	101
				1,863	3,16	13 442	22 776	97	0,01	101
		Замена пучинистого грунта на непучинистый грунт								
40	Е1-17-26	Разработка гр. 2 группы экскав типа "HITACHI" с ковшом 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы, м3	10458	56,25	54,58	588 221	570 839	89485	0,01	93
				1,46	7,36	15 274	76 978	97	0,03	264
41	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз пучинистого грунта на 15 км, 1 класс груза, т	19556	128,16		2 506 405		559683	0,60	11 753
				28,62		559 683		100		
42	Е1-17-26	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-	9488	56,25	54,58	533 651	517 882	81183	0,01	84
				1,46	7,36	13 857	69 837	97	0,03	239
43	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, т	17742	128,16		2 273 890		507762	0,6	10 663
				28,62		507 762		100		
44	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, м3	9488	12,48	12,48	118 369	118 369	39835		
					4,33		41 067	97	0,01	134
45	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, м3	9488	16,11	16,11	152 814	152 814	50748		
					5,51		52 319	97	0,02	171
46	Е1-130-7 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см, *м3*	9488	11,21	11,21	106 394	106 394	31058		
					3,37		32 018	97	0,01	104
47	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	9488	16,16	13,8	153 324	130 904	46197	0,01	133
				1,86	3,16	17 676	29 950	97	0,01	133
48	Е1-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основанийиз ПГС, м3	2067,3	1047,93	84,82	2 166 369	175 340	104497	0,17	342
				24,59	13,42	50 828	27 741	133	0,05	97
49	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	11230	9,83	5,09	110 364	57 156	60916	0,03	360
				4,74	0,85	53 208	9 592	97	0,003	32

Устройство дорожной одежды ТИП 2 (ПК 7+70 - ПК 24+45)

50	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на п/к ходу массой 25 тн, при толщине слоя 30 см *м3*	6 144	14,38	14,38	88 375	88 375	29 341		
					4,92		30 247	97	0,02	98
51	Е1-130-8 к=7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу приц катками на п/к ходу массой 25 тн, Н= 30 см *м3*	6 144	10,23	10,23	62 862	62 862	18 350		
					3,08		18 917	97	0,01	61
52	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта *м3*	6 144	16,16	13,8	99 288	84 769	29915	0,01	86
				1,86	3,16	11 446	19 395	97	0,01	86
53	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3*	6 144	867,69	78,35	5 331 077	481 390	320 831	0,17	1 017
				24,59	14,68	151 063	90 164	133	0,05	310
54	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	12379	18,8	6,48	232 703	80 272	237039	0,08	1 032
				12,29	2,10	152 184	26 041	133	0,01	85
55	С1101-1394	Геомембрана, *м2*	12379	475		5 880 122				
56	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных основании толщ. 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	10948	178,13	25,62	1 950 169	280 527	240239	0,06	655
				9,21	7,28	100 879	79 751	133	0,03	288
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**41 478 053**	**17 650 205**	**6 854 228**		**34 767**
						2 985 955	**2 986 823**			**35 693**
		Стоимость общестроительных работ				41 478 053				
		Всего заработная плата					5 972 778			
		Накладные расходы				6 854 228				
		Нормативная трудоемкость в НР								3 427
		Нормативная заработная плата в НР					1 028 134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				2 899 937				
		Всего стоимость общестроительных работ				**51 232 218**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				614 787				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**51 847 006**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				746 597				
		Затраты на выслугу лет 1%				518 470				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				207 388				
		Экологическая надбавка - расчет				1 498 609				
		В базовых ценах 2001 года				**54 818 070**				
		В текущих ценах 2014 года: МРП=2,39				131 015 187				
		Налоги, сборы, платежи 2%				2 620 304				
		Итого				**133 635 491**				
		НДС 12%				16 036 259				
		Сметная стоимость 2014 г. с НДС 12%, тенге				**149 671 750**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
«Базс-К»

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"
ТОО «УАД»

Счет-фактура № 48 от 17.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 28.03.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (9)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10) (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за июнь 2014 года	-	0	169 935 938,00	169 935 938,00	12%	20 392 312,00	190 328 250,00		
Всего по счету:					**169 935 938,00**		**20 392 312,00**	**190 328 250,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

«УАД»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** ИИН/БИН **140140004787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 28.03.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
32	17.06.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за июнь 2014 года			0		190 328 250,00	20 392 312,00	190 328 250,00
			Итого	0	x	190 328 250,00	20 392 312,00	190 328 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксана в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	610 683 277	364 499 632	364 499 632	169 935 938	183 204 983		61 068 328	194 563 694	108 867 610	246 183 645
НДС	73 281 993	43 739 956	43 739 956	20 392 312	21 984 598		7 328 199	23 347 643	13 064 113	29 542 037
Всего с НДС	**683 965 270**	**408 239 588**	**408 239 588**	**190 328 250**	**205 189 581**		**68 396 527**	**217 911 337**	**121 931 723**	275 725 682

К оплате: **сто девяносто миллионов триста двадцать восемь тысяч двести пятьдесят тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксана в г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Устройство дорожной одежды ТИП 2 (ПК 7+70 - ПК 24+45)								
1	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	15,81	40148,53	390,53	634748	6174	3408	0,67	11
				0	162,08	0	2563	133	0,67	11
2	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	18397,5	902,94	36,81	16611820	677304	597672	0,09	1608
				14,9	9,52	274196	175181	133	0,03	597
3	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих пористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" , толщина слоя 10 см, *м2*	17225	421,33	15,28	7257440	263203	206286	0,04	746
				7,49	1,518	128955	26148	133	0,01	94
4	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	17225	571,53	7,496	9844638	129118	17421	0	21
				0,276	0,48	4754	8344	133	0	29
		Устройство новых тротуаров								
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий, *м*	5490	556,76	7,63	3056715	41890	927359	0,8	4407
				124,98	2,02	686171	11092	133	0,01	38
6	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, м3	87,84	27300		2398102				
				0		0				
7	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, м2	5986,4	178,13	25,62	1066358	153393	131363	0,06	358
				9,21	7,28	55161	43608	133	0,03	157
8	27-14-1	Устройство подстилающего и выравнивающих слоев оснований из песка+цементно-песчаные смеси	299,32	1 302,19	78,35	389 772	23 452	15 630	0,17	49
				24,59	14,68	7 359	4 393	133	0,05	15

9	11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов *м2*	5 986,4	379,56	34,49	2 272 193	206 462	1 708 882	1,36	8 124
				219,17	12,91	1 312 024	77 312	123	0,06	378
10	С143003-40	Плитка тротуарная м2	5 986,4	1 400	0,00	8 380 976				
				0,00	12,76	0				
		ж/б лотки								
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	1093	37,09	35,39	40524	38666	11902	0,01	12
				1,63	9,60	1784	10486	97	0,03	36
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, м3	34	302,12	0	10210	0	11538	2,13	72
				302,12	0	10210	0	113	0	0
13	С010333-А15-1	Перевозка грунта, до 15 км, класс груза 1 *т*	1 858	128,16	0	238093	0	53166	0,6	1116
				28,62	0	53166	0	100	0	0
14	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3*	113	1 047,93	84,82	117 971	9 548	5 690	0,17	19
				24,59	13,42	2 768	1 511	133	0,05	5
15	Е27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочинах из открытых лотков, *м3*	158,6	14632,17	2804,564	2321028	444874	903445	23,81	3777
				3570,75	711,56	566410	112871	133	2,88	456
16	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5, м3	158,6	22800		3616650				
				0		0				
17	Е46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, *м3*	1,76	22664	348,07	39945	613	8017	28,30	50
				4416,86	131,96	7785	233	100	0,64	1
18	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами, *км*	0,221	1193280,93	30957,93	264013	6849	25616	457,70	101
				77366,25	11695,5	17117	2588	130	57,11	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**58 561 197**	**2 001 547**	**4 627 398**		**20 470**
						3 127 862	**476 328**			**1 831**
		Стоимость общестроительных работ				58 561 197				
		Всего заработная плата					5 129 409			
		Накладные расходы				4 627 398				
		Нормативная трудоемкость в НР								2 314
		Нормативная заработная плата в НР					694 110			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				3 791 316				
		Всего стоимость общестроительных работ				**66 979 910**				
		Нормативная трудоемкость								4 629 711
		Сметная заработная плата					5 823 519			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				803 759				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**67 783 669**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				976 086				
		Затраты на выслугу лет 1%				677 838				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				271 135				
		В базовых ценах 2001 года				69 708 727				
		В текущих ценах 2014года				166 603 860				
		Налоги, сборы, платежи 2%				3 332 077				
		Итого				**169 935 938**				
		НДС 12%				20 392 312				
		Сметная стоимость с НДС 12%, тенге				**190 328 250**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 79 от 22.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 28.03.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за июль 2014 года	-	0	185 115 318,00	185 115 318,00	12%	22 213 838,00	207 329 156,00		
Всего по счету:					**185 115 318,00**		**22 213 838,00**	**207 329 156,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Зульфия
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** ИИН/БИН **140140004787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 28.03.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42	22.07.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за июль 2014 года		-	0		207 329 156,00	22 213 838,00	207 329 156,00
			Итого	0	x	207 329 156,00	22 213 838,00	207 329 156,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	610 683 277	549 614 950	549 614 950	185 115 318	183 204 983		61 068 328	364 499 632	124 046 990	61 068 327
НДС	73 281 993	65 953 794	65 953 794	22 213 838	21 984 598		7 328 199	43 739 956	14 885 639	7 328 199
Всего с НДС	**683 965 270**	**615 568 744**	**615 568 744**	**207 329 156**	**205 189 581**		**68 396 527**	**408 239 588**	**138 932 629**	68 396 526

К оплате: **двести семь миллионов триста двадцать девять тысяч сто пятьдесят шесть тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование объекта: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневого моста по ул.Саламатова в г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Транспортировка демонтированных конструкций								
1	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б, бетона , керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных	83,87	175,72	175,72	14 737	14 737	10 316		
					123		10 316	100	2,59	217
2	Е1031-11-21	то же, разгрузка *т*	83,87	161	161	13 503	13 503	9 452		
					112,7		9 452	100	2,37	199
3	Е1031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках-люки чугунные, *т*	4	141,22	141,22	565	565	396		
					98,85		396	100	2,08	8
4	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	4	118,22	118,22	473	473	331		
					82,75		331	100	1,74	7
5	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, *т*	83,87	144,02	144,02	12 079	12 079	2 415		
					28,8		2 415	100	0,6	50
6	Е10332-А15-2 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 *т*	4	180,26	180,26	721	721	144		
					36,05		144	100	0,76	3
		Демонтажные работы								
7	Е27-83-1 к=0,6	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках *шт*	60	467	117,68	28 019	7 061	29 688	2,21	132
				349,31	22,71	20 959	1 363	133	0,09	5
8	Е27-20-1	Разборка бетонных бортовых камней на бетонном основании *м*	1 520	141,28		214 742		285 607	0,88	1 341
				141,28		214 742		133		
9	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см *м2*	3 800	9,86		37 451		49 810	0,07	260
				9,86		37 451		133		
10	Е27-18-2	Разборка оснований под тротуары *м3*	1 026	76,77	58,94	78 763	60 475	39 420	0,13	138
				17,83	11,06	18 289	11 351	133	0,04	42
		Транспортировка демонтированных конструкций								

11	Е1031-А18-1	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках т	0,78	284,17	284,17	222	222	155		
					198,92		155	100	4,17	3
12	Е1031-А18-2	то же, разгрузка т	0,78	269,45	269,45	210	210	147		
					188,61		147	100	3,96	3
13	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	164,2	175,72	175,72	28 846	28 846	20 193		
					123		20 193	100	2,59	425
14	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	164,2	161	161	26 430	26 430	18 501		
					112,7		18 501	100	2,37	389
15	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1 870	31,17	31,17	58 266	58 266	40 786		
				0,00	21,82	0	40 786	100	0,46	860
16	Е1031-А26-2	то же, разгрузка т	1 870	44,39	44,39	82 992	82 992	58 094		
					31,07		58 094	100	0,66	1 226
17	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	164,94	144,02	144,02	23 755	23 755	4 751		
					28,8		4 751	100	0,6	100
18	Е10332-А15-1 к=1,15	Вывоз строительного мусора автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	1 870	143,09	143,09	267 530	267 530	53 506		
					28,62		53 506	100	0,6	1 124
		Подпорные стены								
19	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, м2	229,60	678,75	28,23	155 841	6 482	15 922	0,30	69
				45,80	10,58	10 516	2 429	123	0,05	12
20	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен высотой до 3 м, толщ.до 300мм, *м3*	103,32	11 166,78	414,55	1 153 752	42 831	196 642	10,34	1 068
				1 656	156,6	171 098	16 180	105	0,76	79
21	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл.А-III, д-8мм,	2,03	68 200		138 580				
22	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/ д-1,1м	0,27	59		16				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды								
23	Е27-101-2	Фрезерование а/б покрытия фрезами шириной 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	7 324	387,86	376,03	2 840 629	2 754 042	267 277	0,07	489
				11,56	15,88	84 646	116 315	133	0,06	467
24	Е27-101-8 к=10	на каждый 1 см изменения толщины фрезерованного материала м2	7 324	383,2	371,58	2 806 572	2 721 431	263 246	0,07	488
				11,50	15,52	84 225	113 703	133	0,06	455
25	Е10333-А15-1 к=1,15	Вывоз материала от разборки, на 15 км, 1 кл.груза, т	3515	143,09	143,09	503 045	503 045	100609	0	0
				0	28,62	0	100 609	100	0,6	2 113
		Устройство дорожной одежды ТИП 2 (ПК 7+70 - ПК 24+45)								
26	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	6821	18,8	6,48	128 217	44 229	130606	0,08	569
				12,29	2,10	83 851	14 348	133	0,01	47
27	С1101-1394	Геомембрана, *м2*	6821	475		3 239 878	0			
				0		0	0			
28	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	5991	178,13	25,62	1 067 127	153 503	131458	0,06	358
				9,21	7,28	55 201	43 640	133	0,03	158
29	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	15,81	40148,53	390,53	634 748	6 174	3408	0,67	11
				0	162,08	0	2 562	133	0,67	11

30	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	18397,5	902,94 14,9	36,81 9,52	16 611 820 274 196	677 303 175 181	597672 133	0,09 0,03	1 608 598
31	Е27-102-1	Устройство покр.из горячих плотных асф/бет.смесей асф.укладч. "VOGELE" , толщ.слоя 8 см, *м2*	17225	556,75 7,49	15,28 1,518	9 590 101 128 955	263 203 26 148	206286 133	0,04 0,01	746 94
32	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	17225	516,29 0,18	5 0,32	8 893 015 3 169	86 079 5 563	11614 133	0 0	14 19
		Устройство дорожной одежды ТИП 3 (ПК24+45 -52+00) от ул.Ыдырысова до ул.Желтоксан								
33	Е27-102-1	Устройство покр.из горячих плотных м/з асф/бет.смесей асф.укладч. "VOGELE" , толщ.слоя 8 см, *м2*	3439,5	556,75 7,49	15,28 1,518	1 914 979 25 750	52 557 5 221	41192 133	0,04 0,01	149 19
34	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	3439,5	516,29 0,18	5 0,32	1 775 782 633	17 188 1 111	2319 133	0 0	3 4
		РАЗДЕЛ 3. Пересечения и примыкания								
		Устройство дорожной одежды ТИП 4 (ПК0+00 - 7+70, ПК24+45 -52+00)								
35	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	1095	902,94 14,9	36,81 9,52	988 614 16 318	40 308 10 425	35569 133	0,09 0,03	96 36
36	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	2,3	40148,53	390,53 162,08	94 311	917 381	506 133	0,67 0,67	2 2
37	Е27-102-1	Устройство покр.из горячих пористых асф/бет.смесей асф.укладч. "VOGELE" , толщ.слоя 10 см, *м2*	3061	556,75 7,49	15,28 1,518	1 703 953 22 913	46 765 4 646	36653 133	0,04 0,01	133 17
38	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	3061	516,29 0,18	5 0,32	1 580 096 563	15 294 988	2063 133	0 0	2 3
		Установка бетонных бортовых камней								
39	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, м	2332	624,74 124,98	7,63 2,02	1456834 291446	17781 4711	393889 133	0,8 0,01	1872 16
40	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, м3	105	27300		2864739				
		РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров								
		Устройство новых тротуаров								
41	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий, *м*	2520	556,76 124,98	7,63 2,02	1403042 314955	19216 5091	425660 133	0,8 0,01	2023 18
42	30-3-10	Камни бетонные бортовые, М-400, *м3*	40	27300		1092000				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**63 503 969** **1 920 348**	**8 017 091** **930 277**	**3 447 149**		**11 474** **8 922**
		Стоимость общестроительных работ				63 503 969				
		Всего заработная плата					2 850 625			
		Накладные расходы				3 447 149				
		Нормативная трудоемкость в НР								1 724
		Нормативная заработная плата в НР					517 072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 017 067				

		Всего стоимость общестроительных работ				**70 968 185**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				851 618				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**71 819 805**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				1 034 205				
		Затраты на выслугу лет 1%				718 198				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				287 279				
		Экологическая надбавка - расчет				2 075 913				
		В базовых ценах 2001 года				**75 935 400**				
		В текущих ценах 2014 года: МРП=2,39				181 485 606				
		Налоги, сборы, платежи 2%				3 629 712				
		Итого				**185 115 318**				
		НДС 12%				22 213 838				
		Сметная стоимость 2014 г. с НДС 12%, тенге				**207 329 156**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 102 от 15.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 от 28.03.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за август 2014 года	-	0	61 068 328,00	61 068 328,00	12%	7 328 199,00	68 396 527,00		
Всего по счету:					**61 068 328,00**		**7 328 199,00**	**68 396 527,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** **140140004787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 28.03.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
52	15.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за август 2014 года		-	0		68 396 527,00	7 328 199,00	68 396 527,00
			Итого	0	x	68 396 527,00	7 328 199,00	68 396 527,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	610 683 277	610 683 277	610 683 277	61 068 328	183 204 983			549 614 949	61 068 328	0
НДС	73 281 993	73 281 993	73 281 993	7 328 199	21 984 598			65 953 794	7 328 199	0
Всего с НДС	**683 965 270**	**683 965 270**	**683 965 270**	**68 396 527**	**205 189 581**			**615 568 743**	**68 396 527**	0

К оплате: **шестьдесят восемь миллионов триста девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать семь тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование объекта: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневого моста по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
		Футляры для кабелей связи								
1	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65мм, *км*	0,012	58 874,91 35 448,75	23 374,91 6 156,44	706 425	280 74	649 130	205,85 23,74	2 0
2	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм, *км*	0,571	67 697,24 38 036,25	29 549,61 7 835,47	38 655 21 719	16 873 4 474	34 051 130	223,10 30,34	127 17
3	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм, *км*	0,06	89942,55 48127,5	41553,67 11054,83	5 397 2 888	2 493 663	4 616 130	284,05 42,90	17 3
4	C130804-123	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм, *10 м*	1,212	3960		4800				
5	C130804-124	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм, *10 м*	57,671	9780		564022				
6	C130804-125	Трубы напорные тяж.типа из полиэт.низкого давл., Dн 160 мм, *10 м*	6,06	18500		112110				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды								
		Устройство дорожной одежды ТИП 1 (ПК 0+0 -7+70) до ул.Журба								
7	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3*	2 414	867,69 24,59	78,35 14,68	2 094 816 59 359	189 160 35 429	126 069 133	0,17 0,05	400 122
8	E27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	15830	18,8 12,29	6,48 2,10	297 571 194 606	102 648 33 300	303114 133	0,08 0,01	1 319 109
9	C11011-1394	Геомембрана, *м2*	15830	475,00		7 519 250				
10	E27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	14574	178,13 9,21	25,62 7,28	2 596 063 134 290	373 437 106 165	319805 133	0,06 0,03	872 383

		РАЗДЕЛ 3. Пересечения и примыкания									
		Устройство дорожной одежды ТИП 4 (ПК0+00 - 7+70, ПК24+45 -52+00)									
11	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	816	902,94	36,81	736 903	30 045	26513	0,09	71
				14,9	9,52	12 163	7 771	133	0,03	27
12	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	1,8	40148,53	390,53	70 298	684	377	0,67	1
					162,08		284	133	0,67	1
13	Е27-102-1	Устройство покр.из горячих пористых асф/бет.смесей асф.укладч. "VOGELE" , толщ.слоя 10 см, *м2*	2808	556,75	15,28	1 563 641	42 915	33634	0,04	122
				7,49	1,518	21 026	4 263	133	0,01	15
14	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	2808	516,29	5	1 449 983	14 035	1894		0
				0,18	0,32	517	907	133		0
		Установка бетонных бортовых камней								
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, м	518	624,74	7,63	323741	3951	87532	0,8	416
				124,98	2,02	64766	1047	133	0,01	4
16	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, м3	23	27300		636609				
		РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной одежды для автобусных остановок - 10 шт								
		Дорожная одежда тип 2 - 6 шт								
17	Е1-18-11	Нарезка корыта с погрузкой на автосамосвалы экск-ми 0,25 м3 м3	220,5	121,87	117,55	26 872	25 920	5 088	0,03	6
				4,12	19,67	908	4 338	97	0,07	15
18	С010333-А15-1	Вывоз лишнего грунта, транспортировка до 15 км, класс груза 1 *т*	412,335	128,16		52846		11801	0,6	248
				28,62		11801		100		
19	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на п/к ходу массой 25 тн, при толщине слоя 30 см *м3*	220,5	14,38	14,38	3 172	3 172	1 053		
					4,92		1 086	97	0,02	4
20	Е1-130-8 к=7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицкатками на п/к ходу массой 25 тн, Н= 30 см *м3*	220,5	10,23	10,23	2 256	2 256	659		
					3,08		680	97	0,01	3
21	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта *м3*	220,5	16,16	13,8	3563	3042	1074	0,01	3
				1,86	3,16	411	697	97	0,01	3
		РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров								
		Устройство новых тротуаров								
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий, *м*	2603	556,76	7,63	1449066	19846	439623	0,8	2089
				124,98	2,02	325286	5258	133	0,01	18
23	30-3-10	Камни бетонные бортовые, М-400, *м3*	41,64	27300		1136844				
				0		0				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**20 689 183**	**830 757**	**1 397 552**		**5 693**
						850 164	**206 436**			**724**
		Стоимость общестроительных работ				20 689 183				
		Всего заработная плата					1 056 601			
		Накладные расходы				1 397 552				

		Нормативная трудоемкость в НР								699
		Нормативная заработная плата в НР				209 633				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			1 325 204					
		Всего стоимость общестроительных работ			**23 411 939**					
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%			280 943					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**23 692 882**					
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%			341 177					
		Затраты на выслугу лет 1%			236 929					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			94 772					
		Экологическая надбавка - расчет			684 830					
		В базовых ценах 2001 года			**25 050 590**					
		В текущих ценах 2014 года: МРП=2,39			59 870 909					
		Налоги, сборы, платежи 2%			1 197 418					
		Итого			**61 068 328**					
		НДС 12%			7 328 199					
		Сметная стоимость 2014 г. с НДС 12%, тенге			**68 396 527**					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Счет-фактура № 104 от 20.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 21.08.14г к договору №14 от 28.03.14г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за август 2014 года	-	0	307 056 117,00	307 056 117,00	12%	36 846 734,00	343 902 851,00		
Всего по счету:					**307 056 117,00**		**36 846 734,00**	**343 902 851,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «УАД» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зульфия

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** **140140004787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 21.08.14г к договору №14 от 28.03.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
54	20.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за август 2014 года		-	0		343 902 851,00	36 846 734,04	343 902 851,00
			Итого	0	x	343 902 851,00	36 846 734,04	343 902 851,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование объекта: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневого моста по ул.Саламатова в г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды								
		Устройство дорожной одежды ТИП 1 (ПК 0+0 -7+70) до ул.Журба								
1	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	10,2	40148,53	390,53	409515	3983	2199	0,67	7
					162,08		1653	133	0,67	7
2	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	12461,5	902,94	36,81	11251974	458769	404832	0,09	1089
				14,9	9,52	185726	118658	133	0,03	405
3	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих пористых асф/бет. смесей асф.укл-ми фирмы "VOGELE" , толщ.сл. 8 см, *м2*	11870	556,75	15,28	6608679	181377	142155	0,04	514
				7,49	1,518	88865	18019	133	0	65
4	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	11870	516,29	5	6128307	59318	8002	0	10
				0,18	0,32	2184	3833	133	0	13
5	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	3,56	40148,53	390,53	142929	1390	767	0,67	2
					162,08		577	133	0,67	2
6	27-102-1	Устр-во покрытия толщ. 4 см из ЩМА, - толщ.5см *м2*	11 870	638,86	15,28	7583325	181377	142155	0,04	514
				7,49	1,52	88865	18019	133	0	65
7	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0.5 см добавлять к ЩМА м2	11 870	149,64	1,25	1776243	14830	2001	0	2
				0,05	0,08	546	959	133	0	3
		Устройство дорожной одежды ТИП 2 (ПК 7+70 - ПК 24+45)								
8	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	5,2	40148,53	390,53	208772	2031	1121	0,67	3
				0	162,08	0	842,816	133	0,67	3
9	27-102-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА+толщ.5см *м2*	17 225	638,86	15,28	11004446	263203	206286	0,04	746
				7,49	1,52	128955	26148	133	0	94
10	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к ЩМА м2	17 225	149,64	1,25	2577572	21520	2904	0	3
				0,05	0,08	792	1391	133	0	5
		Устройство дорожной одежды ТИП 3 (ПК24+45 -52+00) от ул.Ыдырысова до ул.Желтоксан								
11	Е27-81-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала, *м2*	28113,5	7,5	2,81	210928	79061	208166	0,03	896
				4,68	0,89	131585	24931	133	0,00	81
12	С11011-1378	Полиэфирная геосетка СП KGS, *м2*	28113,5	233		6550446	0			
							0			

13	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	8,43	40148,53	390,53	338452	3292	1817	0,67	6
					162,08		1366	133	0,67	6
14	27-102-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА+толщ.5см *м2*	28 113,5	638,86	15,28	17960725	429582	336687	0,04	1217
				7,49	1,52	210472	42676	133	0	154
15	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к ЩМА м2	28 113,5	149,64	1,25	4206942	35123	4739	0	5
				0,05	0,08	1293	2270	133	0	8
		РАЗДЕЛ 3. Пересечения и примыкания								
		Устройство дорожной одежды ТИП 4 (ПК0+00 - 7+70, ПК24+45 -52+00)								
16	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	1,76	40148,53	390,53	70661	687	379	0,67	1
				0	162,08	0	285	133	0,67	1
17	27-102-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА+толщ.5см *м2*	5 869	638,86	15,28	3749497	89680	70287	0,04	254
				7,49	1,52	43938	8909	133	0	32
18	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к ЩМА м2	5 869	149,64	1,25	878245	7332	989	0	2
				0,05	0,08	270	474	133	0	2
		Устройство дорожной одежды ТИП 5 (ПК 7+70 - ПК 24+45)								
19	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	859	18,8	6,48	16147	5570	16448	0,08	72
				12,29	2,10	10560	1807	133	0,01	5
20	С1101-1394	Геомембрана, *м2*	859	475		408025				
21	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3*	171,8	1 047,93	84,82	180 035	14 572	8 684	0,17	28
				24,59	13,42	4 224	2 306	133	0,05	8
22	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,6	40148,53	390,53	24089	234	129	0,67	0
				0	162,08	0	97	133	0,67	0
23	Е27-102-1	Устройство покр.из горячих пплотных м/з.асф/бет.смесей асф.укладч. "VOGELE" , толщ.слоя 8 см, *м2*	859	556,75	15,28	478252	13126	10287	0,04	37
				7,49	1,518	6431	1304	133	0,01	5
24	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	859	516,29	5	443489	4293	579	0	1
				0,18	0,32	158	277	133	0	1
25	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,25	40148,53	390,53	10037	98	54	0,67	0
					162,08		41	133	0,67	0
26	27-102-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА+толщ.5см *м2*	859	638,86	15,28	548785	13126	10287	0,04	37
				7,49	1,52	6431	1304	133	0	5
27	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к ЩМА м2	859	149,64	1,25	128542	1073	145	0	0
				0,05	0,08	40	69	133	0	0
		Установка бетонных бортовых камней								
28	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, м	2332	624,74	7,63	1456834	17781	393889	0,8	1872
				124,98	2,02	291446	4711	133	0,01	16
29	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, м3	105	27300		2864739				
				0		0				
		Укрепление обочин								
30	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см, *м2*	3971	172	23,43	683027	93025	61868	0,04	145
				5,51	6,21	21874	24643	133	0,02	93

		РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной одежды для автобусных остановок - 10 шт									
		Дорожная одежда тип 1 - 4 шт									
31	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3*	73,5	867,69	78,35	63 775	5 759	3 838	0,17	12
				24,59	14,68	1 807	1 079	133	0,05	4
32	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	490	18,8	6,48	9211	3177	9382	0,08	42
				12,29	2,10	6024	1031	133	0,01	2
33	С11011-1394	Геомембрана, *м2*	490	475,00		232750				
34	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	490	178,13	25,62	87284	12556	10752	0,06	29
				9,21	7,28	4515	3569	133	0,03	13
35	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,34	40148,53	390,53	13651	133	73	0,67	0
					162,08		55	133	0,67	0
36	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	490	902,94	36,81	442440	18040	15918	0,09	43
				14,9	9,52	7303	4666	133	0,03	16
37	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих плотн.асф/бет. смесей асф.укл-ми фирмы "VOGELE" , толщ.сл. 8 см, *м2*	490	556,75	15,28	272810	7487	5868	0,04	21
				7,49	1,518	3668	744	133	0	3
38	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	490	516,29	5	252980	2449	330	0	0
				0,18	0,32	90	158	133	0	1
39	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,15	40148,53	390,53	6022	59	32	0,67	0
					162,08		24	133	0,67	0
40	27-102-1	Устр-во покрытия толщ. 4 см из ЩМА, - толщ.5см *м2*	490	638,86	15,28	313044	7487	5868	0,04	21
				7,49	1,52	3668	744	133	0	3
41	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к ЩМА м2	490	149,64	1,25	73324	612	83	0	0
				0,05	0,08	23	40	133	0	0
		Дорожная одежда тип 2 - 6 шт								
42	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3*	220,5	867,69	78,35	191 325	17 276	11 514	0,17	37
				24,59	14,68	5 421	3 236	133	0,05	11
43	Е27-81-5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, *м2*	735	18,8	6,48	13816	4766	14074	0,08	62
				12,29	2,10	9036	1546	133	0,01	5
44	С11011-1394	Геомембрана, *м2*	735	475,00		349125				
45	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	735	178,13	25,62	130925	18833	16129	0,06	44
				9,21	7,28	6773	5354	133	0,03	18
46	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,51	40148,53	390,53	20476	199	110	0,67	0
					162,08		83	133	0,67	0
47	Е27-48-3 к=2	Устройство основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	735	902,94	36,81	663660	27059	23878	0,09	64
				14,9	9,52	10954	6999	133	0,03	24
48	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих пористых асф/бет. смесей асф.укл-ми фирмы "VOGELE" , толщ.сл. 8 см, *м2*	735	556,75	15,28	409215	11231	8802	0,04	32
				7,49	1,518	5503	1116	133	0	4
49	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия, *м2*	735	516,29	5	379470	3673	496	0	1
				0,18	0,32	135	237	133	0	1

50	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки из битума, т	0,22	40148,53	390,53	8833	86	47	0,67	0
					162,08		36	133	0,67	0
51	27-102-1	Устр-во покрытия толщ. 4 см из ЩМА, - толщ.5см *м2*	735	638,86	15,28	469566	11231	8802	0,04	32
				7,49	1,52	5503	1116	133	0	4
52	27-102-3 к=2	нормы для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к ЩМА м2	735	149,64	1,25	109986	918	124	0	0
				0,05	0,08	34	59	133	0	0
		Посадочная площадка - 10шт								
53	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом, м2	450	1,62	1,62	730	730	151		
					0,35		155	97	0	1
54	Е27-21-1 к=1,25	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	450	178,13	25,62	80158	11531	9875	0,06	27
				9,21	7,28	4146	3278	133	0,03	11
55	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих пористых асф/бет. смесей асф.укл-ми фирмы "VOGELE" , толщ.сл.4 см, *м2*	450	556,75	15,28	250540	6876	5389	0,04	19
				7,49	1,518	3369	683	133	0,01	2
		Автопавильон								
56	У1-36-4	Павильон на автобусой остановке, тип 1- строительные работы *павильон*	7	414 343,63	11 254,48	2 900 405	78 781	295 567	162,15	1 135
				26 754,75	3 405,15	187 283	23 836	140	16,10	113
57	У1-36-5	Павильон на автобусой остановке, тип 1- монтаж металлоконструкций *павильон*	7	58 710,32	3 383,78	410 972	23 686	106 022	88,55	620
				15 181,54	1 647,28	106 271	11 531	90	6,10	43
58	У1-36-6	Павильон на автобусой остановке, тип 1- электромонтажные работы *павильон*	7	6 296,97	918,06	44 079	6 426	13 672	10,58	74
				1 738,11	317,81	12 167	2 225	95	1,50	11
59	У1-49-7	Урна тип 1- строительные работы *урна*	7	5 543,84	31,67	38 807	222	5 236	4,26	30
				705,87	6,49	4 941	45	105	0,03	0
		Установка бетонных бортовых камней								
60	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий, м	718	624,74	7,63	448564	5475	121280	0,8	576
				124,98	2,02	89737	1451	133	0,01	5
61	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400, м3	32,31	27300		882063				
		РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров								
		Устройство новых тротуаров								
62	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий, *м*	2810	556,76	7,63	1564690	21430	474702	0,8	2256
				124,98	2,02	351241	5678	133	0,01	20
63	30-3-10	Камни бетонные бортовые, М-400, *м3*	45,29	27300		1236291				
64	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	11279	142,50	20,50	1607300	231206	198001	0,05	540
				7,37	5,83	83143	65730	133	0,02	237
65	Е27-55-1	Устр-во асф/бет.покрытий дорожек и тротуаров толщ.4 см из литой м/з асф.бет.смеси, *м2*	4772	432,09		2061762		180630	0,17	790
				28,46		135812		133		
66	Е27-55-2 к=2	Устр-во асф/бет.покрытий дорожек и тротуаров толщ.0,5 см из литой м/з асф.бет.смеси, *м2*	4772	136,93		653376		58093	0,05	255
				9,15		43679		133		
		Устройство тротуаров на подходах к пешеходным переходам и автобусным остановкам								
67	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий, *м*	182	556,76	7,63	101331	1388	30742	0,8	146
				124,98	2,02	22747	368	133	0,01	1

68	с143003-10	Камни бетонные бортовые М-400, м3	2,912	27300		79498				
				0		0				
69	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей, *м2*	205	142,50	20,50	29213	4202	3599	0,05	10
				7,37	5,83	1511	1195	133	0,02	4
		На теплотрасса.Футляры								
1	Е1-13-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3, *м3*	282,63	34,66	33,42	9796	9445	3117	0,01	2
				1,25	10,12	353	2860	97	0,04	11
2	Е1-164-2 к=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы, *м3 грунта*	22,25	262,72		5846		6605	1,85	41
				262,72		5846		113		
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульд-ми мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м, м3 грунта	181,3	6,48	6,48	1175	1175	369		
					2,1		381	97	0,01	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы, м3 грунта	73,77	134,1		9893		11179	0,97	72
				134,1		9893		113		
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, м3 уплотненного грунта, *м3*	181,3	21,55	4,52	3907	819	2995	0,11	20
				17,03		3088		97		
6	Е22-8-16	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам.1000 мм *км*	0,045	802272,06	410808,31	36102	18486	29059	1800	81
				341550	155187	15370	6983	130	757,93	34
7	С130806-154	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назн-я прямошовные, D 1020 мм, толщ.стен 10мм, *м*	45,18	25800		1165644				
8	Е22-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам.1000мм, *км*	0,045	3489163,72	480797,84	157012	21636	13587	290,00	13
				50625	181624,5	2278	8173	130	887,06	40
9	Е22-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра, диам.1000мм, *футляр*	2	5613,94	620,69	11228	1241	3976	9,15	18
				1518,75	10,58	3038	21	130	0,02	0
10	Е22-8-6 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.200мм, *км*	0,095	81 725,88	39 605,88	7 764	3 763	6 345	225,6	21
				42 120	14 962,05	4 001	1 421	117	73,07	7
11	Е22-8-16 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.1000мм, *км*	0,060	451 414,99	246 484,99	27 085	14 789	20 923	1 080	65
				204 930	93 112,20	12 296	5 587	117	454,76	27
12	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам.600 мм *км*	0,055	412519,5	181879,25	22689	10003	18474	997	55
				189675	68706	10432	3779	130	335,56	18
13	С130806-134	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщ.ст.8мм *м*	55,22	11500		635030				
14	Е22-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам.600мм, *км*	0,055	2051793,34	194753,84	112849	10711	7062	143	8
				25200	73570,5	1386	4046	130	359,31	20
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра, диам.600мм, *футляр*	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
16	Е22-3-6	Прокладка в прохладном канале стальных трубопроводов диам.150мм, *км*	0,19	366325	89735,75	69602	17050	38737	701	133
				131175	25654,5	24923	4874	130	127,27	24
17	Е22-8-5 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.150мм, *км*	0,090	58 996,91	19 171,91	5 310	1 725	4 956	216	19
				39 825	7 242,75	3 584	652	117	35,37	3
18	Е22-8-11 к=0,7	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.500мм, *км*	0,06	166421,06	69221,06	9985	4153	9 162	514,2	31
				97200	33318	5832	1999	117	162,73	10

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				108 103 277	2 656 557	3 856 943		14 981
					2 446 120	496 430			1 833
	Стоимость общестроительных работ				108 103 277				
	Всего заработная плата					2 942 550			
	Накладные расходы				3 856 943				
	Нормативная трудоемкость в НР								1 928
	Нормативная заработная плата в НР					578 541			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				6 717 613				
	Всего стоимость общестроительных работ				**118 677 833**				
	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				1 424 134				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**120 101 967**				
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				1 729 468				
	Затраты на выслугу лет 1%				1 201 020				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				480 408				
	Экологическая надбавка - расчет				2 443 375				
	В базовых ценах 2001 года				**125 956 238**				
	В текущих ценах 2014 года: МРП=2,39				301 035 409				
	Налоги, сборы, платежи 2%				6 020 708				
	Итого				**307 056 117**				
	НДС 12%				36 846 734				
	Сметная стоимость 2014 г. с НДС 12%, тенге				**343 902 851**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
«Барс-К»

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"
«АД»

Счет-фактура № 123 от 01.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ84319K010000390580 в КФ АО "БТА БАНК", г Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 21.08.14г к договору №14 от 28.03.14г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за сентябрь 2014 года	-	0	101 970 669,00	101 970 669,00	12%	12 236 480,00	114 207 149,00		
Всего по счету:					**101 970 669,00**		**12 236 480,00**	**114 207 149,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** ИИН/БИН **140140004787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 21.08.14г к договору №14 от 28.03.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
68	01.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Саламатова, Рыскулова, Абулхаирхана до двухуровневого моста по ул. Саламатова в г. Кызылорда за сентябрь 2014 года		-	0		114 207 149,00	12 236 480,00	114 207 149,00
			Итого	0	X	114 207 149,00	12 236 480,00	114 207 149,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневой развязки по ул.Саламатова до ул.Желтоксан в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	409 026 786	409 026 786	409 026 786	101 970 669				409 026 786	101 970 669	0
НДС	49 083 214	49 083 214	49 083 214	12 236 480				49 083 214	12 236 480	0
Всего с НДС	**458 110 000**	**458 110 000**	**458 110 000**	**114 207 149**				**458 110 000**	**114 207 149**	0

К оплате: **сто четырнадцать миллионов двести семь тысяч сто сорок девять тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование объекта: Реконструкция ул.Саламатова, Рыскулова, Абылхайырхана от двухуровневого моста по ул.Саламатова в г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной одежды для автобусных остановок - 10 шт								
		Автопавильон								
1	У1-36-4	Павильон на автобусой остановке, тип 1- строительные работы *павильон*	3	414 343,63 26 754,75	11 254,48 3 405,15	1 243 031 80 264	33 763 10 215	126 672 140	162,15 16,10	486 48
2	У1-36-5	Павильон на автобусой остановке, тип 1- монтаж металлоконструкций *павильон*	3	58 710,32 15 181,54	3 383,78 1 647,28	176 131 45 545	10 151 4 942	45 438 90	88,55 6,10	266 18
3	У1-36-6	Павильон на автобусой остановке, тип 1- электромонтажные работы *павильон*	3	6 296,97 1 738,11	918,06 317,81	18 891 5 214	2 754 953	5 859 95	10,58 1,50	32 5
4	У1-49-7	Урна тип 1- строительные работы *урна*	3	5 543,84 705,87	31,67 6,49	16 632 2 118	95 19	2 244 105	4,26 0,03	13 0
		РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров								
5	Е1-17-25	Разработка гр. 1 гр. Экск-ми типа "HITACHI" с ковшом 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы, *м3*	3076	29,02 0,76	28,09 3,79	89260 2335	86408 11652	13567 97	0,00 0,01	14 40
6	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка грунта на 15 км, 1 класс груза, т	5752	128,16 28,62		737193 164616		164616 100	0,6	3457
7	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, м3	3076	12,48 0	12,48 4,33	38376 0	38376 13314	12915 97	0,01	44
8	Е1-130-2	Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу массой 25 т, на 1-й проход по одному следу при толщ.сл. 30см, м3	3076	14,38 0	14,38 4,92	44245 0	44245 15143	14689 97	0 0,02	0 49
9	Е1-130-8 к=7	Добавлять за каждый послед. проход по 1-му следу катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщ.сл. 25 см, *м3*	3076	7,31 0	7,31 2,20	22480 0	22480 6765	6562 97	0 0,01	0 22
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	3076	16,16 1,86	13,8 3,16	49708 5731	42440 9710	14977 97	0,01 0,01	44 44
11	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	8202	8,39 3,83	4,56 0,77	68806 31410	37397 6295	36574 97	0,03 0	214 21
		Устройство новых тротуаров								
11	Е27-55-1	Устр-во асф/бет.покрытий дорожек и тротуаров толщ.4 см из литой м/з асф.бет.смеси, *м2*	6507	432,09 28,46		2811776 185217		246338 133	0,17	1078
12	Е27-55-2 к=2	Устр-во асф/бет.покрытий дорожек и тротуаров толщ.0,5 см из литой м/з асф.бет.смеси, *м2*	6507	136,93 9,15		891057 59569		79226 133	0,05	347

31	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	2,28765	172800		395306					
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	65,685	22,68	0,06	1490	3	396	0,03	2
				6,68	0,02	439	1	90		
33	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, м2	131,37	20,99	0,02	2756	4	566	0,02	3
				4,78		629		90		
34	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, м2	197,055	2267,09	114,06	446741	22475	31348	0,68	133
				134,03	42,72	26411	8418	90	0,21	41
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит металлический В700 шт	208	4830,39		1004721				
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит металлический А900 шт	49	4187,84		205204				
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит металлический Д700 шт	4	4748,21		18993				
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит металлический 900х600 шт	10	7931,11		79311				
39	Е01031-А18-1	Конструкции металлические - погрузка, т	1,53251	284,17	284,17	435	435	305		
					198,92		305	100	4,17	6
40	Е01031-А18-2	Конструкции металлические - разгрузка, т	1,53251	269,45	269,45	413	413	289		
					188,61		289	100	3,96	6
41	Е010332-А15-1 к=1,15	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза, т	1,53251	144,02	144,02	221	221	44		
				0	28,8	0	44	100	0,6	1
42	с тех.часть	Доставка воды сверх 5 км, маш-час	682,8	983,4	0	671466				
43	с тех.часть	Доставка битума, маш-час	19,4948	1171	0	22828				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**16 071 155**	**520 521**	**1 339 212**		**8 395**
						987 564	**141 159**			**583**
		Стоимость общестроительных работ				16 071 155				
		Всего заработная плата					1 128 722			
		Накладные расходы				1 339 212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 044 622				
		Всего стоимость общестроительных работ				**18 454 990**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				221 460				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**18 676 450**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				268 941				
		Затраты на выслугу лет 1%				186 764				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				74 706				
		Экологическая надбавка - расчет				2 217 862				
		В базовых ценах 2001 года				**21 424 722**				
		В текущих ценах 2014 года: МРП=2,39				51 205 087				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1 024 102				
		Итого				**52 229 188**				
		НДС 12%				6 267 503				
		Сметная стоимость 2014 г. с НДС 12%, тенге				**58 496 691**				

Наружные электрические сети 0,4 кВ

1	Ц8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-	5,00	1122,94	45,54	5 615	228	2 310	2,3	12
				478,40	7,82	2 392	39	95	0,04	0
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Ящик-рубильник ЯРВ-100 А, шт	5	11 235,61		56 178				
3	Ц8-572-1	Блок управления открытого исполн-я, устанавл. на стене, высота и шир.до 1000х800 мм , *шт*	5	1 822,6	98,9	9 113	495	1 957	2	12
				388,7	23,35	1 944	117	95	0,14	1
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением И-710, шт	5	27 931,73		139 659				
5	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	1 765,4	33,22	32,02	58 645	56 533	18 661	0,01	15
				1,2	9,7	2 111	17 126	97	0,04	64
6	Е1-164-2 к=1,2	Разработка вручную траншей гл до 2 м без креплений с откосами в гр 2 гр/ доработка грунта вручную *м3 грунта*	54,6	302,12		16 496		18 640	2,13	116
				302,12		16 496		113		
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 59 кВт с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 045,5	7,45	7,45	7 790	7 790	2 453		
				0	2,42	0	2 529	97	0,01	10
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	348,5	154,22		53 744		60 731	1,12	390
				154,22		53 744		113		
9	30-8-92	Песок природный для постели, *м3*	426	695		296 070				
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, *м3*	1 471,5	24,78	5,19	36461	7642	27954	0,12	183
				19,58		28819		97		
11	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковш экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автосамосвалы *м3 грунта*	426	54,54	51,56	23 235	21 966	7 794	0,02	9
				2,98	15,88	1 269	6 766	97	0,06	25
12	С010333-А15-1 к=1,15	Вывоз лишнего грунта автосамосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	745,5	128,16		95 545		21 335	0,6	448
				28,62		21 335		100		
13	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	6 500	42,19	31,97	274 235	207 805	111 489	0,07	449
				10,12	7,93	65 780	51 577	95	0,05	299
14	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	6 256	50,84	7,71	318 024	48 202	231 012	0,22	1 367
				37,03	1,84	231 660	11 511	95	0,01	67
15	Ц8-147-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемый по установл.конструк.и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1 м до 3 кг	90	38,41	5,29	3 457	476	2 517	0,18	17
				28,52	0,92	2 567	83	95		
16	16-1-488	Кабели силовые с алюм жилами с пластмас изол на 660 В, марка АВБбШв, число жил и сеч 4х35 мм2 *1000м*	1	359 800		359 800				
17	16-1-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, АВВГ, 4х35 мм2 *1000м*	5	235 500		1 177 500				
18	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, АВВГ, 4х25 мм2 *1000м*	0,256	179 800		46 029				
19	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, АВВГ, 4х16 мм2 *1000м*	0,256	122 300		31 309				
20	16-1-120	Кабели силовые с алюм жилами с пластмас изол на 660 В, марка АВБбШв, число жил и сеч 2х10+1х6 или 3х10 мм2 *1000м*	0,256	64 100		16 410				
21	16-1-112	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2 *1000м*	0,256	42 400		10 854				
22	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	2 505	50,84	7,71	127 342	19 301	92 501	0,22	547
				37,03	1,84	92 760	4 609	95	0,01	27

23	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 *1000м*	2,505	16 900		42 335					
24	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	5,786	58 874,91	23 374,91	340 650	135 247	312 946	205,85	1 191
				35 448,75	6 156,44	205 106	35 621	130	23,74	137
25	С130804-12	Трубы напорные сред. типа из полиэтилена низкого давл.Dн 63 мм, *10м*	584,386	2590		1513560				
26	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из а/ц труб с соединением стальн манжетами до 2-х отв *канало-километр т/провода*	0,47	234 184,88		110 067		16 320	201	95
				31 568		14 837		110		
		Опора освещения СТ10-3 с кронштейном "Ива"-167 шт								
27	Е1-164-2	Разработка вручную траншей гл до 2 м без креплений с откосами в гр 2 гр/ доработка грунта вручную *м3 грунта*	160,32	251,77		40 364		45 611	1,77	284
				251,77		40 364		113		
28	Е1-164-2 к=1,15	Разработка вручную траншей гл до 2 м без креплений с откосами в гр 2 гр/ доработка грунта вручную *м3 грунта*	53,44	289,53		15 473		17 484	2,04	109
				289,53		15 473		113		
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	160,32	154,22		24 724		27 938	1,12	179
				154,22		24 724		113		
30	Е11-173-2	Водоотлив из котлованов м3	53,44	395,30	395,3	21 125	21 125	13 225		
				0,00	255,1	0	13 634	97	1,17	63
31	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	60,12	1 357,51	56,47	81 613	3 395	8 339	0,6	36
				91,61	21,16	5 508	1 272	123	0,1	6
32	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	50,1	8 511,61	110,37	426 432	5 529	48 881	5,64	282
				887,51	41,69	44 464	2 089	105	0,20	10
33	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выров поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	474,28	251,61	4,39	119 336	2 084	24 965	0,24	116
				42,95	1,66	20 372	785	118	0,01	4
34	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	5,01	21639,87	12 787,24	108 416	64 064	71 148	48,88	245
				8 694	4 830,87	43 557	24 203	105	23,6	118
35	Е9-34-2	Монтаж опор *т*	28,06	10 875,54	1 040,96	305 124	29 205	217 240	52,21	1 465
				8 487	116,44	238 111	3 267	90	0,56	16
36	СПРАЙС-ЛИСТ	опора освещения СТ-10-3 *шт*	167	21 757,32		3 633 472				
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Каркас анкерный для фундамента *шт*	167	3 240,6		541 185				
38	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами ; *светильник*	167	2007,02	1 622,94	335 172	271 031	115 517	2,31	386
				382,95	275,83	63 953	46 063	105	0,93	156
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн типа "Ива" *шт*	167	2 256,13		376 774				
40	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1 *шт*	167	9 380		1 566 460				
41	17-6-94	Лампы ртутные дуговые выс.давл. тип ДРЛ-250-ХЛ1 *шт*	167	971		162 157				
42	Ц8-545-9	Коробка с зажимами, устанавлив на конструкции на стене, для кабелей сечением до 35 мм2, кол-во зажимов до 4 *шт*	167	1 572,61	69,81	262 625	11 657	113 300	4,6	768
				703,8	10,35	117 535	1 728	95	0,06	10
43	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 шт	167	244		40 748				
		Заземление								
44	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	167	161,1	27,7	26 906	4 628	21 620	0,81	134
				133,4	2,9	22 278	480	95	0,02	3

45	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,263860	44 300		11 689				
46	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	167	41,29	4,03	6 895	672	5 984	0,21	35
				37,26	0,46	6 222	77	95		
47	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,21042	46 400		9 763				
48	Е01031-А18-1	Конструкции металлические - погрузка *т*	35,21116	284,2	284,2	10 006	10 006	7 004		
					198,92		7 004	100	4,17	147
49	Е01031-А18-2	Конструкции металлические - разгрузка *т*	35,21116	269,45	269,45	9 487	9 487	6 641	0	0
					188,61		6 641	100	3,96	139
50	С010333-А15-1 к=1,25	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза- опор СТ10-3 *т*	28,056	156,54	156,54	4 392	4 392	878		
					31,31		878	100	0,66	18
51	С010333-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза- кронштейнов, каркасов *т*	7,15516	144,02	144,02	1 030	1 030	206		
					28,80		206	100	0,6	4
52	Е34-138-6	Развозка за 1-ый км прочих материалов-бетона *т-км*	23,5384615	2 762,50	2 539,97	65 025	59 787	25 081	1,67	39
				222,53	746,13	5 238	17 563	110	2,31	54
53	Е34-138-7	Развозка матер. (бетона) на каждый послед. километр *т-км*	514,08	551,62	551,62	283 577	283 577	92 357		
					163,32		83 960	110	0,48	248
		Демонтажные работы								
54	Е9-34-2	Демонтаж опор *т конструкций*	15,96	6 494,66	728,67	103 655	11 630	66 884	31,33	500
				5 092,20	81,51	81 272	1 301	81	0,39	6
55	Е46-34-2	Разборка бетонных конструкций *м3*	28,5	2795,18	1 245,27	79 663	35 490	53 958	9,51	271
				1 549,91	553,73	44 173	15 781	90	2,24	64
56	Е33-115-2	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами *светильник*	95	802,36	649,18	76 224	61 672	23 657	0,92	88
				153,18	110,33	14 552	10 481	94,5	0,37	35
57	Е0133-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 1 *км*	2,85	3 245,66	1 982,96	9 250	5 651	4 850	7,41	21
				1 262,70	537,95	3 599	1 533	94,5	2,05	6
58	Ц8-572-1	Демонтаж щита питания *шт*	4	195,04	39,56	780	158	564	0,92	4
				155,48	9,34	622	37	86	0,05	0
59	Ц8-471-4	Демонтаж заземлителя вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	95	64,45	11,09	6 122	1 053	4 428	0,32	31
				53,36	1,15	5 069	109	86	0,01	1
60	Ц8-472-7	Демонтаж проводника заземляющий открыто по строител-ьным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	95	16,51	1,61	1 569	153	1 225	0,08	8
				14,90	0,18	1 416	17	85,5	0	0
61	Е01031-А18-1	Конструкции металлические - погрузка *т*	16,3338	284,17	284,17	4 641	4 641	2 924	0	0
				0	198,92	0	3 249	90	4,17	68
62	Е01031-А18-2	Конструкции металлические - разгрузка *т*	16,3338	269,5	269,5	4 401	4 401	2 773	0	0
				0	188,61	0	3 081	90	3,96	65
63	Е01031-А37-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка *т*	2,99801	141,22	141,22	423	423	267	0	0
				0	98,85	0	296	90	2,08	6
64	Е01031-А37-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка *т*	2,99801	118,22	118,22	354	354	223	0	0
				0	82,75	0	248	90	1,74	5

63	СПРАЙС лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1 шт	6	136,98		822					
64	СПРАЙС лист	Стоимость серьги СРС-7-16 шт	6	137,35		824					
65	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий эл.передачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюмин.проволок АС сеч.70/11 мм2, *т*	4	164 741		682 028					
		ПУА 10-1, 2 к-т									
66	Е33-103-3	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами),	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14833	9,00	54	
		опора		1476	878,4	8856	5270	105	3,63	22	
67	СПРАЙС лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий эл.пер., марки СНВ 7-13, *шт*	6	29131,58		174789					
				0		0					
68	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	6	502,85	325,10	3 017	1 951	1 681	1,01	6	
				177,75	89,01	1 067	534	105	0,33	2	
69	С143015-3	Опоры из тяж.бет.класса В22,5, прямоуг-е сплош, марки П-3и м3	0,3	17700		5310					
70	С143001-54	Надбавка к сметн.стоим.бетона за сульфатостойкий цемент, м3	4,704	131		616					
71	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления т	0,2057	154400		31762					
72	СПРАЙС лист	Изоляторы ШФ20 шт	6	347,94		2088					
73	СПРАЙС лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов ВЭЛ К-6 шт	6	12,84		77					
74	СПРАЙС лист	Стоимость крепления провода шт	6	550,48		3303					
75	290518-1027	Зажимответвительный прессуемый ПС шт	6	160,43		963					
76	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 шт	6	124,78		749					
77	СПРАЙС лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1, шт	4	136,98		548					
78	СПРАЙС лист	Скоба СК-7 шт	2	148,33		297					
79	СПРАЙС лист	Стоимость серьги СРС-7-16 шт	2	137,35		275					
		Подвеска натяжная изолирующая-6 шт на 1 опору									
80	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной напряжение до 10 кВ шт	24	78,6	1,6	1886	38	1539			
				67,5		1620		95			
81	СПРАЙС лист	Изолятор линейный подвесной ПС7ОЕ шт	24	586,01		14064					
82	СПРАЙС лист	Ушко фиксаторное У1-7-16 шт	12	256,38		3077					
83	СПРАЙС лист	Зажим НВ-2 шт	12	575,02		6900					
84	СПРАЙС лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1, шт	12	136,98		1644					
85	СПРАЙС лист	Стоимость серьги СРС-7-16 шт	12	137,35		1648					
		Переходная промежуточная опора ПС10-2 - 1 комплект									
86	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами),	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3	
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1	
87	С143019-109	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл.пер., дл. 10,5 м, марка СВ 105, *шт*	1	20700		20700					
				0		0					
88	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления т	0,082056	154400		12669					
				0		0					
89	СПРАЙС лист	Изоляторы ШФ20 шт	6	347,94		2088					
				0		0					
90	СПРАЙС лист	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов ВЭЛ К-6 шт	6	12,82		77					

91	СПРАЙС лист	Стоимость крепления провода шт	6	550,48		3303					
92	290518-1027	Зажим прессуемый ПС шт	1	160,43		160					
93	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 (КС-131-68) шт	6	124,78		749					
94	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35	0,3166667	41504,56	31105,06	13143	9850	5178	51,10	16
				9157,5	6414,57	2899,875305	2031	105	22,72	7
95	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС	0,2622	164741		43195				
				0		0				
		Изоляционные работы								
96	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей траверс грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11,6	21,8	0,05	253	1	61	0,03	0
				5,81	0,02	67	0	90	0	0
97	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей траверс эмалью ПФ-115 за два раза м2	23,2	20,36	0,02	472	0	87	0,02	0
				4,16	0	97	0	90	0	0
98	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выров поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	32,10	245,44	3,82	7 879	123	1 469	0,21	7
				37,35	1,44	1 199	46	118	0,01	0
		ВЛИ-0,4 кВ. Промежуточная опора П1 - 16 комплект								
99	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами), *опора*	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
				506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
100	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий эл.пер., дл. 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	16	12700		203200				
				0		0				
101	С143001-54	Надбавка к смет.стоим. бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,8	131		629				
		Линейная арматура								
102	СПРАЙС лист	Крюк сквозной SOT 21.116 *шт*	16	600,29		9605				
103	СПРАЙС лист	Зажим поддерживающий SO 130, *шт*	16	766,21		12259				
104	СПРАЙС лист	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127, *шт*	16	431,08		6897				
105	СПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SM 2.21 *шт*	16	395,92		6335				
106	С151607-130-7	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенны МГ сечением 16 мм2 , *км*	0,008	113828		911				
				0		0				
		Арматура для подводки к вводу в здание								
107	СПРАЙС лист	Крюкообразная гайка РД 2.3 *шт*	16	819,31		13109				
108	СПРАЙС лист	Крюк бандажный SOT 29, *шт*	16	386,77		6188				
109	СПРАЙС лист	Скрепа СОТ 36, *шт*	32	28,93		926				
110	СПРАЙС лист	Бандажная стальная лента СОТ 37 *м*	41,6	129,65		5393				
111	СПРАЙС лист	Зажим натяжной SO 157.1, *шт*	32	218,65		6997				
112	СПРАЙС лист	Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.1 *шт*	32	438,77		14041				
		Анкерная концевая опора К3 2 комп-т								
113	Е33-103-2	Установка одностоечных ж/б. опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами), *опора*	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
114	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл.пер.,напряжением 0,38кВт, дл. 9,5 м, марка СВ 95-2А, *шт*	4	12700		50800				
				0		0				

115	С143001-54	Надбавка к сметной стоим.бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,2	131		157					
		Стальные конструкции									
116	С12021-237	Конструкции металлические -УЗ, *т*	0,013936	154400		2152					
		Линейная арматура									
117	ПРАЙС лист	Крюк сквозной SOT 21.01 *шт*	2	692,96		1386					
118	ПРАЙС лист	Крюкообразная гайка РД 2.2 *шт*	2	753,02		1506					
119	ПРАЙС лист	Крюк бандажный SOT 29, *шт*	2	386,77		774					
120	ПРАЙС лист	Бандажная стальная лента СОТ 37 *м*	5,2	129,65		674					
121	ПРАЙС лист	Скрепа СОТ 36, *шт*	4	28,93		116					
122	ПРАЙС лист	Зажим поддерживающий SO 130, *шт*	2	766,21		1532					
123	ПРАЙС лист	Зажим анкерный SO 118.1202 *шт*	4	2559,76		10239					
124	ПРАЙС лист	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	8	438,77		3510					
125	ПРАЙС лист	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	2	431,08		862					
126	ПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SM 2.21 *шт*	2	395,92		792					
127	С151607-130-7	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенны МГ сечением 16 мм2 ,	0,001	113828 0		114 0					
128	ПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SL 37.2 *шт*	2	234,04		468					
129	ПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП-6, *шт*	2	234,04		468					
		Арматура к подводки к вводу в здание									
130	ПРАЙС лист	Крюк бандажный SOT 29, *шт*	2	386,77		774					
131	СПРАЙС лист	Зажим натяжной SO 157.1, *шт*	4	218,65		875					
132	СПРАЙС лист	Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.1 *шт*	4	438,77		1755					
		Угловая анкерная опора УАЗ - 2 комп-т									
133	Е33-103-2	Установка одностоечных ж/б. опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами), *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5	
134	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл.пер.,напряжением 0,38кВт, дл. 9,5 м, марка СВ 95-2А,	4	12700 0		50800 0					
135	С143001-54	Надбавка к смет.стоим.бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,2	131		157					
		Стальные конструкции									
136	С12021-237	Конструкции металлические -УЗ, *т*	0,013936	154400		2152					
		Линейная арматура									
137	ПРАЙС лист	Крюк сквозной SOT 21.01 *шт*	2	692,96		1386					
138	ПРАЙС лист	Крюкообразная гайка РД 2.2 *шт*	2	753,02		1506					
139	ПРАЙС лист	Крюк бандажный SOT 29, *шт*	2	386,77		774					
140	ПРАЙС лист	Бандажная стальная лента СОТ 37 *м*	5,2	129,65		674					
141	ПРАЙС лист	Скрепа СОТ 36, *шт*	4	28,93		116					
142	ПРАЙС лист	Зажим поддерживающий SO 130, *шт*	2	766,21		1532					
143	ПРАЙС лист	Зажим анкерный SO 118.1202 *шт*	4	2559,76		10239					
144	ПРАЙС лист	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	8	438,77		3510					
145	ПРАЙС лист	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127 *шт*	2	431,08		862					
146	ПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SM 2.21 *шт*	2	395,92		792					
147	С151607-130-7	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенны МГ сечением 16 мм2 ,	0,001	113828 0		114 0					

148	ПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SL 37.2 *шт*	2	234,04		468					
149	ПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП-6, *шт*	2	1867,9		3736					
		Арматура к подводки к вводу в здание									
150	ПРАЙС лист	Крюк бандажный SOT 29, *шт*	2	386,77		774					
151	ПРАЙС лист	Зажим натяжной SO 157.1, *шт*	4	218,65		875					
152	ПРАЙС лист	Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.1 *шт*	4	438,77		1755					
		Соединение ВЛ с ВЛИ. Линейная арматура - 1 комплект									
153	ПРАЙС лист	Крюк бандажный SOT 39, *шт*	1	423,02		423					
154	ПРАЙС лист	Бандажная стальная лента COT 37 *м*	2,6	129,65		337					
155	ПРАЙС лист	Скрепа COT 36, *шт*	2	28,93		58					
156	ПРАЙС лист	Зажим анкерный SO 118.1202 *шт*	1	2559,76		2560					
157	ПРАЙС лист	Ограничитель перенапряжения SE 46.328.10 *шт*	3	2480,65		7442					
158	ПРАЙС лист	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	1	431,08		431					
159	С151607-284 прим	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке , марки ПРТЛ, сечение 16 мм2 , 1000*м*	0,0032	81500 0		261 0					
160	ПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SM 2,21 *шт*	1	395,92		396					
161	ПРАЙС лист	Сталь диам.6мм с антикоррозионным покрытием *м*	9,5	1867,9		17745					
162	ПРАЙС лист	Зажим плашечный соединительный SL 37.2 *шт*	2	234,04		468					
163	290518-1021	Зажим ПА-1-1, *шт*	5	124,78		624					
164	ПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП-6 *шт*	1	1867,9		1868					
165	Е33-108-1	Подвеска провод ВЛ 0,38 кВ (в 1 провода при 20 опорах на 1 км) с пом.механизмов 1 *км*	1,2	7259,41 2745	4310,78 1169,46	8711 3294	5173 1403	4932 105	16,1 4,45	19 5
166	С151607-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий э/передачи СИП - 44х70 - 0,6 /1,0 *км*	1,20	256 482		307 778					
		Изоляционные работы									
167	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей траверс грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,7772	21,8 5,81	0,05 0,02	17 5	0 0	4 90	0,03	0
168	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей траверс эмалью ПФ-115 за два раза м2	1,5544	20,36 4,16	0,02 0	32 6	0 0	6 90	0,02	0
169	Е13-16-8	Боковая обмазочная гидроизоляция по выров поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	48,00	245,44 37,35	3,82 1,44	11 781 1 793	183 69	2 197 118	0,21 0,01	10 0
		Демонтажные работы									
170	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10КВ /с траверсами/ *опора*	21	1 107,58 405,00	702,58 197,14	23 259 8 505	14 754 4 140	13 277 105	2,45 0,82	51 17
171	Е33-103-2	Демонтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10КВ /с травер/, *опора*	4	2 380,61 788,40	1 592,21 439,92	9 522 3 154	6 369 1 760	5 159 105	4,78 1,83	19 7
172	Е33-107-5	Демонтаж опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	8	402,28 142,20	260,08 71,21	3 218 1 138	2 081 570	1 793 105	0,81 0,26	6 2
173	Е33-108-1 к=0,4	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 1 *км*	3,2	2822,31 1098	1724,31 467,78	9031 3513,6	5518 1497	5261 105	6,44 1,78	21 6

		Транспортировка демонтированных конструкций									
174	Е31-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б, *т*	35,1	152,80	152,80	5 363	5 363	3 379		
					106,96		3 754	90	2,25	79
175	Е31-А11-21	То же, Разгрузка *т*	35,1	140,00	140,00	4 914	4 914	3 096		
					98,00		3 440	90	2,06	72
176	Е32-А15-1 К=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами на расст.15 км. Кл.груза 1. *т*	35,1	136,13	136,13	4 778	4 778	860		
					27,23		956	90	0,57	20
177	Е31-А37-1	Погрузка изделий из сборного ж/б, *т*	1,824	122,80	122,80	224	224	141		
					85,96		157	90	1,81	3
178	Е31-А37,2	То же, Разгрузка *т*	1,824	102,80	102,80	188	188	118		
					71,96		131	90	1,51	3
179	Е32-А15-1 К=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами на расст.15 км. Кл.груза 1. *т*	1,824	156,75	156,75	286	286	51		
					31,35		57	90	0,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**2 392 679**	**282 457**	**213 735**		**745**
						129 068	**75 081**			**436**
		Стоимость оборудования				477 535				
		Стоимость монтажных работ				7 306 026				
		Стоимость общестроительных работ				4 599 851				
		Стоимость металломонтажных работ				5 636 414				
		Стоимость сантехнических работ				1 604 374				
		ИТОГО по акту				**19 624 199**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				229 760				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**19 853 959**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				279 021				
		Затраты на выслугу лет 1%				193 764				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				77 506				
		В базовых ценах 2001 года				20 404 250				
		В текущих ценах 2014 года				48 766 157				
		Налоги, сборы, платежи 2%				975 323				
		Итого				49 741 480				
		НДС 12%				5 968 978				
		Сметная стоимость с НДС 12% по электр-ву, тенге				**55 710 458**				
		Итого				101 970 669				
		НДС 12%				12 236 480				
		Всего сметная стоимость по АКТу с НДС 12% , тенге				**114 207 149**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"