Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"**

Подрядчик **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области**

Договор №24 от 2018-02-22

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Землянные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	1420,500	36,75	52204
			Накладные расходы			*7,01*	*9957*
			Сметная прибыль			*2,72*	*3867*
2	2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС	м3 грунта	1420,500	36,75	52204
			Накладные расходы			*7,01*	*9957*
			Сметная прибыль			*2,72*	*3867*
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	2112,000	116,97	247038
			Накладные расходы			*20,81*	*43950*
			Сметная прибыль			*8,66*	*18299*
4	4	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	612,000	148,39	90817
			Накладные расходы			*26,38*	*16147*
			Сметная прибыль			*10,99*	*6727*
5	5	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	597,000	195,88	116940
			Накладные расходы			*34,83*	*20791*
			Сметная прибыль			*14,51*	*8662*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,500	2448,03	35496
			Накладные расходы			*896,79*	*13004*
			Сметная прибыль			*181,34*	*2629*
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,000	2815,24	67566
			Накладные расходы			*1031,31*	*24752*
			Сметная прибыль			*208,54*	*5005*
8	8	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,000	4533,63	145076
			Накладные расходы			*1660,82*	*53146*
			Сметная прибыль			*335,82*	*10746*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,500	3613,59	254758
			Накладные расходы			*604,66*	*42629*
			Сметная прибыль			*267,67*	*18871*
10	10	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56,000	9472,17	530441
			Накладные расходы			*2047,52*	*114661*
			Сметная прибыль			*701,64*	*39292*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	232,667	1170,55	272347
			Накладные расходы			*428,81*	*99770*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,71*	*20174*
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2916,000	30,10	87779
			Накладные расходы			*5,74*	*16743*
			Сметная прибыль			*2,23*	*6502*
13	13	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	161,500	1559,92	251928
			Накладные расходы			*405,34*	*65462*
			Сметная прибыль			*115,55*	*18661*
14	14	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	632,500	1,31	827
			Накладные расходы			*0,25*	*158*
			Сметная прибыль			*0,10*	*61*
			Раздел: Трубопровод				
15	15	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,737	455232,09	335506
			Накладные расходы			*151463,30*	*111628*
			Сметная прибыль			*33720,90*	*24852*
16	16	23-010501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	745,582	3202,55	2387761
			Накладные расходы			*114,05*	*85034*
			Сметная прибыль			*237,23*	*176871*
			ИТОГО:				4928689
			Раздел: Ограждение площадки водозабора				
1	1	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	395,300	3272,98	1293810
			Накладные расходы			*1046,31*	*413608*
			Сметная прибыль			*242,44*	*95838*
2	2	21-020101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	49,320	16458,26	811721
			Накладные расходы			*586,12*	*28907*
			Сметная прибыль			*1219,13*	*60128*
3	3	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,932	4602,03	22697
			Накладные расходы			*714,51*	*3524*
			Сметная прибыль			*340,89*	*1681*
4	4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#/Стойки СТ-1/	т	4,928	435240,38	2144817
			Накладные расходы			*15500,01*	*76382*
			Сметная прибыль			*32240,03*	*158875*
			ИТОГО:				4273045
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ						Тенге	9 201 734
Временные здания и сооружения 2,08%						Тенге	191 396
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%						Тенге	309 973
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	9 703 103
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	10 284 691
НДС 12%						Тенге	1 234 163
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	11 518 854

Заказчик: _____ Танылов М.Б.

Подрядчик: _____ Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ИП "Семенов Г.П." _____ Семенов Г.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Карабалыкского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___май__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 24	22.02.2018	за счет средств местного бюджета	053.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области	**11 518 854**		**9 703 103**							
в том числе за отчетном месяце:Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области		**10 284 691**		**9 703 103**				**1 234 163**	**11 518 854**	**11 518 854**

ЗАКАЗЧИК:
_____ Танылов М.Б.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
_____ Танимов А.К.
м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Отдел строительства акимата Карабалыкского района" п.Карабалык (Карабалыкская п.а.),* ИНН/БИН *060140006994*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области* № *24* от *22.02.2018* года

Номер документа	Дата составления
575	*15.05.2018*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция скважины № 15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области»*			*Работа*	*1,000*	*11 518 854,00*	*11 518 854,00*
				Итого	*1*	x	*11 518 854,00*

Итого: *Одиннадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность

М.П.

Танимов Азберген Камалович — расшифровка подписи

подпись

Принял (Заказчик) _____ — должность

М.П.

подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана