ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г. Петропавловск 15 августа 2014 года

Рабочая комиссия, назначенная: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО» приказом от 14 августа 2014 года №115

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество назначившего рабочую комиссию)

председатель-представитель заказчика:

Ахметжанова Е.В. - руководитель отдела энергетики ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика: Шевцов Иван Петрович - инженер по электрической части ТОО «СТРОЙИНВЕСТ-СК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Гриценко А.А. – начальник АХО ТОО «Тесла»

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Бредников Д. Ю.– руководитель отдела архитектуры и градостроительства г.Петропавловска;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Атыгаев Н.Б. – начальник управления УГПК ДЧС СКО;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Гюнтнер В. Г. - и. о. руководителя РГУ «Петропавловское городское управление по защите прав потребителей Департамента ЗПП АРК по ЗПП»

органов социальной защиты населения:

Мукашев Б.А. – государственный инспектор труда ГУ «Управление государственной инспекции труда СКО»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:

Бегалимов Е.С. начальник УГЭС АО «Северо-Казахстанская РЭК»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аржанникова Н.Н.– государственный экологический инспектор департамента экологии по Северо-Казахстанской области;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дубенкин И.В. – эксперт ТОО «ГрандСтройБизнес»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Тесла»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы

«Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внеплощадочные электрические сети»

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные работы по проекту: строительство внеплощадочных электрических сетей напряжением 10кВ и монтаж ячейки 10 кВ

(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «СТРОЙИНВЕСТ-СК» »

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту: «Строительство внешнеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внешнеплощадочные электрические сети»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО»; приказ от 9.07.2013 года № 97

(наименование органа утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2014 года, окончание работ август 2014 года;
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты на скрытые работы;

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: линейная ячейка с вакуумным выключателем ВБСК 10.160/31.5и микропроцессорной защитой РС83-А2 с трансформаторами тока 200/5; кабельные линии 10 кВ протяженностью 720 метров и воздушная линия 10кВ протяженностью 2240 метров.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу), сооружению характеризуются следующими данными: Источник электроснабжения – ПС-35/10 кВ «Заводская», установлена дополнительная линейная ячейка с вакуумным выключателем ВБСК 10.160/31.5 и микропроцессорной защитой РС83-А2 с трансформаторами тока 200/5, строительство линии электропередачи напряжением 10кВ произведено с подвесом по опорам голого провода марки АС-70, пересечение кабельными линиями проезжей части дороги выполнено методом прокола, к прокладке в земле принят кабель ЦАСБ-10кВ сеч.3х150мм2.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

по проекту: линейная ячейка с вакуумным выключателем ВБСК 10.160/31.5и микропроцессорной защитой РС83-А2 с трансформаторами тока 200/5, КЛ 10 кВ – 570 м. протяженность ВЛ 10 кВ – 2390 м;

фактически: линейная ячейка с вакуумным выключателем ВБСК 10.160/31.5и микропроцессорной защитой РС83-А2 с трансформаторами тока 200/5, КЛ 10 кВ – 720 м. протяженность ВЛ 10 кВ – 2240 м.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены

(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 19,346 млн.тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 11,552 млн.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 4,597 млн.тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: «Строительство внешнеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в г. Петропавловске. Внешнеплощадочные электрические сети»
(наименование здания и сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Ахметхжанова Е. В. _____
(подпись, печать)

Члены комиссии:

Бредников Д. Ю. _____
(подпись, печать)

Шевцов И.П. _____
(подпись, печать)

Атыгаев Н.Б. _____
(подпись, печать)

Гриценко А.А. _____
(подпись, печать)

Мукашев Б.А. _____
(подпись, печать)

Дубенкин И.В. _____
(подпись, печать)

Бегалимов Е.С. _____
(подпись, печать)

Аржаникова Н.Н. _____
(подпись, печать)

Гюнтнер В.Г. _____
(подпись, печать)

Прошнуровано и пронумеровано
3 (три) листа