Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 42 от 6 мая 2014 года
Наименование услуги - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в г. Петропавловске. Внеплощадочные электрические сети"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Промежуточная опора П10-4						
6	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
9	Прайс-лист	Стойка СВ 110-3,5	2	19600,00		39200				
		шт								
10	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,6	245,44	3,82	1129	18	211	0,21	1
		м2		37,35	1,44	172	7	118	0,01	0
11	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,1	2794,69	1445,81	279	145	101	3,86	0
		1м3		679,50	281,18	68	28	105	1,13	0
12	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные	0,1	19500,00		1950				
		м3								
13	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	2	346,44	47,94	693	96	165	0,45	1
		шт		72,00	6,75	144	14	105	0,03	0
14	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	2	4695,00		9390				
		шт								
				Концевая опора						

48	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
50	Прайс-лист	Стойка СВ 110-3,5	2	19600,00		39200				
		шт								
51	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,45	245,44	3,82	847	13	158	0,21	1
		м2		37,35	1,44	129	5	118	0,01	0
52	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,075	2794,69	1445,81	210	108	76	3,86	0
		1м3		679,50	281,18	51	21	105	1,13	0
53	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные	0,075	19500,00		1463				
		м3								
54	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	1	346,44	47,94	346	48	83	0,45	0
		шт		72,00	6,75	72	7	105	0,03	0
55	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	1	4695,00		4695				
		шт								
61	Прайс-лист	Стяжка Г-1	2	3079,00		6158				
		шт								
62	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1,5	78,30	2,10	117	3	92	0,39	1
		м		64,60	0,30	97	0	95		0
63	Прайс-лист	Провод М 16мм2	0,000215	435900,00		94				
		т								
64	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	3	916,00	419,00	2748	1257	1166	2,00	6
		шт		308,00	101,00	924	303	95	0,59	2
65	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	3	628,00		1884				
		шт								
66	Прайс-лист	Колпачек К-6	3	26,00		78				
		шт								

82	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов									
			1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1	
83	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10	1	21159,00		21159					
		шт									
84	Прайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1	1	11677,00		11677					
		шт									
85	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,02	102170,00	1870,00	2043	37	162	52,00	1	

		т		8280,09	270,01	166	5	95	1,57	0
86	Прайс-лист	Конструкции стальные т	0,02	147100,00		2942				
				КЛ-10кВ						
146	Е0101-39-3	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 3 группы км	0,25	200978,87 43200,00	157778,87 26840,47	50245 10800	39445 6710	16985 97	303,00 93,66	76 23
147	Е0101-39-7	Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 3 группы км	1	-24317,20 -10800,00	-13517,20 -2320,49	-24317 -10800	-13517 -2320	-12727 97	-76,00 -8,00	-76 -8
148	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	250	36,70 8,80	27,80 6,90	9175 2200	6950 1725	3729 95	0,06 0,04	15 10
149	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	250	11,20 3,30	7,90 2,00	2800 825	1975 500	1259 95	0,02 0,01	5 3
150	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	250	32,40 8,60	23,70 5,90	8100 2150	5925 1475	3444 95	0,06 0,03	15 9
151	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	250	18,80 4,50	14,20 3,50	4700 1125	3550 875	1900 95	0,03 0,02	8 5
152	Прайс-лист	Песок м3	7	875,00		6125				
153	Прайс-лист	Кирпич 1000шт	2,875	11100,00		31913				
				Монтажные работы						
155	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м переход	1	13876,79 2184,75	11580,66 1572,48	13877 2185	11581 1572	413 110	10,5 5,46	11 5

156	Е0134-113-2	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять	1	5344,44	4538,94	5344	4539	155	3,83	4
		переход		796,50	616,32	797	616	110	2,14	2
157	Прайс-лист	Труба электросварная 273х5мм	20	2370,00		47400				
		м								
158	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	500	44,00	10,60	22000	5300	14867	0,18	90
		м		29,00	2,30	14500	1150	95	0,01	7
159	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	68	60,40	15,60	4107	1061	2746	0,24	16
		м		38,70	3,80	2632	258	95	0,02	1
160	Прайс-лист	Кабель алюминиевый 3х150мм2	570	554,00		315780				
		м								
161	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	8	78,30	2,10	626	17	493	0,39	3
		м		64,60	0,30	517	2	95	–	--
162	Прайс-лист	Провод М 16мм2	0,00115	493900,00		568				
		т								
163	Ц0108-164-10	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	10539,90	7791,00	42160	31164	16716	13,00	52
		шт		2678,00	1721,03	10712	6884	95	9,98	40
164	Прайс-лист	Муфта Райхем 12/150-240	4	11459,00		45836				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			743 229	104 231			1767
			Тенге			42 848	21 117			660
		Всего накладные расходы -	Тенге			55 479				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47 922				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			846 630				
		Временные здания и сооружения 2,8%*0,8	Тенге			18 229				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге			26 542				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 328				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			8 320				

				903 049				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2 017 412				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге			40 348				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2013 г.	Тенге			2 057 760				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН без учета НДС	Тенге			246 931				
НДС 12%	Тенге			2 304 691				
Итого к оплате:								

Заказчик

Подрядчик

ТОО «ТЕСЛА»

Грант Строй Бизнес