Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 42 от 6 мая 2014 года
Наименование услуги - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в г. Петропавловске. Внеплощадочные электрические сети"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Промежуточная опора П10-4								
6	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	16	1534,11	878,23	24516	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
7	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	12	1672,56	966,05	20071	11593	10432	3,37	40
		опора		556,88	271,06	6683	3253	105	1,13	14
8	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2	2226,35	1317,35	4453	2635	2371	4,59	9
		опора		759,38	369,63	1519	739	105	1,55	3
9	Прайс-лист	Стойка СВ 110-3,5	30	19600,00		588000				
		шт								
10	Е0108-4-7	**Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	69	245,44	3,82	16935	264	3158	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2577	99	118	0,01	1
11	Е0133-1-10	**Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3**	1,5	2794,69	1445,81	4192	2169	1513	3,86	6
		1м3		679,50	281,48	1019	422	105	1,13	2
12	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные	1,5	19500,00		29250				

			м3								
13	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	30	346,44	47,94	10393	1438	2481	0,45	14
			шт	72,00	6,75	2160	203	105	0,03	1
14	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	30	4695,00		140850				
			шт							
				Промежуточная угловая опора анкерная						
23	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
			опора	1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
25	Прайс-лист	Стойка СВ 110-3,5	9	19600,00		176400				
			шт							
26	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,7	245,44	3,82	5081	79	947	0,21	4
			м2	37,35	1,44	773	30	118	0,01	0
27	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,45	2794,69	1445,81	1258	651	454	3,86	2
			1м3	679,50	281,18	306	127	105	1,13	1
28	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные	0,45	19500,00		8775				
			м3							
29	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	9	346,44	47,94	3118	431	744	0,45	4
			шт	72,00	6,75	648	61	105	0,03	0
30	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	3	4695,00		14085				
			шт							
				Промежуточная повышенная ПП10-3						
125	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора	985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
127	Прайс-лист	Стойка СВ 105	4	21200,00		84800				
			шт							

128	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		9,2	245,44	3,82	2258	35	421	0,21	2
			м2		37,35	1,44	344	13	118	0,01	0
129	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3		0,2	2794,69	1445,81	559	289	202	3,86	1
			1м3		679,50	281,18	136	56	105	1,13	0
130	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные		0,2	19500,00		3900				
			м3								
131	Прайс-лист	Траверса ТМ-14		2	5375,00		10750				
			шт								
132	Прайс-лист	Накладка ОГ-13		2	1220,00		2440				
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 172 934	47 177			
			Тенге				30 663	12 680			
		Всего накладные расходы -	Тенге				46 009				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73 137				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1 292 080				
		Временные здания и сооружения 2,8%*0,8	Тенге				28 943				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге				42 141				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге				5 284				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				13 210				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге				1 381 657				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге				3 086 622				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2013 г.	Тенге				61 732				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН без учета НДС	Тенге				3 148 354				
		НДС 12%	Тенге				377 803				
		Итого к оплате	Тенге				3 526 157				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик