Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 42 от 6 мая 2014 года
Наименование услуги - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внеплощадочных сетей к хлебоприемному предприятию СКО-2012 в г. Петропавловске. Внеплощадочные электрические сети"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда. чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектные устройства								
1	Ц8-28-1	**Распределительные устройства ячейка линии**	1	169010	104550	169010	104550	76960	286	286
		ячейка		52880	28130	52880	28130	95	164,38	164
2	80-1-1 (пл)	**Линейная ячейка 10 кВ**	1	1 959 156		1 959 156				
		шт								
		ВЛ-10кВ								
3	Е133-109-6	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	2,24	41504,56	31105,06	92970	69675	36626	51,1	114
		1км		9157,50	6414,57	20513	14369	105	22,72	51
4	Е0133-111-8	**Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ**	10	2673,15	2069,02	26732	20690	7785	2,12	21
		опора		393,75	347,67	3938	3477	105	1,16	12
5	Прайс-лист	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок марка АС 70/11 мм2**	1,85607	313500,00		581878				
		т								
5а	Ц0108-146-5	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг**	150	41,50	31,11	6226	4666	2453	51,10	8
		м		9,16	6,41	1374	962	105	22,72	3
5б	Прайс-лист	**Кабель ААБл 3х150 мм2**	150	256,76		38513				
		м								
		Промежуточная опора П10-4								

8	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ктрр1=1,5, ктрм1=1,5, кзпр1=1,5, кэкс1=1,5, кзпм1=1,5	3	2226,35	1317,35	6679	3952	3556	4,59	14
		опора		759,38	369,63	2278	1109	105	1,55	5
9	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 11 м СВ 110-3,5	3	19600,00		58800				
		шт								
10	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11,5	245,44	3,82	2823	44	526	0,21	2
		м2		37,35	1,44	430	17	118	0,01	0
11	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,25	2794,69	1445,81	699	361	252	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	170	70	105	1,13	0
12	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные, анкерные башмаки и подпятники	0,25	19500,00		4875				
		м3								
13	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	5	346,44	47,94	1732	240	413	0,45	2
		заземлитель		72,00	6,75	360	34	105	0,03	0
14	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	5	4695,00		23475				
		шт								
15	Прайс-лист	Хомут Х-1	37	695,00		25715				
		шт								
16	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	74	78,30	2,10	5794	155	4562	0,39	29
		м		64,60	0,30	4780	22	95	--	
17	Прайс-лист	Провода для воздушных линий электропередачи медные марка М 16мм2	0,01066	435900,00		4647				
		т								
18	Прайс-лист	Зажим ПС-2	37	96,00		3552				
		шт								
19	Прайс-лист	Зажим ПА-2	222	137,00		30414				
		шт								

20	Прайс-лист	Колпачек К-6	222	26,00		5772					
		шт									
21	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	222	916,00	419,00	203352	93018	86258	2,00	444	
		шт		308,00	101,00	68376	22422	95	0,59	131	
22	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	222	628,00		139416					
		шт									
				Опора А10-2							
8а	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	2226,35	1317,35	4453	2635	2371	4,59	9	
		опора		759,38	369,63	1519	739	105	1,55	3	
9б	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 11 м СВ 110-3,5	2	19600,00		39200					
		шт									
				Промежуточная угловая опора анкерная							
24	Е0133-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ктрр1=1,15, ктрм1=1,15, кзпр1=1,15, кэкс1=1,15, кзпм1=1,15	1	5536,02	3665,37	5536	3665	2843	10,35	10	
		опора		1697,40	1010,16	1697	1010	105	4,17	4	
25	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 11 м Стойка СВ 110-3,5	3	19600,00		58800					
		шт									
26	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6,9	245,44	3,82	1694	26	316	0,21	1	
		м2		37,35	1,44	258	10	118	0,01	0	
27	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,15	2794,69	1445,81	419	217	151	3,86	1	
		1м3		679,50	281,18	102	42	105	1,13	0	
28	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные, анкерные башмаки и подпятники	0,15	19500,00		2925					
		м3									
29	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	3	346,44	47,94	1039	144	248	0,45	1	
		шт		72,00	6,75	216	20	105	0,03	0	

30	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	1	4695,00		4695					
		шт									
31	Прайс-лист	Накладка ОГ-2	8	1090,00		8720					
		шт									
32	Прайс-лист	Накладка ОГ-5	4	799,00		3196					
		шт									
33	Прайс-лист	Хомут Х42	4	479,00		1916					
		шт									
34	Прайс-лист	Болт Б5	4	253,00		1012					
		шт									
35	Прайс-лист	Кронштейн У4	8	2625,00		21000					
		шт									
36	Прайс-лист	Стяжка Г-1	12	3079,00		36948					
		шт									
37	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	10	78,30	2,10	783	21	617	0,39	4
		м		64,60	0,30	646	3	95	--	
38	Прайс-лист	Провода для воздушных линий электропередачи медные марка М 16мм2	0,00144	435900,00		628				
		т								
39	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	8	916,00	419,00	7328	3352	3108	2,00	16
		шт		308,00	101,00	2464	808	95	0,59	5
40	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	8	628,00		5024				
		шт								
41	Прайс-лист	Колпачек К-6	8	26,00		208				
		шт								
42	Прайс-лист	Зажим ПС-2	12	96,00		1152				
		шт								
43	Прайс-лист	Зажим ПА-2	12	137,00		1644				
		шт								

44	Прайс-лист	Подвеска натяжная изолирующая	24	462,00		11088					
		шт									
45	Прайс-лист	Звено промежуточное ПРТ-7-1	8	893,00		7144					
		шт									
46	Прайс-лист	Скоба СК-7	4	367,00		1468					
		шт									
47	Прайс-лист	Серьга СРС-7-17	4	591,00		2364					
		шт									
				Концевая опора							
48	Е0133-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6	
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2	
49	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ктрр1=1,15, ктрм1=1,15, кзпр1=1,15, кэкс1=1,15, кзпм1=1,15	1	3602,12	2288,80	3602	2289	1677	6,8770	7	
		опора		1133,33	632,39	1133	632	95	2,63	3	
50	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 11 м СВ 110-3,5	4	19600,00		78400					
		шт									
51	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,35	245,44	3,82	2540	40	474	0,21	2	
		м2		37,35	1,44	387	15	118	0,01	0	
52	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,225	2794,69	1445,81	629	325	227	3,86	1	
		1м3		679,50	281,18	153	63	105	1,13	0	
53	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные, анкерные башмаки и подпятники	0,225	19500,00		5850					
		м3									
54	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	5	346,44	47,94	1732	240	413	0,45	2	
		шт		72,00	6,75	360	34	105	0,03	0	

55	Прайс-лист	Траверса ТМ-6	2	4695,00		9390					
		шт									
56	Прайс-лист	Накладка ОГ-2	6	1090,00		6540					
		шт									
57	Прайс-лист	Накладка ОГ-5	3	799,00		2397					
		шт									
58	Прайс-лист	Хомут Х42	3	479,00		1437					
		шт									
59	Прайс-лист	Болт Б5	3	253,00		759					
		шт									
60	Прайс-лист	Кронштейн У4	3	2625,00		7875					
		шт									
61	Прайс-лист	Стяжка Г-1	4	3079,00		12316					
		шт									
62	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4,5	78,30	2,10	352	9	277	0,39	2	
		м		64,60	0,30	291	1	95		0	
63	Прайс-лист	Провода для воздушных линий электропередачи медные марка М 16мм2	0,000645	435900,00		281					
		т									
67	Прайс-лист	Зажим ПС-2	6	96,00		576					
		шт									
68	Прайс-лист	Зажим ПА-2	9	137,00		1233					
		шт									
69	Прайс-лист	Подвеска натяжная изолирующая	9	462,00		4158					

			шт								
70	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	3	1528,00		4584					
			шт								
71	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	3	565,00		1695					
			шт								
72	Прайс-лист	Кронштейн РА-4	3	465,00		1395					
			шт								
73	Прайс-лист	Вал привода РА-7	6	2440,00		14640					
			шт								
74	Прайс-лист	Кронштейн Р2	9	874,00		7866					
			шт								
75	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	3	874,00		2622					
			шт								
76	Прайс-лист	Кронштейн КМ-111	3	880,00		2640					
			шт								
77	Прайс-лист	Скоба КМ3	12	233,00		2796					
			шт								
78	Прайс-лист	Хомут Х-7	18	484,00		8712					
			шт								
79	Прайс-лист	Хомут Х-8	9	488,00		4392					
			шт								
80	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	20,1	78,30	2,10	1574	42	1239	0,39	8	
			м	64,60	0,30	1298	6	95	--		
81	Прайс-лист	Провода для воздушных линий электропередачи медные марка М 16мм2	0,00289	435900,00		1260					
			т								
82	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15	

		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
83	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10	2	21159,00		42318				
		шт								
84	Прайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1	2	11677,00		23354				
		шт								
85	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,04	102170,00	1870,00	4087	75	325	52,00	2
		т		8280,00	270,01	331	11	95	1,57	0
86	Прайс-лист	Конструкции стальные	0,04	147100,00		5884				
		т								
87	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	9	9028,00	5815,00	81252	52335	29976	12,00	108
		компл		2138,00	1367,98	19242	12312	95	7,93	71
88	Прайс-лист	Ограничитель перенапряжений ОПНКС-10	9	5360,00		48240				
		шт								
89	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	3	628,00		1884				
		шт								
90	Прайс-лист	Колпачек К-6	3	26,00		78				
		шт								
91	Прайс-лист	Зажим ПА	18	57,00		1026				
		шт								
92	Прайс-лист	Зажим аппаратный А1А	9	259,00		2331				
		шт								
93	Прайс-лист	Зажим аппаратный А2А	18	451,00		8118				
		шт		--						
94	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	110,90		665	0	282		
		шт		49,50		297	0	95		
95	Прайс-лист	Наконечник	6	240,00		1440				

		шт									
96	Ц0108-21-1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	3	9311,00	3273,00	27933	9819	18719	28,00	84
		пролет		5625,00	942,98	16875	2829	95	5,47	16
97	Прайс-лист	Шинопровод магистральный четырехпроводных линий	3	4180,00		12540				
		шт								
98	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,30	2,10	235	6	185	0,39	1
		м		64,60	0,30	194	1	95	--	
99	Прайс-лист	Провода для воздушных линий электропередачи медные марка М 16мм2	0,00043	435900,00		187				
		т								
		Промежуточная опора повышенная ПП10-2								
100	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
101	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 10,5 м СВ 105-3,5	1	19200,00		19200				
		шт		--						
102	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,3	245,44	3,82	565	9	105	0,21	
		м2		37,35	1,44	86	3	118	0,01	
103	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,05	2794,69	1445,81	140	72	50	3,86	
		1м3		679,50	281,18	34	14	105	1,13	
104	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные, анкерные башмаки и подпятники	0,05	19500,00		975				
		м3								
105	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	1	346,44	47,94	346	48	83	0,45	
		шт		72,00	6,75	72	7	105	0,03	

106	Прайс-лист	Хомут Х-1	1	695,00		695					
		шт									
107	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	6	916,00	419,00	5496	2514	2331	2,00	12	
		шт		308,00	101,00	1848	606	95	0,59	4	
108	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	6	628,00		3768					
		шт									
109	Прайс-лист	Колпачек К-6	6	26,00		156					
		шт									
110	Прайс-лист	Зажим ПС-2	1	96,00		96					
		шт									
111	Прайс-лист	Зажим ПА-2	6	137,00		822					
		шт									
					Промежуточная опора повышенная ПП10-4						
112	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6	
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2	
113	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 10,5 м СВ 105-3,5	2	21200,00		42400					
		шт									
114	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,6	245,44	3,82	1129	18	211	0,21	1	
		м2		37,35	1,44	172	7	118	0,01	0	
115	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,1	2794,69	1445,81	279	145	101	3,86		
		1м3		679,50	281,18	68	28	105	1,13		

116	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные, анкерные башмаки и подпятники	0,1	19500,00		1950				
		м3								
117	Прайс-лист	Надставка ТС4	2	5164,00		10328				
		шт								
118	Прайс-лист	Хомут Х-4	2	483,00		966				
		шт								
119	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	2	346,44	47,94	693	96	165	0,45	1
		шт		72,00	6,75	144	14	105	0,03	0
120	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	12	916,00	419,00	10992	5028	4663	2,00	24
		шт		308,00	101,00	3696	1212	95	0,59	7
121	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	12	628,00		7536				
		шт								
122	Прайс-лист	Колпачек К-6	12	26,00		312				
		шт								
123	Прайс-лист	Зажим ПС-2	2	96,00		192				
		шт								
124	Прайс-лист	Зажим ПА-2	12	137,00		1644				
		шт								
				Промежуточная повышенная ПП10-3						
126	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ктрр1=1,15, ктрм1=1,15, кзпр1=1,15, кэкс1=1,15, кзпм1=1,15	1	3602,12	2288,80	3602	2289	1854	6,88	7
		опора		1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
127	Прайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач длина 10,5 м СВ 105-3,5	2	21200,00		42400				
		шт								

128	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,6	245,44	3,82	1129	18	211	0,21	1
		м2		37,35	1,44	172	7	118	0,01	0
129	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,1	2794,69	1445,81	279	145	101	3,86	0,4
		1м3		679,50	281,18	68	28	105	1,13	0
130	Прайс-лист	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные, анкерные башмаки и подпятники	0,1	19500,00		1950				
		м3								
131	Прайс-лист	Траверса ТМ-14	1	5375,00		5375				
		шт								
132	Прайс-лист	Накладка ОГ-13	1	1220,00		1220				
		шт								
133	Прайс-лист	Хомут Х4	6	484,00		2904				
		шт								
134	Прайс-лист	Хомут Х5	6	569,00		3414				
		шт								
135	Прайс-лист	Кронштейн У2	3	2477,00		7431				
		шт								
136	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	6	346,44	47,94	2079	288	496	0,45	2,7
		шт		72,00	6,75	432	41	105	0,03	0
137	Прайс-лист	Стяжка Г-1	6	3079,00		18474				
		шт								
138	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4,5	78,30	2,10	352	9	277	0,39	1,8
		м		64,60	0,30	291	1	95		0
139	Прайс-лист	Провода для воздушных линий электропередачи медные марка М 16мм2	0,00065	435900,00		283				
		т								
140	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	3	916,00	419,00	2748	1257	1166	2,00	6,0

		шт		308,00	101,00	924	303	95	0,59	2
141	Прайс-лист	Изолятор ШС 10Д	3	628,00		1884				
		шт								
142	Прайс-лист	Колпачек К-6	3	26,00		78				
		шт								
143	Прайс-лист	Зажим ПС-2	6	96,00		576				
		шт								
144	Прайс-лист	Зажим ПА-2	9	137,00		1233				
		шт								
145	Прайс-лист	Подвеска натяжная	18	462,00		8316				
		шт								
				Монтажные работы						
154	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,048	230122,38		11046	0	1188	144,00	6,9
		кан.-км		22500,00		1080	0	110		0
165	Ц0108-166-6	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 240 мм2	2	2862,90	39,40	5726	79	5281	15,00	30,0
		шт		2768,00	11,30	5536	23	95	0,07	0
166	Прайс-лист	Муфта соединительная Райхем 12/150-240	2	12938,00		25876				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 349 770	390 770			
			Тенге			223 592	93 835			
		Всего накладные расходы -	Тенге			308 514				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279 497				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4 937 781				
		Временные здания и сооружения 2,8%*0,8	Тенге			65 250				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге			95 005				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 913				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			29 782				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5 139 731				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге			11 168 823				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2013 г.	Тенге			223 376				

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН без учета НДС	Тенге			**11 392 199**				
		НДС 12%	Тенге			**1 367 064**				
		Итого к оплате:	Тенге			**12 759 263**				

Заказчик

Подрядчик

Технадзор