Заказчик — **КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: — **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)**

Договор №11 от 10 марта 2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7
		на 1-1 РЕКУЛЬТИВЦИЮ				
1	E0101-24-6	Срезка растительного слоя грунта толщ.20см бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	130,46	6,01	6,01	784
		м3		0	2,08	0
2	E0101-24-14K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	130,46	19,02	19,02	2481
		м3		0	6,6	0
		ИТОГО:				3265
						0
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				1099
		Всего накладных расходов:				1099
		Итого с накладными				4364
		- заработная плата				165
		- трудоемкость				1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				262
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4626
		ИТОГО:				4626
		Сметная заработная плата				1298
		Нормативная трудоемкость				5
		Всего:				4626
	на 1-2 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ОГРАДЫ И ЗАСЫПКУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАВЫ					
		Раздел: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ОГРАДЫ				
1	E0107-24-2	Демонтаж существующей ж/б ограды	77	401,24	282,44	30895
		м		118,8	79,24	9148
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т приавтомобильных перевозках	89,5	152,8	152,8	13676
		т		0	106,96	0
3	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	89,5	140	140	12530
		т		0	98	0
4	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	89,5	81,5	81,5	7294
		т		0	16,3	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ОГРАДЫ				64395
		ИТОГО:				64395
						9148
		Накладные расходы :				

1	2	3	4	5	6	7
		На общестроительные работы				41151
		Всего накладных расходов:				41151
		Итого с накладными				105546
		- заработная плата				6173
		- трудоемкость				21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6333
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				111879
		ИТОГО:				111879
		Сметная заработная плата				41225
		Нормативная трудоемкость				516
		Всего:				111879
		на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	50	44,07	41,46	2204
		м3		2,61	11,4	131
2	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	122	64,39	61,25	7855
		м3		3,02	17,81	368
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	231,8	76,6	76,6	17756
		т		0	15,32	0
4	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	122	33,98	28,8	4146
		м3		0	10,8	0
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	122	3,8	3,24	463
		м3		0,48	1,12	59
6	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,02	912,6	0	2756
		м3		912,6	0	2756
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	40	7,57	7,57	303
		м3		0	2,46	0
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10	167,18	0	1672
		м3		167,18	0	1672
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	40	25,65	5,38	1026
		м3		20,27	0	811
10	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей до5%	3	145,48	10,34	436
		м2		78,08	3,87	234
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				38616
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 40см	11,848	2518,77	100,89	29842
		м3		123,75	38,25	1466
12	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	29,62	536,35	17,7	15887
		м2		7,88	4,86	233
13	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	29,62	119,27	0,77	3533
		м2		0,1	0,32	3
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604
		шт		104,85	67,51	210
15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	14	408,67	272,99	5721
		шт		135,68	94,48	1900
16	С143014-3#техн.часть К=1,13	Плиты фундаментные ФЛ6.24-4 ,бетон кл В10	5,18	22148		114727
		м3				
17	С143014-3#техн.часть К=1,36	Плиты фундаментные ФЛ6.12-4 ,бетон кл.В10	0,36	26656		9596
		м3				
18	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,1	8497,86	196,62	850
		м3		272,25	74,27	27
19	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0009	50800		46

1	2	3	4	5	6	7
		т				
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,642	107		604
		м3				
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,642	304		1715
		м3				
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	5,642	353		1991
		м3				
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	32	350,14	172,69	11204
		шт		76,28	60,21	2441
24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	500,62	243,37	1502
		шт		106,88	85,08	321
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	25	750,27	389,08	18757
		шт		153,9	136,92	3848
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ФБС24.4.6-Т	13,8	11800		162840
		м3				
27	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ФБС12.4.6-Т	0,822	12600		10357
		м3				
28	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ФБС9.4.6-Т	1,428	12600		17993
		м3				
29	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ФБС12.4.3-Т	3,3	12600		41580
		м3				
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,35	107		2070
		м3				
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,35	304		5882
		м3				
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	19,35	353		6831
		м3				
33	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков между фундаментными блоками из сульфатостойкого бетона В15 W6	0,38	9375,95	95,97	3563
		м3		771,75	36,25	293
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3876	107		41
		м3				
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3876	304		118
		м3				
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,3876	353		137
		м3				
37	Е0108-12-1	Армирование фундаментных блоков	0,1377	8679,65	422,15	1195
		т		8257,5	157,5	1137
38	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,008	60500		484
		т				
39	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,1297	63500		8236
		т				
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	68,4	245,44	3,82	16788
		м2		37,35	1,44	2555
41	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой	14,7	472,48	5,38	6945
		м2		186,75	2,25	2745
42	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	14,7	250,82	1,57	3687
		м2		74,25	0	1091
43	Е0122-8-9	Укладка кожуха из стальных труб диам. 350 мм	0,0082	242737,18	102058,18	1990

1	2	3	4	5	6	7
		км		115425	38553,75	946
44	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	8,233	3730		30708
		м				
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				538026
		ИТОГО:				576641
						25246
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				49185
		Всего накладных расходов:				49185
		Итого с накладными				625826
		- заработная плата				7378
		- трудоемкость				25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				37550
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				663376
		ИТОГО:				663376
		Сметная заработная плата				48643
		Нормативная трудоемкость				300
		Всего:				663376
		на 4-1и ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6КВ				
		Раздел: ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-2 -1ШТ(серия 3.407-143.2-8)				
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка (анкерной опоры)одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156
		опора		985,5	549,9	986
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19900		39800
		шт				
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	107		96
		м3				
4	Е0133-107-5	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006
		шт		177,75	89,01	356
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные П-3и	0,1	19600		1960
		м3				
6	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	285		29
		м3				
7	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	153		15
		м3				
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1	107		11
		м3				
9	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки опор лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	58,99	0,02	396
		м2		8,06	0	54
10	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей опор эмалью ЭП-51	6,72	101,77	0,12	684
		м2		3,74	0,05	25
11	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы ТМ3,ТМ6	2	4080		8160
		шт				
12	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	7	12		84
		шт				
13	С151804-1369ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	128		128
		шт				
14	С151804-1530ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290

1	2	3	4	5	6	7
		шт				
15	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х42 для крепления,стяжка Г1	0,0138	147300		2033
		т				
16	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Штыри-20-2-к-30	0,07	33800		2366
		100компл				
17	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн У4	0,013	139600		1815
		т				
18	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	42		378
		шт				
19	С151804-1997ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	163		489
		шт				
20	СПРАЙС лист Россия г.Москва 2014г. с пересч.на2001г.	Проводник ЗП1	2	100,64		201
		м				
21	С151804-1433ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	7	534		3738
		шт				
22	СПРАЙС лист "Tiu.ru"г.Екатеринбург 2014г. с пересч.на2001г.	Изолятор ШФ20-В	7	386,21		2703
		шт				
23	С151804-1087ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	858		5148
		шт				
24	С151804-1373ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	241		723
		шт				
25	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	133		399
		шт				
26	С151804-1839ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные Н-3-2 ГОСТ Р 51177-98	3	611		1833
		шт				
		Итого по разделу: ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-2 -1ШТ(серия 3.407-143.2-8)				77641
		Раздел: АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-2 -1ШТ(серия 3.407-143.2-9)				
27	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка (анкерной опоры)одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156
		опора		985,5	549,9	986
28	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19900		39800
		шт				
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	107		96
		м3				
30	Е0133-107-5	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006
		шт		177,75	89,01	356
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные П-3и	0,1	19600		1960
		м3				
32	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	285		29

1	2	3	4	5	6	7
		м3				
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	153		15
		м3				
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1	107		11
		м3				
35	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки опор лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,72	58,99	0,02	396
		м2		8,06	0	54
36	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей опор эмалью ЭП-51	6,72	101,77	0,12	684
		м2		3,74	0,05	25
37	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы ТМ6	1	4080		4080
		шт				
38	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12		12
		шт				
39	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ-2,ОГ-5	0,03	33800		1014
		100компл				
40	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х42 для крепления,стяжка Г1	0,0126	147300		1856
		т				
41	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Штыри-20-2-к-30	0,01	33800		338
		100компл				
42	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн У4	0,0065	139600		907
		т				
43	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	42		126
		шт				
44	С151804-1997ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326
		шт				
45	СПРАЙС лист Россия г.Москва 2014г. с пересч.на2001г.	Проводник ЗП1	2	100,64		201
		м				
46	С151804-1433ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	1	534		534
		шт				
47	СПРАЙС лист "Tiu.ru"г.Екатеринбург 2014г. с пересч.на2001г.	Изолятор ШФ20-В	1	386,21		386
		шт				
48	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Болт Б5	0,0006	92400		55
		т				
49	С151804-1087ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	858		5148
		шт				
50	С151804-1373ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	241		723
		шт.				
51	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	133		399
		шт				

1	2	3	4	5	6	7
52	С151804-1839ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные Н-3-2 ГОСТ Р 51177-98	3	611		1833
		шт				
		Итого по разделу: АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-2 -1ШТ(серия 3.407-143.2-9)				65092
		Раздел: УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-2- 7шт(серия 3.407-143.2-10)				
53	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка(угловой анкерной опоры) одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	4836,53	3187,28	33856
		опора		1476	878,4	10332
54	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	21	19900		417900
		шт				
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,45	107		1011
		м3				
56	Е0133-107-5	Монтаж опорных плит объемом до 0,35 м3	21	502,85	325,1	10560
		шт		177,75	89,01	3733
57	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные П-3и	1,05	19600		20580
		м3				
58	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,05	285		299
		м3				
59	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,05	153		161
		м3				
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,05	107		112
		м3				
61	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки опор лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	70,56	58,99	0,02	4162
		м2		8,06	0	569
62	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей опор эмалью ЭП-51	70,56	101,77	0,12	7181
		м2		3,74	0,05	264
63	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы ТМ6	7	4080		28560
		шт				
64	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Штыри-20-2-к-30	0,14	33800		4732
		100компл				
65	СПРАЙС лист "Tiu.ru"г.Екатеринбург 2014г. с пересч.на2001г.	Изолятор ШФ20-Г	14	386,21		5407
		шт				
66	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	14	12		168
		шт				
67	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ-2,ОГ-5	0,21	33800		7098
		100компл				
68	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х42 для крепления,стяжка Г1	0,1281	147300		18869
		т				
69	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Болт Б5	0,0042	92400		388
		т				

1	2	3	4	5	6	7
70	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн У4	0,091	139600		12704
		т				
71	СПРАЙС лист Россия г.Москва 2014г. с пересч.на2001г.	Проводник ЗП1	17,5	100,64		1761
		м				
72	С151804-1433ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	14	534		7476
		шт				
73	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	21	42		882
		шт				
74	С151804-1997ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	21	163		3423
		шт				
75	С151804-1369ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	7	128		896
		шт				
76	С151804-1530ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	14	145		2030
		шт				
77	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	14	133		1862
		шт				
78	С151804-1087ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	858		10296
		шт				
79	С151804-1373ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241		1446
		шт				
80	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133		798
		шт				
81	С151804-1839ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные Н-3-2 ГОСТ Р 51177-98	6	611		3666
		шт				
		Итого по разделу: УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-2- 7шт(серия 3.407-143.2-10)				608284
		ИТОГО:				751014
						17740
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				28427
		Всего накладных расходов:				28427
		Итого с накладными				779441
		- заработная плата				4264
		- трудоемкость				14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				46767
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				826208
		ИТОГО:				826208
		Сметная заработная плата				31482
		Нормативная трудоемкость				157
		Всего:				826208
		на 6-1и1 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД В1				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-6	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3229	6,01	6,01	19395
		м3		0	2,08	0
2	Е0101-24-14 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3229	42,79	42,79	138155
		м3		0	14,84	0
3	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3229	4,85	4,85	15664

1	2	3	4	5	6	7
		м3		0	1,68	0
4	Е0101-24-13 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3229	37,78	37,78	122007
		м3		0	13,11	0
5	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	801,096	53,81	51,34	43105
		м3		2,36	13,92	1891
6	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2229,86	38,59	36,49	86058
		м3		2,1	9,19	4683
7	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3344,791	52,4	49,54	175251
		м3		2,86	12,47	9566
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				599636
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка песком труб толщ.300мм	856	1824,2	152,52	1561515
		м3		153,68	57,15	131550
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,822	78245	36133,62	64317
		км		41850	9612,9	34401
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,007	58881,69	25695,31	59294
		км		33075	6813,45	33307
11	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1204,93	650		783205
		м				
12	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	982		19836
		м				
13	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3034,04	302		916280
		м				
14	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д 2000мм	15,72	33849,25	2104,76	532110
		м3		2362,5	623,48	37139
15	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500мм	30,96	31958,05	2104,76	989421
		м3		2362,5	623,48	73143
16	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1000мм	2,4	29366,05	2104,76	70479
		м3		2362,5	623,48	5670
17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	26	8060		209560
		комплект				
18	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	2,906	8856,67	86,6	25739
		м3		490,5	32,72	1425
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,166	3002,9	0	9508
		м3		531	0	1681
20	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	4,16	8610,38	0	35819
		м3		567	0	2359
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				5277083
		ИТОГО:				5876717
						336814

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				725062
		Всего накладных расходов:				725062
		Итого с накладными				6601779
		- заработная плата				108759
		- трудоемкость				363
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				396107
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6997886
		ИТОГО:				6997886
		Сметная заработная плата				715725
		Нормативная трудоемкость				3470
		Всего:				6997886
		на 6-1и2 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ВН				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-6	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	272	6,01	6,01	1634
		м3		0	2,08	0
2	Е0101-24-14 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	272	42,79	42,79	11638
		м3		0	14,84	0
3	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	272	4,85	4,85	1319
		м3		0	1,68	0
4	Е0101-24-13 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	272	37,78	37,78	10277
		м3		0	13,11	0
5	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	207,57	53,81	51,34	11169
		м3		2,36	13,92	490
6	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	532,356	38,59	36,49	20546
		м3		2,1	9,19	1118
7	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	798,534	52,4	49,54	41839
		м3		2,86	12,47	2284
8	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	46,154	650,25	0	30012
		м3		650,25	0	30012
9	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	394,383	108,2	108,2	42672
		т		0	21,64	0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	266,178	134,1	0	35694
		м3		134,1	0	35694
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1064,712	6,48	6,48	6899
		м3		0	2,1	0
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1064,712	21,55	4,52	22940
		м3		17,03	0	18132
13	Е0101-172-3	Крепление досками стенок траншей, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	150	145,48	10,34	21822
		м2		78,08	3,87	11712
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				258462
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка песком труб толщ.300мм	199,43	1824,2	152,52	363800
		м3		153,68	57,15	30648
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,407	78245	36133,62	31846
		км		41850	9612,9	17033
16	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	0,0004	174224,44	71861,81	70
		км		83025	27146,25	33
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4	244,98	0,28	98
		м		146,93	0,11	59

1	2	3	4	5	6	7
18	Е0116-30-3	Заделка концов футляра д 300 мм	12	3549,82	1,57	42598
		футляр		526,5	0	6318
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172
		шт		317,25	13,5	635
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, заглушек,колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405
		шт		69,53	58,98	556
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54228
		шт		288	13,5	864
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(пожарные подставки,тройники стальные фланцевые с пожарной подствкой Д150х150,Д100Х100)	0,1851	247994,13	49389,75	45904
		шт		62775	18657	11620
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройники)	0,0093	121294,13	49389,75	1128
		т		62775	18657	584
24	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-159х6 мм	1	1220		1220
		шт				
25	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	411,07	982		403671
		м				
26	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,4016	3460		1390
		м				
27	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна,PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	22383		44766
		шт.				
28	С130804-865 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	1562		3155
		м				
29	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852
		фланец		180	2,25	1440
30	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д160мм	8	2512,65		20101
		шт				
31	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1321		13210
		шт.				
32	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав мокрых грунтах Д 2000мм	5,24	33849,25	2104,76	177370
		м3		2362,5	623,48	12380
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,24	107		561
		м3				
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,24	304		1593
		м3				
35	Е0123-12-1	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. более 1400 мм	32,66	2187,98	140,38	71459
		м2		400,28	52,56	13073
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120
		комплект				
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	0,45	8856,67	86,6	3986
		м3		490,5	32,72	221
38	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,32	3002,9	0	961
		м3		531	0	170
39	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,25	8610,38	0	2153
		м3		567	0	142
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				1306814
		ИТОГО:				1565278
						195217

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				293851
		На сантехнические работы				8087
		Всего накладных расходов:				301938
		Итого с накладными				1867216
		- заработная плата				45291
		- трудоемкость				151
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				112033
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1979249
		ИТОГО:				1979249
		Сметная заработная плата				302734
		Нормативная трудоемкость				1763
		Всего:				1979249
		на 6-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б 500М3(НА 1 РЕЗЕРВУАРА)				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	40	11,19	11,19	448
		м3		0	3,06	0
2	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	40	37,6	37,6	1504
		м3		0	10,28	0
3	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	782	53,81	51,34	42078
		м3		2,36	13,92	1846
4	Е0101-25-3	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА	30	12,31	12,31	369
		м3		0	3,37	0
5	Е0101-17-9	ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ МЕХ. ДОРАБОТКИ	30	42,21	40,26	1266
		м3		1,86	10,92	56
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1083	76,6	76,6	82958
		т		0	15,32	0
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 3-4 группы грунтов	570	3,8	3,24	2165
		м3		0,48	1,12	274
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	540	42,21	40,26	22795
		м3		1,86	10,92	1004
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1026	76,6	76,6	78592
		т		0	15,32	0
10	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей,шириной более 2м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	82	145,48	10,34	11929
		м2		78,08	3,87	6403
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				244104
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания толщиной 40см	53,2	2518,77	100,89	133999
		м3		123,75	38,25	6584
12	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	133	536,35	17,7	71335
		м2		7,88	4,86	1048
13	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	133	119,27	0,77	15862
		м2		0,1	0,32	13
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,3	8603,43	66,01	114426
		м3		195,75	24,93	2603
15	Е0106-33-1РМ	Устройство плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	41,43	14049,23	1343,81	582060
		м3		2792,25	463,29	115683
16	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2561	77000		19720
		т				
17	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3759	72000		27065
		т				

1	2	3	4	5	6	7
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4152	71100		29521
		т				
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7661	68800		52708
		т				
20	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,428	64500		27606
		т				
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2308	64400		14864
		т				
22	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0361	50800		1834
		т				
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1688	41200		6955
		т				
24	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1098	53600		5885
		т				
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	52400		1675
		т				
26	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0426	51000		2171
		т				
27	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0082	29400		240
		т				
28	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	1,67	19600		32732
		м3				
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,67	107		179
		м3				
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,67	304		508
		м3				
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,67	353		590
		м3				
32	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,48	20600		9888
		м3				
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,48	107		51
		м3				
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,48	304		146
		м3				
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,48	353		169
		м3				
36	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,0 до 1,5 м3	3,66	20300		74298
		м3				

1	2	3	4	5	6	7
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,66	107		392
		м3				
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,66	304		1113
		м3				
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,66	353		1292
		м3				
40	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	21,84	18900		412776
		м3				
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,84	107		2337
		м3				
42	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	21,84	438		9566
		м3				
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,84	304		6639
		м3				
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	21,84	353		7710
		м3				
45	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки угловые из тяжелого бетона класса В15	6,64	25200		167328
		м3				
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,64	107		710
		м3				
47	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,64	438		2908
		м3				
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,64	304		2019
		м3				
49	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	6,64	353		2344
		м3				
50	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20	11,34	27100		307314
		м3				
51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,34	153		-1735
		м3				
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,34	107		1213
		м3				
53	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11,34	438		4967
		м3				
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,34	304		3447
		м3				
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	11,34	353		4003
		м3				
56	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В15	4,8	27100		130080
		м3				
57	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,8	153		-734
		м3				
58	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,8	285		-1368
		м3				
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	107		514
		м3				
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	304		1459
		м3				

1	2	3	4	5	6	7
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,8	353		1694
		м3				
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				2294470
		ИТОГО:				2538579
						135514
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				218021
		Всего накладных расходов:				218021
		Итого с накладными				2756600
		- заработная плата				32703
		- трудоемкость				109
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				165396
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2921996
		ИТОГО:				2921996
		Сметная заработная плата				241478
		Нормативная трудоемкость				1738
		Всего:				2921996
		на 7-4 0ГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
1	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	102,48	18000		1844640
		м3				
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	29	19600		568400
		м3				
		ИТОГО:				2413040
						0
		Накладные расходы :				
		Всего накладных расходов:				0
		Итого с накладными				2413040
		- заработная плата				0
		- трудоемкость				0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				144782
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2557822
		ИТОГО:				2557822
		Сметная заработная плата				0
		Нормативная трудоемкость				0
		Всего:				2557822

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге	16 063 042
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%			Тенге	308 410
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9.1,05%			Тенге	510 544
Затраты на выслугу лет,1%			Тенге	163 715
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге	65 486
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге	17 111 196
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г			Тенге	43 760 506
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге	875 210
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			Тенге	44 635 716
НДС 12%			Тенге	5 356 286
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге	49 992 002

Заказчик: _____ **Бузаубаев В.С.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Технадзор: _____

Ниязбаев

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ май__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 11	10.03.2017					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**43 760 506**		**17 111 196**					**49 992 002**
в том числе за отчетном месяце:		**43 760 506**		**17 111 196**		**875 210**	**5 356 286**	

ЗАКАЗЧИК: Бузаубаев В.С.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Кабиев Б.М.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭМБА-ЖЫЛУ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОР Эмба,*	ИНН/БИН	*060140005371*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта*	ИНН/БИН	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		

Договор (контракт) _____ № *11* от *10.03.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1232	*29.05.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция и расширение водопроводных сетей с.Мугалжар Мугалжарского района Актюбинской области*			*Работа*	*1,000*	*49 992 002,00*	*49 992 002,00*
				Итого	*1*	x	*49 992 002,00*

Итого: *Сорок девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи два тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич / _____
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана