Заказчик — **КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: — **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)**

Договор №11 от 10 марта 2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7
		на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел: СТЕНЫ				
1	**Е0108-6-4**	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м(керамический кирпич М100,р-р 75)**	**49,25**	**2689,96**	**282,71**	**132481**
		м3		**751,5**	**105,75**	**37011**
2	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(керамический кирпич М100,р-р 75)**	**17,1**	**1156,11**	**34,37**	**19769**
		м2		**189**	**12,87**	**3232**
3	**Е0108-6-3**	**Кладка стен (Парапета) наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(керамический кирпич М100,р-р 75)**	**2,93**	**8637,86**	**337,41**	**25309**
		м3		**769,5**	**126**	**2255**
4	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**25**	**104,78**	**66,43**	**2620**
		шт		**23,85**	**23,85**	**596**
5	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**0,947**	**25800**		**24433**
		м3				
6	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен под подоконниками(арматура 5BPI)**	**0,026**	**49879,65**	**422,15**	**1297**
		т		**8257,5**	**157,5**	**215**
7	**Е0108-36-1**	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	**41**	**213,01**	**1,52**	**8733**
		м2		**111,38**	**0,56**	**4567**
		Итого по разделу: СТЕНЫ				**214641**
		Раздел: ПОКРЫТИЕ				
8	**Е0107-46-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**12**	**1780,04**	**403,26**	**21360**
		шт		**447,75**	**146,29**	**5373**
9	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**85,65144**	**2950**		**252672**
		м2				
10	**С143017-8-А**	**Надбавка к поз.30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**85,651144**	**45**		**3854**
		м2				
11	**С143017-70-7**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**85,651144**	**223**		**19100**
		м2				
12	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(АН-1,АН-2)**	**0,021293**	**13010,1**	**1826,1**	**277**
		т		**8100**	**690,75**	**172**

1	2	3	4	5	6	7
13	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,021293	50642		1078
		т				
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ				298342
		Раздел: КРОВЛЯ				
14	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщиной 250мм	18	4820,32	245,72	86766
		м3		382,5	92,25	6885
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	180,17	15,94	12973
		м2		34,65	5,96	2495
16	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	72	88,21	2,1	6351
		м2		1,65	0,75	119
17	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике и 1 слой рубероида с крупнозернистой посыпкой	72	723,76	4,54	52111
		м2		25,88	1,71	1863
18	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	12	760,53	4,29	9126
		м		69,98	1,6	840
19	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	26	228,6	88,43	5944
		шт		65,93	31,06	1714
20	С143017-4	Плиты парапетные	1,856	15100		28026
		м3				
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг. Анкер А1 из арматуры д12 А-III	0,0288	65410,1	1826,1	1884
		т		8100	690,75	233
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				203179
		Раздел: ПРОЕМЫ				
22	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	10,08	1186,12	80,1	11956
		м2		384,75	28,24	3878
23	С12061-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	10,08	5550		55944
		м2				
24	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	7	763		5341
		комплект				
25	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	10,08	718,72	2,93	7245
		м2		63	1,1	635
26	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов оконных	3,024	282,02	0,16	853
		м2		217,8	0,07	659
27	Е0115-165-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	25,2	83,52	0,05	2105
		м2		65,03	0,02	1639
28	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,7	398,48	102,53	677
		м2		151,65	35,67	258
29	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,7	4250		7225
		м2				
30	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380
		комплект				
31	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных	1,7	208,02	0,18	354
		м2		142,88	0,07	243
32	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	4,08	60,36	0,05	246
		м2		41,18	0,02	168
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,52	330,85	32,08	834
		м2		272,25	12,13	686
34	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100
		шт				
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ				119259
		Раздел: ПОЛЫ				
35	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,39	107,54	2,62	7247

1	2	3	4	5	6	7
		м2		10,51	0,99	708
36	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 150мм из бетона кл.В7.5	10,1085	8610,38	0	87038
		м3		567	0	5732
37	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	67,39	536,35	17,7	36145
		м2		7,88	4,86	531
38	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять (+2см)	67,39	119,27	0,77	8037
		м2		0,1	0,32	7
39	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В25	67,39	367,19	14,76	24745
		м2		52,43	5,54	3533
40	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	67,39	180,6	2,68	12170
		м2		6,76	1	456
41	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	67,39	127,03	9,83	8561
		м2		115,2	3,69	7763
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 ммм	6,34	223,63	9,95	1418
		м2		52,2	3,74	331
43	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,34	185,28	4,02	1175
		м2		3,78	1,5	24
44	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции прослойка из холодной мастики в один слой толщиной 2 мм	6,34	121,68	9,38	771
		м2		48,83	3,51	310
45	Е0111-4-6	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции прослойки из холодной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,34	45,49	4,86	-288
		м2		17,28	1,82	-110
46	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,34	925,06	4,9	5865
		м2		58,5	1,85	371
47	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	9,56	123,31	0,16	1179
		м		16,18	0,07	155
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 ммм	6,82	223,63	9,95	1525
		м2		52,2	3,74	356
49	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм (+30мм)изменения толщины цементной стяжки	6,82	185,28	4,02	1264
		м2		3,78	1,5	26
50	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммиз бетона кл.В25	6,82	367,19	14,76	2504
		м2		52,43	5,54	358
51	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,82	180,6	2,68	1232
		м2		6,76	1	46
52	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	6,82	127,03	9,83	866
		м2		115,2	3,69	786
		Итого по разделу: ПОЛЫ				201453
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
53	Е0115-64-4#норма расх.на 2мм 11,31:10.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	80,55	171,8	3,94	13838
		м2		102,11	1,49	8225
54	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	175,4	435,68	4,55	76418
		м2		222,3	1,15	38991
55	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,4	636,76	6,33	3439
		м2		312,75	2,39	1689
56	Е0134-60-10	Облицовка стен гипсокартоннымим листами	39,5	584,74	4,41	23097
		м2		504	1,69	19908
57	Е0126-33-1	Утепление стен пенополистиролом	1,975	14267,38	185,63	28178
		м3		3264,75	69,75	6448
58	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	39,5	358,58	3,43	14164
		м2		73,73	1,31	2912
59	С11011-378	Листы гипсокартонные	39,5	356		14062
		м2				
60	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	214,9	306,5	2,1	65867
		м2		65,03	0,79	13975
61	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	80,55	325,41	2,33	26212
		м2		81,23	0,88	6543
62	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских наружных откосов при ширине до 200мм	27	106,35	0,6	2872

1	2	3	4	5	6	7
		м		57,38	0,23	1549
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				268146
		Раздел: ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ				
63	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,70152	8077,36	2622,65	5666
		т		4194	468,05	2942
64	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	12,24	1032,89	724,23	12643
		м		240,75	270,7	2947
65	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,401064	84200		33770
		т				
66	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей из двутаврв 27 на высоте до 25 м по железобетонным опорам	12,48	1032,89	724,23	12890
		м		240,75	270,7	3005
67	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	0,26214	81800		21443
		т				
68	Е0109-53-4	Монтаж м/конструкций для устройства подкрановых путей	0,05132	6418,57	1111,87	329
		т		4477,5	238,5	230
69	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс(УПОР)	0,006324	59200		374
		т				
70	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0152184	49135		748
		т				
71	С11011-4156 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,030804	50133		1544
		т				
72	Е0110-5-1	Установка бруса	0,004	25647,08	316,57	103
		м3		3487,5	119,25	14
		Итого по разделу: ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ				89511
		Раздел: ЛЕСТНИЦА,ОГРАЖДЕНИЕ				
73	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,3439	28686,82	5605,29	9865
		т		21600	1029,79	7428
74	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,3115	13711,47	5475,87	4271
		т		5040	1552,87	1570
75	Е0109-30-1	Монтаж ступеней с настилом из рифленной, просечной стали	0,0324	14359,66	5522,03	465
		т		6075	1322,37	197
76	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,235426	69700		16409
		т				
77	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0088192	49135		433
		т				
78	С11011-4453 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	0,0255248	60398		1542
		т				
79	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03922	59500		2334
		т				
80	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	25,97	148		3844
		м				
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4105	21,8	0,05	183

1	2	3	4	5	6	7
		м2		5,81	0,02	49
82	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ170	8,4105	45,18	0,02	380
		м2		4,14	0	35
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА,ОГРАЖДЕНИЕ				39726
		Раздел: ПРИЯМОК				
83	Е0101-165-6	Разработка грунта для приямка вручную в грунтах 2 группы	0,5	218,93	0	109
		м3		218,93	0	109
84	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,2	122,18	0	24
		м3		122,18	0	24
85	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,1	3002,9	0	300
		м3		531	0	53
86	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ приямка при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,3	9238,53	503,19	2772
		м3		623,25	172,45	187
		Итого по разделу: ПРИЯМОК				3206
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
87	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке часть кирпичной стены с наружной стороны здания	1,5	987,82	4,92	1482
		м2		193,05	1,87	290
88	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8	107,54	2,62	194
		м2		10,51	0,99	19
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8610,38	0	1550
		м3		567	0	102
90	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	54,75	373,37	23,94	20442
		м2		5	8,04	274
91	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	54,75	518,15	15,35	28369
		м2		5,94	5,06	325
92	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	54,75	0,04	0	-2
		м2		0,02	0	-1
93	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,11	558	0	1177
		м3		558	0	1177
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,31	134,1	0	42
		м3		134,1	0	42
95	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15	4,8	9731,71	260,48	46712
		м3		614,25	89,46	2948
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,76	107		616
		м3				
97	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,896	304		1488
		м3				
98	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,896	353		1728
		м3				
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0325	33697,62	304,24	1095
		1т		33075	114,75	1075
100	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0689	10137,87	304,24	698
		1т		9675	114,75	667
101	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0689	59200		4079
		т				
102	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0164	49131		806
		т				
103	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0161	49180		792
		т				

1	2	3	4	5	6	7
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736
		м2		37,35	1,44	112
105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей закладных деталей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7378	21,8	0,05	60
		м2		5,81	0,02	16
106	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ170	2,7378	82,51	0,05	226
		м2		2,75	0,02	8
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				112290
		Раздел: МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА Г/П 1т				
107	Ц0103-141-3	Кран подвесной электрический однопролетный г/п 1 т	1	4137	295	4137
		шт		3803	47,3	3803
108	Прайс листООО"Завод промышленного оборудования"г.Вологда 2014г. с пересч. на 2001г.	Кран подвесной электрический однобалочный г/п 1тн,пролет 6,0м	1	0		0
		шт				
		Итого по разделу: МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА Г/П 1т				4138
		ИТОГО:				1553894
						227006
		Всего прямые затраты:				1553894
		в том числе стоимость:				
		- материалов, изделий и конструкций				1261542
		- оборудования				1
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				3465
		На общестроительные работы				249898
		На металломонтажные работы				23608
		Всего накладных расходов:				276972
		Итого с накладными				1830865
		- заработная плата				41546
		- трудоемкость				140
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				109852
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1940717
		ИТОГО:				1940717
		Сметная заработная плата				291530
		Нормативная трудоемкость				1605
		Всего:				1940717

на 4-1и ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6КВ

		Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1227,29	702,58	1227
		опора		405	197,14	405
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1,18	152,8	152,8	180
		т		0	106,96	0
3	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1,18	140	140	165
		т		0	98	0
4	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,18	81,5	81,5	96
		т		0	16,3	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ				1669
		Раздел: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2- 1шт(серия 3.407-143.1-8)				
5	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534
		опора		506,25	246,42	506

1	2	3	4	5	6	7
6	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19400		19400
		шт				
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,47	107		50
		м3				
8	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки опор лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	3,36	58,99	0,02	198
		м2		8,06	0	27
9	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей опор эмалью ЭП-51	3,36	101,77	0,12	342
		м2		3,74	0,05	13
10	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы ТМ3	1	4080		4080
		шт				
11	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Штыри-20-2-к-30	0,06	33800		2028
		100компл				
12	СПРАЙС лист "Tiu.ru"г.Екатеринбург 2014г. с пересч.на2001г.	Изолятор ШФ20-Г	6	386,21		2317
		шт				
13	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72
		шт				
14	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0012	147300		177
		т				
15	С151804-1433ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	6	534		3204
		шт				
16	С151804-1997ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326
		шт				
17	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	42		168
		шт				
		Итого по разделу: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2- 1шт(серия 3.407-143.1-8)				33897
		Раздел: ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-2 -4шт(серия 3.407-143.5-4)				
18	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136
		опора		506,25	246,42	2025
19	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	19400		77600
		шт				
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,88	107		201
		м3				
21	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки опор лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,44	58,99	0,02	793
		м2		8,06	0	108
22	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей опор эмалью ЭП-51	13,44	101,77	0,12	1368
		м2		3,74	0,05	50
23	С11071-24 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверса ТС1	0,306	169300		51806
		т				

1	2	3	4	5	6	7
24	СПРАЙС лист "Tiu.ru"г.Екатеринбург 2014г. с пересч.на2001г.	Изолятор ШФ20-Г	24	386,21		9269
		шт				
25	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	12		288
		шт				
26	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0096	147300		1414
		т				
27	С151804-1433ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	24	534		12816
		шт				
28	С151804-1997ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163		652
		шт				
29	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	42		1008
		шт				
		Итого по разделу: ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-2 -4шт(серия 3.407-143.5-4)				163351
		Раздел: УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ АР-2 НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ А10-2 1шт(серия 3.407-143.2-17)				
30	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264
		шт		1386	236,48	1386
31	Ц0108-57-1	Привод	1	943,8	3,8	944
		шт		756	2,3	756
32	Прайс лист Россия г.Барнаул 2014г. с пересч.на2001г.	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	1	7062,2		7062
		шт				
		Отпускная цена		7062		7062
		Сметная стоимость оборудования				*7062*
33	Прайс лист Россия г.Барнаул 2014г. с пересч.на2001г.	Привод ПРН 3-10У1	1	1285,54		1286
		шт				
		Отпускная цена		1286		1286
		Сметная стоимость оборудования				*1286*
34	СПРАЙС лист "Tiu.ru"г.Екатеринбург 2014г. с пересч.на2001г.	Изолятор ШФ20-Г	2	386,21		772
		шт				
35	Е0133-109-6	Ошиновка (АС-50)	0,0045	41504,56	31105,06	187
		1км		9157,5	6414,57	41
36	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0018	165875		299
		т				
37	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12		24
		шт				
38	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7,Х8	0,0029	147300		427
		т				
39	С151804-1433ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	2	534		1068
		шт				
40	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252
		шт				
41	С151804-2446ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	6	334		2004
		шт.				

1	2	3	4	5	6	7
42	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА1,РА2,РА7,РА4,РА5	0,0458	139600		6394
		т				
43	СПРАЙС лист Россия г.Москва 2014г. с пересч.на2001г.	Проводник ЗП1	4,5	100,64		453
		м				
		Итого по разделу: УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ АР-2 НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ А10-2 1шт(серия 3.407-1				23435
		Раздел: ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ АС-25				
44	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	0,6533333	52004,47	30853,34	33976
		1км		20115	6934,14	13142
45	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,392	165875		65023
		т				
46	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов,штырей вручную	0,27	1100,25	0	297
		1т		1100,25	0	297
47	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3938	846	0	333
		1т		846	0	333
		Итого по разделу: ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ АС-25				99629
		Раздел: ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ				
48	Е0101-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	47,52	36,4	34,96	1730
		м3		1,44	11,62	68
49	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	47,52	7,57	7,57	360
		м3		0	2,46	0
50	Е0166-4-6	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм в траншеях	88	70,57	0,02	6210
		м		68,92	0	6065
51	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	90,112	314		28295
		м				
		Итого по разделу: ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ				36595
		ИТОГО:				358575
						25222
		Всего прямые затраты:				358575
		в том числе стоимость:				
		- материалов, изделий и конструкций				296375
		- оборудования				8348
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				21053
		На общестроительные работы				6401
		На сантехнические работы				7096
		Всего накладных расходов:				34550
		Итого с накладными				393125
		- заработная плата				5183
		- трудоемкость				18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23087
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				416212
		ИТОГО:				416212
		Сметная заработная плата				37562
		Нормативная трудоемкость				189
		Всего:				416212

на 4-4 КТПГ-100-10/0,4-У1

		Раздел: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 100/10/0,4 (КТПГ 100/10/0,4)				
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238
		шт		495	454,41	495
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4098,19	1460,06	4098
		шт		2191,5	441,68	2192
3	75-4-1	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	803200		803200

1	2	3	4	5	6	7
		шт				
		Отпускная цена		803200		803200
		Сметная стоимость оборудования				*803200*
4	75-3-4	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**	**1**	**199400**		**199400**
		шт				
		Отпускная цена		199400		199400
		Сметная стоимость оборудования				*199400*
5	Ц0108-600-2	**Монтаж счетчика**	**1**	**166,9**	**5,4**	**167**
		шт		**158**	**2,3**	**158**
6	**Прайс лист ЗАО"СнабСтройИнвест"г.Екатеринбург 2014г.с пересч. на 2001г.**	**Счетчик электроэнергии многофункциональный Альфа 1805**	**1**	**28333,78**		**28334**
		шт				
		Отпускная цена		28334		28334
		Сметная стоимость оборудования				*28334*
7	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**16**	**33,67**	**32,1**	**539**
		м3		**1,57**	**12,33**	**25**
8	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**16**	**5,55**	**5,55**	**89**
		м3		**0**	**1,8**	**0**
9	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**8**	**431,6**	**21,6**	**3453**
		шт		**149**	**2,9**	**1192**
10	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**65**	**61,9**	**3,3**	**4024**
		м		**23**	**0,4**	**1495**
		Итого по разделу: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 100/10/0,4 (КТПГ 100/10/0,4)				**1045541**
		ИТОГО:				**1045542**
						5557
		Всего прямые затраты:				**1045542**
		в том числе стоимость:				
		- материалов, изделий и конструкций				**4853**
		- оборудования				**1030934**
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				**6513**
		На общестроительные работы				**244**
		Всего накладных расходов:				**6757**
		Итого с накладными				**1052299**
		- заработная плата				**1014**
		- трудоемкость				**6**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1282**
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1053581**
		ИТОГО:				**1053581**
		Сметная заработная плата				**7744**
		Нормативная трудоемкость				**44**
		Всего:				**1053581**

на 6-1и1 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД В1

		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-17-10	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1448,0726**	**53,81**	**51,34**	**77917**
		м3		**2,36**	**13,92**	**3417**
2	Е0101-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3736,45672**	**38,59**	**36,49**	**144203**
		м3		**2,1**	**9,19**	**7847**
3	Е0101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**5604,68408**	**52,4**	**49,54**	**293659**
		м3		**2,86**	**12,47**	**16029**
4	Е0101-17-10	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**14,6**	**53,81**	**51,34**	**786**
		м3		**2,36**	**13,92**	**34**
5	Е0101-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**230,96**	**38,59**	**36,49**	**8914**

1	2	3	4	5	6	7
		м3		2,1	9,19	485
6	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	346,44	52,4	49,54	18152
		м3		2,86	12,47	991
7	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	532,708812	650,25	0	346394
		м3		650,25	0	346394
8	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4301,16034	108,2	108,2	465386
		т		0	21,64	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3098,63836	134,1	0	415527
		м3		134,1	0	415527
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12394,5534	6,48	6,48	80310
		м3		0	2,1	0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	12394,5534	21,55	4,52	267054
		м3		17,03	0	211079
12	Е0101-172-3	Крепление досками стенок траншей, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	1160	145,48	10,34	168758
		м2		78,08	3,87	90573
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,02	78245	36133,62	1565
		км		41850	9612,9	837
14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,082	47611,09	17877,09	3904
		км		29700	4698,68	2435
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353
		км		33075	6813,45	198
16	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)км	0,06	242737,18	102058,18	14564
		км		115425	38553,75	6926
17	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,1	203956,79	85907,16	20396
		км		95850	32451,75	9585
18	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	160	282,86	0,37	45258
		м		156,38	0,14	25021
19	Е0116-30-3	Заделка концов футляра д 300 мм	8	3549,82	1,57	28399
		футляр		526,5	0	4212
20	Е0116-30-4	Заделка концов футляра диам. до 400 мм	3	4146,95	6,95	12441
		футляр		594	2,25	1782
21	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1	626062,25	104375,72	62606
		км		62122,5	39429	6212
22	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,06	734928,74	138458,56	44096
		км		62325	52303,5	3740
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(футляр)	0,0004	78005	36133,62	31
		км		41850	9612,9	17
24	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм(футляр)	0,0194	139336,75	90794,12	2703
		км		48375	19582,83	938
25	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм(футляр)	0,0068	147352,61	97234,98	1002
		км		49950	21436,6	340
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 100 мм	26,6	244,98	0,28	6516
		м		146,93	0,11	3908
27	Е0116-30-2	Заделка концов футляра до 200 мм	99	2017,57	1,57	199739
		футляр		393,75	0	38981
28	Е0116-30-3	Заделка концов футляра диам. до 300 мм	34	3549,82	1,57	120694
		футляр		526,5	0	17901
29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968
		шт		144	2,25	576
30	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм	3	405,4	16,15	1216
		шт		227,25	6,75	682
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2853510
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				
31	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка песком труб толщ.300мм	821,03	1824,2	152,52	1497723
		м3		153,68	57,15	126176
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,371	78245	36133,62	29029

1	2	3	4	5	6	7
		км		41850	9612,9	15526
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,997	58881,69	25695,31	117587
		км		33075	6813,45	66051
34	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	18	411,46	17,71	7406
		шт		231,75	6,75	4172
35	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344
		шт		317,25	13,5	1269
36	Е0122-35-5	Установка чугунных клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172
		шт		317,25	13,5	635
37	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758
		шт		272,25	6,75	545
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	11	440,21	332,43	4842
		шт		102,38	86,87	1126
39	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	23	18075,87	36,99	415745
		шт		288	13,5	6624
40	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-159х6 мм	3	1220		3660
		шт				
41	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 100х50 мм(под вантуз)	1	680		680
		шт				
42	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм(под вантуз)	1	1220		1220
		шт				
43	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296		592
		шт				
44	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	82,82	76		6294
		м				
45	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	212		1285
		м				
46	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	132,24	5609		741734
		м				
47	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	100,4	4697		471579
		м				
48	С130902-97 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	5889		23556
		шт.				
49	С130902-99 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	9923		29769
		шт.				
50	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	18	11628		209304
		шт.				
51	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	22383		89532
		шт.				
52	С130903-20	Клапаны обратные фланцевые 16ч16р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	11800		23600
		шт				
53	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000		13000
		компл				
54	С130903-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 100 мм	1	22500		22500
		компл				
55	С130804-5217 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3365		20190
		шт.				
56	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100, DN110х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1273		1273
		шт.				

1	2	3	4	5	6	7
57	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3328		3328
		шт.				
58	С130804-5216 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN (110x90), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2163		2163
		шт.				
59	С130804-5220 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160	2	6590		13180
		шт.				
60	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3328		3328
		шт.				
61	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	518		1554
		шт.				
62	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	518		1036
		шт.				
63	С130804-5324 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2790		8370
		шт.				
64	С130804-5321 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1506		3012
		шт.				
65	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63(50), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162		162
		шт.				
66	С130804-865 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,868	1562		10728
		м				
67	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,594	1269		24865
		м				
68	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,404	650		263
		м				
69	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	65	156,43	21,43	10168
		фланец		126	0	8190
70	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	22	231,52	33,52	5093
		фланец		180	2,25	3960
71	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д90мм	6	1378,69		8272
		шт				
72	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д100мм	59	1682,08		99243
		шт				
73	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д160мм	22	2512,65		55278
		шт				
74	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63-50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	328		984
		шт.				
75	С130804-3408 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	548		3288
		шт.				
76	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	646		38114
		шт.				
77	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	1321		29062
		шт.				
78	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д 2000мм	2,62	33849,25	2104,76	88685
		м3		2362,5	623,48	6190

1	2	3	4	5	6	7
79	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500мм	53,32	31958,05	2104,76	1704003
		м3		2362,5	623,48	125969
80	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1000мм	1,2	29366,05	2104,76	35239
		м3		2362,5	623,48	2835
81	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	106,22	107		11366
		м3				
82	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	106,22	304		32291
		м3				
83	E0123-11-8	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. 1000 мм	33	842,14	53,99	27791
		м		154,06	20,23	5084
84	E0123-12-1	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. более 1400 мм	755,39	2187,98	140,38	1652778
		м2		400,28	52,56	302368
85	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	36	8060		290160
		комплект				
86	E0106-13-1	Устройство бетонных упоров	4,024	8856,67	86,6	35638
		м3		490,5	32,72	1974
87	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,384	3002,9	0	13164
		м3		531	0	2328
88	E0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	5,76	8610,38	0	49596
		м3		567	0	3266
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				7998576
		ИТОГО:				10852087
						1900952
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				2617310
		На сантехнические работы				80490
		Всего накладных расходов:				2697800
		Итого с накладными				13549887
		- заработная плата				404670
		- трудоемкость				1349
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				812993
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14362880
		ИТОГО:				14362880
		Сметная заработная плата				2715893
		Нормативная трудоемкость				16443
		Всего:				14362880

на 6-1и2 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ВН

		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	96,21	53,81	51,34	5177
		м3		2,36	13,92	227
2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	224,832	38,59	36,49	8677
		м3		2,1	9,19	472
3	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	337,248	52,4	49,54	17670
		м3		2,86	12,47	965
4	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	19,7485	650,25	0	12842
		м3		650,25	0	12842
5	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	182,799	108,2	108,2	19779
		т		0	21,64	0

1	2	3	4	5	6	7
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	112,416	134,1	0	15075
		м3		134,1	0	15075
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	449,664	6,48	6,48	2914
		м3		0	2,1	0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	449,664	21,55	4,52	9688
		м3		17,03	0	7658
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				91822
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка песком труб толщ.300мм	74,48	1824,2	152,52	135866
		м3		153,68	57,15	11446
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,136	78245	36133,62	10641
		км		41850	9612,9	5692
11	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,016	115636,32	31953,19	1850
		км		66375	12071,25	1062
12	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,016	337950,19	68162,54	5407
		км		44482,5	25749	712
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172
		шт		317,25	13,5	635
14	Е0122-35-5	Установка чугунных клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172
		шт		317,25	13,5	635
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, заглушек,колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202
		шт		69,53	58,98	278
16	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	137,36	982		134888
		м				
17	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	16,064	1055		16948
		м				
18	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна,PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	22383		44766
		шт.				
19	С130903-20	Клапаны обратные фланцевые 16ч16р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	11800		23600
		шт				
20	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926
		фланец		180	2,25	720
21	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д160мм	4	2512,65		10051
		шт				
22	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1321		2642
		шт.				
23	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав мокрых грунтах Д 2000мм	2,62	33849,25	2104,76	88685
		м3		2362,5	623,48	6190
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,62	107		280
		м3				
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,62	304		796
		м3				
26	Е0123-12-1	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. более 1400 мм	16,33	2187,98	140,38	35730
		м2		400,28	52,56	6537
27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060
		комплект				

1	2	3	4	5	6	7
28	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	0,22	8856,67	86,6	1948
		м3		490,5	32,72	108
29	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,16	3002,9	0	480
		м3		531	0	85
30	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,12	8610,38	0	1033
		м3		567	0	68
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				528145
		ИТОГО:				619965
						71405
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				108876
		Всего накладных расходов:				108876
		Итого с накладными				728841
		- заработная плата				16331
		- трудоемкость				54
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43731
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				772572
		ИТОГО:				772572
		Сметная заработная плата				109217
		Нормативная трудоемкость				659
		Всего:				772572

на 6-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б 500М3(НА 1 РЕЗЕРВУАРА)

		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				
1	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	3,4	6308,17	66,01	21448
		м3		195,75	24,93	666
2	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	1	1577,77	1116,52	1578
		шт		461,25	329,44	461
3	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	7	115,91	2,8	811
		м2		2,52	1,06	18
4	Е0107-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	1	2361,87	677,25	2362
		шт		834,75	232	835
5	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	1902,39	1043,54	3805
		шт		630	314,33	1260
6	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	21,84	4908,7	1085,26	107206
		м3		1028,25	380,37	22457
7	Е0107-30-3	Установка сборных жб угловых блоков	6,64	4908,7	1085,26	32594
		м3		1028,25	380,37	6828
8	Е0108-12-1	Арматура в стыках панелей	0,01066	8679,65	422,15	93
		т		8257,5	157,5	88
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,003	53000		159
		т				
10	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,00304	51000		155
		т				
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00462	50900		235
		т				
12	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	3148,54	414,99	18891
		шт		339,75	128,68	2039
13	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2248,3	310,26	17986
		шт		256,5	94,27	2052
14	Е0106-36-4	Железнение поверхности	230	57,48	0,23	13219
		м2		51,3	0,09	11799
15	Е0107-31-2	УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж. Б. КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ НА ПОКРЫТИИ	1,29	1887,68	1247,36	2435
		м3		503,55	418,91	650
16	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. КОЛПАКОВ	2,6	7130		18538

1	2	3	4	5	6	7
		м				
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				241515
		ИТОГО:				241515
						49152
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				84278
		Всего накладных расходов:				84278
		Итого с накладными				325793
		- заработная плата				12642
		- трудоемкость				42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19548
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				345341
		ИТОГО:				345341
		Сметная заработная плата				75998
		Нормативная трудоемкость				390
		Всего:				345341

на 7-2 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КТПГ-100-10/0,4 У1

1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	7,2	10,93	10,93	79
		м3		0	3,55	0
2	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	29,5	4,31	4,31	127
		м2		0	1,82	0
3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,12	1607,76	68,13	8232
		м3		21,38	12,76	109
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т с поправкой на с/ф и водонепрониц.W4 на бетон установки	3	503,54	243,37	1511
		шт		106,88	85,08	321
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т с поправкой на с/ф и водонепрониц.W4 на бетон установки	3	752,2	389,08	2257
		шт		153,9	136,92	462
6	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС24.4.6-Т	1,656	11800		19541
		м3				
7	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС12.4.6-Т	0,822	12600		10357
		м3				
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,478	107		265
		м3				
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,478	304		753
		м3				
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473
		м2		37,35	1,44	224
		ИТОГО:				44595
						1116
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				2612
		Всего накладных расходов:				2612
		Итого с накладными				47207
		- заработная плата				392
		- трудоемкость				1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2832
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				50039
		ИТОГО:				50039
		Сметная заработная плата				2328
		Нормативная трудоемкость				11
		Всего:				50039

на 7-4 0ГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	244,5	630,15	376,53	154072
		м		186,75	105,95	45660
		ИТОГО:				154072
						45660
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				100191
		Всего накладных расходов:				100191
		Итого с накладными				254263

1	2	3	4	5	6	7
		- заработная плата				**15029**
		- трудоемкость				**50**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**15256**
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**269519**
		ИТОГО:				**269519**
		Сметная заработная плата				**86594**
		Нормативная трудоемкость				**428**
		Всего:				**269519**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	**19 210 861**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%					Тенге	**348 894**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9.1,05%					Тенге	**577 561**
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	**185 205**
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	**74 082**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	**20 396 603**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г					Тенге	**52 162 668**
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	**1 043 253**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	**53 205 921**
НДС 12%					Тенге	**6 384 711**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**59 590 632**

Заказчик:
Бузаубаев В.С.

Подрядчик:
Танимов А.К.

Технадзор:
ТОО "Отес Актобе"
Ниязбаев Е.У.

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ июнь__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 11	10.03.2017					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**109 582 634**		**37 507 799**			**1 918 463**		
в том числе за отчетном месяце:		**52 162 668**		**20 396 603**		**1 043 253**	**6 384 711**	**59 590 632**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Бузаубаев В.С.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭМБАЖЫЛУ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОР Эмба,*	ИНН/БИН	*060140005371*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта*	ИНН/БИН	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		

Договор (контракт) _____ № *11* от *10.03.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1505	*20.06.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция и расширение водопроводных сетей с.Мугалжар Мугалжарского района Актюбинской области*			*Объект*	*1,000*	*59 590 632,00*	*59 590 632,00*
				Итого	*1*	x	*59 590 632,00*

Итого: *Пятьдесят девять миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот тридцать два тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
подпись — расшифровка подписи: *Кабиев Бахитжан Муссаевич*

Принял (Заказчик) _____ — должность
М.П.
подпись — расшифровка подписи: *Бурлубаев В.С.*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Отв.лицо:КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана