Заказчик — **КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: — **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)**

Договор №11 от 10 марта 2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7
		на 6-1и1 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, заглушек,колен, патрубков, переходов	181	300,57	225,64	54403
		шт		69,53	58,98	12585
2	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(пожарные подставки,тройники стальные фланцевые с пожарной подствкой Д150х150,Д100Х100)	1,523	247994,13	49389,75	377695
		шт		62775	18657	95606
3	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройники)	0,0422	121294,13	49389,75	5119
		т		62775	18657	2649
4	СПРАЙС лист ТОО"ЭДЛ ТРЕЙД" г. Уральск 2014г. с пересч. на 2001г.	Седловидное ответвление DN 160х32	12	3456,33		41476
		шт.				
5	СПРАЙС лист ТОО"ЭДЛ ТРЕЙД" г. Уральск 2014г. с пересч. на 2001г.	Седловидное ответвление DN 110х32	61	1815,45		110742
		шт.				
6	СПРАЙС лист ТОО"ЭДЛ ТРЕЙД" г. Уральск 2014г. с пересч. на 2001г.	Седловидное ответвление DN 110х50	2	2339,13		4678
		шт.				
7	СПРАЙС лист ТОО"ЭДЛ ТРЕЙД" г. Уральск 2014г. с пересч. на 2001г.	Седловидное ответвление DN 110х32(50х32)	2	1815,45		3631
		шт.				
8	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-63 мм	3	74,06	9,93	222
		фланец		63	0	189
9	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д50мм	3	862,34		2587
		шт				
10	С12021-267	Стремянка металлическая	1,65788	133700		221659
		т				
		Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д 2000ММ(2ШТ)				822212
		ИТОГО:				822212
						111029
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				196179

1	2	3	4	5	6	7
		Всего накладных расходов:				196179
		Итого с накладными				1018391
		- заработная плата				29427
		- трудоемкость				98
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				61103
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1079494
		ИТОГО:				1079494
		Сметная заработная плата				180333
		Нормативная трудоемкость				847
		Всего:				1079494

на 6-2 ПОДВОДКИ ВОДОПРОВОДА В1 К ГРАНИЦАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-6	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	425	6,01	6,01	2553
		м3		0	2,08	0
2	Е0101-24-14 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	425	42,79	42,79	18184
		м3		0	14,84	0
3	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	425	4,85	4,85	2062
		м3		0	1,68	0
4	Е0101-24-13 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	425	37,78	37,78	16059
		м3		0	13,11	0
5	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	438	53,81	51,34	23568
		м3		2,36	13,92	1034
6	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1425,408	38,59	36,49	55012
		м3		2,1	9,19	2993
7	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2138,112	52,4	49,54	112027
		м3		2,86	12,47	6115
8	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	120,0456	650,25	0	78060
		м3		650,25	0	78060
9	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	832,2	108,2	108,2	90044
		т		0	21,64	0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	712,704	134,1	0	95574
		м3		134,1	0	95574
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2850,816	6,48	6,48	18472
		м3		0	2,1	0
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2850,816	21,55	4,52	61424
		м3		17,03	0	48549
13	Е0101-172-3	Крепление досками стенок траншей, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	340	145,48	10,34	49464
		м2		78,08	3,87	26547
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				622499
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка песком труб	416,44	1824,2	152,52	759670
		м3		153,68	57,15	63998
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	1,123	47611,09	17877,09	53467
		км		29700	4698,68	33353
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,011	58881,69	25695,31	648
		км		33075	6813,45	364
17	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	74	75,82	1,57	5611
		1счетчик		67,5	0	4995
18	СПРАЙС лист г.Москва 2014г. с пересч. на 2001г.	Счетчик "Метер" СВ-15х	74	410,49		30376

1	2	3	4	5	6	7
		шт				
19	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм(футляр)	0,033	174224,44	71861,81	5749
		км		83025	27146,25	2740
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.до 100 мм	33	244,98	0,28	8084
		м		146,93	0,11	4849
21	Е0116-30-3	Заделка концов футляра д 300 мм	3	3549,82	1,57	10649
		футляр		526,5	0	1580
22	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,033	626062,25	104375,72	20660
		км		62122,5	39429	2050
23	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм(футляр)	0,0148	70666,26	30144,88	1046
		км		40500	8009,55	599
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 32 мм	14,8	244,98	0,28	3626
		м		146,93	0,11	2175
25	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	74	2017,57	1,57	149300
		футляр		393,75	0	29138
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	148	300,57	225,64	44484
		шт		69,53	58,98	10290
27	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,03929	49		51
		м				
28	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,11	302		3355
		м				
29	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	94,94	76		7215
		м				
30	С130804-860 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,8	506		7489
		м				
31	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	74,296	3460		257064
		м				
32	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	148	74,06	9,93	10961
		фланец		63	0	9324
33	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д32мм	148	595,96		88201
		шт				
34	С130804-3403 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	148	258		38184
		шт.				
35	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах диам. до 25 мм	74	473,47	39,24	35037
		1шт		254,25	15,75	18815
36	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр (15кч19бр)для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy25 мм	74	748		55352
		шт				
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				1596280
		ИТОГО:				2218782
						443141
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				586932
		На сантехнические работы				71286
		Всего накладных расходов:				658217
		Итого с накладными				2877000
		- заработная плата				98733
		- трудоемкость				329
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				172620
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3049620
		ИТОГО:				3049620
		Сметная заработная плата				667902
		Нормативная трудоемкость				3948

1	2	3	4	5	6	7
		Всего:				**3049620**

на 6-3и ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ВОДОПРОВОД В1(УЧАСТОК НАСОСНЫХ)

		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	E0101-24-6	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	150	6,01	6,01	901
		м3		0	2,08	0
2	E0101-24-14 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	150	42,79	42,79	6418
		м3		0	14,84	0
3	E0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	150	4,85	4,85	728
		м3		0	1,68	0
4	E0101-24-13 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	150	37,78	37,78	5668
		м3		0	13,11	0
5	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	219,48	53,81	51,34	11810
		м3		2,36	13,92	518
6	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	582,268	38,59	36,49	22472
		м3		2,1	9,19	1223
7	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	873,402	52,4	49,54	45762
		м3		2,86	12,47	2498
8	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	50,2545	650,25	0	32678
		м3		650,25	0	32678
9	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	417,012	108,2	108,2	45121
		т		0	21,64	0
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	291,134	134,1	0	39041
		м3		134,1	0	39041
11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1164,536	6,48	6,48	7546
		м3		0	2,1	0
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1164,536	21,55	4,52	25091
		м3		17,03	0	19832
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	873,402	289,15	289,15	252541
		м3		0	186,62	0
14	E0101-172-3	Крепление досками стенок траншей, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	90	145,48	10,34	13093
		м2		78,08	3,87	7027
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**508868**
		Раздел: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				
15	E0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка песком труб	149,43	1824,2	152,52	272590
		м3		153,68	57,15	22964
16	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,066	78245	36133,62	5164
		км		41850	9612,9	2762
17	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060
		км		33075	6813,45	595
18	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(90) мм	0,155	58881,69	25695,31	9127
		км		33075	6813,45	5127
19	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,079	115636,32	31953,19	9135
		км		66375	12071,25	5244
20	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,8	2788
		км		70200	24936,75	1264
21	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм(футляр)	0,0016	139336,75	90794,12	223
		км		48375	19582,83	77
22	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм(футляр)	0,0016	147352,61	97234,98	236
		км		49950	21436,6	80
23	E0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 100 мм	3,2	244,98	0,28	784

1	2	3	4	5	6	7
		м		146,93	0,11	470
24	Е0116-30-2	Заделка концов футляра до 200 мм	8	2017,57	1,57	16141
		футляр		393,75	0	3150
25	Е0116-30-3	Заделка концов футляра диам. до 300 мм	8	3549,82	1,57	28399
		футляр		526,5	0	4212
26	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 80 мм	5	497,61	28,48	2488
		шт		342	11,25	1710
27	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	6	991,58	375,08	5949
		шт		398,25	141,75	2390
28	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461
		шт		513	175,5	1026
29	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,079	337950,19	68162,54	26698
		км		44482,5	25749	3514
30	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	438829,54	80944,76	7899
		км		48442,5	30577,5	872
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, заглушек,колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509
		шт		69,53	58,98	1043
32	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321
		шт		102,38	86,87	307
33	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076
		шт		288	13,5	288
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(крестовины,тройники стальные фланцевые с пожарной подствкой)	0,13067	247994,13	49389,75	32405
		шт		62775	18657	8203
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройники)	0,0186	121294,13	49389,75	2256
		т		62775	18657	1168
36	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-159х6 мм	2	1220		2440
		шт				
37	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	66,66	982		65460
		м				
38	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	156,55	318		49783
		м				
39	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	302		5490
		м				
40	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	79,316	1055		83678
		м				
41	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	18,072	2030		36686
		м				
42	С130902-99 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	9923		49615
		шт.				
43	С130902-102 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	22383		134298
		шт.				
44	С130902-103 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	33908		67816
		шт.				
45	С130804-5216 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2163		4326
		шт.				
46	С130804-5220 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6590		6590
		шт.				
47	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110(90), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3328		3328

1	2	3	4	5	6	7
		шт.				
48	С130804-865 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,616	1562		2524
		м				
49	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,616	1269		2051
		м				
50	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100(90) мм	8	156,43	21,43	1251
		фланец		126	0	1008
51	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150(160) мм	6	231,52	33,52	1389
		фланец		180	2,25	1080
52	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д90мм	8	1378,69		11030
		шт				
53	СПРАЙС лист "Полимод" г. Актобе 2014г. с пересч. на 2001г.	Фланцы с полимерным покрытием ПП Д160мм	6	2512,65		15076
		шт				
54	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110(90), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	646		5168
		шт.				
55	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1321		7926
		шт.				
56	СПРАЙС лист "Средства безопасности "Казахстан 2014г. с пересч. на 2001г	Знак светоотражающий "Пожарный гидрант"	1	649,37		649
		шт				
57	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д 2000мм	7,86	33849,25	2104,76	266055
		м3		2362,5	623,48	18569
58	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500мм	12,04	31958,05	2104,76	384775
		м3		2362,5	623,48	28445
59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1000мм	1,2	29366,05	2104,76	35239
		м3		2362,5	623,48	2835
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,1	107		2258
		м3				
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,1	304		6414
		м3				
62	Е0123-11-8	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. 1000 мм	28,6	842,14	53,99	24085
		м		154,06	20,23	4406
63	Е0123-12-1	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. более 1400 мм	134,74	2187,98	140,38	294808
		м2		400,28	52,56	53934
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	8060		88660
		комплект				
65	С11011-774	Скобы ходовые	127,6	129		16460
		кг				
66	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	1,21	8856,67	86,6	10717
		м3		490,5	32,72	594

1	2	3	4	5	6	7
67	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,34	3002,9	0	4024
		м3		531	0	712
68	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	1,84	8610,38	0	15843
		м3		567	0	1043
		Итого по разделу: МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА				2155623
		Раздел: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д 1000ММ(1ШТ)				
69	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,4	53,81	51,34	183
		м3		2,36	13,92	8
70	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,848	38,59	36,49	419
		м3		2,1	9,19	23
71	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,272	52,4	49,54	853
		м3		2,86	12,47	47
72	Е0101-162-8	Доработка грунта вручную	0,5341	407,25	0	218
		м3		407,25	0	218
73	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6,46	76,6	76,6	495
		т		0	15,32	0
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,4	3,8	3,24	13
		м3		0,48	1,12	2
75	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	21,696	7,57	7,57	164
		м3		0	2,46	0
76	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	21,696	25,65	5,38	556
		м3		20,27	0	440
77	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,424	167,18	0	907
		м3		167,18	0	907
78	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	28,26	145,48	10,34	4111
		м2		78,08	3,87	2207
79	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	16,272	343,74	343,74	5593
		м3		0	221,85	0
80	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,89	16780,35	2104,76	14935
		м3		2362,5	623,48	2103
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦ1-10-1	0,1	26500		2650
		м3				
82	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ 7-3 и опорное кольцо КЦО-1,	0,37	3310		1225
		м				
83	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,7	4430		11961
		м				
84	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные плиты ОП 3 объемом до 0,2 м3 бетон кл.В15	0,024	22800		547
		м3				
85	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (от22,5до20)	0,024	153		-4
		м3				
86	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(от20до15)	0,024	285		-7
		м3				
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,89	107		95
		м3				

1	2	3	4	5	6	7
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,89	152		135
		м3				
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,89	304		271
		м3				
90	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/ , ГОСТ 3634-99	1	13400		13400
		комплект				
91	Е0123-1-2	Устройство щебеночной обсыпки колодца	20,71	2443,7	152,52	50609
		м3		153,68	57,15	3183
92	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.200мм	0,157	3002,9	0	471
		м3		531	0	83
93	Е0108-5-1	Изоляция глиной	2,9	2010,32	274,19	5830
		м3		994,5	103,5	2884
94	Е0123-11-8	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. 1000 мм	2,8	842,14	53,99	2358
		м		154,06	20,23	431
95	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2,5	518,15	15,35	1295
		м2		5,94	5,06	15
96	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2,5	123,7	0	-309
		м2		0,02	0	0
		Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д 1000ММ(1ШТ)				118974
		Раздел: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д 2000ММ(2ШТ)				
97	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,8	53,81	51,34	1012
		м3		2,36	13,92	44
98	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,8	38,59	36,49	880
		м3		2,1	9,19	48
99	Е0101-12-11#т.ч. п-3.55#К=1,25	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,2	65,49	61,92	2240
		м3		3,58	15,59	122
100	Е0101-162-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную	0,66325	488,7	0	324
		м3		488,7	0	324
101	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	35,72	76,6	76,6	2736
		т		0	15,32	0
102	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,8	3,8	3,24	71
		м3		0,48	1,12	9
103	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	45,6	7,57	7,57	345
		м3		0	2,46	0
104	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	45,6	25,65	5,38	1169
		м3		20,27	0	924
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	11,4	167,18	0	1906
		м3		167,18	0	1906
106	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м	75,36	145,48	10,34	10963
		м2		78,08	3,87	5884
107	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	34,2	343,74	343,74	11756
		м3		0	221,85	0
108	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,7	16780,35	2104,76	78868
		м3		2362,5	623,48	11104
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦ1-20-1	1,02	26500		27030

1	2	3	4	5	6	7
		м3				
110	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ 7-3 и опорное кольцо КЦО-1,	0,74	3310		2449
		м				
111	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,4	9100		49140
		м				
112	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные плиты ОП 3 объемом до 0,2 м3 бетон кл.В15	0,024	22800		547
		м3				
113	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (от22,5до20)	0,024	153		-4
		м3				
114	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(от20до15)	0,024	285		-7
		м3				
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,7	107		503
		м3				
116	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	4,7	152		714
		м3				
117	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	4,7	304		1429
		м3				
118	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/ , ГОСТ 3634-99	2	13400		26800
		комплект				
119	Е0123-1-2	Устройство щебеночной обсыпки колодца	55,2	2443,7	152,52	134892
		м3		153,68	57,15	8483
120	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.200мм	1,256	3002,9	0	3772
		м3		531	0	667
121	Е0108-5-1	Изоляция глиной	8,56	2010,32	274,19	17208
		м3		994,5	103,5	8513
122	Е0123-12-1	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диам. более 1400мм	17,74	2187,98	140,38	38815
		м2		400,28	52,56	7101
123	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5	518,15	15,35	2591
		м2		5,94	5,06	30
124	Е0127-54-1К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5	123,7	0	-619
		м2		0,02	0	0
		Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д 2000ММ(2ШТ)				417532
		ИТОГО:				3200995
						339618
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				678616
		На сантехнические работы				9423
		Всего накладных расходов:				688039
		Итого с накладными				3889034
		- заработная плата				103206
		- трудоемкость				344
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				233342
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4122376
		ИТОГО:				4122376
		Сметная заработная плата				705993
		Нормативная трудоемкость				3751
		Всего:				4122376

на 6-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б 500М3(НА 1 РЕЗЕРВУАРА)

		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				

1	2	3	4	5	6	7
1	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя	133	72,46	7,38	9637
		м2		61,2	2,79	8140
2	Е0106-22-13	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦЕ М200	1,7	12424,44	229,39	21122
		м3		1280,25	86,65	2176
3	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19188	13711,47	5475,87	2631
		т		5040	1552,87	967
4	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,534	14806,01	1133,15	7906
		т		12892,5	398,25	6885
5	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,534	247800		132325
		т				
6	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19188	151200		29012
		т				
7	Е0141-1-1	Гидроизоляция из 2 слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст""по подготовке	167	72,46	7,38	12101
		м2		61,2	2,79	10220
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167	233,01	9,95	38913
		м2		52,2	3,74	8717
9	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167	33,23	0,67	-5549
		м2		0,63	0,25	-105
10	Е0141-1-3	Гидроизоляция стен из 2 слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст"	212	197,7	48,92	41912
		м2		144,9	18,47	30719
11	Е0141-1-4	Гидроизоляция плит покрытия из 3 слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст"	193	226,87	69,76	43786
		м2		153,23	26,35	29573
12	С11011-403	Мастика асфальтовая "Хамаст"(применительно)	14794,8	36		532613
		кг				
13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	139	180,17	15,94	25044
		м2		34,65	5,96	4816
14	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	139	5,88	0,14	817
		м2		0,11	0,05	15
15	Е0106-13-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ	0,2	9635,95	86,6	1927
		м3		490,5	32,72	98
16	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,017	19408	1949	330
		т		16360	269,99	278
17	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,017	114400		1945
		т				
18	Е0109-34-1	М/к из угловой и арматурной стали (приваривается к стремянке)	0,0241	17355,77	2191,29	418
		т		12555	101,25	303
19	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0172	59200		1018
		т				
20	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0066	49131		324
		т				
21	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм(объем 1.0,0003)	0,0003	42800		13
		т				
22	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм(подводящий и отводящий трубопровод)	0,25489	19408	1949	4947
		т		16360	269,99	4170
23	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х6,0 мм	0,25489	114400		29159
		т				
24	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	29	31,99	0,05	928
		м2		4,41	0,02	128

1	2	3	4	5	6	7
25	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 1слоем ХС-720 И 4 слоями ХС-710	29	350,41	0,6	10162
		м2		13,85	0,25	402
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				943443
		ИТОГО:				943441
						107502
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				4069
		На общестроительные работы				113117
		На металломонтажные работы				7801
		Всего накладных расходов:				124987
		Итого с накладными				1068428
		- заработная плата				18748
		- трудоемкость				62
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64106
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1132534
		ИТОГО:				1132534
		Сметная заработная плата				138256
		Нормативная трудоемкость				797
		Всего:				1132534

на 6-4-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (НА 1 РЕЗЕРВУАРА)

1	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,06231	23181	1862	1444
		т		20090	248	1252
2	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 219 мм	0,10416	19408	1949	2022
		т		16360	269,99	1704
3	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,2059	17090	1815	3519
		т		14200	248	2924
4	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,4	884		4774
		м				
5	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	5,6	1623		9089
		м				
6	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,9	2145		14801
		м				
7	Е0109-53-1	Монтаж м/кворонки	0,0392	14806,01	1133,15	580
		т		12892,5	398,25	505
8	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т(м/к воронки)	0,0392	161100		6315
		т				
9	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление м/к креплении в построечных условиях и на производственных базах	0,0084345	25987,18	4444,95	219
		т		19800	696,02	167
10	Е0109-53-1	Монтаж м/к креплении из угловой и полосовой стали	0,0084345	14806,01	1133,15	125
		т		12892,5	398,25	109
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точностипрокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,002847	59200		169
		т				
12	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70мм, немерной длины, нормальной (обычной) точностипрокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0055875	49389		276
		т				
13	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2861315	100,7	0,07	130
		м2		60,3	0,02	78
		ИТОГО:				43462
						6739
		Накладные расходы :				

1	2	3	4	5	6	7
		На монтажные работы				**5377**
		На общестроительные работы				**81**
		На металломонтажные работы				**725**
		Всего накладных расходов:				**6184**
		Итого с накладными				**49645**
		- заработная плата				**928**
		- трудоемкость				**3**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2979**
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**52624**
		ИТОГО:				**52624**
		Сметная заработная плата				**7786**
		Нормативная трудоемкость				**43**
		Всего:				**52624**

на 7-4 0ГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1	**Е0107-24-1**	**Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м**	**244,5**	**630,15**	**376,53**	**154072**
		м		**186,75**	**105,95**	**45660**
		Итого по разделу:				**154072**
		Раздел: НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ Н=0,5М				
2	**У1-33-6**	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций**	**489,2**	**56,9**	**0,09**	**27835**
		м ограды		**6,56**	**0,04**	**3209**
3	**У1-33-5**	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы**	**489,2**	**31,27**	**0**	**15297**
		м ограды		**12,13**	**0**	**5934**
		Итого по разделу: НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ Н=0,5М				**43133**
		ИТОГО:				**197204**
						54803
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				**108499**
		На металломонтажные работы				**2906**
		Всего накладных расходов:				**111405**
		Итого с накладными				**308609**
		- заработная плата				**16711**
		- трудоемкость				**56**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**18517**
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**327126**
		ИТОГО:				**327126**
		Сметная заработная плата				**97439**
		Нормативная трудоемкость				**489**
		Всего:				**327126**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	**9 763 774**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%					Тенге	**187 464**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9.1,05%					Тенге	**310 329**
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	**99 512**
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	**39 805**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	**10 400 885**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г					Тенге	**26 599 426**
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	**531 989**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	**27 131 414**
НДС 12%					Тенге	**3 255 770**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**30 387 184**

Заказчик: _____ **Бузаубаев В.С.**

Подрядчик: _____ **Танимов А.К.**

Технадзор: **ТОО "Отес Актобе"**

_____ **Ниязбаев Е.У.**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ июль__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 11	10.03.2017					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**139 969 817**		**47 908 685**			**2 450 452**		
в том числе за отчетном месяце:		**26 599 426**		**10 400 885**		**531 989**	**3 255 770**	**30 387 184**

ЗАКАЗЧИК: _____ Бузаубаев В.С.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: _____ Кабиев Б.М.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭМБАЖЫЛУ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОР Эмба,*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИНН/БИН *060140005371*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта*
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) _____ № *11* от *10.03.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1814	*20.07.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция и расширение водопроводных сетей с.Мугалжар Мугалжарского района Актюбинской области*			*Работа*	*1,000*	*30 387 184,00*	*30 387 184,00*
				Итого	*1*	x	*30 387 184,00*

Итого: *Тридцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность

М.П.

_____ / *Кабиев Бахитжан Муссаевич*
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор
должность

М.П.

_____ Бугаибаев Б.С.
подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2017

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана