Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭМБАЖЫЛУ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОР Эмба,*	ИНН/БИН	*060140005371*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта*	ИНН/БИН	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи		

Договор (контракт) _____ № *11* от *10.03.2017* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3120	*03.08.2017*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Реконструкция и расширение водопроводных сетей с.Мугалжар Мугалжарского района Актюбинской области*			*Работа*	*1,000*	*24 306 367,00*	*24 306 367,00*
				Итого	*1*	x	*24 306 367,00*

Итого: *Двадцать четыре миллиона триста шесть тысяч триста шестьдесят семь тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность

М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность

М.П.

подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *11.08.2017г*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик — **КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик — **ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: — **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)**

Договор №11 от 10 марта 2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7
		на 1-1 РЕКУЛЬТИВЦИЮ				
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	130,46	4,85	4,85	633
		м3		0	1,68	0
2	E0101-24-13К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	130,46	16,79	16,79	2190
		м3		0	5,83	0
3	E0101-30-2	Планировка рекультивируемого участка бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	835,2	0,2	0,2	169
		м2		0	0,07	0
		ИТОГО:				2992
						0
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				1007
		Всего накладных расходов:				1007
		Итого с накладными				3999
		- заработная плата				151
		- трудоемкость				1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				240
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4239
		ИТОГО:				4239
		Сметная заработная плата				1189
		Нормативная трудоемкость				4
		Всего:				4239
		на 1-2 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ОГРАДЫ И ЗАСЫПКУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАВЫ				
		Раздел: ЗАСЫПКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАВЫ				
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы для засыпки (из ближайщего карьера) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	95,8	39,76	37,82	3809
		м3		1,87	11	179
2	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	172,44	76,6	76,6	13209
		т		0	15,32	0
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов(засыпка канавы)	95,8	3,8	3,24	364
		м3		0,48	1,12	46
4	E0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	95,8	31,84	27,4	3050
		м3		0	10,2	0
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	95,8	12,51	12,51	1198
		м3		0	4,28	0

1	2	3	4	5	6	7
6	Е0101-130-8 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	95,8	3,81	3,81	365
		м3		0	1,15	0
		Итого по разделу: ЗАСЫПКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАВЫ				21996
		ИТОГО:				21995
						225
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				5439
		Всего накладных расходов:				5439
		Итого с накладными				27434
		- заработная плата				816
		- трудоемкость				3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1646
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29080
		ИТОГО:				29080
		Сметная заработная плата				6341
		Нормативная трудоемкость				71
		Всего:				29081

на 4-3 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
1	Е0133-30-19	Установка стоек металлических,длиной-10м	0,96	10931,2	6768,7	10494
		т		4162,5	1834,7	3996
2	С11041-88	Стальные конструкции (стойки металлические Н 10м СТ10)	0,96	148100		142176
		т				
3	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций (стальной фундамент анкерный Ф-Тр-СТ 1800/300) массой до 0,2 т	0,474	7491,39	4858,89	3551
		1т		2632,5	1287,36	1248
4	С11041-27	Стальной фундамент анкерный Ф-Тр-СТ 1800/300	0,474	134300		63658
		т				
5	Ц0108-596-5	Светильник (прожектор) отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 250-500 Вт	6	1397	489	8382
		шт		486	107	2916
6	С11041-88	Стальные конструкции (кронштейн длиной 2м)	0,078	148100		11552
		т				
7	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	6	9380		56280
		шт				
8	Прайс лист ООО"Спецтехмонтаж " г.Москва 2014г с пересчетом на 2001г.	Лампы натриевые мощностью 250 Вт ДНаТ -250ш	6	666,5		3999
		шт				
		Отпускная цена		666		3999
		Сметная стоимость оборудования				*3999*
9	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодка фарфоровая	0,06	6500		390
		100шт				
10	Прайс лист "Электроуют"г.Омск 2014г с пересчетом на 2001г.	Предохранитель ПРС-6	6	52,97		318
		шт				
		Отпускная цена		53		318
		Сметная стоимость оборудования				*318*
11	Ц0108-152-2	Хомут,полухомут из стальной полосы(планка полоса 30х5,длиной 140мм	0,00144	88547	1377	128
		т		10620	430	15
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				300927
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ				
12	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	66,1	21,3	20,46	1408
		м3		0,84	6,8	56
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	66,1	5,55	5,55	367
		м3		0	1,8	0
14	Е0128-214-4	Установка защитных асбестоцементных труб д=100 мм для кабеля	0,12	26910,69	508,69	3229
		100м		5175	128,87	621
15	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	236	36,7	27,8	8661
		м		8,8	6,9	2077

1	2	3	4	5	6	7
16	С143008-92	Песок природный	16,52	1380		22798
		м3				
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,7	2,1	332
		м		19,7	0,5	236
18	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	268	26,4	3,1	7075
		м		19,1	0,5	5119
19	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре, масса 1 м до 1 кг	90	23,2	2,1	2088
		м		16,5	0,3	1485
20	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,09	30200		2718
		1000м				
21	С151601-506 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,28	146300		40964
		1000м				
22	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042
		шт		756	275	1512
23	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительная на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25 (1СТ -3-16/25-ВЛ)	2	2730		5460
		комплект				
		Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ				99143
		Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР(СТОЙКИ СТ10)				
24	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы под бетон в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,3	64,39	61,25	212
		м3		3,02	17,81	10
25	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	1,43	7,57	7,57	11
		м3		0	2,46	0
26	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,24	2277,27	100,89	547
		м3		123,75	38,25	30
27	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В7.5 под стойки СТ10	1,878	9290,54	98,32	17448
		м3		695,25	37,15	1306
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,91556	107		205
		м3				
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,91556	304		582
		м3				
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07559	93997,62	304,24	7105
		1т		33075	114,75	2500
31	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные 10х420х420 отверстием 300х300	6	1877		11262
		шт.				
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	1,5	223,75	4,19	336
		м2		58,05	1,58	87
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	245,44	3,82	3682
		м2		37,35	1,44	560
34	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	6	119,94	47,94	720
		шт		72	6,75	432
35	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	60	53,87	12,24	3232
		м шин		29,25	2,25	1755
36	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немернойдлины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0378	49389		1867
		т				
37	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,01482	49180		729
		т				
		Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР(СТОЙКИ С				47937
		ИТОГО:				448008
						25961
		Всего прямые затраты:				448008

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе стоимость:				
		- материалов, изделий и конструкций				392586
		- оборудования				4317
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				15531
		На общестроительные работы				8837
		На металломонтажные работы				7996
		Всего накладных расходов:				32363
		Итого с накладными				480372
		- заработная плата				4854
		- трудоемкость				16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28563
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				508935
		ИТОГО:				508935
		Сметная заработная плата				37109
		Нормативная трудоемкость				199
		Всего:				508935

на 4-5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ

1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	37	46,51	44,35	1721
		м3		2,16	17,03	80
2	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	37	7,57	7,57	280
		м3		0	2,46	0
3	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726
		шт		149	2,9	596
4	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	150	61,9	3,3	9285
		м		23	0,4	3450
		Итого по разделу:				13012
		ИТОГО:				13012
						4126
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				3912
		На общестроительные работы				777
		Всего накладных расходов:				4689
		Итого с накладными				17701
		- заработная плата				703
		- трудоемкость				2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1062
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18763
		ИТОГО:				18763
		Сметная заработная плата				5622
		Нормативная трудоемкость				30
		Всего:				18763

на 6-1и1 ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД В1

1	СПРАЙС лист "Средства безопасности "Казахстан 2014г. с пересч. на 2001г	Знак светоотражающий "Пожарный гидрант"	17	649,37		11039
		шт				
2	Е0101-12-16#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья(для приемного и рабочего резервуаров)	120	48,48	45,61	5817
		м3		2,87	12,55	345
3	Е0101-12-17#т.ч. п-3.55#К=1,25	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м(для приемного и рабочего резервуаров)	120	71,23	67,01	8548
		м3		4,23	18,43	507
4	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,75	791,1	0	10087
		м3		791,1	0	10087

1	2	3	4	5	6	7
5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под приямок для сварки звеньев)	88,66	659,25	0	58449
		м3		659,25	0	58449
6	Е0101-25-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м(в резерв)	328,66	32,9	32,9	10812
		м3		0	9	0
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(из резерва)	328,66	12,31	12,31	4045
		м3		0	3,37	0
8	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	262,928	7,51	7,51	1974
		м3		0	2,05	0
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	262,928	25,65	5,38	6743
		м3		20,27	0	5330
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	65,732	167,18	0	10989
		м3		167,18	0	10989
11	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	342	343,74	343,74	117559
		м3		0	221,85	0
12	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699
		установ.		488,46	138,6	977
13	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353
		установ.		425,14	96,53	850
14	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	72	831,44	781,34	59863
		м		49,84	63,92	3588
15	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	72	1089,57	1024,24	78449
		м		64,08	86,68	4614
16	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	72	1823,56	1713,61	131296
		м		106,8	145,97	7690
17	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода(футляр)	72	5063,58	4756,84	364578
		м		299,04	399,26	21531
18	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	72	282,86	0,37	20366
		м		156,38	0,14	11259
19	Е0116-30-4	Заделка концов футляра диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294
		футляр		594	2,25	1188
20	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	84,96	995,08	76,33	84542
		м2		81	24,12	6882
21	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,072	734928,74	138458,56	52915
		км		62325	52303,5	4487
22						
		Итого по разделу:				1049420

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО:				1049418
						148773
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				307036
		На сантехнические работы				1526
		Всего накладных расходов:				308562
		Итого с накладными				1357980
		- заработная плата				46284
		- трудоемкость				154
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				81479
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1439459
		ИТОГО:				1439459
		Сметная заработная плата				335649
		Нормативная трудоемкость				1648
		Всего:				1439459

на 6-4-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б 500М3(НА 2 РЕЗЕРВУАРА)

		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	40	11,19	11,19	448
		м3		0	3,06	0
2	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	40	37,6	37,6	1504
		м3		0	10,28	0
3	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	782	53,81	51,34	42078
		м3		2,36	13,92	1846
4	Е0101-25-3	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА	30	12,31	12,31	369
		м3		0	3,37	0
5	Е0101-17-9	ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ МЕХ. ДОРАБОТКИ	30	42,21	40,26	1266
		м3		1,86	10,92	56
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1083	76,6	76,6	82958
		т		0	15,32	0
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 3-4 группы грунтов	570	3,8	3,24	2165
		м3		0,48	1,12	274
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	540	42,21	40,26	22795
		м3		1,86	10,92	1004
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1026	76,6	76,6	78592
		т		0	15,32	0
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	440	7,57	7,57	3332
		м3		0	2,46	0
11	Е0101-24-3	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	640	10,93	10,93	6997
		м3		0	3,55	0
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	440	25,65	5,38	11284
		м3		20,27	0	8919
13	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	800	0,28	0,28	225
		м2		0	0,09	0
14	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	120	42,21	40,26	5066
		м3		1,86	10,92	223
15	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	228	23,64		5390
		т				
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	200	55,01	0,23	11002
		м2		48,6	0,09	9720
17	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей,шириной более 2м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	82	145,48	10,34	11929
		м2		78,08	3,87	6403
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				287400
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания толщиной 40см	53,2	2518,77	100,89	133999

1	2	3	4	5	6	7
		м3		123,75	38,25	6584
19	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	133	536,35	17,7	71335
		м2		7,88	4,86	1048
20	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	133	119,27	0,77	15862
		м2		0,1	0,32	13
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,3	8603,43	66,01	114426
		м3		195,75	24,93	2603
22	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя	133	72,46	7,38	9637
		м2		61,2	2,79	8140
23	Е0106-33-1РМ	Устройство плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	41,43	14049,23	1343,81	582060
		м3		2792,25	463,29	115683
24	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2561	77000		19720
		т				
25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3759	72000		27065
		т				
26	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4152	71100		29521
		т				
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7661	68800		52708
		т				
28	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,428	64500		27606
		т				
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2308	64400		14864
		т				
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0361	50800		1834
		т				
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1688	41200		6955
		т				
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1098	53600		5885
		т				
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03192	52400		1674
		т				
34	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04252	51000		2170
		т				
35	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00812	29400		240
		т				
36	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	3,4	6308,17	66,01	21448
		м3		195,75	24,93	666
37	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	1	1577,77	1116,52	1578
		шт		461,25	329,44	461

1	2	3	4	5	6	7
38	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	7	115,91	2,8	811
		м2		2,52	1,06	18
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	1,67	19600		32732
		м3				
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,67	107		179
		м3				
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,67	304		508
		м3				
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,67	353		590
		м3				
43	Е0107-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	1	2361,87	677,25	2362
		шт		834,75	232	835
44	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,48	20600		9888
		м3				
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,48	107		51
		м3				
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,48	304		146
		м3				
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,48	353		169
		м3				
48	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	1902,39	1043,54	3805
		шт		630	314,33	1260
49	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,0 до 1,5 м3	3,66	20300		74298
		м3				
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,66	107		392
		м3				
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,66	304		1113
		м3				
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,66	353		1292
		м3				
53	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	21,84	4908,7	1085,26	107206
		м3		1028,25	380,37	22457
54	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	21,84	18900		412776
		м3				
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,84	107		2337
		м3				
56	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	21,84	438		9566
		м3				
57	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,84	304		6639
		м3				
58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	21,84	353		7710
		м3				
59	Е0107-30-3	Установка сборных жб угловых блоков	6,64	4908,7	1085,26	32594
		м3		1028,25	380,37	6828
60	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки угловые из тяжелого бетона класса В15	6,64	25200		167328
		м3				
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,64	107		710
		м3				

1	2	3	4	5	6	7
62	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,64	438		2908
		м3				
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,64	304		2019
		м3				
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	6,64	353		2344
		м3				
65	Е0108-12-1	Арматура в стыках панелей	0,01066	8679,65	422,15	93
		т		8257,5	157,5	88
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,003	53000		159
		т				
67	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,00304	51000		155
		т				
68	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00462	50900		235
		т				
69	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	3148,54	414,99	18891
		шт		339,75	128,68	2039
70	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2248,3	310,26	17986
		шт		256,5	94,27	2052
71	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20	11,34	27100		307314
		м3				
72	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,34	153		-1735
		м3				
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,34	107		1213
		м3				
74	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11,34	438		4967
		м3				
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,34	304		3447
		м3				
76	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	11,34	353		4003
		м3				
77	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В15	4,8	27100		130080
		м3				
78	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,8	153		-734
		м3				
79	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,8	285		-1368
		м3				
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	107		514
		м3				
81	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	304		1459
		м3				
82	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,8	353		1694
		м3				
83	Е0106-36-4	Железнение поверхности	230	57,48	0,23	13219
		м2		51,3	0,09	11799
84	Е0107-31-2	УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж. Б. КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ НА ПОКРЫТИИ	1,29	1887,68	1247,36	2435
		м3		503,55	418,91	650

1	2	3	4	5	6	7
85	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. КОЛПАКОВ	2,6	7130		18538
		м				
86	Е0106-22-13	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР НА ПОКРЫТИИ И ЛЕСТНИЦЕ М200	1,7	12424,44	229,39	21122
		м3		1280,25	86,65	2176
87	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19188	13711,47	5475,87	2631
		т		5040	1552,87	967
88	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,534	14806,01	1133,15	7906
		т		12892,5	398,25	6885
89	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,534	247800		132325
		т				
90	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19188	151200		29012
		т				
91	Е0141-1-1	Гидроизоляция из 2 слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст""по подготовке	167	72,46	7,38	12101
		м2		61,2	2,79	10220
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167	233,01	9,95	38913
		м2		52,2	3,74	8717
93	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167	33,23	0,67	-5549
		м2		0,63	0,25	-105
94	Е0141-1-3	Гидроизоляция стен из 2 слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст"	212	197,7	48,92	41912
		м2		144,9	18,47	30719
95	Е0141-1-4	Гидроизоляция плит покрытия из 3 слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст"	193	226,87	69,76	43786
		м2		153,23	26,35	29573
96	С11011-403	Мастика асфальтовая "Хамаст"(применительно)	14794,8	36		532613
		кг				
97	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	139	180,17	15,94	25044
		м2		34,65	5,96	4816
98	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	139	5,88	0,14	817
		м2		0,11	0,05	15
99	Е0108-12-1	Армирование других конструкций	0,42	72779,65	422,15	30567
		т		8257,5	157,5	3468
100	Е0134-58-1	Изоляция тканью стекляной на битумном связующем	47,2	556,88	0,18	26285
		м2		48,15	0,07	2273
101	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков полиизобутиленом	94,4	53,9	1,88	5088
		м		6,71	0,72	633
102	Е0106-22-13	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	2,8	12424,44	229,39	34788
		м3		1280,25	86,65	3585
103	Е0126-12-1	ПРОКЛАДКА А/Ц ЛИСТА	28,2	197,9	92,82	5581
		м2		100,8	34,88	2843
104	С11011-358	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен, непрессованные, толщиной 7 мм	28,2	333		9391
		м2				
105	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	902	24,6	0,69	22189
		м3		11,7	0,27	10553
106	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	902	52,65	0,22	47490
		м3		23,76	0,09	21432
107	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,004	511141,41	19866,96	2045
		км		63306	7440,75	253
108	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,18	2700,27	33,19	486
		м2		151,2	11,81	27
109	Е0106-13-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ	0,2	9635,95	86,6	1927
		м3		490,5	32,72	98
110	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,017	19408	1949	330
		т		16360	269,99	278
111	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,017	114400		1945
		т				
112	Е0109-34-1	М/к из угловой и арматурной стали (приваривается к стремянке)	0,0241	17355,77	2191,29	418
		т		12555	101,25	303

1	2	3	4	5	6	7
113	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0172	59200		1018
		т				
114	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0066	49131		324
		т				
115	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм(объем 1.0,0003)	0,0003	42800		13
		т				
116	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм(подводящий и отводящий трубопровод)	0,25489	19408	1949	4947
		т		16360	269,99	4170
117	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х6,0 мм	0,25489	114400		29159
		т				
118	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	29	31,99	0,05	928
		м2		4,41	0,02	128
119	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 1слоем ХС-720 И 4 слоями ХС-710	29	350,41	0,6	10162
		м2		13,85	0,25	402
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ				3663339
		ИТОГО:				3950741
						357175
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				4069
		На общестроительные работы				490754
		На металломонтажные работы				7801
		На сантехнические работы				38
		Всего накладных расходов:				502662
		Итого с накладными				4453403
		- заработная плата				75399
		- трудоемкость				251
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				267204
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4720607
		ИТОГО:				4720607
		Сметная заработная плата				538521
		Нормативная трудоемкость				3438
		Всего:				4720607

на 6-4-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (НА 2 РЕЗЕРВУАРА)

		Раздел:				
1	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,06231	23181	1862	1444
		т		20090	248	1252
2	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 219 мм	0,10416	19408	1949	2022
		т		16360	269,99	1704
3	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,2059	17090	1815	3519
		т		14200	248	2924
4	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	5,4	884		4774
		м				
5	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	5,6	1623		9089
		м				
6	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,9	2145		14801
		м				
7	Е0109-53-1	Монтаж м/кворонки	0,0392	14806,01	1133,15	580
		т		12892,5	398,25	505

1	2	3	4	5	6	7
8	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т(м/к воронки)	0,0392	161100		6315
		т				
9	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление м/к креплении в построечных условиях и на производственных базах	0,0084345	25987,18	4444,95	219
		т		19800	696,02	167
10	Е0109-53-1	Монтаж м/к креплении из угловой и полосовой стали	0,0084345	14806,01	1133,15	125
		т		12892,5	398,25	109
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точностипрокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,002847	59200		169
		т				
12	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70мм, немерной длины, нормальной (обычной) точностипрокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0055875	49389		276
		т				
13	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2861315	100,7	0,07	130
		м2		60,3	0,02	78
		Итого по разделу:				43461
		ИТОГО:				43462
						6739
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				5377
		На общестроительные работы				81
		На металломонтажные работы				725
		Всего накладных расходов:				6184
		Итого с накладными				49645
		- заработная плата				928
		- трудоемкость				3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2979
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52624
		ИТОГО:				52624
		Сметная заработная плата				7786
		Нормативная трудоемкость				43
		Всего:				52624

на 6-4-3 УСТРОЙСТВО ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УРОВНОМЕРА РУС-О (НА 2 РЕЗЕРВУАРА)

		Раздел:				
1	Е0109-53-1	Установка бобышки,заглушки,электродов нулевых	0,00868	14806,01	1133,15	129
		т		12892,5	398,25	112
2	С12021-132	Бобышки,заглушки,электроды нулевые	0,00868	161100		1398
		т				
3	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина/	20	166		3320
		кг				
4	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299
		т				
5	Ц0111-250-1	Монтаж первично пребразователя	2	210,04	0	420
		шт		193,5	0	387
6	Прайс лист "МП"Производственное объединениеЖКХ" Сасарская обл.Клявинск.р-н 2014г. с пересчетом на	Первичный пребразователь ПО-ПОФ	2	442,49		885
		шт				
		Отпускная цена		442		885
		Сметная стоимость оборудования				*885*
7	Ц0111-250-1	Монтаж датчика-реле уровня ЭРСУ-3	2	210,04	0	420
		компл		193,5	0	387
8	Прайс лист ООО"Первая приборная фабрика" г.Москва 2014г. с пересчетом на 2001г.	Датчик-реле уровня ЭРСУ-3	2	1655,2		3310
		шт				
		Отпускная цена		1655		3310
		Сметная стоимость оборудования				*3310*
		Итого по разделу:				10181
		ИТОГО:				10181
						886
		Всего прямые затраты:				10181
		в том числе стоимость:				

1	2	3	4	5	6	7
		- материалов, изделий и конструкций				5091
		- оборудования				4195
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				697
		На металломонтажные работы				104
		Всего накладных расходов:				800
		Итого с накладными				10982
		- заработная плата				120
		- трудоемкость				1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				407
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11389
		ИТОГО:				11389
		Сметная заработная плата				1009
		Нормативная трудоемкость				6
		Всего:				11389

на 6-7 НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 1 ОЧКО

1	Е0101-24-6	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2	6,01	6,01	12
		м3		0	2,08	0
2	Е0101-24-14	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	4,75	4,75	38
		м3		0	1,65	0
3	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,2	44,07	41,46	185
		м3		2,61	11,4	11
4	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,81	64,39	61,25	245
		м3		3,02	17,81	12
5	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную в грунтах 4 группы	0,4	791,1	0	316
		м3		791,1	0	316
6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,239	76,6		555
		т				
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,81	3,8	3,24	14
		м3		0,48	1,12	2
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,15	167,18	0	527
		м3		167,18	0	527
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1,05	7,57	7,57	8
		м3		0	2,46	0
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3,15	25,65	5,38	81
		м3		20,27	0	64
11	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей,шириной более 2м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	8,33	145,48	10,34	1212
		м2		78,08	3,87	650
12	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство (выгреба) канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,25 м в мокрых грунтах(с устройством бетонной подготовки)	2,96	23120,87	1686,97	68438
		м3		1867,05	631,8	5526
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,33	304		708
		м3				
14	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,33	707		1647
		м3				
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	0,63	26500		16695
		м3				
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,63	353		222
		м3				
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,63	707		445
		м3				

1	2	3	4	5	6	7
18	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-741	6	35,76	0,09	215
		м2		8,06	0,05	48
19	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-5116	6	101,77	0,12	611
		м2		3,74	0,05	22
20	Е8-5-1	Боковая изоляция стен выгреба глиной	1,18	955,6	215,14	1128
		м3		4,42	67,55	5
21	Е0111-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	0,43	2769,2	0	1191
		м3		1053	0	453
22	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1,23	121,68	9,38	150
		м2		48,83	3,51	60
23	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-741	1,23	35,76	0,09	44
		м2		8,06	0,05	10
24	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-5116	1,23	101,77	0,12	125
		м2		3,74	0,05	5
25	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.100мм	0,05	9029,6	0	451
		м3		567	0	28
26	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса и обвязки стен уборной	0,15	12593,89	327,33	1889
		м3		3105	123,75	466
27	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	8	622,52	4,64	4980
		м2		58,05	1,76	464
28	Е0110-14-1	Установка стропил	0,04	21020,9	334,28	841
		м3		3397,5	126	136
29	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,19	1862,35	14,17	354
		м3		303,75	5,4	58
30	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,2	557,71	8,2	1785
		м2		67,73	3,08	217
31	Е0110-5-2	Изготовление дверей и фрамуги	0,1	12593,89	327,33	1259
		м3		3105	123,75	311
32	Е0110-23-3	Установка дверей и фрамуги	1,62	634,99	31,85	1029
		м2		190,8	12,04	309
33	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960
		комплект				
34	Е0110-54-4	Антисептирование пастами дверей и фрамуги	3,24	228,49	0,83	740
		м2		24,98	0,32	81
35	Е10-5-2	Изготовление стульчака,вытяжного короба и крышки	0,29	8888,78	285,29	2578
		м3		13,8	73,13	4
36	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,29	1862,35	14,17	540
		м3		303,75	5,4	88
37	Е0115-165-3	Улучшенная окраска стульчака и крышки колером масляным разбеленным	1,48	167,96	1,88	249
		м2		78,3	0,72	116
38	Е0112-15-4	Обмазка стульчака с внутренней стороны битумом	1,22	72,27	0,42	88
		м2		14,92	0,16	18
39	Е0111-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	0,94	2769,2	0	2603
		м3		1053	0	990
40	Е0111-2-4	Устройство щебеночного покрытия	0,705	3002,9	0	2117
		м3		531	0	374
		Итого по разделу:				118275
		ИТОГО:				118275
		Накладные расходы :				11481
		На общестроительные работы				16908
		Всего накладных расходов:				16908
		Итого с накладными				135183
		- заработная плата				2536
		- трудоемкость				8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8111
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				143294
		ИТОГО:				143294
		Сметная заработная плата				16249
		Нормативная трудоемкость				105
		Всего:				143294

на 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ,УСТРОЙСТВО НАГОРНОЙ КАНАВЫ

Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы для насыпи (из ближайщего карьера) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,5 м3	1885,6	39,76	37,82	74972
		м3		1,87	11	3526
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3394,08	76,6	76,6	259987
		т		0	15,32	0
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов(НАСЫПЬ)	1885,6	3,8	3,24	7162
		м3		0,48	1,12	905
4	Е0101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1885,6	31,84	27,4	60038
		м3		0	10,2	0
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	1885,6	12,51	12,51	23584
		м3		0	4,28	0
6	Е0101-130-8 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1885,6	3,81	3,81	7190
		м3		0	1,15	0
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				432932
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАГОРНОЙ КАНАВЫ				
7	Е0101-37-2	Разработка нагорных канав в грунтах2 группы с доработкой вручную	31,2	176,6	14,6	5510
		м3		162	3,86	5054
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАГОРНОЙ КАНАВЫ				5510
		ИТОГО:				438443
						9485
		Накладные расходы :				
		На общестроительные работы				112064
		Всего накладных расходов:				112064
		Итого с накладными				550507
		- заработная плата				16810
		- трудоемкость				56
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33030
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				583537
		ИТОГО:				583537
		Сметная заработная плата				130731
		Нормативная трудоемкость				1415
		Всего:				583536

на 7-4 0ГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1	Е0109-53-1	Монтаж конструкций ворот с калиткой(3.017-3.в5)	0,18595	14806,01	1133,15	2753
		т		12892,5	398,25	2397
2	С12021-85	Ворота различных типов:рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали(ВМС-4,5х1,4),калитка КМС-0,85х1,4	0,18595	120300		22370
		т				
		ИТОГО:				25123
						2397
		Накладные расходы :				
		На металломонтажные работы				2224
		Всего накладных расходов:				2224
		Итого с накладными				27347
		- заработная плата				334
		- трудоемкость				1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1641
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28988
		ИТОГО:				28988
		Сметная заработная плата				2805
		Нормативная трудоемкость				16
		Всего:				28988

на 7-4 ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ(ВТОМ ЧИСЛЕ АВТОДОРОГА)

2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	154,06	1607,76	68,13	274692
		м3		21,38	12,76	3294
		ИТОГО:				247692
		Накладные расходы :				6995
		Сметная заработная плата				6309
		Нормативная трудоемкость				3
		Всего:				269519
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	7 810 434
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%					Тенге	149 797

1	2	3	4	5	6	7
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9.1,05%					Тенге	**247 974**
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	**79 517**
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	**31 841**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	**8 319 562**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г					Тенге	**21 276 582**
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	**425 532**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	**21 702 113**
НДС 12%					Тенге	**2 604 254**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	**24 306 367**

Заказчик:

_____ **Бузаубаев В.С.**

Подрядчик:

_____ **Галимов А.К.**

Технадзор: **ТОО "Отес Актобе"**

_____ **Ниязбаев Е.У.**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГП "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.МУГАЛЖАР МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ(1ЭТАП)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___ август__ 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 11	10.03.2017					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**133 889 001**		**45 827 362**			**2 343 995**		
в том числе за отчетном месяце:		**21 276 582**		**8 319 562**		**425 532**	**2 604 254**	**24 306 367**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Бузаубаев В.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кабиев Б.М.

М.П.