УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
АО «Астана РЭК»
_____Смородин А.В.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО СОГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

г.Астана «29»октября 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Председателя Правления АО «Астана РЭК» №686 от «31» июля 2014г. в составе:
Председатель комиссии: Первый заместитель Председателя Правления АО «Астана РЭК» Бектасов С.К. (Заказчик);
Членов комиссии: Главный инженер «Астана РЭК»- Менкин С.С.
Начальник отдела перспективного развития АО «Астана РЭК» - Якубовский Д.Д.
Начальник СПС-220/110 АО «Астана-РЭК» - Картавый Д.П.
И.О.Начальника ЭТС АО «Астана-РЭК» - Давлетов А.Б.
Начальник СНЭиТБ АО «Астана-РЭК» - Мощенко В.Г.

представителя генерального Подрядчика: ТОО «Тесла» Директор –Весёлый И.А.
Инженер технического надзора –Токарев А.А.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Тесла» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченные строительно-монтажные работы по реконструкции ПС 110/10кВ «Кирова», согласно утвержденного проекта: «Реконструкция ПС 110/10кВ «Кирова»».
2. Строительно-монтажные работы производились Подрядчиком ТОО «Тесла» на основании договора о государственных закупках № 246 от 22.07.2014г.
3. Проектная документация по замене оборудования разработана ТОО «Алматыпроектэнергострой», проверена и согласована техническим персоналом АО «Астана-РЭК» (Заказчик).
4. Замена оборудования осуществлялась на основании «Программы по реконструкции ПС110/10кВ «Кирова»», утвержденной Заместителем гл. инженера по эксплуатации и ремонту электроустановок 110-220кВ АО «Астана РЭК» (Заказчик).
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **июль 2014г.** Окончание работ: **октябрь 2014г.**

Приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

- Заключение рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченных строительно-монтажных работ по замене оборудования;
- Акты выполненных работ (форма №2в)

6. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип, марка	Кол-во	Заводской номер
1	Выключатель элегазовый баковый 145 кВ, трехфазный, 2000А, Iоткл.=40кА с шестью встроенными трансформаторами тока 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/0,5	3AP1 DT-145 SIEMENS	2	№ 35091317 № 35091323
2	Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей, 123 кВ, 1600 А	SSDII-2AM-123	4	№ С402166-010-002 № С402166-010-035 № С401842-010-004 № С402166-030-053
3	Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом, 123 кВ, 1600 А	SSDII-2AM-123	2	№ С402166-030-021 № С402166-030-050
4	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с расщепленной обмоткой, РПН, напряжением 115/10,5-10,5 кВ, мощностью 25000 кВА	ТРДН-25000/110-У1	2	№ 12351 № 12377
5	Трансформатор собственных нужд	ТМГ 160кВА 10/0,4кВ	2	№ 1794733 № 1794377
6	Выпрямительное устройство	106000553849В	1	TEBECPOP HD13000 2x2D400G204/10-90 BWRU-PDG

7. Перечисленное в пункте № 6 смонтировано в соответствии с требованиями эксплуатационной документации предприятия -изготовителя и могут быть введены в эксплуатацию после проверки действия всей установленной защиты трансформаторов и электрооборудования, испытаний под номинальным напряжением и выполнения прочих операций по включению, предусмотренных инструкцией предприятия - изготовителя «Монтаж и введение в эксплуатацию силовых трансформаторов»,ПУЭ.

Перечень установленного оборудования указан в «Заключении рабочей комиссии».

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия сметной документацией не предусмотрены.

9. Внешние наружные кабельные линии энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию оборудования на объектах и приняты эксплуатационным персоналом АО «Астана РЭК».

10. Недоделки и дефекты устранены.

11. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации составляет **128 815 165** (сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) тенге, с учетом НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке смонтированное оборудование на ПС 110/10кВ «Кирова»
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ Бектасов С.К.

Члены комиссии:
От эксплуатирующей организации

_____ Менкин С.С.
_____ Якубовский Д.Д.
_____ Картавый Д.П.
_____ Давлетов А.Б
_____ Мощенко В.Г

От Подрядчика

_____ Веселый И.А.
_____ Токарев А.А.