Счет-фактура № 00000000054 от 28 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за июль месяц 2015г.	тг.	1	13 966 742,86	13 966 742,86	12%	1 676 009,14	15 642 752,00		
Всего по счету:					**13 966 742,86**		**1 676 009,14**	**15 642 752,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚЫЗЫЛОРДАЖЫЛУЭЛЕКТРОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРЫНЫ

№ 373

28 07 15

ЗАКАЗЧИК ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	15 642,752	5 354,190	15 642,752	5 354,190	15 642,752	5 354,190
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**15 642,752**	**5 354,190**	**15 642,752**	**5 354,190**	**15 642,752**	**5 354,190**

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за июль месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	3 791 091			3 791 091
		ИТОГО:	**3 791 091**	**0**	**0**	**3 791 091**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	45 493			45 493
		ИТОГО:	**3 836 584**	**0**	**0**	**3 836 584**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	89 776			89 776
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			38 366	38 366
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			15 346	15 346
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			1 374 118	1 374 118
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 926 360**	**0**	**1 427 830**	**5 354 190**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**10 041 352**	**0**	**3 651 533**	**13 692 885**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**273 858**	**273 858**
		ИТОГО:	**10 041 352**	**0**	**3 925 391**	**13 966 743**
	Решение правительства	НДС 12%			1 676 009	1 676 009
		ИТОГО 2015 г:	**10 041 352**	**0**	**5 601 400**	**15 642 752**

Заказчик_____Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге. Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге. Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Низкие скользящие опоры ОП1-ОП4,ОП25-ОП28-8шт								
1	E0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			111,6	36,00	34,81	4018	3885	1144	0,01	1
		м3		1,20	10,54	133	1177	87,3	0,04	4
2	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			8,4	338,96	–	2847	–	2896	2,17	18
		м3		338,96	–	2847	–	101,7	–	–
		Вывоз излишнего грунта								
3	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
			55,6	36,92	35,72	2053	1986	635	0,01	–
		м3		1,14	11,95	63	665	87,3	0,04	2
4	C010333-A15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**								
			108,42	111,45	–	12083	–	2428	0,52	57
		т		24,89	–	2698	–	90	–	–
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки,В7,5**								
			4,46	6379,54	82,51	28453	368	1080	1,55	7
		м3		225,11	31,16	1004	139	94,5	0,15	1
6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			4,5492	131,00	–	596	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
7	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
			44,6	681,21	30,69	30382	1369	2829	0,30	13
		м2		45,80	11,50	2043	513	110,7	0,06	3
8	E0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**								
			48,8	15003,81	5584,32	732186	272515	179708	14,29	698
		м3		2385,68	1511,19	116421	73746	94,5	5,79	282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			49,776	131,00	--	6521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3632	50900,00	--	18487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,548	47400,00	--	25975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,4762	67700,00	--	32239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,2176	68200,00	--	14840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2096	58700,00	--	12304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,334	61200,00	--	20441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,056	60500,00	--	3388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,142	179612,58	670,08	25505	95	7360	332,35	47
		1т		54596,25	253,12	7753	36	94,5	1,24	--
18	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,3856	64668,43	380,30	24936	147	1448	23,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		3829,50	143,44	1477	55	94,5	0,70	--
		Низкие скользящие опоры ОП6,ОП7,ОП9,ОП11 - ОП14-7 шт								
19	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			90,8157893	36,00	34,81	3270	3161	931	0,01	1
		м3		1,20	10,54	109	958	87,3	0,04	4
20	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			6,8157895	338,96	--	2310	--	2350	2,17	15
		м3		338,96	--	2310	--	101,7	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
21	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			48,7236841	36,92	35,72	1799	1740	557	0,01	--
		м3		1,14	11,95	55	582	87,3	0,04	2
22	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			95,011184	111,45	--	10589	--	2128	0,52	50
		т		24,89	--	2364	--	90	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,В7,5								
			3,9236842	6379,54	82,51	25031	324	950	1,55	6
		м3		225,11	31,16	883	122	94,5	0,15	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,0021579	131,00	--	524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			39,236842	681,21	30,69	26728	1204	2489	0,30	12
		м2		45,80	11,50	1797	451	110,7	0,06	2
26	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке								
			44,7999999	15003,81	5584,32	672171	250177	164978	14,29	640
		м3		2385,68	1511,19	106878	67701	94,5	5,79	259
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			45,6959999	131,00	--	5986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3785526	50900,00	--	19268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,4440395	47400,00	–	21047	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,07	45300,00	–	3171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,4178816	67700,00	–	28291	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,2197632	68200,00	–	14988	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2190263	58700,00	–	12857	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3477895	61200,00	–	21285	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,3375658	179612,58	670,08	60631	226	17497	332,35	112
		1т		54596,25	253,12	18430	85	94,5	1,24	–
36	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,1245263	64668,43	380,30	8053	47	468	23,00	3
		1т		3829,50	143,44	477	18	94,5	0,70	–
		Демонтаж								
37	Е0124-4-14	Демонтаж стальных электросварных труб д=630х8мм в изоляции								
			0,589	364300,13	170237,63	214573	100270	166369	1028,10	606
		км		194062,50	47356,45	114303	27893	117	203,33	120
38	Е0124-4-11	Демонтаж стальных электросварных труб д=426х7мм в изоляции								
			1,135	259833,41	127249,91	294911	144429	223889	696,90	791
		км		132583,50	36013,83	150482	40876	117	156,33	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0124-2-7	Демонтаж стальных электросварных труб д=219х6мм в изоляции								
			0,009	163079,88	70085,13	1468	631	1186	494,73	4
		км		92994,75	19661,06	837	177	117	97,22	1
40	Е0124-2-6	Демонтаж стальных электросварных труб д=159х4,5мм в изоляции								
			0,003	149336,56	62396,56	448	187	368	461,61	1
		км		86940,00	17911,12	261	54	117	90,08	--
41	Е0124-2-4	Демонтаж стальных электросварных труб д=108х4мм в изоляции								
			0,039	102237,92	39361,67	3987	1535	3452	340,86	13
		км		62876,25	12776,63	2452	498	117	66,37	3
42	Е0124-2-3	Демонтаж стальных электросварных труб д=89х3,5мм в изоляции								
			0,007	90746,16	35787,66	635	251	555	303,60	2
		км		54958,50	12756,38	385	89	117	66,27	--
43	Е0124-2-2	Демонтаж стальных электросварных труб д=76х3мм в изоляции								
			0,024	88087,34	34991,84	2114	840	1849	295,32	7
		км		53095,50	12749,62	1274	306	117	66,24	2
44	Е0124-2-1	Демонтаж стальных электросварных труб д=50мм,д=38мм в изоляции								
			0,004	87260,79	34786,29	349	139	305	292,56	1
		км		52474,50	12761,44	210	51	117	66,28	--
45	Е0124-12-14	Демонтаж компенсаторов д=600мм в изоляции								
			1	9264,53	4870,95	9265	4871	6534	24,01	24
		шт		4393,58	1190,70	4394	1191	117	4,54	5
46	Е0124-12-11	Демонтаж компенсаторов д=400мм в изоляции								
			1	5790,45	2918,32	5790	2918	4124	15,53	16
		шт		2872,13	653,06	2872	653	117	2,77	3
47	Е0107-61-1	Демонтаж канала КЛ150Х90								
			16	1086,07	564,43	17377	9031	14457	3,06	49
		м3		521,64	195,49	8346	3128	126	0,75	12
48	Е0107-61-1	Демонтаж канала КЛ120Х120								
			33,84	1086,07	564,43	36753	19100	30577	3,06	104
		м3		521,64	195,49	17652	6615	126	0,75	25
49	Е0107-53-11	Демонтаж опорных подушек ОП5								
			69	182,30	24,15	12578	1666	14517	0,95	65
		шт		158,15	8,83	10912	609	126	0,04	3
50	Е0107-43-1	Демонтаж опор								
			58	1442,08	769,33	83641	44621	68362	4,07	236
		шт		672,75	262,69	39020	15236	126	0,97	56
51	Е0124-13-10	Демонтаж задвижек д=600мм								
			1	8772,49	4534,17	8772	4534	6356	24,43	24
		компл		4238,33	1193,74	4238	1194	117	4,60	5
52	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм								
			5	502,08	31,15	2510	156	2467	3,08	15
		шт		470,93	4,93	2355	25	103,68	0,04	--
53	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм								
			1	404,73	19,19	405	19	403	2,48	2
		шт		385,54	3,04	386	3	103,68	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм,Д=80ММ**								
			10	**356,66**	**9,94**	**3567**	**99**	**3611**	**2,20**	**22**
		шт		**346,73**	**1,58**	**3467**	**16**	**103,68**	**0,01**	**--**
55	Е0124-13-1	**Демонтаж задвижек д=50мм**								
			1	**511,11**	**292,21**	**511**	**292**	**338**	**1,19**	**1**
		компл		**218,90**	**69,86**	**219**	**70**	**117**	**0,29**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2634907**	**872833**			**3674**
			Тенге			**631808**	**244932**			**973**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2628425**				
		Материалы -	Тенге			**164364**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**870489**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**248580**				
		Местные материалы -	Тенге			**699712**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**22672**				
		Накладные расходы -	Тенге			**935113**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**468**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**140267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**213812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3777350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5075**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1010756**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6482**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6251**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6481**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**972**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**778**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**13740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7223**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3791091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**5118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1017979**			

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордагидроэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"