Счет-фактура № 00000000066 от 2 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за сентябрь месяц 2015г.	тг.	1	30 525 260,71	30 525 260,71	12%	3 663 031,29	34 188 292,00		
Всего по счету:					**30 525 260,71**		**3 663 031,29**	**34 188 292,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	92 119,071	31 530,405	92 119,071	31 530,405	34 188,292	11 701,924
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**92 119,071**	**31 530,405**	**92 119,071**	**31 530,405**	**34 188,292**	**11 701,924**

Заказчик_____Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____Шопанов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	10 852 684			10 852 684
		ИТОГО:	**10 852 684**			**10 852 684**
	СН РК 8.02-02 2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	130 232			130 232
		ИТОГО:	**10 982 916**			**10 982 916**
	СН РК 8.02-07 2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	257 000			257 000
	СН РК 8.02-02 2002	Выслуга лет - 1%			109 829	109 829
	СН РК 8.02-02 2002	Доп. Отпуска - 0,4%			43 932	43 932
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			308 247	308 247
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**11 239 916**		**462 008**	**11 701 924**
	СН РК 8.02-02 2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**28 745 187**		**1 181 539**	**29 926 726**
	СН РК 8.02-02 2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**598 535**	**598 535**
		ИТОГО:	**28 745 187**		**1 780 073**	**30 525 260**
	Решение правительства	НДС 12%			3 663 031	3 663 031
		ИТОГО 2015 г:	**28 745 187**		**5 443 105**	**34 188 292**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Низкие скользящие опоры ОП1,оп5,оп23,оп24,оп25,оп31,оп38,оп45,оп71,-оп78,оп 127-оп129,оп132,оп133,оп135-оп139-4шт								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,8	36,00	34,81	2009	1942	572	0,01	--
				1,20	10,54	67	588	87,3	0,04	2
		м3								
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,2	338,96	--	1424	--	1448	2,17	9
				338,96	--	1424	--	101,7	--	--
		м3								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,5	8,10	8,10	182	182	52	--	--
				--	2,63	--	59	87,3	0,01	--
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,7	154,22	--	1496	--	1521	1,12	11
				154,22	--	1496	--	101,7	--	--
		м3								
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22,5	30,03	6,72	676	151	458	0,15	3
				23,31	--	524	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
6	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	27,8	36,92	35,72	1026	993	318	0,01	--
				1,14	11,95	32	332	87,3	0,04	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	54,21	111,45	--	6041	--	1214	0,52	28
		т		24,89	--	1349	--	90	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,23	6379,54	82,51	14226	184	540	1,55	3
		м3		225,11	31,16	502	69	94,5	0,15	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,27	131,00	--	298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,3	681,21	30,69	15191	684	1415	0,30	7
		м2		45,80	11,50	1021	256	110,7	0,06	1
11	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	24,4	15003,81	5584,32	366093	136257	89854	14,29	349
		м3		2385,68	1511,19	58210	36873	94,5	5,79	141
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,89	131,00	--	3260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1816	50900,00	--	9243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,274	47400,00	--	12988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2381	67700,00	--	16119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1088	68200,00	--	7420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1048	58700,00	--	6152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,167	61200,00	--	10220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,028	60500,00	--	1694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,071	179612,58	670,08	12752	48	3680	332,35	24
		1т		54596,25	253,12	3876	18	94,5	1,24	--
21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1928	64668,43	380,30	12468	73	724	23,00	4
		1т		3829,50	143,44	738	28	94,5	0,70	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252,00	4,77	4536	86	855	0,24	4
		м2		42,95	1,80	773	32	106,2	0,01	--
23	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	36	679,79	10,29	24472	370	3738	0,54	19
				93,93	3,85	3382	139	106,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Низкие скользящие опоры Оп6-оп-20,оп32-оп37,оп46-оп49,оп52-оп67,оп70,оп79-о п84,оп86-оп92,оп97-оп99,оп113-оп120,оп123-оп126,оп1 30оп129,оп130,оп131,оп134,оп140-оп142-26 шт								
24	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	337,32	36,00	34,81	12145	11741	3457	0,01	3
				1,20	10,54	403	3557	87,3	0,04	13
		м3								
25	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	25,32	338,96	--	8581	--	8727	2,17	55
				338,96	--	8581	--	101,7	--	--
		м3								
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48,95	8,10	8,10	396	396	112	--	--
				--	2,63	--	129	87,3	0,01	--
		м3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,92	154,22	--	3226	--	3281	1,12	23
				154,22	--	3226	--	101,7	--	--
		м3								
28	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	48,95	30,03	6,72	1470	329	996	0,15	7
				23,31	--	1141	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
29	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	180,97	36,92	35,72	6682	6464	2068	0,01	1
				1,14	11,95	206	2163	87,3	0,04	8
		м3								
30	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	352,9	111,45	--	39329	--	7904	0,52	184
				24,89	--	8782	--	90	--	--
		т								
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,57	6379,54	82,51	92973	1203	3529	1,55	23
				225,11	31,16	3281	454	94,5	0,15	2
		м3								
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,87	131,00	--	1947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	145,74	681,21	30,69	99277	4472	9245	0,30	44
				45,80	11,50	6675	1676	110,7	0,06	8
		м2								
34	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	166,4	15003,81	5584,32	2496634	929230	612774	14,29	2379
				2385,68	1511,19	396976	251462	94,5	5,79	963
		м3								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	169,73	131,00	--	22234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,41	50900,00	--	71568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,65	47400,00	--	78176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,26	45300,00	--	11778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,55	67700,00	--	105079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8163	68200,00	--	55669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8135	58700,00	--	47754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,29	61200,00	--	79057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,25	179612,58	670,08	225201	840	64989	332,35	417
		1т		54596,25	253,12	68454	317	94,5	1,24	2
44	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4625	64668,43	380,30	29911	176	1737	23,00	11
		1т		3829,50	143,44	1771	66	94,5	0,70	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117	252,00	4,77	29484	559	5561	0,24	29
		м2		42,95	1,80	5025	211	106,2	0,01	1
46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	234	679,79	10,29	159071	2407	24300	0,54	126
		м2		93,93	3,85	21980	901	106,2	0,02	4
		В существующем футляре								
47	С130806-53 2	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	285,35	18138,00	--	5175678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9383312**	**1098789**			**3765**
			Тенге			**599898**	**299332**			**1150**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4207634**				
	Материалы -		Тенге			**537056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**899229,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**512919**				
	Местные материалы -		Тенге			**1758024**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**45371**				
		Накладные расходы -	Тенге			**855069**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**428**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128260,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**303762**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5366465**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027490,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5175678**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5175678**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**310541**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5486219**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**10852684**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027490,00**			

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000067 от 4 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за сентябрь месяц 2015г.	тг.	1	17 996 154,46	17 996 154,46	12%	2 159 538,54	20 155 693,00		
Всего по счету:					**17 996 154,46**		**2 159 538,54**	**20 155 693,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр.

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Маханбетова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: КП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	112 274,764	38 429,268	112 274,764	38 429,268	20 155,693	6 898,863
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**112 274,764**	**38 429,268**	**112 274,764**	**38 429,268**	**20 155,693**	**6 898,863**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	6 571 292			6 571 292
		ИТОГО:	**6 571 292**			**6 571 292**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	78 856			78 856
		ИТОГО:	**6 650 148**			**6 650 148**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	155 613			155 613
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			66 501	66 501
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			26 601	26 601
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**6 805 761**		**93 102**	**6 898 863**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**17 405 189**		**238 099**	**17 643 288**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**352 866**	**352 866**
		ИТОГО:	**17 405 189**		**590 965**	**17 996 154**
	Решение правительства	НДС 12%			2 159 539	2 159 539
		ИТОГО 2015 г:	**17 405 189**		**2 750 503**	**20 155 693**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130806-53 1	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**456,74**	**13573,00**	--	**6199332**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6199332**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6199332**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6199332**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**371960**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6571292**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6571292**				

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"