Счет-фактура № 00000000083 от 6 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за октябрь месяц 2015г.	тг.	1	124 580 848,21	124 580 848,21	12%	14 949 701,79	139 530 550,00		
Всего по счету:					**124 580 848,21**		**14 949 701,79**	**139 530 550,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: КП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	468 545,515	158 373,143	468 545,515	158 373,143	139 530,550	45 758,328
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**468 545,515**	**158 373,143**	**468 545,515**	**158 373,143**	**139 530,550**	**45 758,328**

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширдиков К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за октябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	45 271 083			45 271 083
		ИТОГО:	**45 271 083**			**45 271 083**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	543 253			543 253
		ИТОГО:	**45 814 336**			**45 814 336**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	1 072 055			1 072 055
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			458 143	458 143
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			183 257	183 257
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			230 536	230 536
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**46 886 391**		**871 937**	**47 758 328**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**119 908 195**		**2 229 891**	**122 138 086**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**2 442 762**	**2 442 762**
		ИТОГО:	**119 908 195**		**4 672 653**	**124 580 848**
	Решение правительства	НДС 12%			14 949 702	14 949 702
		ИТОГО 2015 г:	**119 908 195**		**19 622 354**	**139 530 550**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-4-13	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	0,5	731482,16	280991,66	365741	140496	211901	1495,00	748
		км		282037,50	80186,23	141019	40093	117	346,60	173
2	E0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	70	267,08	0,35	18696	25	13850	0,97	68
		м		168,97	0,14	11828	10	117	--	--
3	E0124-12-13	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 500 мм**	3	12881,06	6164,81	38643	18494	26220	32,20	97
		шт		6080,63	1389,38	18242	4168	117	5,88	18
4	C130806-53 2	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	249,05	18138,00	--	4517269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	E0124-12-12	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 450 мм**	4	12136,18	5959,93	48545	23840	32556	29,21	117
		шт		5614,88	1341,56	22460	5366	117	5,64	23
6	C130806-53 1	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	212,04	13573,00	--	2878019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	C12021-263	**Опоры неподвижные**	3,32	107900,00	--	358660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры ОП143-ОП148,оп151-ОП157,Н32,Н35-15шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	94	36,00	34,81	3384	3272	963	0,01	1
		м3		1,20	10,54	112	991	87,3	0,04	4
9	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7	338,96	--	2373	--	2413	2,17	15
		м3		338,96	--	2373	--	101,7	--	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40	8,10	8,10	324	324	92	--	--
		м3		--	2,63	--	105	87,3	0,01	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17	154,22	--	2622	--	2666	1,12	19
		м3		154,22	--	2622	--	101,7	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	25,23	5,65	1009	226	684	0,12	5
		м3		19,58	--	783	--	87,3	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
13	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	44	36,92	35,72	1625	1572	503	0,01	--
		м3		1,14	11,95	50	526	87,3	0,04	2
14	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	85,8	111,45	--	9562	--	1922	0,52	45
		т		24,89	--	2135	--	90	--	--
15	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	7	274,06	126,11	1918	883	1413	0,98	7
		м3		142,31	47,81	996	335	106,2	0,23	2
16	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	8,05	769,00	--	6190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	34,5	349,89	31,30	12071	1080	1425	0,16	6
		м2		25,59	11,73	883	405	110,7	0,06	2
18	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	34,5	63,91	3,89	2205	134	186	0,02	1
				3,42	1,46	118	50	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	27,45	15872,65	5584,32	435704	153289	101086	14,29	392
				2385,68	1511,19	65487	41482	94,5	5,79	159
		м3								
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28	131,00	--	3668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Канал КЛС90х90-106м								
21	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	169,6	2208,28	668,65	374523	113403	162895	2,94	499
				530,44	231,84	89962	39320	126	0,90	152
		м3								
22	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	169,6	21100,00	--	3578560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,3312	11789,33	301,38	3905	100	497	9,27	3
				1474,88	113,85	489	38	94,5	0,56	--
		м3								
24	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	0,1656	11400,97	1365,71	1888	226	372	11,53	2
				1906,99	469,97	316	78	94,5	1,77	--
		м3								
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0142	47400,00	--	673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,053	52400,00	--	2777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Выход труб из канала-6шт								
27	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3	6438,98	125,81	19317	377	612	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				168,19	47,54	505	143	94,5	0,23	1
		м3								
28	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	13,8	7445,36	108,25	102746	1494	7889	3,52	49
				564,08	40,90	7784	564	94,5	0,20	3
		м3								
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,072	50600,00	--	3643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,126	50000,00	--	6300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Дренажный колодец Н=4,34м-1шт								
31	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	290,5	36,00	34,81	10459	10112	2977	0,01	2
				1,20	10,54	347	3063	87,3	0,04	11
		м3								
32	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22	338,96	--	7457	--	7584	2,17	48
				338,96	--	7457	--	101,7	--	--
		м3								
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	67,5	8,10	8,10	547	547	155	--	--
				--	2,63	--	177	87,3	0,01	1
		м3								
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	154,22	--	4472	--	4548	1,12	32
				154,22	--	4472	--	101,7	--	--
		м3								
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,5	25,23	5,65	1703	381	1154	0,12	8
				19,58	--	1322	--	87,3	--	--
		м3								
		Засыпка из гравия								
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	151	8,10	8,10	1223	1223	347	--	--
				--	2,63	--	397	87,3	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65	154,22	--	10024	--	10194	1,12	73
				154,22	--	10024	--	101,7	--	--
		м3								
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	151	25,23	5,65	3810	852	2582	0,12	19
				19,58	--	2957	--	87,3	--	--
		м3								
39	С143008-85	Гравий для строительных работ марки ДР 16 фракции 20-40 мм	216	589,00	--	127224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	6379,54	82,51	2871	37	109	1,55	1
				225,11	31,16	101	14	94,5	0,15	--
		м3								
41	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	349,89	31,30	1749	157	207	0,16	1
				25,59	11,73	128	59	110,7	0,06	--
		м2								
42	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-127,82	-7,78	-639	-39	-54	-0,02	--
				-6,83	-2,93	-34	-15	110,7	-0,01	--
		м2								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,5	252,00	4,77	8946	170	1687	0,24	9
				42,95	1,80	1525	64	106,2	0,01	--
		м2								
44	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	109,76	54,90	110	55	68	0,31	--
				54,86	20,73	55	21	90	0,10	--
		отверст.								
45	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,1	18674,58	254,19	1867	25	695	51,36	5
				7627,95	95,63	763	10	90	0,48	--
		м3								
46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,5	679,79	10,29	5098	77	779	0,54	4
				93,93	3,85	704	29	106,2	0,02	--
		м2								
47	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,34	497,88	1,07	169	--	148	3,23	1
				496,80	0,40	169	--	87,3	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплоизоляция								
48	Е0124-13-9	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	11324,00	5334,50	22648	10669	16198	31,74	63
				5589,00	1333,13	11178	2666	117	5,74	11
		компл								
49	С130806-53 2	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	489,68	18138,00	--	8881816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
50	С130806-53 1	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	338,98	13573,00	--	4600976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
51	С130806-12 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,д-530мм, толщ.стенки 7,0мм	131,38	7392,00	--	971161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
52	СПрайс	Отводы из стальных электросварных труб д530х7мм индустриальной теплоизоляции из пенополиуоитана в спиральной оболочке из тонколистовой стали	59	153892,71	--	9079670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	СПрайс	Отводы из стальных электросварных труб д530х7мм индустриальной теплоизоляции из пенополиуоитана в спиральной оболочке из тонколистовой стали	54	88773,54	--	4793771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Теплофикационные камеры типб								
54	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	371,25	45,00	43,51	16708	16153	4756	0,01	3
				1,50	13,18	555	4893	87,3	0,04	15
		м3								
55	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	27,75	372,86	--	10347	--	10523	2,17	60
				372,86	--	10347	--	101,7	--	--
		м3								
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	207,75	8,10	8,10	1683	1683	477	--	--
				--	2,63	--	546	87,3	0,01	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,25	154,22	--	13764	--	13998	1,12	100
		м3		154,22	--	13764	--	101,7	--	--
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	207,75	25,23	5,65	5241	1173	3552	0,12	26
		м3		19,58	--	4069	--	87,3	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
59	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	102	36,92	35,72	3766	3643	1166	0,01	1
		м3		1,14	11,95	116	1219	87,3	0,04	4
60	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	168,3	111,45	--	18756	--	3769	0,52	88
		т		24,89	--	4188	--	90	--	--
61	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	39,96	11585,08	522,79	462940	20891	84669	9,11	364
		м3		1490,40	191,22	59556	7641	126	0,86	34
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,96	131,00	--	5235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,17	61200,00	--	71604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,003	62000,00	--	186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	6379,54	82,51	15311	198	581	1,55	4
		м3		225,11	31,16	540	75	94,5	0,15	--
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,45	131,00	--	321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**41965554**	**527240**			**2988**
			Тенге			**502467**	**154534**			**620**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5884213**				
	Материалы -		Тенге			**441153**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**657001,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**85183**				
	Местные материалы -		Тенге			**4427927**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**28318**				
		Накладные расходы -	Тенге			**743014**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**372**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**111452,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7024861**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3980**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768453,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**358660**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**358660**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21520**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**380179**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**35722681**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35722681**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2143361**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**37866042**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**45271083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3980**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768453,00**			

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ТОО "Кызылординтеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширдапов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"