ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство 50-квартирного жилого дома №3
в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда
за август месяц 2011 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы (МБ)	2 442 612			2 442 612
		ИТОГО	**2 442 612**	**0**		**2 442 612**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	26 869			26 869
		ИТОГО	**2 469 481**			**2 469 481**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	26 670			26 670
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			24 695	24 695
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			9 878	9 878
		ИТОГО	**26 670**		**34 573**	**61 243**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**2 496 151**	**0**	**34 573**	**2 530 724**
		Итого в рыночная стоимость 2011 г	**4 869 991**	**0**	**52 205**	**4 922 196**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			98 444	98 444
		ИТОГО	**4 869 991**	**0**	**150 649**	**5 020 640**
		С пониж. Коэфициент К=0,9994458	**4 867 292**	**0**	**150 565**	**5 017 857**
		НДС 12%			602 143	602 143
		ВСЕГО:	**4 867 292**	**0**	**752 708**	**5 620 000**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 50-кв ж/д №3 мкр Жибек Жолы г. Кызылорда (МБ)

А К Т.
приемки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА								
		РАЗДЕЛ 3.								
		ПОЛЫ. 2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
39	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	974,08	1345,3	3,24	1310458	3156	53376	0,19	185,1
				51,49	1,2	50154	1169	104		0,0
40	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	2516,07	128,19	0,18	322525	453	65377	0,38	956,1
				21,03	0,09	52923	229	123	0,01	25,2
41	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	315,44	1470,35	13,04	463807	4113	88807	0,38	119,9
				223,18	5,7	70400	1801	123	0,01	3,2
		Итого прямые затраты				2096790	7722	207560		1261
						173477	3199			28
		Накладные расходы				207560				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				138261				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**2442612**				

ВСЕГО ПО АКТУ: 2 442 612

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство 50-квартирного жилого дома №3
в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда
за август месяц 2011 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоймость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы (РБ)	5 656 198			5 656 198
		ИТОГО	**5 656 198**	**0**		**5 656 198**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	62 218			62 218
		ИТОГО	**5 718 416**			**5 718 416**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	61 759			61 759
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			57 184	57 184
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			22 874	22 874
		ИТОГО	**61 759**		**80 058**	**141 817**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**5 780 175**	**0**	**80 058**	**5 860 233**
		Итого в рыночная стоимость 2011 г	**11 277 122**	**0**	**120 887**	**11 398 009**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			227 960	227 960
		ИТОГО	**11 277 122**	**0**	**348 847**	**11 625 969**
		НДС 12%			1 395 116	1 395 116
		ВСЕГО:	**11 277 122**	**0**	**1 743 964**	**13 021 085**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н _____

Технадзор
Баймаханов А.
_____

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 50-кв ж/д №3 мкр Жибек Жолы г. Кызылорда (РБ)

А К Т.

приемки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 1 ЭТАЖ								
1	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	-693,59	92,31	0,72	-64025	-499	-44119	0,29	-201,1
				60,26	0,32	-41796	-222	105		0,0
2	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	-2056,08	325,01	4,36	-668249	-8965	-383515	0,74	-1521,5
				176,38	1,26	-362660	-2593	105	0,05	-102,8
3	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	-2772,26	21,77	0,14	-60342	-374	-52145	0,09	-255,0
				17,85	0,07	-49482	-180	105		0,0
4	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	-233,5	1950,4	2,34	-455418	-546	-106389	2,00	-467,0
				432,9	1,03	-101082	-241	105		0,0
5	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	-3,89	219,05	2,1	-852	-8	-420	0,47	-1,8
				101,79	0,94	-396	-4	105		0,0
6	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	-52,66	221,9	2,1	-11685	-111	-5680	0,47	-24,8
				101,79	0,94	-5360	-50	105		0,0
		2, 3, 4, 5 этаж								
7	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	-2985,12	92,31	0,72	-275570	-2149	-189880	0,29	-865,7
				60,26	0,32	-179883	-955	105		0,0
8	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	-8726,52	325,01	4,36	-2836217	-38048	-1627734	0,74	-6457,6
				176,38	1,26	-1539219	-11005	105	0,05	-436,3
9	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	-11793,32	21,77	0,14	-256699	-1592	-221829	0,09	-1085,0
				17,85	0,07	-210499	-767	105		0,0
10	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	-896,578	1950,4	2,34	-1748686	-2098	-408505	2,00	-1793,2
				432,9	1,03	-388129	-923	105		0,0
11	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	-236,41	221,9	2,1	-52459	-496	-25501	0,47	-111,1
				101,79	0,94	-24064	-222	105		0,0
		Итого прямые затраты				-6430209	-54893	-3065712		-12790
						-2902569	-17161			-539
		Накладные расходы				-3065712				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				-13329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-569755				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**-10065676**				
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 1 ЭТАЖ								
12	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	576,88	332,61	4,36	191877	2515	110438	0,75	432,7
				181,06	1,26	104452	727	105	0,05	28,8

13	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	78,86	465,27	4,39	36691	346	11152	0,55	43,4
				132,74	1,94	10468	153	105	0,01	0,8
14	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	38,46	137,71	1,58	5296	61	3773	0,45	17,3
				92,73	0,70	3566	27	105		0,0
15	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	38,46	21,77	0,14	837	5	723	0,09	3,5
				17,85	0,07	686	2	105		0,0
16	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	655,74	529,82	2,59	347424	1698	73495	0,49	321,3
				105,60	1,14	69246	750	105		0,0
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2178,36	325,01	4,36	707991	9498	406323	0,75	1633,8
				176,38	1,26	384228	2746	105	0,05	108,9
18	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	1346,04	381,09	3,82	512964	5142	137875	0,55	740,3
				95,85	1,70	129018	2291	105	0,01	13,5
19	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1574,8	506,02	2,34	796885	3685	141487	0,49	771,7
				84,54	1,03	133132	1617	105		0,0
20	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	358,45	1950,4	2,34	699120	839	163319	2,00	716,9
				432,9	1,03	155173	369	105		0,0
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
22	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	2500	332,61	4,36	831528	10900	478603	0,75	1875,0
				181,06	1,26	452660	3153	105	0,05	125,0
23	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	280,00	465,27	4,39	130276	1229	39596	0,55	154,0
				132,74	1,94	37167	543	105	0,01	2,8
24	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	2537	529,82	2,59	1344153	6571	284347	0,49	1243,1
				105,60	1,14	267907	2900	105		0,0
25	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	8700	325,01	4,36	2827596	37932	1622786	0,75	6525,0
				176,38	1,26	1534541	10970	105	0,05	435,0
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	6050,2	381,09	3,82	2305683	23112	619720	0,55	3327,6
				95,85	1,70	579912	10297	105	0,01	60,5
		Итого прямые затраты				10738320	103533	4093637		17806
						3862157	36545			775
		Накладные расходы				4093637				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				18581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				889917				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**15721874**				

ВСЕГО ПО АКТУ: 5 656 198

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н _____

Технадзор
Баймаханов А.
_____

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство 50-квартирного жилого дома №3
в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда
за август месяц 2011 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы (МБ)	8 653 001			8 653 001
		ИТОГО	**8 653 001**	**0**		**8 653 001**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	95 183			95 183
		ИТОГО	**8 748 184**			**8 748 184**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	94 480			94 480
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			87 482	87 482
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			34 993	34 993
		ИТОГО	**94 480**		**122 475**	**216 955**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**8 842 664**	**0**	**122 475**	**8 965 139**
		Итого в рыночная стоимость 2011 г	**17 252 038**	**0**	**184 936**	**17 436 975**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			348 739	348 739
		ИТОГО	**17 252 038**	**0**	**533 676**	**17 785 714**
		НДС 12%			2 134 286	2 134 286
		ВСЕГО:	**17 252 038**	**0**	**2 667 962**	**19 920 000**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н _____

Технадзор
Баймаханов А.
_____

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 50-кв ж/д №3 мкр Жибек Жолы г. Кызылорда (МБ)

А К Т.
приемки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА								
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 1 ЭТАЖ								
21	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	21,6	219,05	2,1	4731	45	2330	0,47	10,2
				101,79	0,94	2199	20	105		0,0
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
22	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	102,24	332,61	4,36	34006	446	19573	0,75	76,7
				181,06	1,26	18512	129	105	0,05	5,1
23	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	35,44	465,27	4,39	16489	156	5012	0,55	19,5
				132,74	1,94	4704	69	105	0,01	0,4
24	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	380,68	529,82	2,59	201692	986	42667	0,49	186,5
				105,60	1,14	40200	435	105		0,0
25	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	190,8	325,01	4,36	62012	832	35589	0,75	143,1
				176,38	1,26	33654	241	105	0,05	9,5
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	97,76	381,09	3,82	37256	373	10014	0,55	53,8
				95,85	1,70	9370	166	105	0,01	1,0
27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	7118,68	506,02	2,34	3602214	16658	639573	0,49	3488,2
				84,54	1,03	601806	7311	105		0,0
28	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	1347,72	1950,40	2,34	2628589	3154	614053	2,00	2695,4
				432,9	1,03	583428	1384	105		0,0
29	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	1395,12	219,05	2,1	305601	2930	150481	0,47	655,7
				101,79	0,94	142009	1306	105		0,0
		Итого прямые затраты				6892591	25579	1519291		7329
						1435882	11061			16
		Накладные расходы				1519291				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				7345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				504713				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**8916594**				
		РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ. ПОЛЫ. ТИП 128-1 ЭТАЖ								
30	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	-526,59	1047,35	5,45	-551524	-2870	-50816	0,38	-200,1
				76,05	2,4	-40047	-1267	123	0,01	-5,3
31	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	-563,45	113,51	0,51	-63956	-287	-11010	0,38	-214,1
				15,65	0,23	-8819	-132	123	0,01	-5,6
		ПОЛЫ. ТИП 128 - 2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
32	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	-2364,08	1047,35	5,45	-2476021	-12884	-228133	0,38	-898,4
				76,05	2,4	-179788	-5686	123	0,01	-23,6

33	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	-2529,57	113,51	0,51	-287121	-1290	-49427	0,38	-961,2
				15,65	0,23	-39593	-592	123	0,01	-25,3
		ДОБАВИТЬ. ПОЛЫ. 1 ЭТАЖ								
34	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	526,59	433,8	14,94	228435	7867	60321	0,45	237,0
				86,58	6,55	45592	3449	123	0,02	10,5
35	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	526,59	474,5	4,47	249869	2354	4446	0,02	10,5
				4,91	1,95	2588	1027	123		0,0
36	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	526,59	1345,3	3,24	708437	1706	28856	0,19	100,1
				51,49	1,2	27114	632	104		0,0
37	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	563,45	128,19	0,18	72226	101	14640	0,38	214,1
				21,03	0,09	11852	51	123	0,01	5,6
38	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	87,82	1470,35	13,04	129126	1145	24724	0,38	33,4
				223,18	5,7	19600	501	123	0,01	0,9
		ПОЛЫ. 2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
39	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	1390	1345,3	3,24	1870007	4504	76167	0,19	264,1
				51,49	1,2	71570	1668	104		0,0
40	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	13,5	128,19	0,18	1731	2	351	0,38	5,1
				21,03	0,09	284	1	123	0,01	0,1
		Итого прямые затраты				-118792	348	-129881		-1410
						-89649	-347			-43
		Накладные расходы				-129881				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				-1452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-14920				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**-263593**				

ВСЕГО ПО АКТУ: 8 653 001

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н _____

Технадзор
Баймаханов А.
_____

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И. _____