ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство 50-квартирного жилого дома №3
в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда
за август месяц 2011 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы	29 269 626	2 737 290		32 006 916
		ИТОГО	**29 269 626**	**2 737 290**		**32 006 916**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	321 966			321 966
		ИТОГО	**29 591 592**			**29 591 592**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	319 589			319 589
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			295 916	295 916
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			118 366	118 366
		ИТОГО	**319 589**		**414 282**	**733 871**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**29 911 181**	**2 737 290**	**414 282**	**33 062 753**
		Итого в рыночная стоимость 2010 г	**54 528 083**	**4 990 080**	**755 237**	**60 273 399**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			1 205 468	1 205 468
		ИТОГО	**54 528 083**	**4 990 080**	**1 960 705**	**61 478 867**
		С пониж. Коэфициент К=0,99988249	**54 521 676**	**4 989 493**	**1 960 474**	**61 471 643**
		НДС 12%			7 376 597	7 376 597
		ВСЕГО:	**54 521 676**	**4 989 493**	**9 337 071**	**68 848 240**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н _____

Технадзор
Баймаханов А.
_____

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 50-кв ж/д №3
мкр Жибек Жолы г. Кызылорда

А К Т.

приемки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
119	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	33,61	380	113,23	12772	3806	9822	0,9	30,2
				197,15	46,37	6626	1558	120	0,14	4,7
120	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,6	695,92	35,46	2505	128	1139	1,15	4,1
				248,04	15,65	893	56	120	0,06	0,2
121	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние м2	3,6	4010		14436	0	0		0,0
						0	0			0,0
122	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 АПЩ м2	13,3	6390		84987	0	0		0,0
						0	0			0,0
123	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9 ГУП; ДС 19-9 ГУП м2	20,33	11200		227696	0	0		0,0
						0	0			0,0
124	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание компл	5	2980		14900	0	0		0,0
						0	0			0,0
125	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	13	1960		25480	0	0		0,0
						0	0			0,0
126	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	2	1380		2760	0	0		0,0
						0	0			0,0
127	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	18	583		10494	0	0		0,0
						0	0			0,0
128	Е0110-29-1	Заполнение дверных проемов монтажной пеной м2	37,22	73,53	0,11	2737	4	3282	0,36	13,4
				73,42	0,07	2733	3	120		0,0
12[illegible]	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков баллончик емкостью 750 мл шт	20	530		10600	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				409367	3937	14243		48
						10252	1617			5
		Накладные расходы				14243				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				25417				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 8				**449027**				

		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
142	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	249,31	72,77	0,39	18142	97	17735	0,30	74,8
				67,57	0,18	16846	45	105		0,0
143	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	53,5	681,26	7,05	36447	377	23014	1,79	95,8
				406,58	3,11	21752	166	105	0,01	0,5
144	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	302,81	21,77	0,14	6592	42	5698	0,09	27,3
				17,85	0,07	5405	21	105		0,0
145	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	33,15	257,08	4,25	8522	141	1973	0,21	7,0
				48,56	1,87	1610	62	118	0,01	0,3

146	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыков накладок т	0,0829	50869,65	2710,65	4216	225	4958	170	14,1
				41535,00	1196,33	3442	99	140	4,49	0,4
147	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0829	100000		8288	0	0		0,0
						0	0			0,0
148	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой м2	33,15	210,90	47,7	6991	1581	4722	0,54	17,9
				121,68	20,77	4034	689	100	0,08	2,7
149	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75 м3	3,32	6190,0		20520	0	0		0,0
						0	0			0,0
150	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатировании стен м2	33,15	144,70	1,32	4797	44	1731	0,22	7,3
				49,14	0,58	1629	19	105		0,0
151	Е0115-70-1	Оштукатирование по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	33,15	1010,96	5,48	33513	182	8820	1,15	38,1
				250,97	2,43	8320	81	105	0,01	0,3
		Итого прямые затраты				148027	2689	68650		282
						63037	1182			4
		Накладные расходы				68650				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				13001				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 10				**229678**				

		РАЗДЕЛ 11. Крыльца-5 шт								
152	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1,42	1010,27	112,37	1435	160	353	0,85	1,2
				160,88	49,73	228	71	118	0,18	0,3
153	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2	14,2	79,88	16,78	1134	238	1048	0,24	3,4
				52,65	7,34	748	104	123	0,03	0,4
154	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий м2	14,2	47,2	16,50	671	234	662	0,15	2,1
				30,75	7,15	437	102	123	0,01	0,1
155	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	1,56	5280,0		8247	0	0		0,0
						0	0			0,0
156	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5) м3	6,41	9945,43	106,84	63750	685	7070	4,9	31,4
				1003,28	47,12	6431	302	105	0,18	1,2
157	Е0106-1-17	Устройствофундаментных плит железобетонных (В 15) м3	7,55	9487,71	409,16	71632	3089	5118	2,37	17,9
				465,08	180,48	3511	1363	105	0,68	5,1
158	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,17	131		1856	0	0		0,0
						0	0			0,0
159	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	48,85	601,71	25,87	29394	1264	21067	1,57	76,7
				339,3	11,32	16575	553	123	0,04	2,0
160	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	17,2	4025,70	7,3	69242	126	3163	0,57	9,8
				128,1	3,22	2204	55	140	0,01	0,2
		Итого прямые затраты				247361	5796	38480		143
						30134	2549			9
		Накладные расходы				38480				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				17150				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 11				**302992**				

		РАЗДЕЛ 14. ПАНДУС								
227	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	33,6	1010,27	112,37	33945	3776	8350	0,85	28,6
				160,88	49,73	5406	1671	118	0,18	6,0

228	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2	39,1	79,88	16,78	3123	656	2885	0,24	9,4
				52,65	7,34	2059	287	123	0,03	1,2
229	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий м2	39,1	47,2	16,50	1847	645	1822	0,15	5,9
				30,75	7,15	1202	280	123	0,01	0,4
230	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	4,3	5280,0		22709	0	0		0,0
						0	0			0,0
231	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	15,43	9340,95	96,42	144131	1488	11020	3,06	47,2
				637,65	42,54	9839	656	105	0,16	2,5
232	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	15,66	131		2051	0	0		0,0
						0	0			0,0
233	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В15) м3	5,39	9210,85	218,9	49646	1180	2549	1,79	9,6
				353,93	96,55	1908	520	105	0,36	1,9
234	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В12,5) м3	2,44	8997,70	218,9	21954	534	1154	1,79	4,4
				353,93	96,55	864	236	105	0,36	0,9
235	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,99	131		1047	0	0		0,0
						0	0			0,0
236	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I ВЗ-Р-1, d 4 мм т	0,0308	62100		1911	0	0		0,0
						0	0			0,0
237	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40,8	257,08	4,25	10489	173	2428	0,21	8,6
				48,56	1,87	1981	76	118	0,01	0,4
238	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0156	13074,79	338,66	204	5	208	58	0,9
				12577,50	149,17	196	2	118	0,56	0,0
239	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0037	95500		353	0	0		0,0
						0	0			0,0
240	С12041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0119	45500		541	0	0		0,0
						0	0			0,0
241	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	13,3	4025,70	7,3	53542	97	2446	0,57	7,6
				128,1	3,22	1704	43	140	0,01	0,1
		Итого прямые затраты				347493	8555	32863		122
						25158	3772			13
		Накладные расходы				32863				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				22821				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 14				**403177**				

		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
242	Е0120-30-1	Установка кронштейнов кг	14,44	110,17	1,34	1591	19	216	0,05	0,7
				11,09	0,59	160	9	128		0,0
243	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,34	15689,33	5941,73	5334	2020	2623	28,9	9,8
				6552	2018,73	2228	686	90	5,46	1,9
244	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,34	133700		45458	0	0		0,0
						0	0			0,0
245	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 м2	18	2280,84	110,32	41055	1986	3237	0,59	10,6
				151,52	48,29	2727	869	90	0,18	3,2
246	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	18	23,55	0,06	424	1	123	0,03	0,5
				7,55	0,03	136	1	90		0,0
247	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	18	43,64	0,02	786	0	88	0,02	0,4
				5,41		97	0	90		0,0
248	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	1	436,58	34,39	437	34	318	1,23	1,2
				249,51	15,18	250	15	120	0,06	0,1

249	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	1	1380		1380	0	0		0,0
						0	0			0,0
250	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10 П м2	1	12300		12300	0	0		0,0
						0	0			0,0
251	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0409	15689,33	5941,73	642	243	315	28,9	1,2
				6552	2018,73	268	83	90	5,46	0,2
252	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0409	133700		5471	0	0		0,0
						0	0			0,0
253	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,612	23,55	0,06	14	0	4	0,03	0,0
				7,55	0,03	5	0	90		0,0
254	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,612	43,64	0,02	27	0	3	0,02	0,0
				5,41		3	0	90		0,0
255	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	16,2	1400,75		22692	0	12356	2,99	48,4
				620,1		10046	0	123		0,0
256	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	2,4	1433,51		3440	0	1822	3,1	7,4
				617,18		1481	0	123		0,0
257	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием м	44	283,97	13,99	12495	616	16255	1,19	52,4
				257,7	6,18	11339	272	140	0,02	0,9
258	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	44	1190		52360	0	0		0,0
						0	0			0,0
259	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,4	8894,53		21347	0	2176	3,66	8,8
				737,1		1769	0	123		0,0
260	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	16,5	1470,35	13,04	24261	215	4645	1,06	17,5
				223,18	5,7	3682	94	123	0,02	0,3
261	Е0109-29-1	Монтаж лестниц т	0,7	15689,33	5941,73	10983	4159	5400	28,90	20,2
				6552,00	2018,7	4586	1413	90	5,46	3,8
262	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,7000	133700		93590	0	0		0,0
						0	0			0,0
263	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов т	0,4155	6805,64	1354,64	2828	563	3069	22,10	9,2
				4680,00	596,7	1945	248	140	2,25	0,9
264	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродситой стали спокойной Ст0, N16-40 т	0,4155	82400		34237	0	0		0,0
						0	0			0,0
265	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений (МОЛ-1) с поручнями из поливинилхлорида м	24	4025,70	7,3	96617	175	4413	0,57	13,7
				128,1	3,22	3075	77	140	0,01	0,2
266	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений (МОП-2) с поручнями из поливинилхлорида м	11,5	318,04	7,3	3657	84	2115	0,57	6,6
				128,1	3,22	1473	37	140	0,01	0,1
267	С130807-33	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12х18Н10Т /8443/, 89х3,0 мм 10м	1,1500	29500		33925	0	0		0,0
						0	0			0,0
268	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,19	69800		13262	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				540612	10116	59177		209
						45270	3804			12
		Накладные расходы				59177				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				35987				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 15				**635776**				
		РАЗДЕЛ 16. ОТМОСТКА								

269	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	26,7	1433,51		38275	0	20269	3,1	82,8
				617,18		16479	0	123		0,0
270	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	178	410,81		73124	0	7618	0,14	24,9
				32,18		5728	0	133		0,0
271	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	130	640,58	7,16	83275	931	24822	0,7	91,0
				141,28	2,28	18366	296	133	0,01	1,3
272	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	2,08	26500		55120	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				249794	931	52709		199
						40573	296			1
		Накладные расходы				52709				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				18150				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 16				**320653**				

ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000 2 341 302

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000

		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
48	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой м2	871,13	211,24	5,254	184021	4577	97919	0,4	348,5
				92,14	2,314	80269	2016	119	0,01	8,7
49	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200 м3	197,40	5510		1087674	0	0		0,0
						0	0			0,0
50	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	278,05	128,67	1,1	35777	306	5148	0,07	19,5
				15,07	0,49	4190	136	119		0,0
51	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	871,13	164,36	17,73	143178	15443	54728	0,24	209,1
				45,05	7,75	39241	6749	119	0,03	26,1
52	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	871,13	109,75	0,16	95605	135	33421	0,2	174,2
				32,18	0,07	28029	57	119		0,0
5	Е0110-14-1	Установка стропил м3	16,47	22515,56	372,08	370831	6128	90530	22,1	364,0
				4416,75	163,8	72744	2698	120	0,62	10,2
54	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	17,90	614,04	31,28	10991	560	3751	0,78	14,0
				160,88	13,75	2880	246	120	0,05	0,9
55	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слухового окон металлочерепицией по деревянной обрешетке с ее устройством м2	936,84	568,56	9,12	532653	8544	400048	1,71	1602,0
				354,84	4	332424	3751	119	0,02	18,7
56	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионными эмалнвым покрытием м2	1036,15	1180		1222657	0	0		0,0
						0	0			0,0
57	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	936,84	21,99	1,01	20599	946	7337	0,03	28,1
				6,08	0,44	5700	414	120		0,0
58	Е0110-3-5	Дополнительное работы по стенам, устройство карнизов м2	81,68	835,04	8,40	68206	686	27716	1,43	116,8
				279,05	4	22793	304	120	0,01	0,8
59	Е0115-176-5	Покрытие карнизов масленными и спиртовыми лаками по окрашаемой или огрунтованной поверхности за 1 раз м2	81,68	196,92		16084	0	1515	0,07	5,7
				17,67		1443	0	105		0,0
60	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов м	163,36	576,65	1,35	94202	221	11258	0,28	45,7
				57,33	1	9365	95	119		0,0
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	137,64	761,98	1,38	104879	190	32727	0,97	133,5
				199,20	0,61	27418	84	119		0,0

62	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытий кровли металлочерепицией м	291,26	266,21	8,22	77536	2394	84380	1,16	337,9
				239,85	3,60	69859	1049	119	0,02	5,8
63	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм т	1,62	50200		81324	0	0		0,0
						0	0			0,0
64	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	163,39	418,60	2,77	68395	453	2679	0,06	9,8
				12,58	1,20	2055	196	119		0,0
65	Е0115-173-4	Окраска суриком перил м2	24,51	187,77	0,08	4602	2	3614	0,65	15,9
				140,40	0,03	3441	1	105		0,0
66	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	136,75	26,66	1,00	3646	137	1229	0,03	4,1
				7,05	0,44	964	60	120		0,0
67	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка карниза цементно-известковым раствором по камню стен карниза м2	200,69	260,84	2,09	52348	419	29954	0,61	122,4
				141,57	0,58	28412	116	105	0,03	6,0
68	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	200,69	77,60	0,26	15574	52	14079	0,29	58,2
				66,69	0,12	13384	24	105		0,0
69	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	8,88	3398,79	91,06	30181	809	13777	6,08	54,0
				1251,90	40,95	11117	364	120	0,15	1,3
70	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий ГОСТ 12506-81/, пл. 1,2-0,9 м2 м2	9,59	2130		20427	0	0		0,0
						0	0			0,0
71	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для олбщественных зданий комплект	8,88	360		3197	0	0		0,0
						0	0			0,0
72	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	9,59	1055,37	3,38	10121	32	931	0,45	4,3
				90,97	1,49	872	14	105	0,01	0,1
		Итого прямые затраты				4354709	42033	916742		3668
						756600	18373			79
		Накладные расходы				916742				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				3746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				316287				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**5587739**				

		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ								
73	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой м2	124	211,24	5,254	26194	651	13938	0,4	49,6
				92,14	2,314	11426	287	119	0,01	1,2
74	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	28,1	4260		119699	0	0		0,0
						0	0			0,0
75	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	124	164,36	17,73	20381	2198	7790	0,24	29,8
				45,05	7,75	5586	961	119	0,03	3,7
76	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	124	29,54	0,16	3663	19	538	0,2	24,8
				3,58	0,07	444	8	119		0,0
77	Е0110-14-1	Установка стропил м3	3,87	22515,56	372,08	87135	1440	21272	22,1	85,5
				4416,75	163,8	17093	634	120	0,62	2,4
78	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	3,87	614,04	31,28	2376	121	811	0,78	3,0
				160,88	13,75	623	53	120	0,05	0,2
79	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слухового окон металлочерепицией по деревянной обрешетке с ее устройством м2	124	568,56	9,12	70502	1131	52950	1,71	212,0
				354,84	4	44000	496	119	0,02	2,5
80	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионными эмалнвым покрытием м2	137,14	1180		161830	0	0		0,0
						0	0			0,0
81	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	124	21,99	1,01	2727	125	971	0,03	3,7
				6,08	0,44	754	55	120		0,0
82	Е0110-3-5	Дополнительное работы по стенам, устройство карнизов м2	29,5	835,04	8,40	24634	248	10010	1,43	42,2
				279,05	4	8232	110	120	0,01	0,3

83	Е0115-176-5	Покрытие карнизов масленными и спиртовыми лаками по окрашаемой или огрунтованной поверхности за 1 раз м2	29,5	196,92		5809	0	547	0,07	2,1
				17,67		521	0	105		0,0
		Кровля крыльца								
84	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	25	164,36	17,73	4068	439	1555	0,24	5,9
				45,05	7,75	1115	192	119	0,03	0,7
85	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	25	27,30	0,78	676	19	31		0,0
				0,72	0,33	18	8	119		0,0
86	Е0112-3-1	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стелосетки из битумной мастики м2	25	960,52	6,94	23773	172	1916	0,29	7,2
				62,01	3,04	1535	75	119	0,01	0,2
87	Е0112-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками м	15	1150,50	5,27	17258	79	2161	0,55	8,3
				118,76	2,31	1781	35	119	0,01	0,2
		Выход на чердак - 5шт								
88	Е0108-6-1	Кирпичный пояс м3	1	6411,37	373,64	8014	467	1583	4,54	5,7
				909,68	163,80	1137	205	118	0,61	0,8
89	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0	23787,19	352,35	10704	159	2532	22,5	10,1
				4533,75	155,03	2040	70	120	0,58	0,3
90	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,16	15689,33	5941,73	2510	951	1234	28,9	4,6
				6552	2018,73	1048	323	90	5,46	0,9
91	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1600	133700		21392	0	0		0,0
						0	0			0,0
92	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	5	436,58	34,39	2183	172	1588	1,23	6,2
				249,51	15,18	1248	76	120	0,06	0,3
93	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	5	1380		6900	0	0		0,0
						0	0			0,0
94	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10 П м2	5	12300		61500	0	0		0,0
						0	0			0,0
95	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	4	117,94	73,59	472	294	347	0,15	0,6
				31,01	31,00	124	124	140	0,11	0,4
96	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,088	25600		2253	0	0		0,0
						0	0			0,0
97	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	5,76	454,76	113,23	2619	652	1683	0,9	5,2
				197,15	46,37	1136	267	120	0,14	0,8
98	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9 ГУП; ДС 19-9 ГУП м2	5,76	11200		64512	0	0		0,0
						0	0			0,0
99	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	4	1960		7840	0	0		0,0
						0	0			0,0
100	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	4	583		2332	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Арматура над отв								
101	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыков накладок т	0,1777	50869,65	2710,65	9040	482	10631	170	30,2
				41535,00	1196,33	7381	213	140	4,49	0,8
102	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,1777	86400		15353	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Вентканал								
103	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	51	251,81	97,75	12842	4985	9003	0,39	19,9
				85,71	40,38	4371	2059	140	0,13	6,6
104	С143017-9	Стоимость плит ПТ12.5-8.6 м2	24,48	1720		42106	0	0		0,0
						0	0			0,0
105	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,4251	11204,15	469,4	4763	200	5487	56,4	24,0
				10734,75	204,75	4563	87	118	0,06	0,0
106	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,4251	43600		18534	0	0		0,0
						0	0			0,0

		Итого прямые затраты				866592	15004	148578		581
						116175	6337			22
		Накладные расходы				148578				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				60910				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 5				**1076081**				
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
113	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	126,27	380	113,23	47983	14298	36899	0,9	113,6
				197,15	46,37	24894	5855	120	0,14	17,7
1	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	413,88	695,92	35,46	288029	14676	130964	1,15	476,0
				248,04	15,65	102659	6477	120	0,06	24,8
123	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание компл	10	2980		29800	0	0		0,0
						0	0			0,0
124	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	4	1960		7840	0	0		0,0
						0	0			0,0
125	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение компл	50	1500		75000	0	0		0,0
						0	0			0,0
126	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	255	1380		351900	0	0		0,0
						0	0			0,0
127	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	14	583		8162	0	0		0,0
						0	0			0,0
128	Е0110-29-1	Заполнение дверных проемов монтажной пеной м2	580,16	73,53	0,11	42659	64	51163	0,36	208,9
				73,42	0,07	42595	41	120		0,0
129	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков баллончик емкостью 750 мл шт	319	530		169070	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				1020443	29038	219026		798
						170149	12373			43
		Накладные расходы				219026				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				74368				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 7				**1313837**				
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
134	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	32	1009,16	499,81	32293	15994	30499	2,2	70,4
				476,78	204	15257	6528	140	0,64	20,5
140	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	164	318,04	7,3	52159	1197	30156	0,57	93,5
				128,1	3,22	21012	528	140	0,01	1,6
141	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	120	1100		132000	0	0		0,0
						0	0			0,0
142	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	14	1340		18760	0	0		0,0
						0	0			0,0
143	С12022-15	Ограждения ступеней огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	30	1100		33000	0	0		0,0
						0	0			0,0
144	Е0109-29-1	Монтаж лестниц т	0,3444	15689,33	5941,73	5403	2046	2657	28,9	10,0
				6552,0	2018,73	2257	695	90	5,46	1,9
145	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,3444	133700		46046	0	0		0,0
						0	0			0,0
146	Е0109-38-2	Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг м2	18,2	675,28	19,76	12290	360	10086	2,83	51,5
				614,3	1,53	11179	28	90	0,01	0,2

147	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков м2	18,2	773		14069	0	0		0,0
						0	0			0,0
148	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими м2	18,2	258,90	5,02	4712	91	4401	1,04	18,9
				217,6	2,22	3961	40	110	0,01	0,2
149	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм м2	19,1	286		5465	0	0		0,0
						0	0			0,0
150	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м2	18,2	197,94	55,75	3603	1015	2619	0,53	9,6
				119,6	24,28	2177	442	100	0,09	1,6
151	С11031-93	Плиты теблоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75 м3	1,82	6190		11266	0	0		0,0
						0	0			0,0
152	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/ 10м2	1,82	2520		4586	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				375652	20703	80418		254
						55843	8261			26
		Накладные расходы				80418				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				27364				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 8				**483435**				

		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144								
		1-ЭТАЖ ТИП 128-526,59 м2								
155	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	526,59	784,98	5,45	413361	2870	50816	0,38	200,1
				76,05	2,4	40047	1267	123	0,01	5,3
156	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	563,45	113,51	0,51	63956	287	11010	0,38	214,1
				15,65	0,23	8819	132	123	0,01	5,6
159	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	83,31	1398,95	13,04	116547	1086	23455	0,38	31,7
				223,18	5,7	18593	476	123	0,01	0,8
160	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	89,14	268,05	0,35	23894	31	5949	0,38	33,9
				54,12	0,14	4824	12	123	0,01	0,9
		ТИП 62-83,69 м2								
16[illegible]	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4,13	1398,95	13,04	5778	54	1163	0,38	1,6
				223,18	5,7	922	24	123	0,01	0,0
		2, 3, 4-ЭТАЖ 2364,08 м2								
166	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	2364,08	784,98	5,45	1855746	12884	228133	0,38	898,4
				76,05	2,4	179788	5686	123	0,01	23,6
167	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	2529,57	113,51	0,51	287121	1290	49427	0,38	961,2
				15,65	0,23	39593	592	123	0,01	25,3
		ТИП 62-268,6 м2								
168	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	268,6	1398,95	13,04	375758	3503	75620	0,38	102,1
				223,18	5,7	59946	1534	123	0,01	2,7
169	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	287,4	268,05	0,35	77038	101	19181	0,38	109,2
				54,12	0,14	15554	40	123	0,01	2,9
		ТИП 62-315,44 м2								
170	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	315,44	216,23	11,07	68208	3492	21859	0,27	85,2
				51,48	4,86	16239	1533	123	0,02	6,3
		Итого прямые затраты				3287405	25598	486613		2637

						384326	11295			
		Накладные расходы				486613				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				226441				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 9				4000459				

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

		1 этаж								
173	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	2772,26	21,77	0,14	60342	374	52145	0,09	255,0
				17,85	0,07	49482	180	105		0,0
17	:0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	3,89	219,05	2,1	852	8	420	0,47	1,8
				101,79	0,94	396	4	105		0,0
176	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	52,66	221,9	2,1	11685	111	5680	0,47	24,8
				101,79	0,94	5360	50	105		0,0
		2, 3, 4, 5 этаж								
177	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	85,12	92,31	0,72	7857	61	5414	0,29	24,7
				60,26	0,32	5129	27	105		0,0
178	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	181,58	323,52	4,36	58745	792	33869	0,74	134,4
				176,38	1,26	32027	229	105	0,05	9,1
179	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	11793,3	21,77	0,14	256699	1592	221829	0,09	1085,0
				17,85	0,07	210499	767	105		0,0
180	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	130,58	1950,4	2,34	254683	306	59496	2,00	261,2
				432,9	1,03	56528	134	105		0,0
181	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	9,4	219,05	2,1	2059	20	1014	0,47	4,4
				101,79	0,94	957	9	105		0,0
182	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	236,41	221,9	2,1	52459	496	25501	0,47	111,1
				101,79	0,94	24064	222	105		0,0
183	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	30	681,26	7,05	20438	212	12905	1,79	53,7
				406,58	3,11	12197	93	105	0,01	0,3
184	Е0115-152-1	Окраска водными составами (откосов) внутри помещений известковая по штукатурке м2	608	21,77	0,14	13234	82	11436	0,09	55,9
				17,85	0,07	10852	40	105		0,0
		Итого прямые затраты				739055	4053	429709		2012
						407492	1754			9
		Накладные расходы				429709				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				70126				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 10				**1238890**				

РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

185	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	394	260,84	2,09	102772	823	58809	0,61	240,3
				141,57	0,58	55779	230	105	0,03	11,8
186	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	394	17,1	1	6739	394	5388	0,06	23,6
				12,58	0,44	4958	174	105		0,0
187	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	135	164,36	17,73	22188	2393	8481	0,24	32,4
				45,05	7,75	6081	1046	119	0,03	4,1
188	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	135	16,38	0,47	2211	63	101		0,0
				0,43	0,20	58	27	119		0,0

189	Е0115-65-8	Насечка поверхности стен цоколя м2	110,25	76,05		8385	0	8804	0,37	40,8
				76,05		8385	0	105		0,0
190	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен цоколя м2	110,25	116,91	1,32	12889	146	9142	0,37	40,8
				78,39	0,58	8642	64	105		0,0
191	Е0115-160-1	Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	110,25	205,68	2,1	22676	232	5628	0,2	22,1
				47,68	0,94	5257	104	105		0,0
192	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	1079	116,8	0,67	126031	723	84849	0,32	345,3
				74,59	0,3	80485	324	105		0,0
193	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	215,8	17,1	1	3691	216	2951	0,06	12,9
				12,58	0,44	2715	95	105		0,0
194	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций т	0,45	6805,6	1355	3063	610	3324	22,10	9,9
				4680,00	596,70	2106	269	140	2,25	1,0
195	С11041-104	Хомуты кг	450,00	196		88200	0	0		0,0
						0	0			0,0
196	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	339,3	33,4	0,06	11316	19	4052	0,05	17,0
				10,01	0,03	3396	9	119		0,0
		Итого прямые затраты				410162	5618	191532		785
						177862	2340			17
		Накладные расходы				191532				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				36102				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 11				**637796**				

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

197	1603-1014	Монтаж и стоимость абонентского ящика РР4.100.061СП РР0.122.170ТУ шт	50	955,00		47750	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				47750				
		Всего стоимость оборудования				47750				
		ВСЕГО по разделу 12				**47750**				

РАЗДЕЛ 13. ШКАФ 3Ш-1+-13 ШТ

198	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев м3	2,54	30806,18	353,91	78094	897	28233	39	98,9
				9126	155,03	23134	393	120	0,59	1,5
199	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	13,13	98,89	0,35	1298	5	244	0,08	1,1
				15,33	0,14	201	2	120		0,0
200	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	52,00	26,14	0,26	1359	14	1217	0,12	6,2
				25,88	0,12	1346	6	90		0,0
201	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0676	47200		3191	0	0		0,0
						0	0			0,0
202	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0104	149300		1553	0	0		0,0
						0	0			0,0
203	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	70,20	223,08	33,88	15660	2378	11115	0,62	43,5
				117	14,95	8213	1049	120	0,06	4,2
204	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5 м2	70,2	1550		108810	0	0		0,0
						0	0			0,0
205	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	26,78	327,74	33,88	8777	907	8282	1,24	33,2
				242,78	14,95	6502	400	120	0,06	1,6

206	С12067-27	Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10 м2	13,39	1360		18210	0	0		0,0
						0	0			0,0
207	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 м2	13,39	1790		23968	0	0		0,0
						0	0			0,0
208	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	13	243,63	41,16	3167	535	2231	0,63	8,2
				124,9	18,14	1624	236	120	0,07	0,9
209	С12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 м2	26	2570		66820	0	0		0,0
						0	0			0,0
210	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных шт	13	124,36	13,21	1617	172	990	0,29	3,8
				57,63	5,85	749	76	120	0,02	0,3
211	С12067-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10 м2	6,5	4050		26325	0	0		0,0
						0	0			0,0
212	С11071-54	Штанга одинарная для платья, оцинкованная шт	13	1280		16640	0	0		0,0
						0	0			0,0
213	С11071-49	Штангодержателей шт	26	385		10010	0	0		0,0
						0	0			0,0
214	С11011-821	Ручка-скоба из алюминивого сплава анодированная шт	52	308		16016	0	0		0,0
						0	0			0,0
215	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	26	688		17888	0	0		0,0
						0	0			0,0
216	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску м2	156	85	0,06	13305	9	8773	0,23	35,9
				53,53	0,03	8351	5	105		0,0
		ШКАФ 3Ш-1а-8 ШТ								
217	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев м3	1,56	30806,18	353,91	48058	552	17374	39	60,8
				9126	155,03	14237	242	120	0,59	0,9
218	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	8,08	98,89	0,35	799	3	150	0,08	0,6
				15,33	0,14	124	1	120		0,0
219	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	32	26,14	0,26	836	8	749	0,12	3,8
				25,88	0,12	828	4	90		0,0
220	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0416	47200		1964	0	0		0,0
						0	0			0,0
221	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0064	149300		956	0	0		0,0
						0	0			0,0
222	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	21,60	223,08	33,88	4819	732	3420	0,62	13,4
				117	14,95	2527	323	120	0,06	1,3
223	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5 м2	21,6	1550		33480	0	0		0,0
						0	0			0,0
224	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	16,48	327,74	33,88	5401	558	5097	1,24	20,4
				242,78	14,95	4001	246	120	0,06	1,0
225	С12067-27	Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10 м2	8,24	1360		11206	0	0		0,0
						0	0			0,0
226	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 м2	8,24	1790		14750	0	0		0,0
						0	0			0,0
227	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	8	243,63	41,16	1949	329	1373	0,63	5,0
				124,9	18,14	999	145	120	0,07	0,6
228	С12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 м2	16	2570		41120	0	0		0,0
						0	0			0,0
229	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных шт	8	124,36	13,21	995	106	609	0,29	2,3
				57,63	5,85	461	47	120	0,02	0,2

230	С12067-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10 м2	4	4050		16200	0	0		0,0
						0	0			0,0
231	С11071-54	Штанга одинарная для платья, оцинкованная шт	8	1280		10240	0	0		0,0
						0	0			0,0
232	С11071-49	Штангодержателей шт	16	385		6160	0	0		0,0
						0	0			0,0
233	С11011-821	Ручка-скоба из алюминивого сплава анодированная шт	32	308		9856	0	0		0,0
						0	0			0,0
234	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	16	688		11008	0	0		0,0
						0	0			0,0
235	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску м2	96	85	0,06	8188	6	5399	0,23	22,1
				53,53	0,03	5139	3	105		0,0
		ШКАФ 3Ш-1а+-29 ШТ								
236	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев м3	5,66	30806,18	353,91	174209	2001	62981	39	220,5
				9126	155,03	51608	877	120	0,59	3,3
237	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	29,29	98,89	0,35	2896	10	544	0,08	2,3
				15,33	0,14	449	4	120		0,0
238	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	116	26,14	0,26	3032	30	2714	0,12	13,9
				25,88	0,12	3002	14	90		0,0
239	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,1508	47200		7118	0	0		0,0
						0	0			0,0
240	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0232	149300		3464	0	0		0,0
						0	0			0,0
241	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	78,30	223,08	33,88	17467	2653	12398	0,62	48,5
				117	14,95	9161	1171	120	0,06	4,7
242	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5 м2	78,3	1550		121365	0	0		0,0
						0	0			0,0
243	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	59,74	327,74	33,88	19579	2024	18476	1,24	74,1
				242,78	14,95	14504	893	120	0,06	3,6
244	С12067-27	Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10 м2	29,87	1360		40623	0	0		0,0
						0	0			0,0
245	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 м2	29,87	1790		53467	0	0		0,0
						0	0			0,0
246	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	29	243,63	41,16	7065	1194	4978	0,63	18,3
				124,9	18,14	3622	526	120	0,07	2,0
247	С12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 м2	58	2570		149060	0	0		0,0
						0	0			0,0
248	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных шт	29	124,36	13,21	3606	383	2209	0,29	8,4
				57,63	5,85	1671	170	120	0,02	0,6
249	С12067-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10 м2	14,5	4050		58725	0	0		0,0
						0	0			0,0
250	С11071-54	Штанга одинарная для платья, оцинкованная шт	29	1280		37120	0	0		0,0
						0	0			0,0
251	С11071-49	Штангодержателей шт	58	385		22330	0	0		0,0
						0	0			0,0
252	С11011-821	Ручка-скоба из алюминивого сплава анодированная шт	116	308		35728	0	0		0,0
						0	0			0,0
253	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	58	688		39904	0	0		0,0
						0	0			0,0

254	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску м2	348	85	0,06	29681	21	19571	0,23	80,0
				53,53	0,03	18628	10	105		0,0
		Итого прямые затраты				1487134	15527	219129		825
						181081	6843			27
		Накладные расходы				219129				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				102376				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 13				**1808638**				

ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 16 194 624

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

1	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	12	79,2		950	0	1078	0,31	3,7
				70,2		842	0	128		0,0
2	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	12	352		4224	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном компл	4	870,85	1,57	3483	6	270	0,22	0,9
				52,65		211	0	128		0,0
4	С130904-46	Краны трехкодовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	12	1770		21240	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 шт	2	7093,46	747,29	14187	1495	8184	15	30,0
				2869,43	327,6	5739	655	128	1,23	2,5
6	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (водоподогреватель) м	40	458		18320	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	Е0109-34-1	Монтаж опор под водоподогреватель т	0,105	21152,64	2221,66	2221	233	1555	73,6	7,7
				16321,5	131,63	1714	14	90	0,49	0,1
8	С12041-41	Опора под водоподогреватель т	0,105	147100		15446	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	8,8
				330,53	20,47	1983	123	128	0,07	0,4
10	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6	682		4092	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	362		2172	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	18	554,47	43,96	9980	791	8087	1,47	26,5
				330,53	20,47	5950	368	128	0,07	1,3
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	18	3500		63000	0	0		0,0
						0	0			0,0
14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1 шт	8	1036,38	100,25	8291	802	6410	2,60	20,8
				582,08	43,87	4657	351	128	0,16	1,3
15	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	10400		41600	0	0		0,0
						0	0			0,0
16	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	5190		20760	0	0		0,0
						0	0			0,0

17	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1шт	2	16033,71	173,14	32067	346	2284	3,58	7,2
				816,08	76,05	1632	152	128	0,28	0,6
18	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 60 мм м	36	1004,39	17,79	36158	640	7314	0,66	23,8
				150,93	7,79	5433	280	128	0,03	1,1
19	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 80 мм м	20	1171,24	23,14	23425	463	4602	0,73	14,6
				169,65	10,13	3393	203	128	0,04	0,8
20	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	6	434,59	4,41	2608	26	536	0,30	1,8
				67,86	1,94	407	12	128	0,01	0,1
21	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	2	8517,6	76,02	17035	152	4118	6,86	13,7
				1576,58	32,17	3153	64	128	0,13	0,3
22	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 1узел	1	55044,58	282,58	55045	283	3003	9,50	9,5
				2223	122,85	2223	123	128	0,46	0,5
23	С131206-68	Элеваторы 10с10бк водоструйные стальные, N1 шт	1	7500		7500	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	Е0116-26-2	Установка теплосчетчика д 50 мм 1счетчик	1	1019,87	41,04	1020	41	374	1,22	1,2
				274,95	17,55	275	18	128	0,07	0,1
25	С прайс лист тоо квант	Теплосчетчик д 50 мм шт	1	177022,17		177022	0	0		0,0
						0	0			0,0
26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	56	14,34		803	0	996	0,05	2,8
				13,9		778	0	128		0,0
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	6	14,2		85	0	107	0,05	0,3
				13,9		83	0	128		0,0
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11	23,55	0,06	259	1	75	0,03	0,3
				7,55	0,03	83	0	90		0,0
29	Е0113-26-21	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	11	33,58	0,02	369	0	40	0,02	0,2
				4,07		45	0	90		0,0
30	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	6	92,91	5,92	557	36	330	0,24	1,4
				52,36	2,64	314	16	100	0,01	0,1
31	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	36	128,57	10,47	4629	377	2948	0,35	12,6
				77,22	4,68	2780	168	100	0,02	0,7
32	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	20	143,19	11,24	2864	225	1907	0,41	8,2
				90,39	4,98	1808	100	100	0,02	0,4
33	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	42	124,04	7,13	5210	299	1769	0,19	8,0
				38,91	3,22	1634	135	100	0,01	0,4
34	Е0126-23-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм м	20	205,33	13,82	4107	276	1176	0,25	5,0
				52,65	6,15	1053	123	100	0,02	0,4
35	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80 1000 м2	0,029	185900		5391	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	С11011-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,7	17600		12320	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				621766	6757	59861		209
						46191	2905			11
		Оборудование				**177022**				
		Накладные расходы				59861				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				30276				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**711903**				

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2

37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	12	79,2		950	0	1078	0,31	3,7
				70,2		842	0	128		0,0
38	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	12	352		4224	0	0		0,0
						0	0			0,0
39	Е0118-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном компл	4	870,85	1,57	3483	6	270	0,22	0,9
				52,65		211	0	128		0,0
40	С130904-46	Краны трехкодовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	12	1770		21240	0	0		0,0
						0	0			0,0
41	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 шт	2	7093,46	747,29	14187	1495	8184	15	30,0
				2869,43	327,6	5739	655	128	1,23	2,5
42	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (водоподогреватель) м	20	458		9160	0	0		0,0
						0	0			0,0
43	Е0109-34-1	Монтаж опор под водоподогреватель т	0,105	21152,64	2221,66	2221	233	1555	73,6	7,7
				16321,5	131,63	1714	14	90	0,49	0,1
44	С12041-41	Опора под водоподогреватель т	0,105	147100		15446	0	0		0,0
						0	0			0,0
45	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	8,8
				330,53	20,47	1983	123	128	0,07	0,4
46	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6	682		4092	0	0		0,0
						0	0			0,0
47	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	362		2172	0	0		0,0
						0	0			0,0
48	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	16	554,47	43,96	8872	703	7188	1,47	23,5
				330,53	20,47	5288	328	128	0,07	1,1
49	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	3500		14000	0	0		0,0
						0	0			0,0
50	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	1270		10160	0	0		0,0
						0	0			0,0
51	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	6880		27520	0	0		0,0
						0	0			0,0
52	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1шт	2	16033,71	173,14	32067	346	2284	3,58	7,2
				816,08	76,05	1632	152	128	0,28	0,6
53	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 60 мм м	36	1004,39	17,79	36158	640	7314	0,66	23,8
				150,93	7,79	5433	280	128	0,03	1,1
54	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 80 мм м	20	1171,24	23,14	23425	463	4602	0,73	14,6
				169,65	10,13	3393	203	128	0,04	0,8
55	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	6	434,59	4,41	2608	26	536	0,30	1,8
				67,86	1,94	407	12	128	0,01	0,1
56	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	2	8517,6	76,02	17035	152	4118	6,86	13,7
				1576,58	32,17	3153	64	128	0,13	0,3
57	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 1узел	1	55044,58	282,58	55045	283	3003	9,50	9,5
				2223	122,85	2223	123	128	0,46	0,5
58	С131206-68	Элеваторы 10с10бк водоструйные стальные, N1 шт	1	7500		7500	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	Е0116-26-1	Установка теплосчетчика д 40 мм 1счетчик	1	96,07	1,57	96	2	112	0,41	0,4
				87,75		88	0	128		0,0
60	С прайс лист тоо квант	Теплосчетчик д 40 мм шт	1	169388,18		169388	0	0		0,0
						0	0			0,0