СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № №75 от 26 апреля 2011 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство 50-квартирного жилого дома №3 в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	10	11
Строительство 50-квартирного жилого дома №3 в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда 2010 г.	184 163 806	88 429 958	90 000 000	43 215 311	90 000 000	43 215 311		
Строительство 50-квартирного жилого дома №3 в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда 2011 г.	89 188 340	42 825 576	183 352 146	88 040 223	101 482 821	48 740 139	41 388 616	19 884 697
Итого:	**273 352 146**	**131 255 534**	**273 352 146**	**131 255 534**	**191 482 821**	**91 955 450**	**41 388 616**	**19 884 697**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"
Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"
Молдабеков К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство 50-квартирного жилого дома №3
в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда
за июнь месяц 2011 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы	19 084 274	112 000		19 196 274
		ИТОГО	**19 084 274**	**112 000**		**19 196 274**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	209 927			209 927
		ИТОГО	**19 294 201**			**19 294 201**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	208 377			208 377
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			192 942	192 942
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			77 177	77 177
		ИТОГО	**208 377**		**270 119**	**478 496**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**19 502 578**	**112 000**	**270 119**	**19 884 697**
		Итого в рыночная стоимость 2010 г	**35 553 200**	**183 904**	**492 427**	**36 229 531**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			724 591	724 591
		ИТОГО	**35 553 200**	**183 904**	**1 217 017**	**36 954 122**
		НДС 12%			4 434 495	4 434 495
		ВСЕГО:	**35 553 200**	**183 904**	**5 651 512**	**41 388 616**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"
Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"
Молдабеков К

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 50-кв ж/д №3
мкр Жибек Жолы г. Кызылорда

А К Т.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / Зар.плата	Стоимость единицы, тенге: Экс.маш / в.т.ч з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экс.маш / в.т.ч з/п	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: На единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкаой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	102,53	10286,09	314,43	1054633	32239	158539	5,53	567,0
				1172,93	137,47	120261	14095	118	0,52	53,3
2	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	16,1	7038,37	373,64	113318	6016	20394	4,54	73,1
				909,68	163,80	14646	2637	118	0,61	9,8
3	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	207,83	197,94	55,75	41137	11587	29912	0,53	110,1
				119,64	24,28	24865	5047	100	0,09	18,7
4	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	20,8	8390		174512	0	0		0,0
				-		0	0		-	0,0
5	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	75,9	6964,41	375,21	528599	28478	92737	4,38	332,4
				871,65	163,80	66158	12432	118	0,62	47,1
6	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	174,08	914,65	38,23	159222	6655	53907	1,21	210,6
				245,70	16,73	42771	2913	118	0,06	10,4
7	Е0108-6-1	Кладка стен лоджий, балкона из облицовочного кирпича м3	3,2	2706,37	373,64	8660	1196	4053	4,54	14,5
				909,68	163,80	2911	524	118	0,61	2,0
8	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125 1000 шт	1,36	35300		48008	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	227,4	145,88	0,69	33173	157	24099	0,43	97,8
				89,51	0,30	20355	68	118		0,0
		Армирование стен								
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,11	11204,15	469,4	1232	52	1420	56,4	6,2
				10734,75	204,75	1181	23	118	0,06	0,0
11	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0301	57900		1743	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,077	43600		3357	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				2167595	86378	385061		1412
		Накладные расходы				293147	37739			141
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				385061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1553				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				153159				
		ВСЕГО по разделу 1				**2705815**				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
13	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	106	117,94	73,59	12502	7801	9202	0,15	15,9
				31,01	31,00	3287	3286	140	0,11	11,7
14	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	3,01	25600		77056	0	0		0,0
						0	0			0,0

17	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	10	426,49	26,8	4265	268	3289	1,03	10,3
				223	11,48	2235	115	140	0,04	0,4
18	С143015-32	Опорные подушки ОП5.4 м3	0,27	19400		5238	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				99061	8069	12492		26
						5522	3401			12
		Накладные расходы				12492				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6693				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				118245				

		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. 2,700; 5,700; 8,700; 11,700; 14,700								
19	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	45	980,86	222,12	44139	9995	30336	1,74	78,3
				389,03	92,5	17506	4163	140	0,31	14,0
20	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	92	1595,3	414,06	146768	38094	100602	2,66	244,7
				605,48	175,59	55704	16154	140	0,61	56,1
21	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	819,48	3080		2523998	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0772	15647,32	2033,32	1208	157	1235	42,7	3,3
				10530	897,97	813	69	140	3,37	0,3
23	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-10мм т	0,0772	86400		6670	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	5	458,07	277,42	2290	1387	1992	0,81	4,1
				169,95	114,69	850	573	140	0,37	1,9
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	20	117,94	73,59	2359	1472	1736	0,15	3,0
				31,01	31,00	620	620	140	0,11	2,2
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	2,71	25600		69248	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	1	2202,97	1020	2203	1020	2047	4,83	4,8
				1050,08	411,79	1050	412	140	1,25	1,3
28	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные плоские м3	0,5	10200		5100	0	0		0,0
						0	0			0,0
29	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	10	251,81	97,75	2518	978	1765	0,39	3,9
				85,71	40,38	857	404	140	0,13	1,3
30	С143017-9	Стоимость плит ПТ12.5-8.6 м2	4,8	1720		8256	0	0		0,0
		Анкер крепления козырька-2 шт								
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0083	15647,32	2033,32	130	17	133	42,7	0,4
				10530	897,97	87	7	140	3,37	0,0
32	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм т	0,0047	83500		396	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	С11041-87	Сталь угловая 75х75 /ГОСТ8509-86/ т	0,0036	44300		159	0	0		0,0
		Монолитный участок УМ-1-18 шт								
34	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	7,38	13700,13	268,42	101107	1981	13837	8,06	59,5
				1667,25	118,4	12304	874	105	0,44	3,2
35	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм т	0,3366	105900		35646	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,104	101100		10514	0	0		0,0
						0	0			0,0
37	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,0664	109900		7300	0	0		0,0
						0	0			0,0

38	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,0518	95500		4951	0	0		0,0
						0	0			0,0
39	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4мм т	0,0614	43600		2677	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Монолитный участок УМ-2-1 шт								
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,46	13700,13	268,42	6302	123	862	8,06	3,7
				1667,25	118,4	767	54	105	0,44	0,2
41	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм т	0,0238	105900		2520	0	0		0,0
						0	0			0,0
42	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,0074	101100		748	0	0		0,0
						0	0			0,0
43	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,0054	109900		593	0	0		0,0
						0	0			0,0
44	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,0036	95500		344	0	0		0,0
						0	0			0,0
45	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4мм т	0,0036	43600		157	0	0		0,0
						0	0			0,0
47	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,0041	86400		354	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				2988656	55224	154546		406
						90559	23331			80
		Накладные расходы				154546				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				188592				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**3331794**				

РАЗДЕЛ 6. ОКНА

107	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	24,03	560,95	21,76	13480	523	9414	1,46	35,1
				317,92	8,55	7640	205	120	0,03	0,7
108	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью более 2 м2 м2	36,45	402,21	20,85	14661	760	10098	1,02	37,2
				222,31	8,55	8103	312	140	0,03	1,1
109	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	11,70	539,99	20,86	6318	244	4087	1,3	15,2
				283,05	8,04	3312	94	120	0,03	0,4
110	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	72,18	9880		713138	0	0		0,0
						0	0			0,0
111	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	250,90	260,01	6,22	65237	1561	37644	1,3	326,2
				122,27	2,76	30678	692	120	0,03	7,5
112	С12069-8	Доски подоконные пластиковые, толщина 42 мм, ширина 350 мм м	185,67	1190		220947	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				1033780	3088	61243		414
						49732	1304			10
		Накладные расходы				61243				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				65701				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 6				**1160725**				

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ

113	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	40	380	113,23	15200	4529	11689	0,9	36,0
				197	46,37	7886	1855	120	0,14	5,6
115	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	131,51	3540		465545	0	0		0,0
						0	0			0,0
116	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 АПЩ м2	26,56	6390		169718	0	0		0,0
						0	0			0,0
117	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10 ПЩ м2	8,2	4810		39442	0	0		0,0
						0	0			0,0
118	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	92,15	4880		449692	0	0		0,0
						0	0			0,0
119	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние м2	130,43	4250		554328	0	0		0,0
						0	0			0,0
120	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П; внутренние м2	70,16	4250		298180	0	0		0,0
						0	0			0,0
121	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние м2	117,12	4010		469651	0	0		0,0
						0	0			0,0
122	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П; внутренние м2	4,02	4010		16120	0	0		0,0
						0	0			0,0
130	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	17,3	513,9	22,28	8890	385	5993	1,29	22,3
				279,71	8,95	4839	155	120	0,03	0,5
131	С12061-9	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	17,3	15600		269880	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				2756647	4915	17682		58
						12725	2010			6
		Накладные расходы				17682				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				166460				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 7				**2940788**				

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

132	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т шт	9	1098,5	526,91	9887	4742	9355	2,2	19,8
				526,5	215,96	4739	1944	140	0,64	5,8
133	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки м2	28,3	2750		77825	0	0		0,0
						0	0			0,0
134	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	8	1009,16	499,81	8073	3998	7625	2,2	17,6
				476,78	204	3814	1632	140	0,64	5,1
135	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2 м2	24	3420		82080	0	0		0,0
						0	0			0,0
136	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	30	259,61	13,99	7788	420	10088	1,08	32,4
				234	6,18	7020	185	140	0,02	0,6
137	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	36	1190		42840	0	0		0,0
						0	0			0,0
138	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	90	426,49	26,8	38384	2412	29604	1,03	92,7
				223,47	11,48	20112	1033	140	0,04	3,6
139	С143014-3	Опорные подушки ОП5.2 м3	1,53	19400		29682	0	0		0,0
		Итого прямые затраты				296559	11572	56671		163
						35685	4794			15
		Накладные расходы				56671				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				21194				

Сметная заработная плата в Н. Р.
ВСЕГО по разделу 8 374424

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144

		1-ЭТАЖ ТИП 128-526,59 м2								
153	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	526,59	270,62	14,94	142506	7867	48578	0,37	193,3
				68,45	6,55	36045	3449	123	0,02	12,6
154	Е0111-8-3	Устройство тело- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м2	42,13	5483,91	291,56	231037	12283	40318	3,44	144,9
				649,35	128,7	27357	5422	123	0,48	20,2
		ДЕТАЛЬ 134								
157	Е0111-8-3	Устройство тело- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м2	6,66	5483,91	291,56	36548	1943	6378	3,44	22,9
				649,35	128,7	4328	858	123	0,48	3,2
158	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	83,31	219,86	11,07	18317	922	7452	0,36	30,0
				67,86	4,86	5653	405	123	0,02	1,7
		ТИП 62-83,69 м2								
161	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	83,69	216,23	11,07	18096	926	5800	0,27	22,6
				51,48	4,86	4308	407	123	0,02	1,7
162	Е0106-36-4	Желехнение поверхности м2	83,69	77,6	0,26	6494	22	5871	0,29	24,3
				66,69	0,12	5581	10	105		0,0
		2, 3, 4-ЭТАЖ								
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2364,08	219,86	11,07	519767	26170	211457	0,36	851,1
				67,86	4,86	160426	11489	123	0,02	47,3
165	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2364,08	124,98	2,98	295463	7045	13318	0,02	47,3
				3,28	1,3	7754	3073	123		0,0
		Итого прямые затраты				1268227	57180	339171		1336
						251454	25113			87
		Накладные расходы				339171				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				96444				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 9				1703842				

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

		1 этаж								
171	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	693,59	92,31	0,72	64025	499	44119	0,29	201,1
				60,26	0,32	41796	222	105		0,0
174	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	233,5	1950,4	2,34	455418	546	106389	2,00	467,0
				432,9	1,03	101082	241	105		0,0
		2, 3, 4, 5 этаж								
177	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2	2900	92,31	0,72	267699	2088	184466	0,29	841,0
				60,26	0,32	174754	928	105		0,0
178	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2000	323,52	4,36	647040	8720	373044	0,74	1480,0
				176,38	1,26	352760	2520	105	0,05	100,0
180	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	766	1950,4	2,34	1494006	1792	349010	2,00	1532,0
				432,9	1,03	331601	789	105		0,0
183	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	274	681,26	7,05	186665	1932	117868	1,79	490,5
				406,58	3,11	111403	852	105	0,01	2,7
		Итого прямые затраты				3114854	15578	1174895		5012
						1113396	5552			103

Накладные расходы	1174895
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	5114
Ненормируемые и непредвиденные затраты	257385
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 10	**4547134**

ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16 882 767

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИ НИЖЕ 0,000

72	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	4	282,59	4,41	1130	18	357	0,30	1,2
				67,86	1,94	271	8	128	0,01	0,0
73	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	210	334,59	4,41	70264	926	18762	0,30	63,0
				67,86	1,94	14251	407	128	0,01	2,1
74	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	312	533,39	15,71	166418	4902	54848	0,55	171,6
				130,46	6,88	40704	2147	128	0,03	9,4
75	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм м	74	781,39	15,71	57823	1163	13009	0,55	40,7
				130,46	6,88	9654	509	128	0,03	2,2
76	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 60 мм м	98	1004,39	17,79	98430	1743	19910	0,66	64,7
				150,93	7,79	14791	763	128	0,03	2,9
77	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	82	284		23288	0	0		0,0
						0	0			0,0
78	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	26	362		9412	0	0		0,0
						0	0			0,0
79	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	82	408		33456	0	0		0,0
						0	0			0,0
80	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	16	554,47	43,96	8872	703	7188	1,47	23,5
				330,53	20,47	5288	328	128	0,07	1,1
81	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	16	682		10912	0	0		0,0
						0	0			0,0
82	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	16	554,47	43,96	8872	703	7188	1,47	23,5
				330,53	20,47	5288	328	128	0,07	1,1
83	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	16	1270		20320	0	0		0,0
						0	0			0,0

Итого прямые затраты	509196	10158	121263	388
Накладные расходы	90248	4489		19
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	121263			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	407			
Сметная заработная плата в Н. Р.	37828			
ВСЕГО по разделу 3	**668287**			

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИ ВЫШЕ 0,000

88	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	55	282,59	4,41	15542	243	4914	0,30	16,5
				67,86	1,94	3732	107	128	0,01	0,6
89	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	620	334,59	4,41	207446	2734	55393	0,30	186,0
				67,86	1,94	42073	1203	128	0,01	6,2
90	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	81,3	4363,58	38,63	354759	3141	16432	0,68	55,3
				140,99	16,91	11462	1375	128	0,06	4,9
91	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	26	68,88		1791	0	973	0,12	3,1
				29,25		761	0	128		0,0

92	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	105	554,47	43,96	58219	4616	47174	1,47	154,4
				33[illegible]	20,47	34706	2149	128	0,07	7,4
93	C130904-59	Краны двойной регулировки провбковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	105	[illegible]		39585	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				677343	10733	124887		415
		Накладные расходы				92734	4834			19
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				124887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				434				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				48134				
		ВСЕГО по разделу 4				850363				

ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 1518650

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2434,5		2435	0	1706	6,98	7,0
				1579,5		1580	0	108		0,0
2	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 шт	1	112000		112000	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	E0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	25	639,94	34,69	15999	867	14250	2,30	57,5
				511,8	15,97	12795	399	108	0,06	1,5
4	C151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4 шт	25	13278,79		331970	0	0		0,0
						0	0			0,0
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
60	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	2804	34,35		96317	0	97451	0,15	420,6
				32,18		90233	0	108		0,0
61	C151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000 м	0,15	19900,00		2985	0	0		0,0
						0	0			0,0
62	C151607-120	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2 1000 м	0,09	15500,00		1395	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	C151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	1,064	39800,00		42347	0	0		0,0
						0	0			0,0
64	C151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000 м	1,5	24900,00		37350	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				642797	867	113407		485
		Оборудование				104607	399			2
		Накладные расходы				**112000**				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				113407				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				487				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				38652				

ИТОГО НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 794857

ВСЕГО:	19 196 274

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"
Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"
Молдабеков К.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2011 г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № №75 от 26 апреля 2011 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство 50-квартирного жилого дома №3 в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	10	11
Строительство 50-квартирного жилого дома №3 в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда 2010 г.	184 163 806	88 429 958	90 000 000	43 215 311	90 000 000	43 215 311		
Строительство 50-квартирного жилого дома №3 в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда 2011 г.	89 188 340	42 825 576	183 352 146	88 040 223	60 094 205	28 855 442	60 094 205	28 855 442
Итого:	**273 352 146**	**131 255 534**	**273 352 146**	**131 255 534**	**150 094 205**	**72 070 753**	**60 094 205**	**28 855 442**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"
Баймаханов Н.

Технадзор
Баймаханов А.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"
Молдабеков К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство 50-квартирного жилого дома №3
в мкр Жибек Жолы г. Кызылорда
за май месяц 2011 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы	27 850 786			27 850 786
		ИТОГО	**27 850 786**	**0**		**27 850 786**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	306 359			306 359
		ИТОГО	**28 157 145**			**28 157 145**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	304 097			304 097
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			281 571	281 571
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			112 629	112 629
		ИТОГО	**304 097**		**394 200**	**698 297**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**28 461 242**	**0**	**394 200**	**28 855 442**
		Итого в рыночная стоимость 2010 г	**51 884 844**	**0**	**718 627**	**52 603 470**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			1 052 069	1 052 069
		ИТОГО	**51 884 844**	**0**	**1 770 696**	**53 655 540**
		НДС 12%			6 438 665	6 438 665
		ВСЕГО:	**51 884 844**	**0**	**8 209 361**	**60 094 205**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"
Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"
Молдабеков К

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 50-кв ж/д №3
мкр Жибек Жолы г. Кызылорда

А К Т.
приемки выполненных работ за май месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего Зар.плата	Стоимость единицы, тенге: Экс.маш в.т.ч з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экс.маш в.т.ч з/п	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: На единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м2	-266,11	8,68	8,68	-2310	-2310	-862		0,0
					3,34	0	-889	97	0,01	-2,7
18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	-2	731,76	469,38	-1464	-939	-1279	1,21	-2,4
				262,38	194,34	-525	-389	140	0,61	-1,2
19	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые м3	-0,8	19400		-15520	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	-0,7	131		-92	0	0		0,0
						0	0			0,0
37	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	-0,2772	96200		-26667	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	-1,06	12300		-13038	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				-59090	-3249	-2141		-2
		Накладные расходы				-525	-1277			-4
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				-2141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-6				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				-3674				
		ВСЕГО по разделу 1				**-64905**				
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000				**-64905**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкаой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	410,3	10286,09	314,43	4220383	129011	634435	5,53	2269,0
				1172,93	137,47	481253	56404	118	0,52	213,4
2	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	64,2	7038,37	373,64	451863	23988	81323	4,54	291,5
				909,68	163,80	58401	10516	118	0,61	39,2
3	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	831,4	197,94	55,75	164563	46351	119658	0,53	440,6
				119,64	24,28	99468	20190	100	0,09	74,8
4	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	83,2	8390		698048	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	303,5	6964,41	375,21	2113698	113876	370826	4,38	1329,3
				871,65	163,80	264546	49713	118	0,62	188,2
6	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	696,32	914,65	38,23	636890	26620	215628	1,21	842,5
				245,70	16,73	171086	11650	118	0,06	41,8

7	Е0108-6-1	Кладка стен лоджий, балкона из облицовочного к[illegible] м3	12,8	2706,37	373,64	34642	4783	16214	4,54	58,1
				68	163,80	11644	2097	118	0,61	7,8
8	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125 1000 шт	5,4	35300		190620	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	2614,6	145,88	0,69	381418	1804	277084	0,43	1124,3
				89,51	0,30	234033	784	118		0,0
		Армирование стен								
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,42	11204,15	469,4	4706	197	5422	56,4	23,7
				10734,75	204,75	4509	86	118	0,06	0,0
11	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,12	57900		6948	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,8848	43600		38577	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				8942356	346629	1720589		6379
		Накладные расходы				1324939	151440			565
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1720589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6944				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				639777				
		ВСЕГО по разделу 1				**11302722**				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
13	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	424	117,94	73,59	50007	31202	36809	0,15	63,6
				31,01	31,00	13148	13144	140	0,11	46,6
14	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	12,07	25600		308992	0	0		0,0
						0	0			0,0
15	Е0107-10-1	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	20	5611,22	903,39	112224	18068	87385	10,8	216,0
				2740,73	380,17	54815	7603	140	1,29	25,8
16	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, пряиоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 м3	3	19100		57300	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				528523	49270	124194		280
		Накладные расходы				67963	20747			72
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				124194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				352				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				39163				
		ВСЕГО по разделу 2				**691880**				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. 2,700; 5,700; 8,700; 11,700								
19	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	74	980,86	222,12	72584	16437	49887	1,74	128,8
				389,03	92,5	28788	6845	140	0,31	22,9
20	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	158	1595,3	414,06	252057	65421	172773	2,66	420,3
				605,48	175,59	95666	27743	140	0,61	96,4
21	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1327,63	3080		4089100	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1386	15647,32	2033,32	2169	282	2217	42,7	5,9
				10530	897,97	1459	124	140	3,37	0,5
23	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-10мм т	0,1386	86400		11975	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				4427885	82140	224877		555

						125914	34713			120
		Накладные расходы				224877				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				279166				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**4931928**				
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
107	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	96,12	560,95	21,76	53919	2092	37656	1,46	140,3
				317,92	8,55	30558	822	120	0,03	2,9
108	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью более 2 м2 м2	145,8	402,21	20,85	58642	3040	40391	1,02	148,7
				222,31	8,55	32413	1247	140	0,03	4,4
109	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	46,80	539,99	20,86	25272	976	16348	1,3	60,8
				283,05	8,04	13247	376	120	0,03	1,4
110	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	288,72	9880		2852554	0	0		0,0
						0	0			0,0
111	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	110,00	260,01	6,22	28601	684	16504	1,3	143,0
				122,27	2,76	13450	304	120	0,03	3,3
112	С12069-8	Доски подоконные пластиковые, толщина 42 мм, ширина 350 мм м	81,4	1190		96866	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				3115853	6792	110899		493
						89668	2748			12
		Накладные расходы				110899				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				193605				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 6				**3420357**				
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
130	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	69,16	513,9	22,28	35541	1541	23956	1,29	89,2
				279,71	8,95	19345	619	120	0,03	2,1
131	С12061-9	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	69,16	15600		1078896	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				1114437	1541	23956		89
						19345	619			2
		Накладные расходы				23956				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				91				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				68304				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 7				**1206697**				
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
132	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т шт	36	1098,5	526,91	39546	18969	37420	2,2	79,2
				526,5	215,96	18954	7775	140	0,64	23,0
133	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки м2	113,1	2750		311025	0	0		0,0
						0	0			0,0

135	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2 м2	96	3420		328320	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				678891	18969	37420		79
		Накладные расходы				18954	7775			23
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				37420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				102				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				42979				
		ВСЕГО по разделу 8				**759290**				
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 этаж								
142	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2056,08	323,52	4,36	665183	8965	383504	0,74	1521,5
				176,38	1,26	362651	2591	105	0,05	102,8
		2, 3, 4 этаж								
178	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	6544,94	323,52	4,36	2117418	28536	1220775	0,74	4843,3
				176,38	1,26	1154396	8247	105	0,05	327,2
183	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	304	681,26	7,05	207103	2143	130773	1,79	544,2
				406,58	3,11	123600	945	105	0,01	3,0
		Итого прямые затраты				2989704	39644	1735052		6909
		Накладные расходы				1640648	11783			433
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1735052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7342				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				283485				
		ВСЕГО по разделу 10				**5008242**				

ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 27 321 116

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
60	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	5656	34,35		194284	0	196571	0,15	848,4
				32,18		182010	0	108		0,0
61	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000 м	0,3	19900,00		5970	0	0		0,0
						0	0			0,0
62	С151607-120	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2 1000 м	0,18	15500,00		2790	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	2,176	39800,00		86605	0	0		0,0
						0	0			0,0
64	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000 м	3	24900,00		74700	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				364348	0	196571		848
		Накладные расходы				182010	0			0
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				196571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				848				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				33655				
		ВСЕГО по разделу				**594574**				

ИТОГО СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 594 574

	ВСЕГО:	27 850 786

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"
Баймаханов Н

Технадзор
Баймаханов А.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"
Молдабеков К.