Объект: Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроиство реконструируемого 40 кв жилого дома в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

справка о строимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2013 года в.т.ч НДС 12%		Стоимость выполнен. Работ за июнь месяц 2013 года в том числе НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроиство реконструируемого 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	82 174 275	2 282 200	128 938	2 153 262	2 928 938	1	2 800 000	2 928 938	77 092 075

Заказчик: ГУ Отдел строительство Уйгурского района

Начальник отдела_____Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

_____Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор_____Н.Тулкибаев

проверено

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

ТОО "Тунас"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" Алматинской области

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Реконструкция 40- квартирного жилого дома по ул: К.Исламова

в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Договор №10 от 27.05.2013г

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2;	1039,4	27,84	26,18	28937	27211	8933	0,0138	14
		м3 грунта		1,66	7,2	1725	7484	97	0,025	26
53	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18,9	262,72	–	4965	–	5610	1,848	35
		м3 грунта		262,72	–	4965	–	113	–	–
54	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
		м3 грунта								

				218,93	–	438	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	63,18	134,1	–	8472	–	9573	0,972	61
55		*м3 грунта*		134,1	–	8472	--	113	–	–
56	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	997,12	6,48	6,48	6461	6461	2031	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2094	97	0,00806	8
57	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	997,12	21,55	4,52	21488	4507	16472	0,108	108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	16981	–	97	–	–
58	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,9	1813,2	152,52	34269	2883	5181	1,02	19
		м3 основания		153,68	57,15	2905	1080	130	0,279	5
59	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,189	78245	36133,62	14788	6829	12645	247	47
		км трубопровода		41850	9612,9	7910	1817	130	37,3	7
60	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	18,9	12100		228690				
		10м								
62	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	6230		11214				
		м								
63	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	784		784				
		шт								
64	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,02	16800		336				

		м3								
65	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23700		15405				
		м3								
66	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
67	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,016	133700		2139				
		т								
68	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,016	8712,23	6670,88	139	107	38	7,13	–
		т		1192,5	1074,33	19	17	105	3,46	–
69	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	1	16097	1731,7	16097	1732	5587	24,4	24
		м3		4727,25	593,87	4727	594	105	2,2156	2
70	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,288	7890,85	296,6	2273	85	349	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	264	32	118	0,54	–
71	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,565	7940,17	66,01	4486	37	131	1,35	1
		м3		195,75	24,93	111	14	105	0,1218	–
72	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,57	14467 17806,09	1538,85	27956	2416	4475	9,655	15
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	2537	905	130	2,814	4
73	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,150;	0,60001	7164,5		4299				

		м							
74 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	784		784				
		шт							
75 30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,02	16800		336				
		м3							
76 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23700		15405				
		м3							
77 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект							
78 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,016	133700		2139				
		т							
79 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,016	8712,23	6670,88	139	107	38	7,13	–
		т	1192,5	1074,33	19	17	105	3,46	–
80 Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,81	16097	1731,7	13039	1403	4526	24,4	20
		м3	4727,25	593,87	3829	481	105	2,2156	2
81 Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича керамического	0,412	7890,85	296,6	3251	122	498	5,95	2
		м3 кладки	915,75	110,25	377	45	118	0,54	–
82 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,565	7940,17	66,01	4486	37	131	1,35	1
		м3	195,75	24,93	111	14	105	0,1218	–

84	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=1,150; м	4,2	4450,5		18692				
85	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) м	3,6	6230		22428				
86	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 м3	0,12	16800		2016				
87	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,68	23700		39816				
88	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	7	8060		56420				
89	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,097	133700		12969				
90	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой ктрр1=1,2; т	0,097	8712,23	6670,88	845	647	231	8,556	1
				1192,5	1074,33	116	104	105	3,46	–
91	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	2,42	16097	1731,7	38955	4191	13521	24,4	59
				4727,25	593,87	11440	1437	105	2,2156	5
92	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического м3 кладки	2,472	7890,85	296,6	19506	733	2994	5,95	15

93	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	3,39	915,75 7940,17 195,75	110,25 66,01 24,93	2264 26917 664	273 224 85	118 786 105	0,54 1,35 0,1218	1 5 –
94	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах *врезка*	1	3939,63 2835	83,18 31,5	3940 2835	83 32	3727 130	16,84 0,15	17 –
		Рздел Водопровод								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	2685	27,84 1,66	26,18 7,2	74750 4457	70293 19332	23075 97	0,0115 0,025	31 67
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	43,2	262,72 262,72	– –	11350 11350	– –	12826 113	1,848 –	80 –
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2	218,93 218,93	– –	438 438	– –	495 113	1,54 –	3 –
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	35	134,1 134,1	– –	4694 4694	– –	5304 113	0,972 –	34 –
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2695,2	6,48 –	6,48 2,1	17465 –	17465 5660	5490 97	– 0,00806	– 22

7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ктрр1=0,168; ктрм1=0,168; кзпр1=0,168; кэкс1=0,168; кзпм1=0,169; кмат1=0,169;	43,2	306,18	25,68	13227	1109	1992	0,17136	7
		м3 основания		25,82	9,66	1115	417	130	0,04687	2
8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,274	58881,69	25695,31	16134	7041	14209	194	53
		км трубопровода		33075	6813,45	9063	1867	130	26,38	7
9	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	27,35	6470		176955				
		10м								
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,156	47611,09	17877,09	7427	2789	6976	173	27
		км трубопровода		29700	4698,68	4633	733	130	18,1	3
		Всего прямые затраты				**1054279**	**158512**			**684**
						108459	**44534**			**161**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				787309				
		Накладные расходы, тенге				168339				
		- заработная плата, тенге				25251				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73357				
		Всего				**1295975**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12960				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5184				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1314119**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2563846**				

- материалы, тенге	1536040
- сметная заработная плата, тенге	383153
Налог (2 %)	51277
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2615123**
НДС (12 %)	313815
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2928938**

Принял: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" БИН: 111 240 019 220, БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ61070103KSN0940000
Уйгурское Рай.управление Казначейства
Начальник отдела Баратов Т.С. _____

ТОО УКС Технадзор Аменов Е.А. _____

Сдал: ТОО "ТУНАС"
БИН: 971 040 000 250, БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор Тулкибаев Н.С. _____