СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2012 г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № №50 от 2 апреля 2012 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство 24-квартирного ж/д №1 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет г. Кызылорда

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	10	11
Строительство 24-квартирного ж/д №1 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет г. Кызылорда (РБ)	125 300 980	52 529 804	125 300 980	52 529 804	125 300 980	52 529 804	35 834 899	15 023 066
Итого:	**125 300 980**	**52 529 804**	**125 300 980**	**52 529 804**	**125 300 980**	**52 529 804**	**35 834 899**	**15 023 066**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

АКЫЛБАЕВ А

Технадзор
Жумашев Ш

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 24-кв ж/д №1
в жилом квартале по ул. Амангельды
в пос. Тасбугет г. Кызылорда (РБ)

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕПАД (ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ)								
85	Е0115-172-4	Масляная окраска лестницы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,8	210,55	0,08	1642	1	1150	0,65	147,8
				140,40	0,03	1095	0	105		73,9
99	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	1			0		-76260		147,8
						0		140		73,9
100	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	1			0		-39168		70,5
						0		140		41,3
		Итого прямые затраты				1642	1	-114278		
						1095	0			
		Накладные расходы				-114278				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				-6758				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**-119394**				
		РАЗДЕЛ 4. ПАНДУС								
105	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	33,6	1010,27	112,37	33945	3776	8350	0,85	28,6
				160,88	49,73	5406	1671	118	0,18	6,0
106	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2	39,1	79,88	16,78	3123	656	2885	0,24	9,4
				52,65	7,34	2059	287	123	0,03	1,2
107	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий м2	39,1	47,2	16,50	1847	645	1822	0,15	5,9
				30,75	7,15	1202	280	123	0,01	0,4
108	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	4,3	5280,0		22709	0	0		0,0
						0	0			0,0
109	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	4,34	9340,95	96,42	40540	418	3100	3,06	13,3
				637,65	42,54	2767	185	105	0,16	0,7
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,34	131		569	0	0		0,0
						0	0			0,0
111	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В15) м3	2,11	9210,85	218,9	19435	462	998	1,79	3,8
				353,93	96,55	747	204	105	0,36	0,8
112	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В12,5) м3	0,65	8997,70	218,9	5849	142	307	1,79	1,2
				353,93	96,55	230	63	105	0,36	0,2
113	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,82	131		369	0	0		0,0
						0	0			0,0

114	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I ВР-1, d 4 мм т	0,0194	50800		986	0	0		0,0
						0	0			0,0
115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40,8	257,08	4,25	10489	173	2428	0,21	8,6
				48,56	1,87	1981	76	118	0,01	0,4
116	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0114	13074,79	338,66	149	4	152	58	0,7
				12577,50	149,17	143	2	118	0,56	0,0
117	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0027	50600		137	0	0		0,0
						0	0			0,0
118	С12041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0087	45500		396	0	0		0,0
						0	0			0,0
119	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	37,5	4025,70	7,3	150964	274	6895	0,57	21,4
				128,1	3,22	4805	121	140	0,01	0,4
120	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения пандуса белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,6	210,55	0,08	1600	1	1121	0,65	4,9
				140,4	0,03	1067	0	105		0,0
		Итого прямые затраты				293106	6551	28059		98
						20407	2888			10
		Накладные расходы				28059				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				19270				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**340434**				
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА								
121	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	21,75	1433,51		31179	0	16511	3,1	67,4
				617,18		13424	0	123		0,0
122	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	145	435,8		63191	0	6206	0,14	20,3
				32,18		4666	0	133		0,0
		Итого прямые затраты				94370	0	22717		88
						18090	0			0
		Накладные расходы				22717				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7025				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 5				**124111**				

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000 ***345152***

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		Стены со строны лоджий								
5	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	30,48	3171,92	394,94	96680	12038	51654	6,04	184,1
				1263,60	172,57	38515	5260	118	0,65	19,8
6	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	-23	8390		-192970	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 1000 шт	12,726	13400		170528	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Парапет								
8	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высотк этажа до 4 м м3	33	2706,37	373,64	89310	12330	41801	4,54	149,8
				909,68	163,80	30019	5405	118	0,61	20,1

9	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 1000 шт	12,54	13400		168036	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Ограждение лоджий								
12	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	130	517,87	38,63	67323	5022	47463	1,43	185,9
				292,50	16,91	38025	2198	118	0,06	7,8
13	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125 1000 шт	6,5	16100		104650	0	0		0,0
						0	0			0,0
14	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	130	50,61		6579	0	7764	0,22	28,6
				50,61		6579	0	118		0,0
		Внутренние стены и перегородки								
15	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	30	2656,41	375,21	79692	11256	36655	4,38	131,4
				871,65	163,80	26150	4914	118	0,62	18,6
16	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	125	429,45	38,23	53681	4779	38709	1,21	151,3
				245,70	16,73	30713	2091	118	0,06	7,5
17	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 1000 шт	12	13400		160800	0	0		0,0
						0	0			0,0
18	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000 шт	6,25	11400		71250	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Вход в подъезд								
22	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	6,84	8861,54	112,06	60613	766	1721	0,97	6,6
				190,13	49,44	1300	338	105	0,19	1,3
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,98	131		914	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				937088	46191	225766		838
						171301	20207			75
		Накладные расходы				225766				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				69771				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**1232626**				

		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие								
		Перекрытие и покрытие на отм 2,700, 5700, 8700								
30	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	10	980,86	222,12	9809	2221	6741	1,74	17,4
				389,03	92,5	3890	925	140	0,31	3,1
31	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	11	1595,3	414,06	17548	4555	12028	2,66	29,3
				605,48	175,59	6660	1931	140	0,61	6,7
32	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	120,3	3080		370524	0	0		0,0
						0	0			0,0
40	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	37	980,86	222,12	36292	8218	24943	1,74	64,4
				389,03	92,5	14394	3423	140	0,31	11,5
41	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	38	1595,3	414,06	60621	15734	41553	2,66	101,1
				605,48	175,59	23008	6672	140	0,61	23,2
42	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	204,6	3080		630168	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Монолитный участок								
58	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном ж/б перекрытий) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм м3	2,33	13556,98	364,84	31588	850	6376	11,6	27,0
				2445,3	160,94	5698	375	105	0,06	0,1
		Итого прямые затраты				1156550	31579	91642		239
						53650	13326			45

Накладные расходы	91642
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	284
Ненормируемые и непредвиденные затраты	74892
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 3	**1323084**

		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
61	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой м2	727,00	211,24	5,254	153574	3820	81718	0,4	290,8
				92,14	2,314	66989	1682	119	0,01	7,3
62	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	164,74	10700		1762699	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	142	128,67	1,1	18271	156	2629	0,07	9,9
				15,07	0,49	2140	70	119		0,0
64	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	727	164,36	17,73	119489	12888	45673	0,24	174,5
				45,05	7,75	32748	5632	119	0,03	21,8
65	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	727	81,89	2,33	59534	1694	2708	0,2	145,4
				2,15	0,98	1563	712	119		0,0
66	Е0110-14-1	Установка стропил м3	14,38	22515,56	372,08	323819	5351	79053	22,1	317,8
				4416,75	163,8	63522	2356	120	0,62	8,9
67	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	18,80	614,04	31,28	11544	588	3940	0,78	14,7
				160,88	13,75	3025	259	120	0,05	0,9
68	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слухового окон металлочерепицией по деревянной обрешетке с ее устройством м2	832,00	568,56	9,12	473045	7588	355279	1,71	1422,7
				354,84	4	295223	3331	119	0,02	16,6
69	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионными эмалнвым покрытием м2	920,19	1180		1085827	0	0		0,0
						0	0			0,0
70	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	832	21,99	1,01	18294	840	6516	0,03	25,0
				6,08	0,44	5062	368	120		0,0
71	Е0110-3-5	Дополнительное работы по стенам, устройство карнизов м2	66	835,04	8,40	55113	554	22395	1,43	94,4
				279,05	4	18417	246	120	0,01	0,7
72	Е0115-176-9	Покрытие потолков масленными и спиртовыми лаками по окрашаемой или огрунтованной поверхности за 2 раза м2	66	402,59		26571	0	3061	0,18	11,9
				44,17		2915	0	105		0,0
73	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб м2	1405	94,82	0,18	133222	253	49055	0,13	182,7
				29,25	0	41096	126	119		0,0
74	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	150,50	418,60	2,77	62999	417	2468	0,06	9,0
				12,58	1,20	1893	181	119		0,0
75	Е0115-173-4	Окраска суриком перил м2	18,45	187,77	0,08	3464	1	2720	0,65	12,0
				140,40	0,03	2590	1	105		0,0
76	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	79,60	26,66	1,00	2122	80	715	0,03	2,4
				7,05	0,44	561	35	120		0,0
77	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка карниза цементно-известковым раствором по камню стен карниза м2	115	260,84	2,09	29997	240	17165	0,61	70,2
				141,57	0,58	16281	67	105	0,03	3,5
78	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	115	77,60	0,26	8924	30	8067	0,29	33,4
				66,69	0,12	7669	14	105		0,0
79	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	8	3398,79	91,06	27190	728	12411	6,08	48,6
				1251,90	40,95	10015	328	120	0,15	1,2
80	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий ГОСТ 12506-81/, пл. 1,2-0,9 м2 м2	8,64	2130		18403	0	0		0,0
						0	0			0,0
81	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для олбщественных зданий комплект	8	360		2880	0	0		0,0
						0	0			0,0
82	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	8,64	1055,37	3,38	9118	29	839	0,45	3,9
				90,97	1,49	786	13	105	0,01	0,1

		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ									
83	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	21,9	164,36	17,73	3599	388	1376	0,24	5,3
				45,05	7,75	987	170	119	0,03	0,7
84	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	21,9	27,30	0,78	598	17	27	0,2	4,4
				0,72	0,33	16	7	119		0,0
85	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,53	22515,56	372,08	11933	197	2913	22,1	11,7
				4416,75	163,8	2341	87	120	0,62	0,3
86	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,23	614,04	31,28	755	38	258	0,78	1,0
				160,88	13,75	198	17	120	0,05	0,1
87	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слухового окон металлочерепицией по деревянной обрешетке с ее устройством м2	21,9	568,56	9,12	12452	200	9352	1,71	37,4
				354,84	4	7771	88	119	0,02	0,4
88	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионными эмалнвым покрытием м2	24,22	1180		28580	0	0		0,0
						0	0			0,0
89	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	21,9	21,99	1,01	482	22	172	0,03	0,7
				6,08	0,44	133	10	120		0,0
		КРОВЛЯ крыльца								
90	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	19,8	164,36	17,73	3254	351	1244	0,24	4,8
				45,05	7,75	892	153	119	0,03	0,6
91	Е0112-17-2	Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	19,8	27,30	0,78	541	15	25	0,2	4,0
				0,72	0,33	14	7	119		0,0
92	Е0112-3-1	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стелосетки из битумной мастики м2	19,8	960,52	6,94	19018	137	1533	0,29	5,7
				62,01	3,04	1228	60	119	0,01	0,2
93	Е0112-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками м	12	1112,80	5,27	13354	63	1729	0,55	6,6
				118,76	2,31	1425	28	119	0,01	0,1
		Выход на чердак - 5шт								
94	Е0108-6-1	Кирпичный пояс м3	1	6411,37	373,64	6411	374	1267	4,54	4,5
				909,68	163,80	910	164	118	0,61	0,6
95	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,36	23787,19	352,35	8563	127	2026	22,5	8,1
				4533,75	155,03	1632	56	120	0,58	0,2
96	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,128	15689,33	5941,73	2008	761	987	28,9	3,7
				6552	2018,73	839	258	90	5,46	0,7
97	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,128	133700		17114	0	0		0,0
						0	0			0,0
98	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	4	436,58	34,39	1746	138	1271	1,23	4,9
				249,51	15,18	998	61	120	0,06	0,2
99	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	4	1380		5520	0	0		0,0
						0	0			0,0
100	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10 П м2	4	12300		49200	0	0		0,0
						0	0			0,0
101	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	3	117,94	73,59	354	221	260	0,15	0,5
				31,01	31,00	93	93	140	0,11	0,3
102	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,066	25600		1690	0	0		0,0
						0	0			0,0
103	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,32	454,76	113,23	1965	489	1262	0,9	3,9
				197,15	46,37	852	200	120	0,14	0,6
104	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9 ГУП; ДС 19-9 ГУП м2	4,32	11200		48384	0	0		0,0
						0	0			0,0
105	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	3	1960		5880	0	0		0,0
						0	0			0,0

106	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	3	583		1749	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Арматура над отв								
107	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыков накладок т	0,1777	50869,65	2710,65	9040	482	10631	170	30,2
				41535,00	1196,33	7381	213	140	4,49	0,8
108	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,1777	45800		8139	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Вентканал								
109	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высота этажа до 4 м м3	25	7038,37	373,64	175959	9341	31668	4,54	113,5
				909,68	163,80	22742	4095	118	0,61	15,3
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	177	260,84	2,09	46169	370	26419	0,61	108,0
				141,57	0,58	25058	103	105	0,03	5,3
111	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	177	17,1	1	3027	177	2421	0,06	10,6
				12,58	0,44	2227	78	105		0,0
112	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	31	251,81	97,75	7806	3030	5472	0,39	12,1
				85,71	40,38	2657	1252	140	0,13	4,0
113	С143017-9	Стоимость плит ПТ12.5-8.6 м2	14,88	1720		25594	0	0		0,0
						0	0			0,0
114	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,4251	11204,15	469,4	4763	200	5487	56,4	24,0
				10734,75	204,75	4563	87	118	0,06	0,0
115	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,4251	32300		13731	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				4945476	52396	804212		3275
						657451	22704			91
		Накладные расходы				804212				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				3366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				344975				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**6094663**				

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 *8650372*

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

1	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	12	79,2		950	0	1078	0,31	3,7
				70,2		842	0	128		0,0
2	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	12	352		4224	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехкодовым краном компл	4	870,85	1,57	3483	6	270	0,22	0,9
				52,65		211	0	128		0,0
4	С130904-46	Краны трехкодовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	12	1770		21240	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 шт	2	7093,46	747,29	14187	1495	8184	15	30,0
				2869,43	327,6	5739	655	128	1,23	2,5
6	С131202-9	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3 (2 секций) шт	2	34100,00		68200	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	С131202-9	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3 (4 секций) шт	4	34100,00		136400	0	0		0,0
						0	0			0,0

8	Е0109-34-1	Монтаж опор под водоподогреватель т	0,0504	21152,64	2221,66	1066	112	746	73,6	3,7
				16321,5	131,63	823	7	90	0,49	0,0
9	С12041-41	Опора под водоподогреватель т	0,0504	147100		7414	0	0		0,0
						0	0			0,0
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	8,8
				330,53	20,47	1983	123	128	0,07	0,4
11	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6	682		4092	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	362		1448	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	15	554,47	43,96	8317	659	6739	1,47	22,1
				330,53	20,47	4958	307	128	0,07	1,1
14	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	5	869		4345	0	0		0,0
						0	0			0,0
15	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	1270		2540	0	0		0,0
						0	0			0,0
16	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	1530		3060	0	0		0,0
						0	0			0,0
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	3500		14000	0	0		0,0
						0	0			0,0
18	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	6880		13760	0	0		0,0
						0	0			0,0
19	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	2	12738,73	85	25477	170	1610	2,64	5,3
				590,85	38,02	1182	76	128	0,14	0,3
20	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	20	457,39	15,71	9148	314	3516	0,55	11,0
				130,46	6,88	2609	138	128	0,03	0,6
21	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм м	8	655,39	15,71	5243	126	1406	0,55	4,4
				130,46	6,88	1044	55	128	0,03	0,2
22	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 65 мм м	2	838,39	17,79	1677	36	406	0,66	1,3
				150,93	7,79	302	16	128	0,03	0,1
23	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	6	438,59	4,41	2632	26	536	0,30	1,8
				67,86	1,94	407	12	128	0,01	0,1
24	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	2	8517,6	76,02	17035	152	4118	6,86	13,7
				1576,58	32,17	3153	64	128	0,13	0,3
25	Е0116-26-2	Установка теплосчетчика д 50 мм 1счетчик	1	1019,87	41,04	1020	41	374	1,22	1,2
				274,95	17,55	275	18	128	0,07	0,1
26	С прайс лист	Теплосчетчик д32 мм шт	1	163726,40		163726	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	28	14,2		398	0	498	0,05	1,4
				13,9		389	0	128		0,0
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	2	14,34		29	0	36	0,05	0,1
				13,9		28	0	128		0,0
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10	23,55	0,06	236	1	68	0,03	0,3
				7,55	0,03	76	0	90		0,0
30	Е0113-26-21	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	10	33,58	0,02	336	0	37	0,02	0,2
				4,07		41	0	90		0,0
31	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	6	94,7	6,08	568	36	335	0,24	1,4
				53,24	2,64	319	16	100	0,01	0,1
32	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	6	120,94	9,42	726	57	455	0,33	2,0
				71,67	4,1	430	25	100	0,02	0,1

33	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	2	100,39	6,68	201	13	121	0,26	0,5
				57,63	2,92	115	6	100	0,01	0,0
34	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	20	97,41	6,68	1948	134	1158	0,25	5,0
				54,99	2,92	1100	58	100	0,01	0,2
35	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	2	128,57	10,47	257	21	164	0,35	0,7
				77,22	4,68	154	9	100	0,02	0,0
36	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	36	124,04	7,13	4465	257	1517	0,19	6,8
				38,91	3,22	1401	116	100	0,01	0,4
37	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80 1000 м2	0,034	185900		6321	0	0		0,0
						0	0			0,0
38	С11011-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,75	17600		13200	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				566695	3919	36069		126
						27580	1700			6
		Оборудования				163726				
		Накладные расходы				36069				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				26342				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**629107**				

РАЗДЕЛ 2. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

39	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр. С км	0,088	240036,79	51486,29	21123	4531	13841	424,00	37,3
				98865	22119,82	8700	1947	130	88,37	7,8
40	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	88,35	279		24650	0	0		0,0
						0	0			0,0
41	Е0120-30-1	Установка крепления трубопроводов кг	19,3	17,17	1,34	331	26	289	0,05	1,0
				11,09	0,59	214	11	128		0,0
42	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0193	47200		911	0	0		0,0
						0	0			0,0
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	16	23,55	0,06	377	1	109	0,03	0,5
				7,55	0,03	121	0	90		0,0
44	Е0113-26-21	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	16	33,58	0,02	537	0	59	0,02	0,3
				4,07		65	0	90		0,0
45	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	88	120,94	9,42	10643	829	6668	0,33	29,0
				71,67	4,1	6307	361	100	0,02	1,8
46	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	88	124,04	7,13	10916	627	3707	0,19	16,7
				38,91	3,22	3424	283	100	0,01	0,9
47	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм м3	1,1	14800		16280	0	0		0,0
						0	0			0,0
48	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80 1000 м2	0,044	185900		8180	0	0		0,0
						0	0			0,0
49	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	2,9
				330,53	20,47	661	41	128	0,07	0,1
50	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	682		1364	0	0		0,0
						0	0			0,0
51	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	362		1448	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				97868	6102	25571		88

Накладные расходы	19492	2644		
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	25571			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	98			
Сметная заработная плата в Н. Р.	7406			
ВСЕГО по разделу 2	**130845**			

		РАЗДЕЛ 3. ОТОЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000								
52	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	10	282,59	4,41	2826	44	893	0,30	3,0
				67,86	1,94	679	19	128	0,01	0,1
53	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	62	280,59	4,41	17397	273	5539	0,30	18,6
				67,86	1,94	4207	120	128	0,01	0,6
54	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	2	280,59	4,41	561	9	179	0,30	0,6
				67,86	1,94	136	4	128	0,01	0,0
55	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	287	457,39	15,71	131271	4509	50453	0,55	157,9
				130,46	6,88	37442	1975	128	0,03	8,6
56	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм м	27	655,39	15,71	17696	424	4746	0,55	14,9
				130,46	6,88	3522	186	128	0,03	0,8
57	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 60 мм м	13	838,39	17,79	10899	231	2641	0,66	8,6
				150,93	7,79	1962	101	128	0,03	0,4
58	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	62	284		17608	0	0		0,0
						0	0			0,0
59	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	362		4344	0	0		0,0
						0	0			0,0
60	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	62	408		25296	0	0		0,0
						0	0			0,0
61	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	11,8
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	0,6
62	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	8	682		5456	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	11,8
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	0,6
64	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	6	869		5214	0	0		0,0
						0	0			0,0
65	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	1270		2540	0	0		0,0
						0	0			0,0
66	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	388	14,2		5510	0	6903	0,05	19,4
				13,9		5393	0	128		0,0
67	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	13	14,34		186	0	231	0,05	0,7
				13,9		181	0	128		0,0
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	46	23,55	0,06	1083	3	314	0,03	1,4
				7,55	0,03	347	1	90		0,0
69	Е0113-26-21	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	46	33,58	0,02	1545	1	168	0,02	0,9
				4,07		187	0	90		0,0
70	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	132	92,91	5,92	12264	781	7260	0,24	31,7
				52,36	2,64	6912	348	100	0,01	1,3
71	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	156	94,7	6,08	14773	948	8717	0,24	37,4
				53,24	2,64	8305	412	100	0,01	1,6

72	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	73	100,39	6,68	7328	488	4420	0,26	19,0
				57,63	2,92	4207	213	100	0,01	0,7
73	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	27	100,39	6,68	2711	180	1635	0,26	7,0
				57,63	2,92	1556	79	100	0,01	0,3
74	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	13	120,94	9,42	1572	122	985	0,33	4,3
				71,67	4,1	932	53	100	0,02	0,3
75	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	401	124,04	7,13	49740	2859	16894	0,19	76,2
				38,91	3,22	15603	1291	100	0,01	4,0
76	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80 1000 м2	0,168	185900		31231	0	0		0,0
						0	0			0,0
77	С11011-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	4	17600		70400	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				448322	11577	119169		425
						96860	5131			20
		Накладные расходы				119169				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				34046				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**601538**				

		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИ ВЫШЕ 0,000								
78	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	48	282,59	4,41	13564	212	4289	0,30	14,4
				67,86	1,94	3257	93	128	0,01	0,5
79	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	408	280,59	4,41	114481	1799	36452	0,30	122,4
				67,86	1,94	27687	792	128	0,01	4,1
80	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	95,55	4363,58	38,63	416940	3691	19312	0,68	65,0
				140,99	16,91	13472	1616	128	0,06	5,7
81	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	34	68,88		2342	0	1273	0,12	4,1
				29,25		995	0	128		0,0
82	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	93	554,47	43,96	51566	4088	41783	1,47	136,7
				330,53	20,47	30739	1904	128	0,07	6,5
83	С130904-59	Краны двойной регулировки провбковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	93	377		35061	0	0		0,0
						0	0			0,0
84	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения пандуса белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	180	210,55	0,08	37899	14	26541	0,65	117,0
				140,4	0,03	25272	5	105		0,0
85	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	456	14,2		6475	0	8113	0,05	22,8
				13,9		6338	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				678328	9805	137763		482
						107760	4410			17
		Накладные расходы				137763				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				48959				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				**865050**				

		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
86	Е0120-11-1	Установка вентиляционных пластмассовых решеток шт	62	287,5	18,18	17825	1127	19033	1,07	66,3
				231,08	8,78	14327	544	128	0,03	1,9
87	С прайс лист АО Келет	Решетки вентиляционные пластмассовые м2	62	412,25		25560	0	0		0,0
						0	0			0,0

88	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	9,6	1943,61	14,64	18659	141	4032	1,54	14,8
				321,75	6,41	3089	62	128	0,02	0,2
89	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	12	366,5	18,18	4398	218	3684	1,07	12,8
				231,08	8,78	2773	105	128	0,03	0,4
		Итого прямые затраты				66441	1486	26750		94
						20189	711			2
		Накладные расходы				26750				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5591				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 5				98783				

ИТОГО: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ *2325323*

		НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит прибор	23	395,35	60,77	9093	1398	8008	1,15	26,5
				245,70	26,32	5651	605	128	0,1	2,3
2	С прайс лист	Плиты газовые 4-х комфорочные брест 1200 с К19 шт	23	26768,22		615669	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков G-1,6 шт	23	96,07	1,57	2210	36	2583	0,41	9,4
				87,75		2018	0	128		0,0
4	С131401-14	Счетчики газовые G-1,6 шт	23	14500,00		333500	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм 1 шт	46	554,47	43,96	25506	2022	20667	1,47	67,6
				330,53	20,47	15204	942	128	0,07	3,2
6	С130904-13	Краны шаровые д 15 мм 11Б27п 1 шт	46	284,00		13064	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	53,5	74,85	5,1	4004	273	4719	0,28	15,0
				66,69	2,22	3568	119	128	0,01	0,5
8	С130806-55	Труы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм м	53,5	47,00		2515	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	48	74,85	5,1	3593	245	4234	0,28	13,4
				66,69	2,22	3201	107	128	0,01	0,5
10	С130806-56	Труы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм м	48	63,00		3024	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	31,6	74,85	5,1	2365	161	2787	0,28	8,8
				66,69	2,22	2107	70	128	0,01	0,3
12	С130806-58	Труы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 мм м	31,6	126,00		3982	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4,58	200,00		916	0	0		0,0
						0	0			0,0
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,015	272423,73	54986,85	4086	825	2064	312,7	4,7
				81607,50	24254,10	1224	364	130	91,12	1,4
15	Е0153-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм отверст	12	143,86	85,53	1726	1026	1239	0,17	2,0
				58,33	38,87	700	466	106,2	0,16	1,9
16	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	2	809,12	538,55	1618	1077	920	1,37	2,7
				270,57	240,55	541	481	90	1,02	2,0

17	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах , размер стороны 130 мм гнездо	6	229,02	153,59	1374	922	779	0,37	2,2
				75,44	68,91	453	413	90	0,29	1,7
18	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича отверст	6	1116,83	743,46	6701	4461	3809	1,89	11,3
				373,37	332,09	2240	1993	90	1,4	8,4
19	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	10,5	97,00	9,83	1019	103	1186	0,36	3,8
				83,95	4,30	881	45	128	0,02	0,2
20	С130806-65	Труы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	10,5	279,00		2930	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм 1 сальник	26	861,08		22388	0	13044	1,8	46,8
				391,95		10191	0	128		0,0
22	С11011-1163	Пена монтажная для герметизация стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	14	530,00		7420	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,98	47,09	0,11	470	1	136	0,06	0,6
				15,11	0,05	151	0	90		0,0
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	9,98	87,28	0,04	871	0	97	0,04	0,4
				10,82		108	0	90		0,0
25	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов м	133,1	99,85		13290	0	15449	0,33	43,9
				90,68		12070	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				134164	12550	81723		259
						60309	5605			23
		Оборудование				**949169**				
		Накладные расходы				81723				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12953				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								

ВСЕГО по разделу ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ **1178009**

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2434,5		2435	0	1706	6,98	7,0
				1579,5		1580	0	108		0,0
2	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 шт	1	112000,00		112000	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	12	639,94	34,69	7679	416	6840	2,30	27,6
				511,8	15,97	6142	192	108	0,06	0,7
4	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 шт	12	14900		178800	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	24	79,79	6,09	1915	146	1669		0,0
				70,2	2,99	1685	72	95	0,01	0,2
6	1701-8047	Счетчик реактивной энергии универсальный СР4У-И673 шт	25	1840,00		46000	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	Е0121-25-1	Установка электрических плит шт	1	404,98	115,63	405	116	364	1,26	1,3
				283,73	53,25	284	53	108	0,20	0,2
8	2406-11003	Плита электрическая ПЭСМ-2 шт	1	15755,00		15755	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	2	382,91	23,13	766	46	642	1,26	2,5
				286,65	10,65	573	21	108	0,04	0,1

10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720		9440	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количесттвом зажимов до 10 шт	4	987,89	20,19	3952	81	2378	3,00	12,0
				622,7	2,99	2491	12	108	0,01	0,0
12	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительной для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий шт	4	3100		12400	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устаналиваемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	1	1011,79	18,59	1012	19	489	2,00	2,0
				512,2	2,99	512	3	95	0,01	0,0
14	1504-4550	Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-2210 шт	1	1667,50		1668	0	0		0,0
						0	0			0,0
15	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	1	98,24		98	0	75	0,34	0,3
				69,62		70	0	108		0,0
16	С151803-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВЗ-16 м3 30, пластмасса шт	1	418		418	0	0		0,0
						0	0			0,0
17	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	4	150,15	2,89	601	12	572	0,61	2,4
				131,04	1,33	524	5	108	0,01	0,0
18	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	4	4460		17840	0	0		0,0
						0	0			0,0
19	Е0121-18-1	Монтаж светильников со двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	12	300,2	75,7	3602	908	3136	0,95	11,4
				197,15	44,79	2366	537	108	0,16	1,9
20	С151702-9	Светильники тип МОДУС СВ 1х18 шт	12	2330		27960	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	53	206,69	68,34	10955	3622	9137	0,55	29,2
				112,91	46,71	5984	2476	108	0,16	8,5
22	С151701-29	Светильники подвесной, тип НП020-1х60 шт	25	970		24250	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	С151701-15	Светильники подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 шт	28	143		4004	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	2	150,15	2,89	300	6	286	0,61	1,2
				131,04	1,33	262	3	108	0,01	0,0
25	С151701-89	Светельник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	2	443		886	0	0		0,0
						0	0			0,0
26	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	12	101		1212	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6 шт	4	496		1984	0	0		0,0
						0	0			0,0
28	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	12	14		168	0	0		0,0
						0	0			0,0
29	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-25 шт	2	24		48	0	0		0,0
						0	0			0,0
30	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100 шт	30	39		1170	0	0		0,0
						0	0			0,0
31	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60 шт	28	24		672	0	0		0,0
						0	0			0,0
32	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	24	87,85		2108	0	1539	0,29	7,0
				59,38		1425	0	108		0,0
33	С151801-120	Звонок DNS-206 шт	24	1160		27840	0	0		0,0
						0	0			0,0
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
34	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	5816,42	34,35		199794	0	202115	0,15	872,5
				32,18		187143	0	108		0,0

35	С151607-122	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 5 мм2 1000 м	0,15	24600,00		3690	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	С151607-120	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2 1000 м	0,1	15500,00		1550	0	0		0,0
						0	0			0,0
37	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000 м	0,12	19900,00		2388	0	0		0,0
						0	0			0,0
38	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	2,7	39800,00		107460	0	0		0,0
						0	0			0,0
39	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000 м	3,5	24900,00		87150	0	0		0,0
						0	0			0,0
40	Ц0108-744-1-1	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 2 кг м	405	131,02	2,55	53063	1033	41214	0,5	202,5
				106,47	0,65	43120	263	95		0,0
41	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000 м	0,035	192700,00		6745	0	0		0,0
						0	0			0,0
42	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000 м	0,12	125400,00		15048	0	0		0,0
						0	0			0,0
43	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000 м	0,25	52100,00		13025	0	0		0,0
						0	0			0,0
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
44	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	132	44,24		5840	0	5463	0,19	25,1
				38,32		5058	0	108		0,0
45	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	132	156		20592	0	0		0,0
						0	0			0,0
46	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	23	55,05		1266	0	1003	0,20	4,6
				40,37		929	0	108		0,0
47	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	23	182		4186	0	0		0,0
						0	0			0,0
48	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	37	44,36		1641	0	1403	0,17	6,3
				35,1		1299	0	108		0,0
49	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	37	215		7955	0	0		0,0
						0	0			0,0
50	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	292	43,54		12715	0	12086	0,19	55,5
				38,32		11191	0	108		0,0
51	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РЩ-Ц-20-0-01-10/220 шт	292	68		19856	0	0		0,0
						0	0			0,0
52	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	24	90,60		2174	0	1805	0,34	8,2
				69,62		1671	0	108		0,0
53	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РЩ-Ц-2-04-6/220 шт	24	96		2304	0	0		0,0
						0	0			0,0
54	С151801-132	Коробка полиэтдленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,55	16300		8965	0	0		0,0
						0	0			0,0
55	С151803-47	Коробки ответительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000 шт	0,3	22300		6690	0	0		0,0
						0	0			0,0
56	1504-19165	Колодка клеемная число зажимов-16 СК-2У3 ТУ 16-526.381-75 шт	102	258,75		26393	0	0		0,0
						0	0			0,0
57	1504-19042	патрон ПШМ-1М ТУ 5.688-5082-75 шт	91	86,25		7849	0	0		0,0
						0	0			0,0
58	Ц0108-173-1	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт шт	33	50,10	4,07	1653	134	1467	0,22	7,3
				45,63	1,17	1506	39	95	0,01	0,3
59	С151803-76	лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм шт	33	466		15378	0	0		0,0
						0	0			0,0

ПЕРФОИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

60	2405-1448	Кронштейн К116У3 шт	4	862,50		3450	0	0		0,0
						0	0			0,0
61	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением наклаными скобами диам. до 80 мм м	8	172,37	24,09	1379	193	1328	0,66	5,3
				140,11	13,62	1121	109	108	0,05	0,4
62	С130806-37	Трубы стальные сварные водогазопровдные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 76х4,5 мм м	4	593		2372	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопровдные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 63х5 мм м	4	476		1904	0	0		0,0
						0	0			0,0
64	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм м	4	125,88	13,76	504	55	487	0,50	2,0
				105,01	7,63	420	31	108	0,03	0,1
65	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопровдные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм м	4	354		1416	0	0		0,0
						0	0			0,0
66	С130810-45	Планки кг	1,6	200		320	0	0		0,0
						0	0			0,0
67	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /росспыью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм кг	0,64	368		236	0	0		0,0
						0	0			0,0
68	С11011-811	Профиль монтажный шт	4	88		352	0	0		0,0
						0	0			0,0
69	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм м	80	98,49	9,46	7879	757	7614	0,39	31,2
				82,78	5,34	6622	427	108	0,02	1,6
70	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопровдные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм м	80	148		11840	0	0		0,0
						0	0			0,0
71	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм м	135	122,23	12,4	16501	1674	16061	0,49	66,2
				103,26	6,9	13940	932	108	0,02	2,7
72	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопровдные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм м	135	232		31320	0	0		0,0
						0	0			0,0
73	Е0121-4-1	Затягивание а проложенные трубы или металлические рукава провода первого многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	180	11,87	0,97	2137	175	2146	0,05	9,0
				10,39	0,65	1870	117	108		0,0
74	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 1000 м	0,18	6640,00		1195	0	0		0,0
						0	0			0,0
75	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 25 мм в готове борозды м	230	44,41		10214	0	8503	0,16	36,8
				34,23		7873	0	108		0,0
76	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	23	777,00		17871	0	0		0,0
						0	0			0,0
77	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 50 мм в готове борозды м	120	63,19		7583	0	4891	0,18	21,6
				37,74		4529	0	108		0,0
78	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	12	1420,00		17040	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				1291191	9392	336419		1458
		Оборудования				312189	5291			17
		Накладные расходы				209664				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				336419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1475				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				85077				
		ВСЕГО по разделу				**1712687**				

ИТОГО: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ***1712687***

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг м	125	113,39		14174	0	10135	0,43	53,8
				90,09		11261	0	90		0,0
2	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг м	15	33,76	2,25	506	34	374	0,10	1,5
				25,61	0,7	384	10	95		0,0
3	С прайс лист	Оптический кабель ОК-8 м	90	603,14		54283	0	0		0,0
						0	0			0,0
4	С прайс лист	Оптический кабель ОК-2 м	50	477,99		23900	0	0		0,0
						0	0			0,0
5	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответительная на стене шт	4	119,4		478	0	421	0,50	2,0
				117		468	0	90		0,0
6	С прайс лист	Оптическая распределительная коробка ОРК-8 шт	3	1256,55		3770	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	С прайс лист	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-32С шт	1	1734,03		1734	0	0		0,0
						0	0			0,0
8	Ц0108-167-3	Муфта оптическая шт	1	2332,29	4,49	2332	4	1739	8,00	8,0
				1827,8	2,99	1828	3	95	0,01	0,0
9	С прайс лист	Оптическая муфта м	1	25130,92		25131	0	0		0,0
						0	0			0,0
10	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 шт	1	1650,69	6,09	1651	6	1092	5,00	5,0
				1146,6	2,99	1147	3	95	0,01	0,0
11	1602-10315	Оптический разъем шт	1	3795,00		3795	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды м	15	63,19		948	0	611	0,18	2,7
				37,74		566	0	108		0,0
13	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10 м	2	1420		2130	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				134830	44	14373		73
						15654	16			0
		Оборудования				3795				
		Накладные расходы				14373				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				8725				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**157928**				

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14	Ц0110-512-1	Антенны с мачтой телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на устанавленной опоре основная шт	4	1445,7		5783	0	5793	6,00	24,0
				1433,9		5736	0	101		0,0
15	1601-2484	Антенна с мачтой/для приема телевизионных передач в системах коллективного пользования состоит из мачты МТЛ-5/1П, горизонтальных стрел с расположенными на них петлевыми вибраторами, рефлекторами и директорами диапазон частот комп.	4	1035,00		4140	0	0		0,0
						0	0			0,0
16	Ц0110-513-1	Антенная коробка шт	8	4512,5		36100	0	36165	17,00	136,0
				4475,9		35807	0	101		0,0
17	1601-2494	Коробка антенная/для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК, разных частотных диапазонов 48,5-100 174-230 на общей кабель снижения коэффициент	8	247,25		1978	0	0		0,0
						0	0			0,0
18	Е0121-22-7	Установка розеток шт	24	37,23		894	0	910	0,17	4,1
				35,10		842	0	108		0,0

19	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четрыхпроводная /с конденсатором/ РТШК-4 шт	24	222		5328	0	0		0,0
						0	0			0,0
20	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	80	88,89		7111	0	4989	0,33	26,4
				69,29		5543	0	90		0,0
21	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/ 1000 м	0,1	68500		5480	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг шт	4	91,24	15,25	365	61	123	1,00	4,0
				26,39	5,9	106	23	95	0,03	0,1
23	1517-1684	Нагрузочное сопротивление шт	4	264,50		1058	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				68236	61	47979		194
		Оборудования				48034	23			0
		Накладные расходы				7176				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				47979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				195				
		Сметная заработная плата в Н. Р.				6542				
		ВСЕГО по разделу 2				**122758**				

РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

24	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча шт	1	2851	1,6	2851	2	2466	11	11,0
				2740,4		2740	0	90		0,0
25	С прайс лист	Гранит-2	1	2636,74		2637	0	0		0,0
						0	0			0,0
26	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	6	196,7		1180	0	1011	1	6,0
				187,2		1123	0	90		0,0
27	С прайс лист	Извещатель тепловой ИП 101-23 шт	6	244,14		1465	0	0		0,0
						0	0			0,0
28	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении шт	2	1265	1,6	2530	3	2223	5	10,0
				1235		2470	0	90		0,0
29	С прайс лист	Извещатель ручной ИПР-И шт	2	585,94		1172	0	0		0,0
						0	0			0,0
30	Ц0108-121-6	Аккумуляторная батарея АКБ шт	1	1175		1175	0	976	5	5,0
				1027		1027	0	95		0,0
31	1511-9001	Батарей аккумуляторная АКБ шт	1	2530,00		2530	0	0		0,0
						0	0			0,0
32	1601-2091	Устройство зарядное (для зарядки аккумуляторных батарей, используемых для питания малогабаритных радиостанций 66Р1 ЯЕ3.215.003 ТУ компл	1	4600,00		4600	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ шт	2	1108,7	1,6	2217	3	1938	5	10,0
				1076,4		2153	0	90		0,0
34	С прайс лист	Пьезосирена со стробом шт	2	439,46		879	0	0		0,0
						0	0			0,0
35	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	6	44,41		266	0	222	0,16	1,0
				34,23		205	0	108		0,0
36	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10 м	0,6	777		466	0	0		0,0
						0	0			0,0
37	Е0121-4-1	Затягивание а проложенные трубы или металлические рукава провода первого многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	6	11,87	0,97	71	6	72	0,05	0,3
				10,39	0,65	62	4	108		0,0
38	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	54	51,15		2762	0	1548	0,15	8,1
				31,85		1720	0	90		0,0

39	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг м	10	113,39		1134	0	811	0,43	4,3
				90,09		901	0	90		0,0
40	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские , без разделитлеьного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2 1000 м	0,015	10100,00		152	0	0		0,0
						0	0			0,0
41	С151607-292	Провода телефонные распределительые однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000 м	0,045	3660,00		165	0	0		0,0
						0	0			0,0
42	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000 м	0,01	52100,00		521	0	0		0,0
						0	0			0,0
43	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм м	105	60,04	2,89	6304	303	3605	0,16	16,8
				35,75	0,39	3754	41	95		0,0
44	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	24	68,92	3,42	1654	82	694	0,14	3,4
				29,90	0,52	718	12	95		0,0
		Итого прямые затраты				36731	399	15564		76
						16873	57			0
		Оборудования				13282				
		Накладные расходы				15564				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2341				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				**54636**				

ИТОГО: СЛАБЫЕ ТОКИ ***335322***

ВСЕГО ПО АКТУ: ***14 546 866***

В т.ч. оборудования **1 346 812**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

АКЫЛБАЕВ А

Технадзор
Жумашев Ш

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И