СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2012 г

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № №71 от 4 мая 2012 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство 24-квартирного ж/д №1 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет г. Кызылорда

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	10	11
Строительство 24-квартирного ж/д №1 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет г. Кызылорда (МБ)	42 445 852	18 418 505	42 445 852	18 418 505	42 445 852	18 418 505	21 713 816	9 422 264
Итого:	**42 445 852**	**18 418 505**	**42 445 852**	**18 418 505**	**42 445 852**	**18 418 505**	**21 713 816**	**9 422 264**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Акылбаев А _____

Технадзор
Жумашев Ш. _____

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 24-кв ж/д №1
в жилом квартале по ул. Амангельды
в пос. Тасбугет г. Кызылорда (МБ)

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
122	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	33,75	454,76	113,23	15348	3822	9863	0,9	30,4
				197,15	46,37	6654	1565	120	0,14	4,7
123	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	113,4	695,92	35,46	78917	4021	35883	1,15	130,4
				248,04	15,65	28128	1775	120	0,06	6,8
124	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ м2	9,26	6390		59171	0	0		0,0
						0	0			0,0
125	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ м2	4,26	4810		20491	0	0		0,0
						0	0			0,0
126	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозогораемыми полотнами ДСТ 21-09 ГТП м2	1,84	16500		30360	0	0		0,0
						0	0			0,0
127	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	18,39	4880		89743	0	0		0,0
						0	0			0,0
128	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами DГ 21-9П внутренние м2	36,95	4010		148170	0	0		0,0
						0	0			0,0
131	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние м2	15,68	4250		66640	0	0		0,0
						0	0			0,0
132	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние м2	29,6	4250		125800	0	0		0,0
						0	0			0,0
133	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	4	2980		11920	0	0		0,0
						0	0			0,0
134	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	3	1960		5880	0	0		0,0
						0	0			0,0
135	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	10	1500		15000	0	0		0,0
						0	0			0,0
136	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	63	1380		86940	0	0		0,0
						0	0			0,0
137	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	10	583		5830	0	0		0,0
						0	0			0,0
138	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	6,35	513,90	22,28	3263	141	2200	1,29	8,2
				279,71	8,95	1776	57	120	0,03	0,2
139	С12061-93-1	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	6,35	10900		69215	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				832688	7984	47945		169
						36558	3397			12
		Накладные расходы				47945				

Нормативная трудоемкость в Н. Р.	181
Ненормируемые и непредвиденные затраты	52838
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 6	**933382**

		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144								
		1 ЭТАЖ ТИП 128-434,24 м2								
178	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	119,41	784,98	5,45	93734	651	11522	0,38	45,4
				76,05	2,4	9081	287	123	0,01	1,2
179	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	464,64	113,51	0,51	52741	237	9076	0,08	37,2
				15,65	0,23	7272	107	123		0,0
		Тип 62=16,86 м2								
186	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементным растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	16,86	1398,95	13,04	23586	220	4747	1,06	17,9
				223,18	5,71	3763	96	123	0,02	0,3
		2ЭТАЖ ТИП 61-206,9х2=413,8 м2 м2								
189	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	413,8	784,98	5,45	324825	2255	39929	0,38	157,2
				76,05	2,4	31469	993	123	0,01	4,1
190	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	442,77	113,51	0,51	50259	226	8648	0,08	35,4
				15,65	0,23	6929	102	123		0,0
		Тип 62=39,32 м2								
191	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементным растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	39,32	1398,95	13,04	55007	513	11070	1,06	41,7
				223,18	5,71	8775	225	123	0,02	0,8
192	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	42,07	268,05	0,35	11277	15	2808	0,24	10,1
				54,12	0,14	2277	6	123		0,0
		Тип 62+ = 78,4 м2								
193	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	39,2	216,23	11,07	8476	434	2716	0,27	10,6
				51,48	4,86	2018	191	123	0,02	0,8
194	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	39,2	77,6	0,26	3042	10	2750	0,29	11,4
				66,69	0,12	2614	5	105		0,0
		Тип 128 = 423,8 м2								
197	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	423,8	784,98	5,45	332675	2310	40894	0,38	161,0
				76,05	2,4	32230	1017	123	0,01	4,2
198	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	453,47	113,51	0,51	51473	231	8857	0,08	36,3
				15,65	0,23	7097	104	123		0,0
		Тип 134 = 40,16 м2								
201	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементным растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	40,16	1398,95	13,04	56182	524	11306	1,06	42,6
				223,18	5,71	8963	229	123	0,02	0,8
202	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	42,97	268,05	0,35	11518	15	2868	0,24	10,3
				54,12	0,14	2326	6	123		0,0
		Итого прямые затраты				1074795	7640	157191		617
						124814	3367			12
		Накладные расходы				157191				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				73919				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 8				**1305906**				

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА
1 этаж

206	Е0115-69-4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	2232,48	21,77	0,14	48592	301	41990	0,1	200,9
				17,85	0,07	39845	145	105		0,0
207	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	88,8	28,98	0,18	2573	16	1918	0,1	8,9
				20,48	0,09	1819	8	105		0,0
209	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленным по штукатурке м2	4,39	219,05	2,1	962	9	474	0,47	2,1
				101,79	0,94	447	4	105		0,0
210	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером маслянным деревянных плинтусов м2	43,42	221,9	2,1	9635	91	4684	0,47	20,4
				101,79	0,94	4420	41	105		0,0
		2,3 этаж								
211	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	495,48	72,77	0,39	36056	193	35247	0,3	148,6
				67,57	0,18	33480	89	105		0,0
212	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1315,84	323,515	4,36	425694	5737	245433	0,74	973,7
				176,38	1,26	232088	1658	105	0,05	65,8
213	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	4190,94	21,77	0,14	91233	587	78835	0,09	377,2
				17,85	0,07	74808	272	105		0,0
214	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	322,1	1950,4	2,34	628224	754	146757	2,00	644,2
				432,9	1,03	139437	332	105		0,0
215	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером маслянным деревянных плинтусов м2	84,4	221,9	2,1	18728	177	9104	0,47	39,7
				101,79	0,94	8591	79	105		0,0
216	Е0115-165-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	170,04	681,26	7,05	115838	1199	73145	1,79	304,4
				406,58	3,11	69133	529	105	0,01	1,7
217	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	347,3	21,77	0,14	7561	49	6535	0,09	31,3
				17,85	0,07	6199	24	105		0,0
		Итого прямые затраты				1385096	9113	644121		2751
						610267	3182			67
		Накладные расходы				644121				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				121753				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 9				**2150969**				

		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
218	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	233	260,84	2,09	60777	487	34778	0,6	142,1
				141,57	0,58	32986	136	105	0,03	7,0
219	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	233	17,1	1	3984	233	3186	0,1	14,0
				12,58	0,44	2932	103	105		0,0
220	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	135	164,36	17,73	22189	2394	8482	0,24	32,4
				45,05	7,75	6082	1046	119	0,03	4,1
221	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	135	16,38	0,47	2211	63	101		0,0
				0,43	0,2	58	27	119		0,0
222	Е0115-65-8	Насечка поверхности стен ЦОКОЛЯ м2	110,25	76,05		8385	0	8804	0,37	40,8
				76,05		8385	0	105		0,0
223	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен ЦОКОЛЯ м2	110,25	116,91	1,32	12890	146	9142	0,37	40,8
				78,39	0,58	8642	64	105		0,0
224	Е0115-160-1	Окраска ЦОКОЛЯ с подготовкой поверхностей перхлорвиниловая м2	110,25	205,68	2,1	22676	232	5628	0,20	22,1
				47,68	0,94	5257	104	105		0,0
225	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цеметно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	605	116,8	0,67	70667	405	47576	0,32	193,6
				74,59	0,3	45129	182	105		0,0

226	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	121	17,1	1	2069	121	1654	0,1	7,3
				12,58	0,44	1522	53	105		0,0
227	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций т	0,277	6805,64	1354,64	1885	375	2046	22,1	6,1
				4680	596,7	1296	165	140	2,25	0,6
228	С11041-104	Хомуты кг	277	196		54292	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				262025	4456	121397		499
						112288	1879			12
		Накладные расходы				121397				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23005				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 10				**406427**				

		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждение балкона								
229	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из полвинилхлорида м	109,8	3118,64	7,3	342427	802	20190	0,57	62,6
				128,12	3,22	14068	354	140	0,01	1,1
		Абонентский ящик - 24 шт								
230	1603-1014	Монтаж и стоимость абонентского ящика шт	24	955		22920	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				365347	802	20190		63
						14068	354			1
		Накладные расходы				20190				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23132				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 11				**408668**				

		РАЗДЕЛ 12. ШКАФ 3Ш-1а-6 ШТ								
231	Е0110-32-1	Монтажный брус м3	0,06	30806,18	353,91	1701	20	615	39	2,2
				9126	155,03	504	9	120	0,59	0,0
232	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	13,44	98,89	0,35	1329	5	250	0,08	1,1
				15,33	0,14	206	2	120		0,0
233	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	24,00	26,14	0,26	627	6	562	0,12	2,9
				25,88	0,12	621	3	90		0,0
234	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0312	47200		1473	0	0		0,0
						0	0			0,0
235	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0048	149300		717	0	0		0,0
						0	0			0,0
236	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	19,44	223,08	33,88	4337	659	3078	0,62	12,1
				117	14,95	2274	291	120	0,06	1,2
237	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5 м2	19,44	1550		30132	0	0		0,0
						0	0			0,0
238	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	12,36	327,74	33,88	4051	419	3823	1,24	15,3
				242,78	14,95	3001	185	120	0,06	0,7
239	С12067-27	Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10 м2	6,18	1360		8405	0	0		0,0
						0	0			0,0
240	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 м2	6,18	1790		11062	0	0		0,0
						0	0			0,0

241	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	6	243,63	41,16	1462	247	1030	0,63	3,8
				124,9	18,14	749	109	120	0,07	0,4
242	С12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 м2	12	2570		30840	0	0		0,0
						0	0			0,0
243	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных шт	6	124,36	13,21	746	79	457	0,29	1,7
				57,63	5,85	346	35	120	0,02	0,1
244	С12067-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10 м2	3	4050		12150	0	0		0,0
						0	0			0,0
245	С11071-54	Штанга одинарная для платья, оцинкованная шт	6	1280		7680	0	0		0,0
						0	0			0,0
246	С11071-49	Штангодержателей шт	12	385		4620	0	0		0,0
						0	0			0,0
247	С11011-821	Ручка-скоба из алюминивого сплава анодированная шт	24	308		7392	0	0		0,0
						0	0			0,0
248	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	12	688		8256	0	0		0,0
						0	0			0,0
249	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску м2	72	85	0,06	6141	4	4049	0,23	16,6
				53,53	0,03	3854	2	105		0,0
		ШКАФ 3Ш-1а+-9 ШТ								
250	Е0110-32-1	Монтажный брус м3	0,0828	30806,18	353,91	2551	29	922	39	3,2
				9126	155,03	756	13	120	0,59	0,0
251	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	20,16	98,89	0,35	1994	7	374	0,08	1,6
				15,33	0,14	309	3	120		0,0
252	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	36	26,14	0,26	941	9	842	0,12	4,3
				25,88	0,12	932	4	90		0,0
253	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0468	47200		2209	0	0		0,0
						0	0			0,0
254	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0072	149300		1075	0	0		0,0
						0	0			0,0
255	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	14,58	223,08	33,88	3253	494	2309	0,62	9,0
				117	14,95	1706	218	120	0,06	0,9
256	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5 м2	14,58	1550		22599	0	0		0,0
						0	0			0,0
257	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	18,54	327,74	33,88	6076	628	5734	1,24	23,0
				242,78	14,95	4501	277	120	0,06	1,1
258	С12067-27	Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10 м2	9,27	1360		12607	0	0		0,0
						0	0			0,0
259	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 м2	9,27	1790		16593	0	0		0,0
						0	0			0,0
260	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	9	243,63	41,16	2193	370	1545	0,63	5,7
				124,9	18,14	1124	163	120	0,07	0,6
261	С12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 м2	18	2570		46260	0	0		0,0
						0	0			0,0
262	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных шт	9	124,36	13,21	1119	119	686	0,29	2,6
				57,63	5,85	519	53	120	0,02	0,2
263	С12067-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10 м2	4,5	4050		18225	0	0		0,0
						0	0			0,0
264	С11071-54	Штанга одинарная для платья, оцинкованная шт	9	1280		11520	0	0		0,0
						0	0			0,0

265	С11071-49	Штангодержателей шт	18	385		6930	0	0		0,0
						0	0			0,0
266	С11011-821	Ручка-скоба из алюминивого сплава анодированная шт	36	308		11088	0	0		0,0
						0	0			0,0
267	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	18	688		12384	0	0		0,0
						0	0			0,0
268	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску м2	108	85	0,06	9211	6	6074	0,23	24,8
				53,53	0,03	5781	3	105		0,0
		ШКАФ 3Ш-1-8 ШТ								
269	Е0110-32-1	Монтажный брус м3	0,0552	30806,18	353,91	1701	20	615	39	2,2
				9126	155,03	504	9	120	0,59	0,0
270	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	13,44	98,89	0,35	1329	5	250	0,08	1,1
				15,33	0,14	206	2	120		0,0
271	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	24	26,14	0,26	627	6	562	0,12	2,9
				25,88	0,12	621	3	90		0,0
272	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0312	47200		1473	0	0		0,0
						0	0			0,0
273	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0048	149300		717	0	0		0,0
						0	0			0,0
274	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	9,72	223,08	33,88	2168	329	1539	0,62	6,0
				117	14,95	1137	145	120	0,06	0,6
275	С12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5 м2	9,72	1550		15066	0	0		0,0
						0	0			0,0
276	Е0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	12,36	327,74	33,88	4051	419	3823	1,24	15,3
				242,78	14,95	3001	185	120	0,06	0,7
277	С12067-27	Полки антресольные ПА4-8; ПА4-9; ПА4-10; ПА6-8; ПА6-9; ПА6-10 м2	6,18	1360		8405	0	0		0,0
						0	0			0,0
278	С12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 м2	6,18	1790		11062	0	0		0,0
						0	0			0,0
279	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	6	243,63	41,16	1462	247	1030	0,63	3,8
				124,9	18,14	749	109	120	0,07	0,4
280	С12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 м2	12	2570		30840	0	0		0,0
						0	0			0,0
281	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных шт	6	124,36	13,21	746	79	457	0,29	1,7
				57,63	5,85	346	35	120	0,02	0,1
282	С12067-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10 м2	3	4050		12150	0	0		0,0
						0	0			0,0
283	С11071-54	Штанга одинарная для платья, оцинкованная шт	6	1280		7680	0	0		0,0
						0	0			0,0
284	С11071-49	Штангодержателей шт	12	385		4620	0	0		0,0
						0	0			0,0
285	С11011-821	Ручка-скоба из алюминивого сплава анодированная шт	24	308		7392	0	0		0,0
						0	0			0,0
286	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава шт	12	688		8256	0	0		0,0
						0	0			0,0
287	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шкафов, подготовленных под вторую окраску м2	72	85	0,06	6141	4	4049	0,23	16,6
				53,53	0,03	3854	2	105		0,0
		Итого прямые затраты				457833	4211	44672		179
						37601	1859			7

Накладные расходы	44672
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	187
Ненормируемые и непредвиденные затраты	30150
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 12	**532655**

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 5738008

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ 0,000)

1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм м	11	717,32	11,5	7891	127	1479	0,43	4,7
				100,04	5,03	1100	55	128	0,02	0,2
2	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 40 мм м	25	615,1	4,66	15378	117	2556	0,34	8,5
				77,81	2,05	1945	51	128	0,01	0,3
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм м	18	490,1	4,66	8822	84	1840	0,34	6,1
				77,81	2,05	1401	37	128	0,01	0,2
4	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 25 мм м	46	381,1	4,66	17531	214	4702	0,34	15,6
				77,81	2,05	3579	94	128	0,01	0,5
5	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	8	437		3496	0	0		0,0
						0	0			0,0
6	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	919		1838	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	100	14,2		1420	0	1779	0,05	5,0
				13,9		1390	0	128		0,0
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10,37	23,55	0,06	244	1	71	0,03	0,3
				7,55	0,03	78	0	90		0,0
9	Е0113-26-21	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	10,37	33,58	0,02	348	0	38	0,02	0,2
				4,07		42	0	90		0,0
10	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	46	92,91	5,92	4274	272	2530	0,24	11,0
				52,36	2,64	2409	121	100	0,01	0,5
11	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	18	94,7	6,08	1705	109	1006	0,24	4,3
				53,24	2,64	958	48	100	0,01	0,2
12	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	25	100,39	6,68	2510	167	1514	0,26	6,5
				57,63	2,92	1441	73	100	0,01	0,3
13	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	11	120,94	9,42	1330	104	833	0,33	3,6
				71,67	4,1	788	45	100	0,02	0,2
14	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	100	124,04	7,13	12404	713	4213	0,19	19,0
				38,91	3,22	3891	322	100	0,01	1,0
15	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80 1000 м2	0,0342	185900		6358	0	0		0,0
						0	0			0,0
16	С11011-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,88	17600		15488	0	0		0,0
						0	0			0,0
17	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. водомера до 40 мм 1 узел	1	4625,08	153,4	4625	153	2505	8,50	8,5
				1889,55	67,27	1890	67	128	0,25	0,3
18	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/40Ч шт	1	14400		14400	0	0		0,0
						0	0			0,0
19	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	492		492	0	0		0,0
						0	0			0,0

20	С130804-49	Переход, Dy 100х80 мм 10шт	0,1	770		77	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	3	554,47	43,96	1663	132	1348	1,47	4,4
				330,53	20,47	992	61	128	0,07	0,2
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500		10500	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	489		489	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				133275	2193	26414		98
						21904	976			4
		Накладные расходы				26414				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9581				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**169270**				

		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ 0,000)								
24	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 40 мм м	20	615,1	4,66	12302	93	2044	0,34	6,8
				77,81	2,05	1556	41	128	0,01	0,2
25	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 25 мм м	48	381,1	4,66	18293	224	4907	0,34	16,3
				77,81	2,05	3735	98	128	0,01	0,5
26	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 20 мм м	34	383,1	4,66	13025	158	3476	0,34	11,6
				77,81	2,05	2646	70	128	0,01	0,3
27	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	16	437		6992	0	0		0,0
						0	0			0,0
28	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	641		1282	0	0		0,0
						0	0			0,0
29	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	919		1838	0	0		0,0
						0	0			0,0
30	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	102	14,2		1448	0	1815	0,05	5,1
				13,9		1418	0	128		0,0
31	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1 шт	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	2,9
				330,53	20,47	661	41	128	0,07	0,1
32	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	634		1268	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	331		662	0	0		0,0
						0	0			0,0
34	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 шт	1	7093,46	747,29	7093	747	4092	15,00	15,0
				2869,43	327,6	2869	328	128	1,23	1,2
35	С131202-9	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3 (2 секций) шт	2	34100		68200	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11,63	23,55	0,06	274	1	79	0,03	0,3
				7,55	0,03	88	0	90		0,0
37	Е0113-26-21	Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	11,63	33,58	0,02	391	0	43	0,02	0,2
				4,07		47	0	90		0,0
38	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	82	92,91	5,92	7619	485	4510	0,24	19,7
				52,36	2,64	4294	216	100	0,01	0,8
39	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	20	100,39	6,68	2008	134	1211	0,26	5,2
				57,63	2,92	1153	58	100	0,01	0,2

40	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	102	124,04	7,13	12652	727	4297	0,19	19,4
				38,91	3,22	3969	328	100	0,01	1,0
41	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80 1000 м2	0,0368	185900		6837	0	0		0,0
						0	0			0,0
42	С11011-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,85	17600		14960	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				178252	2658	27372		103
						22435	1181			4
		Накладные расходы				27372				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				12337				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				217962				

		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (ВЫШЕ 0,000)								
43	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм м	248	588,59	13,56	145970	3363	122592	1,64	406,7
				380,25	5,94	94302	1473	128	0,02	5,0
44	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	72	367		26424	0	0		0,0
						0	0			0,0
45	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1 счетчик	24	96,07	1,57	2306	38	2696	0,41	9,8
				87,75		2106	0	128		0,0
46	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	24	8320		199680	0	0		0,0
						0	0			0,0
47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	248	14,2		3522	0	4412	0,05	12,4
				13,9		3447	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				377902	3401	129700		429
						99855	1473			5
		Накладные расходы				129700				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				30456				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				538058				

		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
48	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 15-20 мм м	312	588,59	13,56	183640	4231	154228	1,64	511,7
				380,25	5,94	118638	1853	128	0,02	6,2
49	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	24	7423,2	7,62	178157	183	16623	2,48	59,5
				538,2	2,92	12917	70	128	0,01	0,2
50	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	8	331		2648	0	0		0,0
						0	0			0,0
51	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	48	367		17616	0	0		0,0
						0	0			0,0
52	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1 счетчик	24	96,07	1,57	2306	38	2696	0,41	9,8
				87,75		2106	0	128		0,0
53	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-65 шт	24	13300		319200	0	0		0,0
						0	0			0,0
54	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	312	14,2		4430	0	5551	0,05	15,6
				13,9		4337	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				707997	4451	179098		597
						137998	1923			6
		Накладные расходы				179098				

Нормативная трудоемкость в Н. Р.	603
Ненормируемые и непредвиденные затраты	53226
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 4	**940321**

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000)										
55	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм м	104	779,76	1,59	81095	165	17811	0,56	58,2
				133,09	0,7	13842	73	128		0,0
56	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм м	10,0	652,48	0,72	6525	7	1771	0,58	5,8
				138,06	0,3	1381	3	128		0,0
57	С130804-60	Прочистка д-100 мм 10шт	0,5	6190		3095	0	0		0,0
						0	0			0,0
58	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	5	523		2615	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				93330	173	19582		64
						15222	77			0

Накладные расходы	19582
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	64
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6775
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 5	**119687**

РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000)										
59	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм м	114	779,76	1,59	88893	181	19524	0,56	63,8
				133,09	0,7	15173	80	128		0,0
60	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм м	72	652,48	0,72	46979	52	12754	0,58	41,8
				138,06	0,3	9940	24	128		0,0
61	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	8	523		4184	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Сантехническое оборудование								
62	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подготовкой холодной и горячей воды комп	24	6036,93	24,23	144886	582	14197	1,95	46,8
				450,45	11,7	10811	281	128	0,04	1,0
63	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комп	24	4062,45	15,25	97499	366	11321	1,56	37,4
				362,70	5,9	8705	140	128	0,03	0,7
64	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комп	24	9247,44	43,96	221939	1055	16084	2,22	53,3
				503,10	20,5	12074	491	128	0,07	1,7
65	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн комп	24	15423,84	104,74	370172	2514	20936	2,90	69,6
				634,73	46,8	15234	1123	128	0,17	4,1
66	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	72	181,12	1,57	13041	113	15095	0,70	50,4
				163,80		11794	0	128		0,0
67	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором компл	48	1320		63360	0	0		0,0
						0	0			0,0
68	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-Шлф с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом компл	24	1990		47760	0	0		0,0
						0	0			0,0
69	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3902,72	133,67	3903	134	3766	13	13,0
				2884,05	58,5	2884	59	128	0,22	0,2
70	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвещенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт	1	19700		19700	0	0		0,0
						0	0			0,0

71	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т шт	1	528,59	24,89	529	25	298	1,00	1,0
				310,7	2,99	311	3	95	0,01	0,0
72	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм м	5	717,32	11,5	3587	58	672	0,43	2,2
				100,04	5,03	500	25	128	0,02	0,1
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	5	14,2		71	0	89	0,05	0,3
				13,9		70	0	128		0,0
		Итого прямые затраты				1126501	5079	114736		380
						87495	2226			8
		Накладные расходы				114736				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				74474				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 6				1315711				

ИТОГО: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 3301008

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

34	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	753,58	34,35		25885	0	26186	0,15	113,0
				32,18		24246	0	108		0,0
		Итого прямые затраты				25885	0	26186		113
						24246	0			0
		Накладные расходы				26186				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3124				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**55196**				

ВСЕГО ПО АКТУ: 9 094 211

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Акылбаев А

Технадзор
Жумашев Ш.

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.И.