Объект: Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроиство реканструируемого 40 кв жилого дома в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

справка о строимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	перечислению за		Стоимость выполнен. Работ за август месяц 2013 года в том числе НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроиство реконструируемого 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	82 174 275	4 080 050	-	3 425 998	49 799 027	1	36 344 976	36 344 976	28 949 250

Заказчик: ГУ Отдел строительство Уйгурского района

Начальник отдела _____ Г.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"
_____ Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор _____ Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" Алматинской обл

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Тунас"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство реконструируемого 40 квартирного ж/дома по ул. К.Исламова в с Чунджа Уйгурского района Алматинской обл.

Акт
приемки выполненных строительно - монтажных работ за август 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Теплосети подземной прокладки								
		5.1 Прокладка теплосети по зданию								
1	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 40 мм *шт*	6	5320		31920				
2	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара *комплект*	4	1317,43 558	664,93 156,6	5270 2232	2660 626	3715 130	3,05 0,65	12 3
3	9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 100 мм *шт*	4	13000		52000				

4	Е9-53-2	Монтаж автоматического клапана типа "Захлопка" из полосовой и тонколистовой стали	0,066	9850,47	1162,94	650	77	444	46,6	3
		т конструкций		7357,5	108	486	7	90	0,53	–
5	2-1-37	Стоимость захлопки	0,066	154400		10190				
		т								
6	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,066	2776,81	2005,12	183	132	47	2,14	–
		т		360	322,92	24	21	105	1,04	–
7	Е24-1-7	Гильза диаметром 219 мм	0,036	389013,89	91517,89	14005	3295	7090	692	25
		км трубопровода		125325	26156,25	4512	942	130	129,3	5
8	Е26-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,64	95,92	6,7	349	24	316	0,461	2
		м трубопровода		84,38	2,48	307	9	100	0,012	–
9	1-1-1029	Шнур асбестовый пуховый (ШАП)	0,006	499700		2998				
		т								
10	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
11	8-9-96	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	2	8510		17020				
		комплект								
12	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	–	252	–	130	–	–
13	8-9-93	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	2550		5100				

		комплект							
14	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	8,52	107,48	1,2	916	10	99	0,0502	–
		кг изделия		8,53	0,45	73	4	128	0,0022	–
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
16	Е22-33-5	Гранбукса	0,019	247994,13	49389,75	4712	938	2011	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1193	354	130	91,12	2
17	Е24-1-7	Гильза диаметром 219 мм	0,036	389013,89	91517,89	14005	3295	7090	692	25
		км трубопровода		125325	26156,25	4512	942	130	129,3	5
18	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	3,64	2250		8190				
		м								
19	Е26-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,64	95,92	6,7	349	24	316	0,461	2
		м трубопровода		84,38	2,48	307	9	100	0,012	–
20	1-1-1029	Шнур асбестовый пуховый (ШАП)	0,005	499700		2499				
		т								
21	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
22	8-9-96	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	2	8510		17020				
		комплект								
23	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	381	0,71	1
		фланец		146,25	–	293	–	130	–	–

24 8-9-94	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 125 мм	2	3420		6840				
	комплект								
25 Е20-30-1	Упоры сальника и монолитного участка	6,96	107,48	1,2	748	8	79	0,0502	–
	кг изделия		8,53	0,45	59	3	128	0,0022	–
26 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
	т								
27 Е22-33-5	Гранбуска	0,014	247994,13	49389,75	3472	691	1482	312,7	4
	т фасонных частей		62775	18657	879	261	130	91,12	1
28 Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,028	112748,86	16526,11	3157	463	966	116	3
	км трубопровода		20295	6243,75	568	175	130	30,49	1
29 Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,039	179757,9	17414,15	7011	679	1373	117	5
	км трубопровода		20475	6579	799	257	130	32,13	1
30 Е22-12-4	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,167	215928,7	18749,7	36060	3131	6276	126	21
	км трубопровода		21825	7083	3645	1183	130	34,59	6
31 Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	22	280,02	6,01	6160	132	1025	0,26	6
	м трубопровода		44,33	2,25	975	50	100	0,011	–

32	E26-4-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	35	617,61	12,02	21616	421	2757	0,436	15
	м трубопровода		74,25	4,5	2599	158	100	0,022	1
33	E26-4-3								
	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	167	602,72	13,56	100654	2265	12664	0,42	70
	м трубопровода		70,88	4,95	11837	827	100	0,025	4
34	1-3-152								
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,182	17600		3203				
	м3								
35	1-3-153								
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм	3,931	14800		58179				
	м3								
36	E26-12-4								
	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,36	273,74	88,2	372	120	225	0,744	1
	м2 поверхности изоляции		132,3	33,08	180	45	100	0,161	–
37	1-3-160								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	0,128	2630		337				
	м3								
38	E26-23-1								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	28	114,31	6,39	3201	179	907	0,192	5
	м трубопровода		29,93	2,48	838	69	100	0,012	–
39	E26-23-6								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	206	150,76	9,01	31057	1856	9503	0,27	56

		м трубопровода								
				42,75	3,38	8807	696	100	0,016	3
40	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,133	185900		24725				
		1000м2								
		Раздел 6 Перекрытие								
41	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	12	1771,2	403,26	21254	4839	9979	2,74	33
		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	5373	1755	140	0,6601	8
42	Е7-46-6	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 5 м2 для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	11	911,17	251,22	10023	2763	7374	2,2	24
		шт сборных конструкций								
				389,25	89,52	4282	985	140	0,3889	4
43	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	105,832	2410		255055				
		м2								
44	99-99-1(пл)	Ндбавка за каждый 1 см приведенной толщиной плиты	105,832	45		4762				
		м2								
45	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,11	11297,25	269,2	12540	299	1672	8,21	9
		м3								
				1332	101,7	1479	113	105	0,4966	1
46	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,051	66000		3366				
		т								
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,494	64400		31814				
		т								

48	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,5	11039,96	213,01	16560	320	1736	6,43	10
		м3		1021,5	80,46	1532	121	105	0,393	1
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,151	68800		10389				
		т								
50	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01	70437,87	304,24	704	3	103	58	1
		т		9675	114,75	97	1	105	0,56	–
51	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,67	1320,7	283,24	2206	473	1454	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1206	179	105	0,5226	1
52	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,695	7830		13272				
		м3								
53	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,064	66000		4224				
		т								
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,108	68800		7430				
		т								
55	Е9-53-2	Монтаж решеток продухов	0,002	9850,47	1162,94	20	2	14	46,6	–
		т конструкций		7357,5	108	15	–	90	0,53	–
		Раздел 8 Полы								
56	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	127	108,05	2,62	13722	333	1797	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1335	126	123	0,0048	1
57	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,16	8719,48	–	88590	–	7086	3,66	37
		м3 подстилающего слоя		567	–	5761	–	123	–	–
58	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	115,1	355,87	14,76	40961	1699	8208	0,361	42

	м2 покрытия								
			52,43	5,54	6035	638	123	0,027	3
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,9	211,49	9,95	2517	118	819	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	621	45	123	0,0182	–
60 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,5	925,06	4,9	8788	47	706	0,382	4
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	556	18	123	0,009	–
61 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	9,98	109,84	0,46	1096	5	150	0,0765	1
	м плинтусов								
			12,04	0,18	120	2	123	0,0008	–
62 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	2,4	323,65	18,42	777	44	274	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	206	17	123	0,0337	–
63 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	2,4	1430,38	11,72	3433	28	520	1,06	3
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	412	11	123	0,0214	–
64 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	2,52	28,11	0,22	71	1	58	0,104	–
	м плинтусов								
			18,5	0,09	47	–	123	0,0004	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
65 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	295,5	134,46	3,39	39733	1002	36526	0,65	192
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	34574	213	105	0,0505	15
66 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	4,462	6250		27888				
	м3								
67 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	413,2	9,98	0,12	4124	50	2951	0,044	18
	м2 окрашиваемой поверхности								

			6,75	0,05	2789	21	105	0,0002	–
68	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,3	1851,16	2,1	17216	20	3259	2	19
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	3097	7	105	0,0039	–
69	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	35,3	325,33	6,33	11484	223	11680	1,79	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	11040	84	105	0,0117	–
70	30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:2:5	1,518	7170		10884				
		м3								
71	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	35,3	9,98	0,12	352	4	252	0,044	2
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	238	2	105	0,0002	–
72	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	11,016	60,36	0,05	665	1	477	0,234	3
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	454	–	105	0,0001	–
73	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	4,266	60,36	0,05	257	–	185	0,234	1
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	176	–	105	0,0001	–
74	Е15-165-7	Улучшенная окраска деревянных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	37,8	83,52	0,05	3157	2	2582	0,361	14
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,02	2458	1	105	0,0001	–
		Раздел 10 Наружная отделка								
75	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	310,8	228,99	1,96	71170	609	35685	0,611	190
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				108,9	0,45	33846	140	105	0,0262	8
76	E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	310,8	13,88	0,9	4314	280	3271	0,058	18
		м2 фасада		9,68	0,34	3009	106	105	0,0016	–
77	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	15,8	228,99	1,96	3618	31	1814	0,611	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1721	7	105	0,0262	–
78	E13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	15,8	29,13	0,05	460	1	83	0,0289	–
		м2		5,85	0,02	92	–	90	0,0001	–
79	E13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	15,8	21,53	0,02	340	–	83	0,0289	–
		м2		5,85	–	92	–	90	–	–
		Раздел 11 Прокладка теплосети по зданию								
80	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	54	623,7	14,12	33680	762	7302	0,553	30
		м трубопровода		100,35	5,29	5419	286	128	0,0258	1
81	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	11	935,75	20,8	10293	229	1948	0,725	8
		м трубопровода		130,5	7,79	1436	86	128	0,038	–
82	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	67	1240,75	20,8	83130	1394	11860	0,725	49
		м трубопровода		130,5	7,79	8744	522	128	0,038	3
83	E9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,048	17355,76	2191,28	833	105	547	73,6	4

	т конструкций		12555	101,25	603	5	90	0,49	–
84 2-1-262	Опоры скользящие	0,038	107900		4100				
	т								
85 2-1-263	Опоры неподвижные	0,01	107900		1079				
	т								
86 Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,6	19933,2	316,57	11960	190	2725	26,5	16
	м3		4421,25	119,25	2653	72	100	0,58	–
87 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,58	21,8	0,05	776	2	187	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	207	1	90	0,0001	–
88 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	71,16	31,5	0,02	2242	1	266	0,0213	2
	м2		4,16	–	296	–	90	–	–
89 Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	54	103,46	8,47	5587	457	3147	0,33	18
	м трубопровода		55,13	3,15	2977	170	100	0,015	1
90 Е26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	11	121,19	10,09	1333	111	807	0,41	5
	м трубопровода		69,53	3,83	765	42	100	0,018	–
91 Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	67	121,84	11,17	8163	748	4825	0,4	27
	м трубопровода		67,73	4,28	4538	287	100	0,02	1

92	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,648	17600		11405			
		м3							
93	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм	1,449	14800		21445			
		м3							
94	Е26-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	54	218,9	12,4	11821	670	9963	0,992	54
		м трубопровода		179,78	4,73	9708	255	100	0,023	1
95	Е26-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	78	301,14	16,64	23489	1298	19972	1,4	109
		м трубопровода		249,75	6,3	19481	491	100	0,03	2
		Раздел 12 Теплвые камеры (2шт)								
96	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,22	7940,17	66,01	17627	147	515	1,35	3
		м3		195,75	24,93	435	55	105	0,1218	–
97	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,6	8832,81	196,62	31798	708	1309	1,79	6
		м3		272,25	74,27	980	267	105	0,3628	1
98	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,562	67700		38047				
		т								
99	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	337,95	172,69	5407	2763	3056	0,476	8
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
100	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	484,05	243,37	18394	9248	10212	0,668	25
		шт сборных конструкций								

			106,88	85,08	4061	3233	140	0,3375	13
101 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	719,61	389,08	5757	3113	3256	0,937	7
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
102 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	13,282	10900		144774				
	м3								
103 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,336	10100		43794				
	м3								
104 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,92	9001,45	311,32	26284	909	1713	2,82	8
	м3								
			441	117,61	1288	343	105	0,5744	2
105 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,026	8679,65	422,15	226	11	258	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	215	4	118	0,77	–
106 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,026	41200		1071				
	т								
107 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	102,13	66,43	409	266	266	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
108 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,41	23700		9717				
	м3								
109 Е7-11-1	Укладка балки Б-2 массой 0,6 т	2	390,89	250,96	782	502	612	0,813	2
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
110 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,48	18600		8928				
	м3								

111 Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	8	689,38	198,43	5515	1587	4365	1,89	15
	шт сборных конструкций		319,5	70,25	2556	562	140	0,3008	2
112 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,744	18200		31741				
	м3								
113 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,208	2805,26	1856,11	583	386	410	4,933	1
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	169	124	140	2,3715	–
114 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,2	3625		4350				
	м								
115 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,52	162,88	15,94	3179	311	942	0,243	5
	м2 стяжки		34,65	5,96	676	116	119	0,0291	1
116 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	97,6	4,75	0,14	464	14	19	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	11	5	119	0,0003	–
117 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	19,52	229,96	1,19	4489	23	638	0,155	3
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	527	9	119	0,0022	–
118 Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	19,52	203,08	1,15	3964	22	425	0,101	2
	м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	349	8	119	0,0021	–
119 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,062	5239,08	327,33	325	20	131	11,6	1

	т		1890	123,75	117	8	105	0,6	–
120 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,062	41200		2554				
	т								
121 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	19,52	229,96	1,19	4489	23	638	0,155	3
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	527	9	119	0,0022	–
122 Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляцииК=15,000;	292,8	203,08	1,15	59462	337	6383	0,101	30
	м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	5238	126	119	0,0021	1
123 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,23	13711,46	5475,86	3154	1259	1364	28,9	7
	т конструкций		5040	1552,87	1159	357	90	5,46	1
124 2-1-267	Лестница - стремянка	0,23	133700		30751				
	т								
125 Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,23	2776,81	2005,12	639	461	165	2,14	–
	т		360	322,92	83	74	105	1,04	–
126 Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	4	8805,1	453,79	35220	1815	2071	1,514	6
	м3 основания		228,15	169,88	913	680	130	0,83	3
127 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	65	245,44	3,82	15954	248	2976	0,212	14
	м2 поверхности		37,35	1,44	2428	94	118	0,007	–
128 Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	1,52	8805,1	453,79	13384	690	787	1,514	2
	м3 основания		228,15	169,88	347	258	130	0,83	1

Раздел 13 Дренажный коледец

129	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,92	8235,26	1879,87	15812	3609	4927	8,86	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2756	1034	130	2,061	4
130	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	3870		6966				
		м								
131	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,4	4450,5		10681				
		м								
132	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	4	784		3136				
		шт								
133	30-18-26	Колодцы опорное КЦО -1	0,04	16800		672				
		м3								
134	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	23700		13272				
		м3								
135	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
136	2-1-267	Лестница - стремянка	0,036	133700		4813				
		т								
137	E33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,036	2776,81	2005,12	100	72	26	2,14	–
		т		360	322,92	13	12	105	1,04	–
138	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,84	245,44	3,82	3888	61	726	0,212	3

	м2 поверхности		37,35	1,44	592	23	118	0,007	–
139	Е13-13-3 Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,188	29,13	0,05	384	1	69	0,0289	–
	м2		5,85	0,02	77	–	90	0,0001	–
140	Е13-13-4 Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,188	21,53	0,02	284	–	69	0,0289	–
	м2		5,85	–	77	–	90	–	–
141	Е13-13-3 Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,57	29,13	0,05	46	–	8	0,0289	–
	м2		5,85	0,02	9	–	90	0,0001	–
142	Е13-13-4 Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностейК=2,000;	3,14	21,53	0,02	68	–	16	0,0289	–
	м2		5,85	–	18	–	90	–	–
143	Е8-3-2 Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,043	2530,27	100,89	5169	206	391	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	253	78	118	0,18	–
144	Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки	2,724	7940,17	66,01	21629	180	631	1,35	4
	м3		195,75	24,93	533	68	105	0,1218	–
145	Е22-7-3 Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,004	724480,32	1939,32	2898	8	247	278	1
	км трубопровода		46800	733,5	187	3	130	3,58	–
	Раздел 14 Благоустройство и озеленение								
146	Е27-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	250	122,85	–	30713	–	40848	0,767	192
	м		122,85	–	30713	–	133	–	–

147	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1379	19,95	15,58	27511	21485	11977	0,0093	13
		м2 корыта		1,03	5,5	1420	7585	133	0,02686	37
148	0-25-27	Прочие машины	1380	15,58	15,58	21500	21500	–	–	–
		тенге		–	5,5	–	7590	–	–	–
149	31-1-4	Прочие материалы	1380	3,34		4609				
		тенге								
150	E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1379	410,5	27,83	566080	38378	26557	0,033	46
		м2 основания		5	9,48	6895	13073	133	0,03339	46
151	0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,49644	2296,83	2296,83	1140	1140	–	–	–
		маш-ч		–	299,3	–	149	–	–	–
152	0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	3,24065	882	882	2858	2858	–	–	–
		маш-ч		–	306	–	992	–	–	–
153	0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	11,73529	607,5	607,5	7129	7129	–	–	–
		маш-ч		–	256,5	–	3010	–	–	–
154	0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	26,201	854,4	854,4	22386	22386	–	–	–
		маш-ч		–	301,5	–	7900	–	–	–
155	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	3,5854	983,4	983,4	3526	3526	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	807	–	–	–
156	0-10-49	Распределители щебня и гравия	0,78603	1694	1694	1332	1332	–	–	–
		маш-ч		–	263,3	–	207	–	–	–

157 31-1-1	Вода *м3*	41,37	5		207				
158 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм *м3*	20,685	2110		43645				
159 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм *м3*	260,631	1830		476955				
160 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	1379	15,17	5,88	20919	8109	15901	0,0451	62
			7,02	1,65	9681	2275	133	0,00618	9
161 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т *маш-ч*	3,08896	607,5	607,5	1877	1877	–	–	–
			–	256,5	–	792	–	–	–
162 0-25-27	Прочие машины *тенге*	1380	0,66	0,66	911	911	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
163 0-10-53	Укладчики асфальтобетона *маш-ч*	3,8612	1380	1380	5328	5328	–	–	–
			–	303,8	–	1173	–	–	–
164 31-1-4	Прочие материалы *тенге*	1380	2,27		3133				
165 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000; *м2 покрытия*	8274	0,29	0,02	2399	165	2201	0,00136	11
			0,19	0,01	1572	83	133	0,00003	–
166 0-25-27	Прочие машины *тенге*	8270	0,02	0,02	165	165	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
167 31-1-4	Прочие материалы *тенге*	8270	0,08		662				

168 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	196,645	5280		1038286				
	т								
169 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1379	24,52	15,35	33813	21168	20175	0,0336	46
	м2 покрытия		5,94	5,06	8191	6978	133	0,01766	24
170 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	4,78513	607,5	607,5	2907	2907	–	–	–
	маш-ч		–	256,5	–	1227	–	–	–
171 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	13,9279	854,4	854,4	11900	11900	–	–	–
	маш-ч		–	301,5	–	4199	–	–	–
172 0-25-27	Прочие машины	1380	0,75	0,75	1035	1035	–	–	–
	тенге		–	–	–	–	–	–	–
173 31-1-4	Прочие материалы	1380	3,23		4457				
	тенге								
174 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	133,211	5780		769960				
	т								
175 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1452	24,52	15,35	35603	22288	21243	0,0336	49
	м2 покрытия		5,94	5,06	8625	7347	133	0,01766	26
176 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	5,03844	607,5	607,5	3061	3061	–	–	–
	маш-ч		–	256,5	–	1292	–	–	–
177 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	14,6652	854,4	854,4	12530	12530	–	–	–
	маш-ч		–	301,5	–	4422	–	–	–

178 0-25-27	Прочие машины	1450	0,75	0,75	1088	1088	–	–	–
	тенге		–	–	–	–	–	–	–
179 0-10-53	Укладчики асфальтобетона	4,0656	1380	1380	5611	5611	–	–	–
	маш-ч		–	303,8	–	1235	–	–	–
180 31-1-4	Прочие материалы	1450	3,23		4684				
	тенге								
181 30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	140,263	5780		810720				
	т								
182 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	358	592,92	6,63	212265	2374	52584	0,698	250
	м бортового камня		108,68	1,76	38907	630	133	0,0061	2
183 0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	2,1838	1087	1087	2374	2374	–	–	–
	маш-ч		–	288	–	629	–	–	–
184 31-1-4	Прочие материалы	360	18,7		6732				
	тенге								
185 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	21,122	7730		163273				
	м3								
186 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,2148	4740		1018				
	м3								
187 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	16,11	26000		418860				
	м3								
188 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	267	19,95	15,58	5327	4160	2320	0,0093	2
	м2 корыта		1,03	5,5	275	1469	133	0,02686	7

189 0-25-27	Прочие машины		270	15,58	15,58	4207	4207	–	–	–
	тенге			–	5,5	–	1485	–	–	–
190 31-1-4	Прочие материалы		270	3,34		902				
	тенге									
191 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		267	410,5	27,83	109604	7431	5142	0,033	9
	м2 основания			5	9,48	1335	2531	133	0,03339	9
192 0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)		0,09612	2296,83	2296,83	221	221	–	–	–
	маш-ч			–	299,3	–	29	–	–	–
193 0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)		0,62745	882	882	553	553	–	–	–
	маш-ч			–	306	–	192	–	–	–
194 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т		2,27217	607,5	607,5	1380	1380	–	–	–
	маш-ч			–	256,5	–	583	–	–	–
195 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т		5,073	854,4	854,4	4334	4334	–	–	–
	маш-ч			–	301,5	–	1530	–	–	–
196 0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л		0,6942	983,4	983,4	683	683	–	–	–
	маш-ч			–	225	–	156	–	–	–
197 0-10-49	Распределители щебня и гравия		0,15219	1694	1694	258	258	–	–	–
	маш-ч			–	263,3	–	40	–	–	–
198 31-1-1	Вода		8,01	5		40				
	м3									
199 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм		4,005	2110		8451				
	м3									

200 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	50,463	1830		92347				
	м3								
201 Е27-52-1									
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	267	15,17	5,88	4050	1570	3079	0,0451	12
	м2 покрытия		7,02	1,65	1874	441	133	0,00618	2
202 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,59808	607,5	607,5	363	363	–	–	–
	маш-ч		–	256,5	–	153	–	–	–
203 0-25-27	Прочие машины	270	0,66	0,66	178	178	–	–	–
	тенге		–	–	–	–	–	–	–
204 0-10-53	Укладчики асфальтобетона	0,74776	1380	1380	1032	1032	–	–	–
	маш-ч		–	303,8	–	227	–	–	–
205 31-1-4	Прочие материалы	270	2,27		613				
	тенге								
206 Е27-52-4									
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	1602	0,29	0,02	465	32	426	0,00136	2
	м2 покрытия		0,19	0,01	304	16	133	0,00003	–
207 0-25-27	Прочие машины	1600	0,02	0,02	32	32	–	–	–
	тенге		–	–	–	–	–	–	–
208 31-1-4	Прочие материалы	1600	0,08		128				
	тенге								
209 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	38,074	5280		201031				
	т								

3906	0,0336	9
133	0,01766	5
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–

35399	0,698	16
133	0,0061	
–	–	
–	–	

9
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–

168
1
–
–

221 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 *м3*	0,1446	4740		685				
222 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	4,82	25300		121946				
223 Е27-4-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов *м2 основания или покрытия*	348,25	56,43	9,63	19652	3354	2163	0,0204	7
			3,24	1,43	1128	498	133	0,00483	2
224 0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) *маш-ч*	0,71043	2296,83	2296,83	1632	1632	–	–	–
			–	299,3	–	213	–	–	–
225 0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	0,08009	1171	1171	94	94	–	–	–
			–	486	–	39	–	–	–
226 0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т *маш-ч*	0,18109	1780,72	1780,72	322	322	–	–	–
			–	303,8	–	55	–	–	–
227 0-10-25	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т *маш-ч*	0,63033	2065,54	2065,54	1302	1302	–	–	–
			–	303,8	–	191	–	–	–
228 31-1-4	Прочие материалы *тенге*	348,25	2,58		898				
229 1-1-509	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А *т*	0,25074	55300		13866				
230 1-1-42	Эмульсия битумно-дорожная *т*	0,01393	29000		404				
231 30-8-92	Песок природный *м3*	13,93	1370		19084				
232 30-8-111	Глина *м3*	6,965	1310		9124				

233	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм	13,93	1870		26049				
		м3								
234	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	135	592,92	6,63	80044	895	19830	0,698	94
		м бортового камня		108,68	1,76	14672	238	133	0,0061	1
235	0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,8235	1087	1087	895	895	–	–	–
		маш-ч		–	288	–	237	–	–	–
236	31-1-4	Прочие материалы	140	18,7		2618				
		тенге								
237	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	7,965	7730		61569				
		м3								
238	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,081	4740		384				
		м3								
239	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,7	25300		68310				
		м3								
	Раздел 15 Озеленение									
240	Е47-3-3	Разбивка участка	2044	12,15	–	24835	–	32037	0,0741	151
		м2		12,15	–	24835	–	129	–	–
241	Е47-5-15	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 %	6	897,45	78	5385	468	6575	5,72	34
		яма		819,45	29,95	4917	180	129	0,121	1
242	0-1-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	0,121	644,6	644,6	78	78	–	–	–
		маш-ч								

			–	247,5	–	30	–	–	–
243 30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	11,1	1240		13764				
	м3								
244 Е47-5-4	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75 %	16	374,91	32,23	5999	516	7328	2,38	38
	яма		342,68	12,38	5483	198	129	0,05	1
245 0-1-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	0,8	644,6	644,6	516	516	–	–	–
	маш-ч		–	247,5	–	198	–	–	–
246 30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	13,92	1240		17261				
	м3								
247 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	6	796,15	218,24	4777	1309	4342	2,957	18
	шт		507,83	53,2	3047	319	129	0,223	1
248 31-1-4	Прочие материалы	10	68,23		682				
	тенге								
249 0-3-79	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	0,804	975,5	975,5	784	784	–	–	–
	маш-ч		–	247,5	–	199	–	–	–
250 0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	0,534	983,4	983,4	525	525	–	–	–
	маш-ч		–	225	–	120	–	–	–
251 31-1-1	Вода	2,22	5		11				
	м3								
252 Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	16	500,13	177,05	8002	2833	7543	1,852	30
	шт		321,98	43,43	5152	695	129	0,181	3
253 0-3-79	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	1,92	975,5	975,5	1873	1873	–	–	–

		маш-ч		–	247,5	–	475	–	–	–
254	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	0,976	983,4	983,4	960	960	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	220	–	–	–
255	31-1-1	Вода	3,52	5		18				
		м3								
256	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	6	4860		29160				
		шт								
257	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	8	2030		16240				
		шт								
258	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	5	2030		10150				
		шт								
259	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	3	2030		6090				
		шт								
260	Е47-19-15	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	60	156,6	–	9396	–	12121	1,089	65
		м траншеи		156,6	–	9396	–	129	–	–
261	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	15	1240		18600				
		м3								

262	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	60	66,92	–	4015	–	5155	0,404	24
		м изгороди		66,6	–	3996	–	129	–	–
263	31-1-1	Вода	3,78	5		19				
		м3								
264	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	20	203		4060				
		шт								
265	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	370	58,28	–	21564	–	27818	0,4	148
				58,28	–	21564	–	129	–	–
266	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона			–	2949	–	3804	0,0547	20
		м2			–	2949	–	129	–	–
267	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	370	8,71	–	3223	–	3919	0,0525	19
		м2		8,21	–	3038	–	129	–	–
268	31-1-1	Вода	40	5		200				
		м3								
269	30-12-18	Семена многолетних трав	9,25	515		4764				
		кг								
		Раздел 16 Наружные сети электроснабжение								
270	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг ктрр1=0,49; ктрм1=0,49; кзпр1=0,49; кэкс1=0,49; кзпм1=0,49; кмат1=0,49;	120	13,48	1,96	1618	235	1117	0,0588	7
		м кабеля								

			9,46	0,34	1135	41	95	0,00196	–
271 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА ктрр1=0,4; ктрм1=0,44; кзпр1=0,444; кэкс1=0,444; кзпм1=0,44; кмат1=0,444; *подстанция*	1	7300,3	4692,69	7300	4693	2943	10,8	11
			2077,92	1019,92	2078	1020	95	5,9598	6
272 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА *подстанция*	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
			4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
273 75-4-43	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-400 кВА; ВВ/ВВ *шт*	1	616700		616700				
274 75-3-23	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 400/35-0,4 *шт*	1	963500		963500				
275 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	77,8	218,93	–	17033	–	19247	1,54	120
			218,93	–	17033	–	113	–	–
276 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	62,24	134,1	–	8346	–	9431	0,972	60
			134,1	–	8346	–	113	–	–
277 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	155,6	27,5	4	4279	622	2956	0,12	19
			19,3	0,7	3003	109	95	0,004	1
278 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	75	36,7	27,8	2753	2085	1119	0,06	5
			8,8	6,9	660	518	95	0,04	3
279 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	77,6	11,2	7,9	869	613	390	0,02	2
			3,3	2	256	155	95	0,011	1

280 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	3	11,2 3,3	7,9 2	34 10	24 6	15 95	0,02 0,011	– –
281 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	75	32,4 8,6	23,7 5,9	2430 645	1778 443	1034 95	0,06 0,034	5 3
282 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	164,2	18,8 4,5	14,2 3,5	3087 739	2332 575	1248 95	0,03 0,021	5 3
283 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	1,89	12200		23058				
284 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,091	229872,38 27450	– –	20918 2498	– –	2748 110	175 –	16 –
285 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	91	38,1 28,8	3,2 0,7	3467 2621	291 64	2551 95	0,15 0,004	14 –
286 Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	3	82,3 28,4	24,8 5,2	247 85	74 16	96 95	0,16 0,031	– –
287 Ц8-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали *т*	4	88547 10620	1377 430	354188 42480	5508 1720	41990 95	57 2,512	228 10
288 16-2-8	Кабели силовые гибкие шахтные, на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах, марка КГЭШ, число жил и сечение 3х70+1х10 мм2	0,196	2874800		563461				

		1000м								
289	16-2-6	Кабели силовые гибкие шахтные, на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах, марка КГЭШ, число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	0,17	1850400		314568				
		1000м								
290	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,006	493900		2963				
		т								
291	Ц8-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	8	430,4	–	3443	–	2706	2	16
		шт		356	–	2848	–	95	–	–
292	Ц8-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	4	494,6	–	1978	–	1592	2	8
		шт		419	–	1676	–	95	–	–
293	99-99-1(пл)	Бирка кабельная У134УЗ	12	53		636				
		шт								
294	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	26	330,1	24,1	8583	627	2927	0,7	18
		шт		116	2,5	3016	65	95	0,015	–
295	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	150	61,9	3,3	9285	495	3335	0,14	21
		м		23	0,4	3450	60	95	0,002	–
296	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	88,9	3,1	3112	109	939	0,16	6
		м		27,9	0,3	977	11	95	0,002	–

отка вручную траншей глубиной до 2 м без ий с откосами в грунтах 2 группы	73,5	218,93	–	16091	–	18183	1,54	113
м3 грунта		218,93	–	16091	–	113	–	–
а вручную траншей, пазух котлованов и ям 2 группы	73,5	134,1	–	9856	–	11137	0,972	71
м3 грунта		134,1	–	9856	–	113	–	–
ные сети телефонизации								
отка вручную траншей глубиной до 2 м без ний с откосами в грунтах 2 группы	40,6	218,93	–	8889	–	10045	1,54	63
м3 грунта		218,93	–	8889	–	113	–	–
а вручную траншей, пазух котлованов и ям 2 группы	34,8	134,1	–	4667	–	5274	0,972	34
м3 грунта		134,1	–	4667	–	113	–	–
ство постели при одном кабеле в траншее	145	36,7	27,8	5322	4031	2163	0,06	9
м кабеля		8,8	6,9	1276	1001	95	0,04	6
ство трубопроводов из труб полиэтиленовых отверстий	0,145	21603,38	–	3132	–	3317	133	19
канало-километр трубопровода		20790	–	3015	–	110	–	–
напорные среднего типа из полиэтилена давления, Dн 110 мм	1,45	6470		9382				
10м								
вание проводов в проложенные трубы и лические рукава: провод первый одножильный огожильный в общей оплетке, суммарное е до 2,5 мм2	1900	8,5	0,1	16150	190	13177	0,05	95
м		7,3	–	13870	–	95	–	–
лка стальная диам.3мм	2000	40		80000				
м								

306 Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг *км*	1,9	38387 18090	11520 2363	72935 34371	21888 4490	42747 110	114 13,808	217 26
307 16-4-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 *1000м*	1,7	267456		454675				
308 16-4-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 *1000м*	0,2	187600		37520				
309 Ц10-892-5	Установка модуля с гелевым наполниелем на кабеле ТППэПЗ 100*2*0,4 *шт*	100	4286 1739	1385 326	428600 173900	138500 32600	227150 110	11 1,907	1100 191
310 99-9-1(пл)	Модуль с гелевым наполниелем на кабель *шт*	100	6654		665400				
311 Ц10-892-4	МУстановка модуля с гелевым наполнителем на кабеле ТППэПЗ 100*2*0,4 *шт*	50	3180 1269	1009 239	159000 63450	50450 11950	82940 110	8 1,394	400 70
312 99-9-1(пл)	Модули с гелевым наполниелем на кабель ТППэПЗ 50*0,2*0,4 *шт*	50	4821		241050				
313 Ц10-892-5	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкость 100х2 *шт*	5	4286 1739	1385 326	21430 8695	6925 1630	11358 110	11 1,907	55 10
314 99-9-1(пл)	Муфта соединительная на кабель ёмкостью 100*2 *шт*	5	4231		21155				
315 Ц10-877-1	Измерение на смонтированном усилительном участке сопротивления изоляции *измерение (кабель 10х4 жил)*	1	1023,4 250	771 126	1023 250	771 126	500 133	2 0,074	2 –
316 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	1	315,46	149,23	315	149	222	0,9538	1

				166,23	56,36	166	56	100	0,2753	–
317 Ц10-573-5	Кабели, прокладываемые в тоннелях по установленным конструкциям	40	267,7	185	10708	7400	3865	0,3	12
	м кабеля		57,2	41,4	2288	1656	98	0,242	10
318 16-6-21	Кабели телефонные станционные (ГОСТ 14354-79), марка ТСВ, число элементов 103х2, диаметр жилы 0,4 мм	0,04	291600		11664				
	1000м								
319 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	300	24,4	–	7320	–	7590	0,13	39
	пара		23	–	6900	–	110	–	–
320 Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	3	13376,34	653,59	40129	1961	5789	9,25	28
	колодец		1588,5	165,83	4766	497	110	0,67	2
321 99-9-1(пл)	Колодец ККС-3-10	1	49948		49948				
	шт								
322 99-9-1(пл)	Колодец ПКК-2У	2	43562		87124				
	шт								
323 Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	1	1393,3	452	1393	452	1107	5	5
	шт		900	106	900	106	110	0,618	1
324 99-9-1(пл)	Муфта на кабель ТСВ- прямая	1	4231		4231				
	шт								
325 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	135	289,15	289,15	39035	39035	24438	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	25194	97	0,858	116
326 Е34-108-3	Установка кронштейна	120	203,75	–	24450	–	19008	0,82	98
	шт		144	–	17280	–	110	–	–
327 99-9-1(пл)	Консоль с гайеой и шайбой типа ККЧ -2	60	238		14280				

328	99-9-1(пл)	Кронштейн типа ККП -1300	*шт*	60	361		21660				
329	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	*шт*	1	315,46	149,23	315	149	222	0,9538	1
			отверстие		166,23	56,36	166	56	100	0,2753	–
330	Е34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	*канал*	2	161,67	–	323	–	288	0,783	2
					131,18	–	262	–	110	–	–
331	Ц10-879-1	Разные работы: бокс, емкость жил до 20	*шт*	1	2678	–	2678	–	2073	9	9
					1559	–	1559	–	133	–	–
332	99-9-1(пл)	Бокс кабельный КСК -100/10	*шт*	1	3936		3936				
333	99-9-1(пл)	Расходный крепежный материал (дюбель-гвоздь,болт анкерный и др.)	*шт*	1	4500		4500				
334	Ц10-52-7	Кроссировка в шкафу	*шт*	300	32,3	–	9690	–	8073	0,1	30
					29,9	–	8970	–	90	–	–
		Всего прямые затраты					**13986675**	**649670**			**5994**
							973044	**199847**			**771**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					10783763				
		оборудования, тенге					1580200				
		Накладные расходы, тенге					1294733				
		- заработная плата, тенге					194210				
		- трудоемкость, чел-ч					647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					822072				
		Всего					**16103480**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					145233				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58093
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16306806**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**31814579**
- материалы, тенге	21039122
- оборудование, тенге	3082970
- сметная заработная плата, тенге	3063903
Налог (2 %)	636292
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32450871**
НДС (12 %)	3894105
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36344976**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела _____ Баратов Г.О.

Технадзор
ТОО "УКС" _____ Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Директор _____ Тулкибаев Н.С.