СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2013 г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординсокй области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № Доп.соглашение №77 от 29.04.2013 г. к договору №166 от 12 ноября 2012 г

Наименование строительство и его адрес: Обеспечение внешней инженерной сети зданий центра паломников в комплексе с мемориалом "Коркыт Ата" Кызылординской области

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено с начало года всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	10	11	10	11
Обеспечение внешней инженерной сети зданий центра паломников в комплексе с мемориалом "Коркыт Ата" Кызылординской области	194 346 900	81 475 855	194 346 900	81 475 855	148 096 157	62 086 204	26 869 352	11 264 412	26 869 352	11 264 412
Итого:	**194 346 900**	**81 475 855**	**194 346 900**	**81 475 855**	**148 096 157**	**62 086 204**	**26 869 352**	**11 264 412**	**26 869 352**	**11 264 412**

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Тайманов Б. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Пашкенов А. _____

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО "Достар Строй Групп"

Кайыров С. _____

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГУ "Управление строительства Кызылординской области""
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Обеспечение внешней инженерной сети зданий центра паломников в комплексе с мемориалом "Коркыт Ата" Кызылординской области за ИЮНЬ месяц 2013 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы	7 352 153	3 123 924		10 476 077
		ИТОГО	**7 352 153**	**3 123 924**		**10 476 077**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения - 5%	367 608			367 608
		ИТОГО	**7 719 761**	**3 123 924**		**10 843 685**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 4,05%	312 650			312 650
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			77 198	77 198
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			30 879	30 879
		ИТОГО	**312 650**	**3 123 924**	**108 077**	**3 544 651**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**8 032 411**	**3 123 924**	**108 077**	**11 264 412**
		Итого в текущая стоимость в ценах 2012 г (2,088)	**16 771 674**	**6 522 753**	**225 664**	**23 520 091**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			470 402	470 402
		Стоимость в текущем уровне цен:	**16 771 674**	**6 522 753**	**696 066**	**23 990 493**
		НДС 12%			2 878 859	2 878 859
		ВСЕГО:	**16 771 674**	**6 522 753**	**3 574 925**	**26 869 352**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"
Тайманов Б. _____

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО "Достар Строй Групп"
Кайыров С. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"
Пашкенов А. _____

ТЕХНАДЗОР Балжанов Д. _____

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Аман-Курылыс"** _____ **Маштаев А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Обеспечение внешней инженерной сети зданий центра паломников в комплексе с мемориалом "Коркыт Ата" Кызылординской области

А К Т
приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2013 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		Водопровод с ПК-0 по ПК-34+75								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3	506	9,85	9,85	4984	4984	1320		0,0
					2,69	0	1361	97	0,0088	4,5
2	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1893	22,38	21,57	42365	40832	13478	0,00561	10,6
				0,81	6,53	1533	12361	97	0,0244	46,2
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	990	28,89	27,85	28601	27572	9104	0,00724	7,2
				1,04	8,44	1030	8356	97	0,0315	31,2
4	Е36-5-3	Обратная засыпка м3	2642	39,16	29,15	103461	77014	41132	0,0664	175,4
				9,36	6,69	24729	17675	97	0,02507	66,2
6	Е1-25-1	Рекультивация срезка растительного слоя м3	506	8,37	8,37	4235	4235	1124		0,0
					2,29	0	1159	97	0,00748	3,8
		Итого прямые затраты				183646	154637	66158		193
						27292	40912			152
		Накладные расходы				66158				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14988				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**264792**				
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы (13 шт)								
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм км	0,174	58881,69	25695,31	10245	4471	9023	194	33,8
				33075	6813,45	5755	1186	130	26,38	4,6
11	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 377 мм км	0,065	270167,88	115634,5	17561	7516	14338	662,00	43,0
				126000	43681,5	8190	2839	130	213,34	13,9
14	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 217 мм км	0,061	154891,68	66009,8	9448	4027	7544	376,00	22,9
				70200	24936,75	4282	1521	130	121,79	7,4
23	Е42-13-2	Бетонирование вручную дна колодца м3	0,3	10910,89	54,57	3273	16	158	3,36	1,0
				573,75	19,2	172	6	89	0,08	0,0
24	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона м3	6,42	36258,65	1879,87	232781	12069	16474	8,86	56,9
				1435,5	538,43	9216	3457	130	2,061	13,2
25	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 110 мм шт	3	411,46	17,71	1234	53	932	1,40	4,2
				231,75	6,75	695	20	130	0,030	0,1

26	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 100 мм шт	6	6480		38880	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	8-6-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 Мпа, Dy 110 мм шт	26	688		17888	0	0		0,0
						0	0			0,0
28	8-10-118	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на РУ =16 Мпа, 159х4,5-108х4 мм шт	4	444		1776	0	0		0,0
						0	0			0,0
29	8-10-299	Отводы крутоизогнуиые под углом 115 на Ру 16 Мпа, с радиусом кривизны R=1,5 Dy 90 10 шт	0,1	340,73		34	0	0		0,0
						0	0			0,0
30	8-10-79	Отводы крутоизогнуиые под углом 90 на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5 Dy 90 10 шт	5	401		2005	0	0		0,0
						0	0			0,0
31	9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, РУ 1,6 Мпа, Dy 40 мм шт	9	1270		11430	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				346556	28152	48470		162
						28311	9029			39
		Накладные расходы				48470				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23703				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**418728**				

ИТОГО: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ***683 520***

ОРОШЕНИЕ

Напорный трубопровод НТ-1

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3	94	9,85	9,85	926	926	245		0,0
					2,69	0	253	97	0,0088	0,8
2	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	495	22,38	21,57	11078	10677	3524	0,00561	2,8
				0,81	6,53	401	3232	97	0,0244	12,1
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	213	28,89	27,85	6154	5932	1959	0,00724	1,5
				1,04	8,44	222	1798	97	0,0315	6,7
4	Е1-164-2	Обратная засыпка вручную м3	20	262,72		5254	0	5937	1,8480	37,0
				262,72		5254	0	113		0,0
5	Е36-5-4	Обратная засыпка м3	689	52,47	39,68	36152	27340	14169	0,0876	60,4
				12,29	8,91	8468	6139	97	0,03306	22,8
6		к1зпм=0,85	94	8,37	8,37	787	787	209		0,0
					2,29	0	215	97	0,00748	0,7
		Итого прямые затраты				60350	45661	26041		102
						14345	11637			43
		Накладные расходы				26041				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				5183				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**91574**				

		РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы (4 шт)									
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм км	0,33	78245	36133,62	25821	11924	22078	247	81,5
				41850	9612,90	13811	3172	130	37,3	12,3
		Итого прямые затраты				25821	11924	22078		82
						13811	3172			12
		Накладные расходы				22078				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				94				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2874				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**50772**				

		РАЗДЕЛ 4. Насосная станция								
37	Е1-73-12	Выемка грунта эксковаторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы м2	600	49,08	47,11	29448	28266	6454	0,0137	8,2
				1,97	9,12	1182	5472	97	0,0298	17,9
38	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок м2	315	20,27		6385	0	7215	0,129	40,6
				20,27		6385	0	113		0,0
39	Ц7-220-1	Монтаж насосов комплект	1	11952,00	1309,00	11952	1309	6825	43	43,0
				7335,00	248,00	7335	248	90	1,447	1,4
40	80-1-1	Насос К-200-150-400а шт	1	354324		354324	0	0		0,0
						0	0			0,0
41	Е16-11-6	Прокладка трубопроводов насосов из стальных труб диаметром до 250 мм м	6	4520,66	40,84	27124	245	2260	1,62	9,7
				279,00	15,30	1674	92	128	0,0747	0,4
42	8-6-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, d=225 мм м	6	2980		17880	0	0		0,0
						0	0			0,0
43	Е22-34-1	Установка колено шт	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	1,7
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	0,9
44	8-5-133	Фитинги FLOWTITE: колена, d=225 мм 45 0 шт	2	8130		16260	0	0		0,0
						0	0			0,0
45	8-5-134	Фитинги FLOWTITE: колена, d=225 мм 90 0 шт	1	11200		11200	0	0		0,0
						0	0			0,0
46	8-5-125	Фитинги FLOWTITE: колена, d=125 мм 90 0 шт	1	5650		5650	0	0		0,0
						0	0			0,0
47	Е16-11-5	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром до 1250 мм м	9	2541,00	27,64	22869	249	2291	1,11	10,0
				188,55	10,35	1697	93	128	0,0505	0,5
48	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп,125х4 мм м	9	889		8001	0	0		0,0
						0	0			0,0
49	Е22-34-1	Установка переходни шт	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	0,8
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	0,5
50	8-10-125	Переходы 200:250 шт	1	939		939	0	0		0,0
						0	0			0,0
51	8-10-123	Переходник 125х200 шт	1	752		752	0	0		0,0
						0	0			0,0
52	Е16-15-4	Установка клапанов обратных, приемный клапан с сеткой из стальных труб диаметром до 125 мм шт	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12,1
				1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	0,6
53	9-3-23	Клапаны обратные Dy 125 мм шт	2	4860		9720	0	0		0,0
						0	0			0,0
54	8-9-60	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 Мпа, Dy 225 мм шт	3	2200		6600	0	0		0,0
						0	0			0,0
55	8-9-76	Фланцы из стали Ру 1,6 Мпа, Dy 125 мм шт	6	2660		15960	0	0		0,0
						0	0			0,0

56	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 Мпа, Dy 200 мм шт	4	1780		7120	0	0		0,0
						0	0			0,0
57	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов и тумбы под насос м3	1,1	10141,02	260,48	11155	287	813	3,94	4,3
				614,25	89,46	676	98	105	0,3512	0,4
58	Е9-62-3	Изготовление навеса т	0,779	27935,09	9375,11	21761	7303	12961	91	70,9
				16380,00	2107,33	12760	1642	90	7,36	5,7
59	1-4-87	Сталь угловая 7,5х5 мм т	0,20118	44300		8912	0	0		0,0
						0	0			0,0
60	4-1-9	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и стеки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм т	0,449	44300		19891	0	0		0,0
						0	0			0,0
61	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие, 100х4 мм м	13,5	749		10112	0	0		0,0
						0	0			0,0
62	4-1-20	Шарнир сталь периодического профиля класса А-II, d=более 45 мм т	0,0049	44300		217	0	0		0,0
						0	0			0,0
63	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой кг	1	83		83	0	0		0,0
						0	0			0,0
64	1-1-2108	Анкерный болт стальной М24 шт	10	84,44		844	0	0		0,0
						0	0			0,0
65	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,8	10253,85	95,97	8203	77	679	4,9	3,9
				771,75	36,25	617	29	105	0,1771	0,1
66	Е9-53-2	Монтаж навеса т	0,779	9850,47	1162,94	7674	906	5234	46,6	36,3
				7357,50	108,00	5731	84	90	0,53	0,4
67	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали м2	24	485,73	8,20	11658	197	7883	1,71	41,0
				272,95	3,08	6551	74	119	0,015	0,4
68	1-1-424	Оцинкованный лист неокрашенный м2	26,5	1100		29150	0	0		0,0
						0	0			0,0
69	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции т	0,779	790,86	186,36	616	145	262	1,77	1,4
				274,50	48,96	214	38	104	0,17	0,1
		Итого прямые затраты				688268	40648	56628		284
						47269	8341			29

Оборудование	354324
Накладные расходы	56628
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	313
Ненормируемые и непредвиденные затраты	23434
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 4	**768330**

ИТОГО: Напорный трубопровод НТ-1 ***910 677***

В т.ч оборудование ***354 324***

Подача воды от резервуара до ступенчатого перепада с ПК-0 по ПК-2+30

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3	309	9,85	9,85	3044	3044	806		0,0
					2,69	0	831	97	0,0088	2,7
2	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	3422	22,38	21,57	76584	73813	24364	0,00561	19,2
				0,81	6,53	2772	22346	97	0,0244	83,5

3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1466	28,89	27,85	42353	40828	13481	0,00724	10,6
				1,04	8,44	1525	12373	97	0,0315	46,2
4	Е1-164-2	Обратная засыпка вручную м3	41	262,72		10772	0	12172	1,8480	75,8
				262,72		10772	0	113		0,0
5	Е36-5-4	Обратная засыпка м3	4847	52,47	39,68	254322	192329	99674	0,0876	424,6
				12,29	8,91	59570	43187	97	0,03306	160,2
6		к1зпм=0,85	309	8,37	8,37	2586	2586	686		0,0
					2,29	0	708	97	0,00748	2,3
		Итого прямые затраты				389661	312600	151183		530
						74638	79444			295
		Накладные расходы				151183				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				32451				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**573294**				

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ - 1 ШТ

8	Е27-14-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси при устройстве дна колодца м3	0	2462,28	73,75	246	7	4	0,0144	0,0
				21,38	11,67	2	1	133	0,0410	0,0
9	Е42-13-2	Бетонирование вручную дна колодца м3	0,1	10033,69	54,57	1003	5	53	3,36	0,3
				573,75	19,2	57	2	89	0,08	0,0
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона м3	0,43	36258,65	1879,87	15591	808	1103	8,86	3,8
				1435,5	538,43	617	232	130	2,061	0,9
11	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 160 мм шт	1	1230,66	466,78	1231	467	897	3,04	3,0
				513	175,5	513	176	130	0,860	0,9
12	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые Dy 160 мм шт	1	16300		16300	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 Мпа, Dy 160 мм шт	6	1780		10680	0	0		0,0
						0	0			0,0
14	8-10-140	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру=16 Мпа, 160х6 мм 10шт	0,1	1290		129	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				45180	1288	2058		7
						1190	410			2
		Накладные расходы				2058				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2834				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**50072**				

ИТОГО: Подача воды от резервуара до ступенчатого перепада с ПК-0 по ПК-2+30 **623 367**

Подача воды от распределительного колодца до канала Р-2 с ПК-2+30 по ПК-3+30

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3	33	9,85	9,85	325	325	86		0,0
					2,69	0	89	97	0,0088	0,3
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	131	28,89	27,85	3785	3648	1205	0,00724	0,9
				1,04	8,44	136	1106	97	0,0315	4,1
3	Е1-164-2	Обратная засыпка вручную м3	123	262,72		32315	0	36515	1,8480	227,3
				262,72		32315	0	113		0,0

4	Е1-25-1	Рекультивация срезка растительного слоя м3	33	8,37	8,37	276	276	73		0,0
					2,29	0	76	97	0,00748	0,2
5	Е11-25-1	Разборка дорожного полотна из брусчатки м2	240	141,93	17,01	34063	4082	38760	0,7584	182,0
				124,92	6,38	29981	1531	123	0,03112	7,5
6	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	240	184,31	21,26	44234	5102	48448	0,9480	227,5
				156,15	7,97	37476	1913	123	0,0389	9,3
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм км	0,102	78245	36133,62	7981	3686	6824	247	25,2
				41850	9612,90	4269	981	130	37,3	3,8
8	8-4-237	Трубы напорные среднего типа полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10 м	10,2	12100		123420	0	0		0,0
						0	0			0,0
9	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых колен шт	1	301	225,63	301	226	167	0,414	0,4
				70	58,98	70	59	130	0,226	0,2
10	8-5-128	Колена d=160 мм, 90* шт	1	6540		6540	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				253240	17346	132082		663
						104246	5753			25
		Накладные расходы				132082				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23219				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**408540**				

ИТОГО: Подача воды от распределительного колодца до канала Р-2 с ПК-2+30 по ПК-3+30 **408 540**

Оросительный канал Р-1 со ступенчатым перепадом с ПК-0 по ПК-6+34

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3	445	9,85	9,85	4383	4383	1161		0,0
					2,69	0	1197	97	0,0088	3,9
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1102	28,89	27,85	31837	30691	10134	0,00724	8,0
				1,04	8,44	1146	9301	97	0,0315	34,7
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с когрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	426	34,17	32,62	14556	13896	4240	0,00984	4,2
				1,42	8,84	605	3766	97	0,03024	12,9
4	П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза т	746	37,15	37,15	27714	27714	5543		0,0
					7,43	0	5543	100	0,0156	11,6
5	Е36-1-3	Устройство насыпи м3	426	41,04	36,8	17483	15677	5578	0,02590	11,0
				3,74	9,76	1593	4158	97	0,03205	13,7
6	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи м2	3449	0,48	0,48	1656	1656	803		0,0
					0,24	0	828	97	0,00090	3,1
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3	439	6,32	6,32	2774	2774	596		0,0
					1,4	0	615	97	0,00459	2,0
		Итого прямые затраты				100403	96791	28055		23
						3344	25407			82
		Накладные расходы				28055				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				7707				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**136166**				

		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕПАД 8-шт								
8	Е42-13-2	Бетонирование вручную стенки перепада и днища м3	22,24	10910,89	54,57	242658	1214	11737	3,36	74,7
				573,75	19,2	12760	427	89	0,0769	1,7
9	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней т	1,021	14433,04	6133,63	14736	6262	9468	30,7	31,3
				5580	2147,65	5697	2193	120	8,8477	9,0
10	4-1-13	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и стеки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм т	1,021	50600		51663	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	Е42-4-4	Крепление откосов из каменной наброски м3	6	170,10	45,90	1021	275	745	0,794	4,8
				124,2	15,36	745	92	89	0,0525	0,3
12	99-1-1	Стоимость камня т	9	672,35		6051	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	П9-18-1	Камень природный - погрузка т	9	44,30	44,30	399	399	279		0,0
					31,01	0	279	100	0,06512	0,6
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза т	9	88,09	88,09	793	793	159		0,0
					17,62	0	159	100	0,037	0,3
15	Е24-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	4,88	2462,28	73,75	12016	360	215	0,144	0,7
				21,38	11,67	104	57	133	0,041	0,2
16	Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя м2	6,56	155,76		1022	0	342	0,359	2,4
				50,18		329	0	104		0,0
		Итого прямые затраты				330358	9303	22944		114
						19636	3207			12
		Накладные расходы				22944				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				21198				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**374500**				

ИТОГО: Оросительный канал Р-1 со ступенчатым перепадом с ПК-0 по ПК-6+34 **510 666**

Оросительный канал Р-2 со ступенчатым перепадом с ПК-0 по ПК-4+62

		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3	558	9,85	9,85	5496	5496	1456		0,0
					2,69	0	1501	97	0,0088	4,9
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	686	28,89	27,85	19819	19105	6308	0,00724	5,0
				1,04	8,44	713	5790	97	0,0315	21,6
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с когрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	1026	34,17	32,62	35058	33468	10211	0,00984	10,1
				1,42	8,84	1457	9070	97	0,03024	31,0
4	П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза т	1796	37,15	37,15	66721	66721	13344		0,0
					7,43	0	13344	100	0,0156	28,0
5	Е36-1-3	Устройство насыпи м3	1026	41,04	36,8	42107	37757	13435	0,02590	26,6
				3,74	9,76	3837	10014	97	0,03205	32,9
6	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи м2	2513	0,48	0,48	1206	1206	585		0,0
					0,24	0	603	97	0,00090	2,3
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3	312	6,32	6,32	1972	1972	424		0,0
					1,4	0	437	97	0,00459	1,4
		Итого прямые затраты				172380	165726	45764		42
						6008	40759			122
		Накладные расходы				45764				

Нормативная трудоемкость в Н. Р.	164
Ненормируемые и непредвиденные затраты	13089
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 1	**231232**

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕПАД 8-шт										
8	Е42-13-2	Бетонирование вручную стенки перепада и днища м3	22,24	10910,89	54,57	242658	1214	11737	3,36	74,7
				573,75	19,2	12760	427	89	0,0769	1,7
9	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней т	1,021	14433,04	6133,63	14736	6262	9468	30,7	31,3
				5580	2147,65	5697	2193	120	8,8477	9,0
10	4-1-13	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и стеки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм т	1,021	50600		51663	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	Е42-4-4	Крепление откосов из каменной наброски м3	6	170,10	45,90	1021	275	745	0,794	4,8
				124,2	15,36	745	92	89	0,0525	0,3
12	99-1-1	Стоимость камня т	9	672,35		6051	0	0		0,0
						0	0			0,0
13	П9-18-1	Камень природный - погрузка т	9	44,30	44,30	399	399	279		0,0
					31,01	0	279	100	0,06512	0,6
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза т	9	88,09	88,09	793	793	159		0,0
					17,62	0	159	100	0,037	0,3
15	Е24-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	4,88	2462,28	73,75	12016	360	215	0,144	0,7
				21,38	11,67	104	57	133	0,041	0,2
16	Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя м2	6,56	155,76		1022	0	342	0,359	2,4
				50,18		329	0	104		0,0
		Итого прямые затраты				330358	9303	22944		114
						19636	3207			12

Накладные расходы	22944
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	126
Ненормируемые и непредвиденные затраты	21198
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 2	**374500**

ИТОГО: Оросительный канал Р-2 со ступенчатым перепадом с ПК-0 по ПК-4+62 **605 732**

Водоприемный резервуар емкостью 1420 м3

РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И СБОРНО Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
3	Е7-1-14	Укладка фундаментов под колонны ПД-2 шт	4	1735,98	1274,73	6944	5099	4502	2,78	11,1
				461,98	341,99	1848	1368	140	1,3103	5,2
5	Е7-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 3КР шт	4	2402,97	677,25	9612	2709	5974	4,83	19,3
				834,75	232	3339	928	140	0,8622	3,4
7	Е7-16-19	Установка угловых блоков шт	4	1331,89	274,02	5328	1096	2270	1,70	6,8
				303,75	101,54	1215	406	140	0,3674	1,5
9	Е6-35-4	Установка угловых участков шт	10,4	17615,19	1197,53	183198	12454	27954	12,75	132,6
				2155,5	404,39	22417	4206	105	1,5808	16,4
25	Е7-13-1	Укладка плит покрытий шт	27	1517,91	387,22	40984	10455	17360	2,06	55,6
				344,25	115,02	9295	3106	140	0,4606	12,4

27	Е7-32-5	Укладка ригелей шт	6	3169,71	413,95	19018	2484	7897	4,58	27,5
				819	121,15	4914	727	140	0,4776	2,9
29	Е22-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 1400 мм с гидравлическим испытанием подводящего трубопровода км	0,04978	1267902,31	675551,68	63116	33629	49742	2698	134,3
				513450	255195	25560	12704	130	1246,37	62,0
31	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 325 мм с гидравлическим испытанием км	0,006	204666,79	85907,16	1228	515	1001	504	3,0
				95850	32451,16	575	195	130	158,5	1,0
33	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 426 мм с гидравлическим испытанием км	0,006	270167,88	115634,50	1621	694	1324	662	4,0
				126000	43681,5	756	262	130	213,34	1,3
35	Е22-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 1400 мм с гидравлическим испытанием подводящего трубопровода км	0,045	1267902,31	675551,68	57056	30400	44966	2698	121,4
				513450	255195	23105	11484	130	1246,37	56,1
37	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 219 мм с гидравлическим испытанием для переливного устройства км	0,0066	154891,68	66009,80	1022	436	816	376	2,5
				70200	24936,75	463	165	130	121,79	0,8
39	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 325 мм с гидравлическим испытанием км	0,0075	204666,79	85907,16	1535	644	1251	504	3,8
				95850	32451,16	719	243	130	158,5	1,2
41	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 426 мм с гидравлическим испытанием км	0,0086	270167,88	115634,50	2323	994	1897	662	5,7
				126000	43681,5	1084	376	130	213,34	1,8
43	Е41-11-1	Покрытие решеток каменноугольным лаком т	1,636	790,86	186,36	1294	305	550	1,77	2,9
				274,5	48,96	449	80	104	0,17	0,3
44	Е37-75-1	Установка закладных деталей т	0,00957	8049,49	3554,81	77	34	43	14	0,1
				2475	1272,6	24	12	120	5,3497	0,1
45	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,00709	52400		372	0	0		0,0
						0	0			0,0
46	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм т	0,00229	50900		117	0	0		0,0
						0	0			0,0
47	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВЗ-I, d=5 мм т	0,00019	29400		6	0	0		0,0
						0	0			0,0
48	Е6-33-3	Устройство днищ из бетона м3	60	13201,37	1327,03	792082	79622	163406	12,49	749,4
				2137,5	456,24	128250	27374	105	1,7166	103,0
49	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	37	8674,57	66,01	320959	2442	8573	1,35	50,0
				195,75	24,93	7243	922	105	0,1218	4,5
50	Е6-57-1	Установка армосеток т	6,7069	4604,04	289,29	30879	1940	29754	25,9	173,7
				4146,75	78,3	27812	525	105	0,3	2,0
		Итого прямые затраты				1538769	185953	369280		1504
						259067	65082			276
		Накладные расходы				369280				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				114483				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**2022532**				

ИТОГО: Водоприемный резервуар емкостью 1420 м3 **2 022 532**

ИТОГО: ОРОШЕНИЕ ***5 081 514***

В т.ч оборудование ***354 324***

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглан" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	20	26,17	24,95	523	499	210	0,00845	0,2
				1,22	9,58	24	192	97	0,0387	0,8
2	Е1-163-1	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м м3	1	243,00		243	0	275	1,62	1,6
				243		243	0	113		0,0
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м м3	13	5,55	5,55	72	72	23		0,0
					1,8	0	23	97	0,00691	0,1
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы м3	1	122,18		122	0	138	0,885	0,9
				122,18		122	0	113		0,0
5			13	14,00	14,00	182	182	61		0,0
					4,8	0	62	97	0,01567	0,2
		Итого прямые затраты				1143	753	705		3
						390	277			1
		Накладные расходы				705				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				111				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**1959**				
		Раздел 2. Фундаменты								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,5	4209,27	100,89	6314	151	287	0,85	1,3
				123,75	38,25	186	57	118	0,18	0,3
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т	0,097	40097,59	339,59	3889	33	18	0,58	0,1
					140,94	0	14	133	0,58	0,1
8	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	5	354,27	172,69	1771	863	955	0,476	2,4
				76,28	60,21	381	301	140	0,2371	1,2
9	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	19	507,65	243,37	9645	4624	5106	0,668	12,7
				106,88	85,08	2031	1617	140	0,3375	6,4
10	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) м3	4,47	15100		67497	0	0		0,0
						0	0			0,0
11	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) м3	2,97	14100		41877	0	0		0,0
						0	0			0,0
12	Е6-1-20	Монолитные участки между фундаментными блоками м3	0,3	9762,92	311,32	2929	93	176	2,82	0,8
				441	117,61	132	35	105	0,5744	0,2
		Итого прямые затраты				133923	5765	6542		17
						2730	2024			8
		Накладные расходы				6542				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				8428				

		Сметная заработная плата в Н. Р.									
		ВСЕГО по разделу 2				148893					

Раздел 3. Стены

13	Е8-6-1	Кладка стен из кирпича м3	16,8	2549,84	335,84	42837	5642	16370	4,54	76,3
				699,75	126	11756	2117	118	0,61	10,2
14	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 1000 шт	6,384	12200		77885	0	0		0,0
						0	0			0,0
15	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	0,4
				23,85	23,85	72	72	140	0,1051	0,3
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	4,8	27500		132000	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				253037	5841	16570		77
						11827	2188			11
		Накладные расходы				16570				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				16176				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 3				285783				

Раздел 4. Перекрытия

17	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	3	2279,08	310,26	6837	931	1473	1,53	4,6
				256,5	94,27	770	283	140	0,3863	1,2
18	3-17-1	Стоимость плит П-1 м3	0,78	20000		15600	0	0		0,0
						0	0			0,0
19	30-17-8	Стоимость плит ПК-30-15-4 м2	9	3290		29610	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				52047	931	1473		5
						770	283			1
		Накладные расходы				1473				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3211				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 4				56732				

Раздел 5. Кровля

20	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм м2	11,6	187,06	15,94	2170	185	561	0,24	2,8
				34,65	5,96	402	69	119	0,0291	0,3
21	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом м3	1,74	5510,42	245,72	9588	428	983	2,41	4,2
				382,5	92,25	666	161	119	0,45	0,8
22	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер м2	11,6	24,75	0,22	287	3	101	0,0446	0,5
				7,2	0,09	84	1	119	0,0004	0,0
23	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике м2	11,6	1108,69	9,15	12861	106	675	0,2630	3,1
				45,45	3,42	527	40	119	0,0167	0,2
24	Е8-12-1	Устройство молниезащиты т	0,004	72779,65	422,15	291	2	40	56,4	0,2
				8257,5	157,5	33	1	119	0,77	0,0
		Итого прямые затраты				25197	723	2359		11

	1711	271	595		1
Накладные расходы	2359				
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	12				
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1653				
Сметная заработная плата в Н. Р.					
ВСЕГО по разделу 5	**29209**				

ИТОГО: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ *522 576*

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение ВЛ-10кВ								
1	Е33-103-1	Установка промежуточных опор П-10-1 опора	216	1534,11	878,23	331368	189698	170706	3,06	661,0
				506,25	246,42	109350	53227	105	1,03	222,5
117	Е33-116-3	Установка разъединителя на концевой опоре (КМ-1) опора	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	3,06	12,2
				1386	236,48	5544	946	105	1,03	4,1
132	99-1-1	Разъединитель РЛНД-10кв шт	4	22660		90640	0	0		0,0
						0	0			0,0
135	Е33-116-3	Установка разъединителья на концевой опоре комплект	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	14,8
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2,1
180	Е33-109-4	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ, сечением проводов свыше 50 мм2 км	18,1	14408,46	2006,46	260793	36317	226121	64,8	1172,9
				11160	738	201996	13358	105	3,61	65,3
182	Е1-13-5	Выемка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кабеля м3	59	33,67	32,10	1987	1894	795	0,0109	0,6
				1,57	12,33	93	727	97	0,0498	2,9
183	Ц8-142-1	Устройство постели песчаной м	150	36,70	27,80	5505	4170	2237	0,04	6,0
				8,8	6,9	1320	1035	95	0,0498	7,5
184	Ц8-148-1	Прокладке кабеля в футляре м	150	27,70	2,10	4155	315	2879	0,1	15,0
				19,7	0,5	2955	75	95	0,003	0,5
185	Е36-5-6	Обратная засыпка м3	41	68,59	18,36	2812	753	2215	0,343	14,1
				49,73	5,96	2039	244	97	0,02518	1,0
186	16-1-202	Кабели силовые на напряжение 100 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2 1000 м	0,15	1003600		150540	0	0		0,0
						0	0			0,0
187	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,7	5,6
				116	2,5	928	20	95	0,015	0,1
188	4-1-19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм т	0,038	44300		1683	0	0		0,0
						0	0			0,0
189	Ц8-472-2	Заземлитель из полосовой стали м	150	61,90	3,30	9285	495	3335	0,14	21,0
				23	0,4	3450	60	95	0,002	0,3
190	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм т	0,18	46400		8352	0	0		0,0
						0	0			0,0
191	Ц8-164-6	Муфта концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ шт	2	5212,80	3784,00	10426	7568	4229	7	14,0
				1391	835	2782	1670	95	4,879	9,8

192	16-10-1	Муфта шт	2	1550		3100	0	0		0,0
						0	0			0,0

Итого прямые затраты 896870 246021 423639 1937
333229 71835 316

Накладные расходы 423639
Нормативная трудоемкость в Н. Р. 2253
Ненормируемые и непредвиденные затраты 79231
Сметная заработная плата в Н. Р.

ВСЕГО по ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 1 399 739

КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 2х400 кВА

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами подстанция	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9,3
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3,4
2	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, тип 2КТПГ-400-10-0,4; тупиковая; ВК/ВК шт	1	1835400		1835400	0	0		0,0
						0	0			0,0
3	75-3-4	Трансформаторы масляные трехфазные ТК шт	2	199400		398800	0	0		0,0
						0	0			0,0

Итого прямые затраты 2238719 2805 2645 9
1708 811 3

Оборудования 2234200
Накладные расходы 2645
Нормативная трудоемкость в Н. Р. 13
Ненормируемые и непредвиденные затраты 430
Сметная заработная плата в Н. Р.

ВСЕГО по ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 2 241 794

Вт.ч оборудования 2 234 200

КТПН-63 кВа

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	30-19-59	Стоимость железобетонных приставок шт	2	5440		10880	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ шт	1	166400		166400	0	0		0,0
						0	0			0,0

8	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-63 кВА шт	1	369000		369000	0	0		0,0
						0	0			0,0

Итого прямые затраты	546280	0	0	0
	0	0		0
Оборудования	535400			
Накладные расходы	0			
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	0			
Ненормируемые и непредвиденные затраты	653			
Сметная заработная плата в Н. Р.				

ВСЕГО по КТПН-63 кВа **546 933**

В т.ч. оборудования **535 400**

ВСЕГО ПО АКТУ: ***10 476 077***

В т.ч оборудования ***3 123 924***

ЗАКАЗЧИК Начальник отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Тайманов Б. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Пашкенов А. _____

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО "Достар Строй Групп"

Кайыров С. _____

Технадзор:

Балжанов Д. _____

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А.