Объект: Реконструкция 40 кв жилого дома по ул К.Ислам в с Чунджа Уйгурского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Договор №10 от 27.05.2013г
БИН:971040000250
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"

Форма №3

Справка о строимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г

№п/п	Наименование	ед.из	стоимость ед. работ (тенге) в т.ч. НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2013 года в.т.ч НДС 12%		Стоимость выполнен.работ за август месяц 2013 года в том числе НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДс 12%
				Сумма аванса (тенге) в том числе НДС 12%	Сумма погашения (тенге) в том числе НДС12%	Остаток (тенге) в т.ч НДС 12%		кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция 40 квартирного жилого дома в с Чунджа Уйгурского района Алматинской области	1	120 961 195	6 048 059, 75	3 450 342, 4	2 597 717, 35	45 307 249	1	22 000 000	24 254 490	7 3 056 228, 65

Заказчик: ГУ Отдел строительство

Руководитель Т.Баратов

Технадзор: ТОО "УКС"

Аменов Е.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Директор Н.Тулкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" Алматинской области

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Наименование объекта: Реконструкция 40- квартирного жилого дома по ул. К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской обл

Акт

приемки выполненных строительно - монтажных работ за август 2013г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Полы								
95	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	21,16	6709,7 511,49	268,24 101,48	141977 10823	5676 2147	15953 123	3,52256 0,49152	75 10
106	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	47,9	1459,07 175,29	11,86 4,39	69889 8396	568 210	10585 123	1,06 0,0214	51 1
107	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	50,295	260,88 42,63	0,32 0,11	13121 2144	16 6	2645 123	0,236 0,0006	12 –

Раздел 4 Окна

146	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	118,616	510,23	20,58	60521	2441	34393	1,40594	167
		м2 проемов		234,93	6,7	27866	795	120	0,03259	4
147	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	54	460,2	20,81	24851	1124	13416	1,19662	65
		м2 проемов		200,14	6,88	10808	372	120	0,03357	2
148	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	90	371,17	20,25	33405	1823	16536	0,8165	73
		м2 проемов		146,26	6,86	13163	617	120	0,0312	3
149	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	126,72	484,59	21,86	61407	2770	36599	1,39447	177
		м2 проемов		233,23	7,45	29555	944	120	0,03639	5
150	E10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	14,336	410,81	11,21	5889	161	3352	1,11	16
		м2 проемов		190,6	4,24	2732	61	120	0,0192	–
151	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	118,616	5240		621548				
		м2								
152	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	144	6920		996480				
		м2								
154	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	244,2	225,97	5,99	55182	1463	30212	0,586	143

	м2 проемов		100,82	2,28	24620	557	120	0,0103	3
155 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	11,9	2030		24157				
	Раздел 5 Внутренняя отделка								
157 Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	3756,561	418,72 242,84	33,79 5,62	1572947 912243	126934 21112	980023 105	1,468 0,031	5515 116
158 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	6349,8	19,6 15,47	0,13 0,06	124456 98231	825 381	103543 105	0,10304 0,00022	654 1
159 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	493,5	134,97 59,36	1,84 0,7	66608 29294	908 345	31121 105	0,3534 0,00342	174 2
163 Е61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	1210	531,59 246,08	34,56 5,74	643224 297757	41818 6945	319937 105	1,489 0,032	1802 39
164 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	2420	19,6 15,47	0,13 0,06	47432 37437	315 145	39461 105	0,10304 0,00022	249 1
165 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	676,3	996,29 644,33	67,78 11,29	673791 435760	45840 7635	465565 105	3,852 0,0624	2605 42
166 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	676,3	19,59	0,13	13249	88	11022	0,10304	70

				15,46	0,06	10456	41	105	0,00022	–
Раздел 6 Наружная отделка										
167	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	167	245,81	2,1	41050	351	20593	0,6556	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		116,96	0,48	19532	80	105	0,02811	5
168	Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	167	30,01	0,06	5012	10	1126	0,0367	6
		м2		7,46	0,03	1246	5	90	0,00013	–
169	Е13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	167	22,42	0,03	3744	5	1108	0,03641	6
		м2		7,37	–	1231	–	90	–	–
170	Е13-20-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577К=2,000;	334	22,02	0,02	7355	7	2372	0,04134	14
		м2		7,89	–	2635	–	90	–	–
171	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1883,6	44,77	–	84329	–	99508	0,25185	474
		м2 стен (без вычета проемов)		44,77	–	84329	–	118	–	–
172	Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	220,1	411,93	2,66	90666	585	7153	0,128	28
		м2 окрашиваемой поверхности		29,94	1,01	6590	222	105	0,0038	1
173	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	195	253,64	0,56	49460	109	9503	0,2612	51
		м		40,86	0,09	7968	18	119	0,0009	–
174	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1162	161,09	0,66	187187	767	101699	0,46502	540
		м2 вертикальной проекции		73,92	0,25	85895	291	118	0,00118	1
176	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,224	2975,47	1238,47	3642	1516	2699	10,6	13

		м3		1737	468	2126	573	100	2,28	3
177	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	5,572	5875,62	2359,38	32739	13146	16254	16,4688	92
		т конструкций		2654,28	586,84	14790	3270	90	2,09072	12
178	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	5,572	146000		813512				
		т	5,572	1860	–	10364	–	–	–	–
179	Е99-99-1	Доплата за марку стали С245		–	–	–	–	–	–	–
180	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,6	21,8	0,05	1059	2	255	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	282	1	90	0,0001	–
181	Е61-28-4	Обертывание балок металлической сеткой под штукатурку	45	606,43	0,55	27289	25	2317	0,262	12
		м2		48,96	0,09	2203	4	105	0,0008	–
182	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	45	278,61	1,73	12537	78	3651	0,448	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		76,62	0,65	3448	29	105	0,00319	–
183	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45	406,21	2,91	18279	131	4847	0,6076	27
		м2 окрашиваемой поверхности		101,46	1,1	4566	50	105	0,00533	–
185	1-1-360	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен, прессованные, толщина 7 мм	52,526	415		21798				
		м2								
187	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	376,65	155,39	0,04	58528	15	48577	0,76235	287
		м2								

			122,81	0,02	46256	8	105	0,0001	–
188 Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей *м2*	94,677	94,1 72,95	0,04 0,01	8909 6907	4 1	7253 105	0,41088 0,00011	39 –
189 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	378	341,11 90,59	19,41 7,28	128940 34243	7337 2752	45504 123	0,43846 0,03552	166 13
190 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	378	221,64 54,71	10,43 3,92	83780 20680	3943 1482	27259 123	0,37309 0,01907	141 7
191 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	-378	28,18 0,64	0,68 0,25	-10652 -242	-257 -95	-415 123	0,00444 0,00121	-2 –
192 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 *м3*	5,783	5870		33946				
193 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	378	1459 175,11	11,97 4,48	551502 66192	4525 1693	83499 123	1,0812 0,02183	409 8
194 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	0,256	13085,7 1795,45	377 140,82	3350 460	97 36	496 100	10,3224 0,6834	3 –
196 1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76) *м2*	8,736	164		1433				
197 Е46-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок *м3 заделки*	0,32	11229,61 4248	150,21 56,25	3593 1359	48 18	1377 100	28,88 0,28	9 –

Всего прямые затраты	**7523485**	**265214**	**14293**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**2363981** 4894294	**52751**	**279**
Накладные расходы, тенге	2600998		
- заработная плата, тенге	390150		
- трудоемкость, чел-ч	1300		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	607469		
Всего	**10731952**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107320		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42928		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10882200**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**21231172**		
- материалы, тенге	9548768		
- сметная заработная плата, тенге	5769361		
Налог (2 %)	424623		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21655795**		
НДС (12 %)	2598695		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24254490**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Начальник отдела
Баратов Г.О.

Технадзор:
ГУ "УКС" Алматинской обл.
Аменов Е.

Подрядчик ТОО "Тунас"
Директор
Тулкибаве Н.С.